ALCALDIA PUERTO LOPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	103.13.09.005.2025	PROYECTO N°	103.13.09.005.2025
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	ACTA PARCIAL No. 001
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	19/05/2026

CAPITULO:	11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE	
N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
11,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
GRADERIAS 2-3	1		18,17	4	72,68
GRADERIA 1	1,2		18,17	2	43,61
GRADERIAS 2-3	1		22,37	4	89,48
GRADERIAS 2-3	1,2		22,37	2	53,69
			ÁREA		
SOPORTES DE GRADERIA			1,55	88	136,4
SOPORTE DE GRADERIAS DE FRENTE	0,3	0,3		88	7,92
SOPORTE DE GRADERIAS POSTERIOR	0,3	1,15		30	10,35
PASAN: 0				SUBTOTAL	414,13
				TOTAL	414,13

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
MP: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
MP: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
MP: 25202-394697

Nombre: JUANA CATALINA SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MP: A13382024-1006720649

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	**103.13.09.005.2025**	**PROYECTO N°**	**103.13.09.005.2025**
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA PARCIAL No. 001**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**19/05/2026**

CAPITULO:	**11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
11,04	**SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR**	**M2**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
MURO CONTRAIMPACTO NORTE		1	26,54	1	26,54
MURO CONTRAIMPACTO NORTE		1	15,17	1	15,17
MURO CONTRAIMPACTO SUR		1	26,54	2	53,08
PASAN: 0				SUBTOTAL	94,79
				TOTAL	94,79

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma

Nombre: ROSENEDITH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
MP: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
MP: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
MP: 25202-394697

Nombre: JUANA CATALINA SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MP: A13382024-1006720649

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	103.13.09.005.2025	PROYECTO N°	103.13.09.005.2025
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA PARCIAL No. 001**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**19/05/2026**

CAPITULO:	**11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
11,05	**DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)**	**U**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)				1	1
PASAN: 0				SUBTOTAL	1,00
				TOTAL	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
MP: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
MP: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
MP: 25202-394697

Nombre: JUANA CATALINA SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MP: A13382024-1006720649

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	**103.13.09.005.2025**	**PROYECTO N°**	**103.13.09.005.2025**
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA PARCIAL No. 001**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**19/05/2026**

CAPITULO:	**11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
11,07	**CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN**	**U**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				2	2
PASAN: 0				SUBTOTAL	2,00
				TOTAL	2,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
MP: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
MP: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
MP: 25202-394697

Nombre: JUANA CATALINA SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MP: A13382024-1006720649

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	**103.13.09.005.2025**	**PROYECTO N°**	**103.13.09.005.2025**
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA PARCIAL No. 001**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**19/05/2026**

CAPITULO:	**11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 11,01	**LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET**	**M**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
LINEA EXTERIOR			112,88	1	112,88
LINEAS MITAD			18,24	3	54,72
RECTANGULO VOLLEY BALL			54,94	1	54,94
CIRCULO GRANDE			18,85	1	18,85
CIRCULO PEQUEÑO			14,45	1	14,45
BOMBA GRANDE			26,09	2	52,18
BOMBA PEQUEÑA			12,57	2	25,14
LINEA DE TIRO			4	2	8
CIRCULO BALONCESTO			23,09	2	46,18
LINEAS BALONCESTO			7,27	4	29,08
PASAN: 0				SUBTOTAL	416,42
				TOTAL	416,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
MP: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
MP: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
MP: 25202-394697

Nombre: JUANA CATALINA SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MP: A13382024-1006720649

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDIA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025


CONTRATO N°	**103.13.09.005.2025**	**PROYECTO N°**	**103.13.09.005.2025**
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		

ACTA:	**ACTA PARCIAL No. 001**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**19/05/2026**

CAPITULO:	**11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 11,02	**PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .**	**PTO**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA				8	8
PASAN: 0				SUBTOTAL	8,00
				TOTAL	8,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
MP: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
MP: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
MP: 25202-394697

Nombre: JUANA CATALINA SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MP: A13382024-1006720649

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	MEMORIA DE CALCULO OBRA	Código: F - 260
		Versión: 004
		Fecha: Septiembre de 2025

CONTRATO N°	**103.13.09.005.2025**	**PROYECTO N°**	**103.13.09.005.2025**
FECHA DE INICIO:	23/01/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	23/05/2026
OBJETO PROYECTO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
OBJETO CONTRATO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO OBRAS GRL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A		
INTERVENTORÍA:	N/A		


ACTA:	**ACTA PARCIAL No. 001**
PERIODO DE CORTE DE LA PRESENTE ACTA	**19/05/2026**

CAPITULO:	**11 POLIDEPORTIVO LA CLEMENTE**	
N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 11,03	**ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS**	**M**

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
COLUMNAS METALICAS			7	18	126
PASAN: 0				SUBTOTAL	126,00
				TOTAL	126,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA





Firma

Nombre: ROSEMBERTH LOPEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
MP: 25202093647 CND.

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO VALENCIA CASTAÑEDA
RESIDENTE DE OBRA
MP: 091037-0626193 CND

Firma

Nombre: MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ
SUPERVISOR
MP: 25202-394697

Nombre: JUANA CATALINA SOLANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
MP: A13382024-1006720649

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CONSORCIO OBRAS GRL

INFORME PARCIAL No. 001

CONTRATO DE OBRA 103-13-09-005 DE 2025

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

23 DE ENERO DE 2026 AL 16 DE MAYO DE 2026

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

CONTRATO DE OBRA No. 103-13-09-005 DEL AÑO 2025

OBJETO:

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

CONSORCIO OBRA GRL
R/L ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ
CONTRATISTA DE OBRA

INFORME DE OBRA

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

Contenido

INTRODUCCIÓN 4

ANTECEDENTES 4

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4

- LOCALIZACIÓN GENERAL 4
- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
- OBJETIVOS DEL PROYECTO 5
- ALCANCE DEL CONTRATO 5

CUADRO DE TRAZABILIDAD 6

DESCRIPCIÓN DE PÓLIZAS 6

- PÓLIZAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA (ANEXO 0) 7
- PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1) 7
- PÓLIZAS SEGÚN PRÓRROGA 1 (ANEXO 2) 8
- PÓLIZAS SEGÚN MODIFICATORIA 1 Y 2 (ANEXO 3) 9

PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA 002 10

AVANCE DE OBRA 22

- GRÁFICA DE AVANCE FÍSICO 31
- REGISTRO DE AVANCE 32

RELACIÓN DE PERSONAL 99

CONCLUSIONES 101

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

INTRODUCCIÓN

El Municipio de Puerto López abrió el proceso por licitación pública No. LP-006-2025, que tiene como objeto "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META" la cual fue adjudicada al CONSORCIO OBRAS GRL, reconocido bajo el NIT 902.021.128-6 representada legalmente por el ingeniero ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ identificado con cedula de ciudadanía 86.039.315, en consecuencia, el día 31 de diciembre de 2025 se suscribe el contrato de obra N° 103-13-09-005-2025.

El plazo de ejecución será de cuatro meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

En el presente informe, se establece toda la información respecto a la ejecución de actividades para el cobro parcial No. 01 de la ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.

ANTECEDENTES

El municipio de Puerto López ordenó la apertura de la Licitación Pública No. LP-006-2025, cuyo objeto es el "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META". Adjudicando esta por parte de la oficina de contratación al proponente CONSORCIO OBRAS GRL el día 24 de diciembre de 2025.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN GENERAL

El proyecto se desarrolla en el municipio de Puerto López, departamento del Meta.

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la ejecución de obras civiles orientadas al mejoramiento, adecuación y rehabilitación de los escenarios deportivos existentes, ubicados tanto en la zona urbana como rural del municipio de Puerto López, con el fin de garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales para la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre por parte de la comunidad.

Las intervenciones contempladas buscan recuperar la infraestructura deportiva deteriorada, mejorar sus condiciones y cumplir con criterios de seguridad, accesibilidad, y durabilidad, fortaleciendo así el desarrollo social y comunitario del municipio.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

- optimizar las condiciones físicas y funcionales de los escenarios deportivos del municipio, prolongando su vida útil y garantizando que cumplan con los estándares mínimos para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas y comunitarias, promoviendo la inclusión social, la actividad física y el bienestar de la población urbana y rural de Puerto López.
- Cumplir a cabalidad lo estipulado en el objeto contractual, desarrollando las actividades pertinentes de forma eficiente y en el tiempo previsto.

ALCANCE DEL CONTRATO

Con el fin de mejorar las condiciones de la infraestructura en el municipio, se plantea el mejoramiento y adecuación de superficies deportivas, tales como canchas múltiples y de tenis, mantenimiento y/o construcción de cerramientos, mallas de protección, graderías, porterías, tableros y demás elementos propios de cada escenario deportivos; de esta

manera al ejecutar las actividades contractuales y dar cumplimiento al contrato la población urbana y rural dispondrá de un espacio en óptimas condiciones para la práctica deportiva.

CUADRO DE TRAZABILIDAD

CONTRATO No:	103-13-09-005 DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS GRL NIT. 902.021.128-6 consorcioobrasgrl@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:	ROSEMBERTH LÓPEZ HERNÁNDEZ C.C. 86.039.315
VALOR INICIAL CONTRATO:	OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($823.366.756,00)
PLAZO INICIAL CONTRATO:	4 MESES
SUPERVISIÓN:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23 DE ENERO DE 2025

DESCRIPCIÓN DE PÓLIZAS

Mediante la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA se han expedido las pólizas correspondientes al Contrato No. 103-13-09-005 DE 2025.
Las pólizas adquiridas por el CONSORCIO OBRAS GRL como contratista de la obra, son de Responsabilidad civil extracontractual, cumplimiento del contrato, estabilidad y calidad de la obra, pago de salarios y prestaciones sociales las cuales se encuentran vigentes y se relacionan en las siguientes tablas:

NOMBRE DE LA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NUMERO DE PÓLIZA:
TOMADOR: CONSORCIO OBRAS GRL
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ

CONSORCIO OBRAS GRL

PÓLIZAS SEGÚN CONTRATO DE OBRA (ANEXO 0)

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
620-47-994000059577			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2025	30/04/2026	$82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	31/12/2025	31/12/2028	$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		$82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	31/12/2025	30/04/2026	$82.336.676,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
620-47-994000014263			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
BIENES BAJO CUIDADOS TENENCIA Y CONTROL	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
RCE PATRONAL	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/12/2025	31/01/2026	$ 350.000.000,00

PÓLIZAS SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
620-47-994000059577			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/01/2026	06/06/2026	$82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	23/01/2026	06/02/2029	$ 41.168.338,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		$82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	23/01/2026	06/06/2026	$82.336.676,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
620-47-994000014263			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
BIENES BAJO CUIDADOS TENENCIA Y CONTROL	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
RCE PATRONAL	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	31/01/2026	06/02/2026	$ 350.000.000,00

PÓLIZAS SEGÚN PRÓRROGA 1 (ANEXO 2)

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
620-47-994000059577			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/01/2026	24/09/2026	$82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	23/01/2026	24/05/2029	$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		$82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	23/01/2026	24/09/2026	$82.336.676,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
620-47-994000014263			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	06/02/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	06/02/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00

CONSORCIO OBRAS GRL

PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	06/02/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
BIENES BAJO CUIDADOS TENENCIA Y CONTROL	06/02/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
RCE PATRONAL	06/02/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	06/02/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00

PÓLIZAS SEGÚN MODIFICATORIA 1 Y 2 (ANEXO 3)

AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
620-47-994000059577			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/01/2026	24/09/2026	$82.336.676,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	23/01/2026	24/05/2029	$ 41.168.338,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Inicia vigencia por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra.		$82.336.676,00
CALIDAD DEL BIEN	23/01/2026	24/09/2026	$82.336.676,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
620-47-994000014263			
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	27/04/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	27/04/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
PRODUCTOS TRABAJADOS Y OPERACIONES TERMINADAS	27/04/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
BIENES BAJO CUIDADOS TENENCIA Y CONTROL	27/04/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
RCE PATRONAL	27/04/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	27/04/2026	24/05/2026	$ 350.181.000,00

CONSORCIO OBRAS GRL

PRESUPUESTO DE OBRA ACTUALIZADO SEGÚN MODIFICATORIA 002

ÍTEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	CANT.	VALOR TOTAL
1	COMPLEJO DEPORTIVO				
1,1	CAFETERIA Y BAÑOS				
1,1,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	$ 12.008,92	194,34	$ 2.333.813,00
1,1,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	184,64	$ 2.664.286,00
1,1,3	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	U	$ 537.435,17	2,00	$ 1.074.870,00
1,1,4	PISO EN PORCELANATO BEIGE 0.60 X0.60	M2	$ 109.702,93	24,12	$ 2.646.035,00
1,1,5	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	M	$ 25.009,16	523,76	$ 13.098.796,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 1,1,1	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	U	$ 925.176,19	1,00	$ 925.176,00
NP 1,1,2	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	$ 166.562,20	3,20	$ 532.999,00
NP 1,1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM CON CERRADURA A= 0.90 - 1.50 M. INCLUYE PINTURA	U	$ 501.600,00	0,00	$ -
NP 1,1,4	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 8.547,80	9,40	$ 80.349,00
NP 1,1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA VARILLA CUADRADA 10 MM A.S. CAL 15 C	M2	$ 176.139,10	5,76	$ 1.014.561,00
Subtotal					**$ 24.370.885,00**
1,2	CANCHA TENIS				
1,2,1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	594,14	$ 3.938.683,00
1,2,2	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA PROTECCION CANCHAS	M2	$ 69.022,71	196,80	$ 13.583.669,00
1,2,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON 2.00 X2.00 M; INCLUYE 2 HOJAS TUBERIA A.N. 1-1/4"; E=1.5 MM Y MALLA ESLABONADA	U	$ 681.520,42	4,00	$ 2.726.082,00
1,2,4	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	362,52	$ 6.608.161,00
1,2,5	RETIRO MECANICO DE PINTURA TIPO PEXIFLOR	M2	$ 7.703,99	0,00	$ -
1,2,6	RECUBRIMIENTO SINTETICO PLEXIFLOR SOBRE CONCRETO	M2	$ 63.704,80	0,00	$ -
	ITEMS NO PREVISTOS				

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

CONSORCIO OBRAS GRL

NP 1,2,1	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 8.547,80	1.338,00	$	11.436.952,00
Subtotal					**$**	**38.293.547,00**
1,3	SALON ADMINISTRATIVO					
1,3,1	PINTURA VINILO TIPO 1S/MURO (ALTA CALIDA)	M2	$ 12.008,92	407,30	$	4.891.232,00
1,3,2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	213,62	$	3.082.457,00
Subtotal					**$**	**7.973.689,00**
1,4	CANCHA MICROFUTBOL					
1,4,1	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA DE NYLON 3. HUECO 4" X 4" CON SISTEMA DE TENSIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M2	$ 47.617,53	200,00	$	9.523.506,00
Subtotal					**$**	**9.523.506,00**
Costo Subtotal					**$**	**80.161.627,00**
2	POLIDEPORTIVO BARRIO POLICARPA					
2,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	$ 3.541,38	17,76	$	62.895,00
2,02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	$ 69.335,94	2,66	$	184.434,00
2,03	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 12.6 Mpa (1800 PSI)	M3	$ 651.959,27	1,13	$	736.714,00
2,04	CARCAMO EN CONCRETO 3000PSI E=0,15M. SECCIOÓN 0,40X0,45M INCLUYE EXCAVACION A MANO	M3	$ 743.888,71	1,98	$	1.472.900,00
2,05	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	$ 37.661,46	18,57	$	699.462,00
2,06	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	345,78	$	2.292.250,00
2,07	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	36,16	$	521.775,00
2,08	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	301,15	$	5.489.484,00
2,09	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	84,60	$	3.012.869,00
2,10	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
2,11	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y	U	$ 15.617.415,88	2,00	$	31.234.832,00

Calle 23 #37- 56- 60 Barrio San Benito Villavicencio (Meta)
Teléfono:6788372 Celular:3107960379
E-mail: consorcioobrasgrl@gmail.com

	TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO. TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
2,12	REFLECTOR LED 300W IP 65 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 374.980,93	4,00	$ 1.499.924,00
2,13	PINTURA MALLA ESLABONADA T GALVA 2" (L). TAPAS, <, PL	M2	$ 13.667,53	252,72	$ 3.454.058,00
2,14	MANTENIMIENTO DE CERCHAS METALICAS	M	$ 879.898,99	8,00	$ 7.039.192,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 2,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	336,40	$ 1.338.039,00
NP 2,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	$ 33.823,00	96,00	$ 3.247.008,00
NP 2,03	REFORZAMIENTO DE TEJA METALICA EXISTENTE EN POLIDEPORTIVO ALTURA 10M Y MAX 10M2 DE INTERVENCION	GL	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00
NP 2,04	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO A= 0,40 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	ML	$ 442.511,01	1,80	$ 796.520,00
NP 2,05	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	$ 9.319,12	48,09	$ 448.188,00
Subtotal					**$ 65.845.479,00**
3	POLIDEPORTIVO LA LAGUNA				
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE BALONCESTO EN LAMINA DE ACRILICO 1.20 X 1.80m E0 10mm INC DEMARCACION	U	$ 1.446.818,47	2,00	$ 2.893.637,00
3,02	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	135,13	$ 2.463.204,00
	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 3,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	135,13	$ 895.806,00
NP 3,02	PUNTOS DE RESANE Y REPARACION EN GRADERIA .	PTO	$ 100.000,00	5,00	$ 500.000,00
Subtotal					**$ 6.752.647,00**
4	POLIDEPORTIVO JULIO FLOREZ				
4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	$ 6.629,22	802,44	$ 5.319.548,00

4,02	PINTULA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	$ 14.429,63	94,81	$	1.368.073,00
4,03	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	$ 18.228,40	253,55	$	4.621.812,00
4,04	SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR	M2	$ 35.613,11	0,00	$	-
4,05	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	U	$ 1.314.935,07	1,00	$	1.314.935,00
4,06	REFLECTOR LED 400W EXTERIORES IP65 28.000 LÚMENES SUMINISTRO E INSTALACIÓN	U	$ 687.687,73	4,00	$	2.750.751,00
4,07	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS	M	$ 879.898,99	2,00	$	1.759.798,00
4,08	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16. LD=1.22M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	M	$ 177.734,62	0,00	$	-
4,09	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 27.056,94	0,00	$	-
4,10	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	$ 6.394,07	0,00	$	-
4,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA METALICA TERMOACUSTICA TIPO TECHOLINE. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 102.172,31	0,00	$	-
	ITEMS NO PREVISTOS					
NP 4,01	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	ML	$ 3.977,52	338,60	$	1.346.790,00
NP 4,02	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	$ 33.823,00	72,00	$	2.435.256,00
NP 4,03	MANTENIMIENTO MALLAS ESLABONADAS INCLUYE SOLDADURA VARILLA 5MM TEMPLADO Y DEMAS ELEMNTOS PARA SU CORRECTO Y PINTURA	M2	$ 73.816,76	14,04	$	1.036.387,00
NP 4,04	PINTURA EPÓXICA SOBRE PLACAS	M2	$ 36.000,00	429,68	$	15.468.480,00
NP 4,05	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	$ 67.757,01	12,00	$	813.084,00
NP 4,06	PINTURA ESMALTE TUBERIA 2 1/2" - 4" SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M	$ 10.854,24	84,00	$	911.756,00
NP 4,07	MATENIMIENTO Y PINTURA CANAL	M	$ 55.000,00	50,00	$	2.750.000,00