CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	BITACORA DE OBRA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	CODIGO:FMT OB BTD 01 VERSION:01 FECHA:21/05/2024

FECHA DE APERTURA: 14 DE OCTUBRE DE 2025	FOLIO NO.	001

DATOS DE OBRA			
NOMBRE DEL PROYECTO	RAMA JUDICIAL	No. CONTRATO	167 DE 2025
OBJETO	"REALIZAR REPARACIONES LOCATIVAS Y DE MEJORAMIENTO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE EN SEDES DEL NIVEL CENTRAL DE LA RAMA JUDICIAL."		
LOCALIZACIÓN	SEDE EDIFICIO CALLE 73		
FECHA DE INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2025		FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

DATOS CONTRATISTA			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL	NIT:	901.983.265-0
DIRECCIÓN:	CARRERA 14 No. 95-47 OFICINA 506	TELÉFONO:	3108627755
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ		

DATOS INTERVENTORÍA / SUPERVISOR			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	TOTALL CORPORATION SAS BIC	NIT	901.791.803-9
DIRECCIÓN	CRA 47A No. 93-41 BARRIO LA CASTELLANA	TELÉFONO	3208534050
REPRESENTANTE LEGAL	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL		

FIRMAS RESPONSABLES					
VoBo. CONTRATISTA		VoBo. INTERVENTORÍA		VoBo. SUPERVISORA	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
CONSORCIO CAPABRI RAMA JUDICIAL		TOTALL CORPORATION SAS BIC		CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL	
CARGO: DIRECTOR DE OBRA		CARGO: DIRECTOR DE INTERVENTORÍA		CARGO: SUPERVISOR / COORDINADOR DEL PROYECTO	
NOMBRE: DANIEL ANDRES PINZON VASQUEZ		NOMBRE: RICARDO JOSE MANSILLA BARRERO		NOMBRE: DANIEL MERCHAN CEPEDA	
No. IDENTIFICACIÓN	1.014.216.864	No. IDENTIFICACIÓN:	80.073.062	No. IDENTIFICACIÓN:	

Norma

Scanned with CamScanner

14-10-2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Firma del acta de Inicio entre las partes (Contratista, Interventoria y Supervision). Inicio de visitas Tecnicas para la elaboracion del diagnostico de la sede Calle 73.

Residente

Interventoi

15 de Octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra: N/A

- Administrativo: 3 personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Realizacion del Comite de obra No 1, se presento a interventoria y Supervision la propuesta de luminarias 60x60 que seran Instaladas

Norma

Scanned with CamScanner

en los pisos a intervenir. la supervision solicito los planos de levantamiento.

Residente

Interventor

16 de octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 personal Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Actividades administrativas, Consolidacion del levantamiento en sitio y avance del presupuesto Preliminar.

Residente

Interventor

17 de Octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Norma

Scanned with CamScanner

Equipos: N/A

Continuacion de las laboles administrativas para elaboracion del presupuesto preliminar con base en el levantamiento realizado

Residente

Interventor

18 de Octubre 2025

Estado del clima: lluvias ligeras

Personal en obra:

- Administrativo: 3 personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Procesamiento de datos del levantamiento y Revision de parametros presupuestales.

Residente

Interventor

21 de Octubre 2025

Estado del Clima: lluvia moderada

Personal en obra:

- Administrativo: 3 personas (Elaboracion de diagnostico)

Norma

Scanned with CamScanner

- OPERATIVO:

Equipos: N/A

Se realizo el acta de vecindad en las areas donde transitara material (escaleras piso 1, 2, 3, 4, 5, Sotano 4, 3, 2 y 1), baños hombres piso 4 destinado para uso del personal de obra.

Residente

Interventor

22 de Octubre 2025

Estado del clima: lluvias ligeras

Personal en obra:

- Administrativo: 3 personas (Elaboracion de diagnostico)
- OPERATIVO: N/A

Equipos: N/A

Continuacion de actividades administrativas, ajuste de cronograma y estimacion de recursos.

Residente

Interventor

23 de Octubre 2025

Estado del clima: Nublado

Norma

Scanned with CamScanner

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- operativo: N/A

Equipos: N/A

Revision del presupuesto preliminar y validacion interna con el equipo administrativo.

Residente

Interventor

24 de octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Ajuste del presupuesto preliminar y validacion interna con el equipo administrativo

Residente

Interventor

25 de octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Norma

Scanned with CamScanner

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de diagnostico)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Reunion interna del equipo administrativo para definir costos y estimacion de plazos

Residente

Interventor

27 de Octubre 2025

Estado del Clima: lluvias Moderadas

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A

Se dio respuesta al comunicado de Interventoria con fecha del 22 de octubre 2025, remitiendo la proyeccion inicial de las bolsas presupuestales de los frentes de obra a intervenir, incluyendo sede Calle 73, la cual aun no se cuenta con aprobacion por parte de Interventoria y la supervision.

Norma

Scanned with CamScanner

Maria Alejandra
RESIDENTE

INTERVENTOR

28 de Octubre 2025

Estado del Clima: lluvias ligeras

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A.

Realizacion del comite de obra No 2, la Supervision solicito sillas de alta Siliconada, Referencia FL-10.

Maria Alejandra
RESIDENTE

INTERVENTOR

29 de Octubre 2025

Estado del Clima: Nublado

Personal en obra:

- Administrativo: 3 Personas (Elaboracion de Presupuesto)
- Operativo: N/A

Equipos: N/A.

Se continua con el diagnostico de los Pisos

Norma

Scanned with CamScanner

que requieren intervencion y planificacion de actividades.

Residente

Interventor

30 de Octubre 2025

Estado del Clima: Despejado

Personal en obra:

- Administrativo: 2 personas (Residente y SST)
- Operativo: 1 Afical

Equipos: N/A

Se inician actividades en campo, desmonte de piso laminado en piso 4, costado derecho. Personal sale a las 4:00 pm por temas de protesta y manifestaciones en el centro de bogota.

Residente

Interventoria

31 de Octubre 2025

Estado del clima: Nublado

Personal en obra:

Norma

Scanned with CamScanner

-Administrativo:

- Operativo: 1 Oficial, 2 Ayudantes

Equipos: Martillo, Destornillador

Se continua con el desmonte de piso laminado en piso 4 costado Izquierdo y derecho, ademas se inician actividades de resane con estuco en techos piso 4.

Residente

Interventoria