ACTA PARCIAL

RECIBO DE INTERVENTORIA

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
VERSION 7.0

SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.	OBRA:	Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BLINF-GE	FECHA DE SUSPENSION 01:		Parcial X
	CTO No.	177 de 2025	FECHA DE REINICIACION 01:		Final
	VALOR CONTRATO	$ 740,104,972.00	FECHA DE SUSPENSION 02:		
	VALOR ADICIONAL:	$ 0.00	FECHA DE REINICIACION 02:		No. 03
	ANTICIPO:	$ 296,041,988.80	FECHA DE TERMINACION:	10/12/2026	
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025	PLAZO:	DOCE (12) MESES	
	FECHA APROBACION DE PÓLIZA:	5/12/2025	PLAZO ADICIONAL:		
	FVPC		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	Fecha: 30/04/2026

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

				CONDICIONES ORIGINALES					ACTA No. 3							
									ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACIÓN	PLAZO EN MESES	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	PERSONAL PROFESIONAL															
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	6,000,000.0	2.20	25%	13.00	42,900,000.00	9.49%	4,070,161.30	1.71%	735,271.69	11.20%	4,805,432.99	88.80%	38,094,567.01
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	1	3,000,000.0	2.20	100%	12.00	79,200,000.00	9.49%	7,514,143.94	1.71%	1,357,424.66	11.20%	8,871,568.60	88.80%	70,328,431.40
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	MES	1	5,500,000.0	2.20	15%	12.00	21,780,000.00	9.49%	2,066,389.58	1.71%	373,291.78	11.20%	2,439,681.36	88.80%	19,340,318.64
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	MES	1	5,500,000.0	2.20	15%	12.00	21,780,000.00	9.49%	2,066,389.58	1.71%	373,291.78	11.20%	2,439,681.36	88.80%	19,340,318.64
	PROFESIONAL SST	MES	1	3,000,000.0	2.20	100%	12.00	79,200,000.00	9.49%	7,514,143.94	1.71%	1,357,424.66	11.20%	8,871,568.60	88.80%	70,328,431.40
	PROFESIONAL TOPOGRAFÍA	MES	1	3,000,000.0	2.20	25%	12.00	19,800,000.00	9.49%	1,878,535.98	1.71%	339,356.16	11.20%	2,217,892.15	88.80%	17,582,107.85
							SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	264,660,000.00		25,109,764.33		4,536,060.73		29,645,825.06		235,014,174.94
	PERSONAL ADMINISTRATIVO															
	VIGILANTE	MES	1	1,600,000.00	2.20	100%	12.00	42,240,000.00	9.49%	4,007,543.43	1.71%	723,959.82	11.20%	4,731,503.25	88.80%	37,508,496.75
							SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	42,240,000.00		4,007,543.43		723,959.82		4,731,503.25		37,508,496.75
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL							306,900,000.00		29,117,307.76		5,260,020.55		34,377,328.31		272,522,671.69
B	OTROS COSTOS DIRECTOS															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COSTO			UTILIZACION	V. TOTAL	ACUMULADO		PRESENTE		ACUMULADAS		POR	
	VIATICOS															
								-		-		-	0.00%	-	0.00%	-
							SUBTOTAL VIATICOS	-		-		-		-		-
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	Alquiler de equipo de Topografía Estación Total y GPS de doble frecuencia	MES	1	1,000,000.00			12.00	12,000,000.00	9.49%	1,138,506.66	1.71%	205,670.40	11.20%	1,344,177.06	88.80%	10,655,822.94
										-		-		-		-
							SUBTOTAL COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	12,000,000.00		1,138,506.66		205,670.40		1,344,177.06		10,655,822.94
	OTROS COSTOS															
	Rotura por compresión de cilindros de concreto	UND	1	$ 14,500.00			60.00	870,000.00	9.49%	82,541.73	1.71%	14,911.10	11.20%	97,452.84	88.80%	772,547.16
	Ensayo de densidad del terreno	UND	1	$ 95,000.00			60.00	5,700,000.00	9.49%	540,790.66	1.71%	97,693.44	11.20%	638,484.10	88.80%	5,061,515.90
	Informes , papeleria , impresiones , planos	MES	1	$ 302,526.61			12	3,630,319.33	9.49%	344,428.56	1.71%	62,220.77	11.20%	406,649.33	88.80%	3,223,670.00
							SUBTOTAL OTROS COSTOS	10,200,319.33		967,760.96		174,825.32		1,142,586.27		9,057,733.06
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							22,200,319.33		2,106,267.61		380,495.72		2,486,763.33		19,713,556.00
							SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C) = (A) + (B)	329,100,319.33		31,223,575.37		5,640,516.27		36,864,091.64		292,236,227.69
							PROVISION FRENTE ADICIONAL (D)	-		-		-		-		-
							VALOR TOTAL BÁSICO (E) = (C) + (D)	329,100,319.33		31,223,575.37		5,640,516.27		36,864,091.64		292,236,227.69
							IVA (F) = 19% * (E)	62,529,060.67		5,932,479.32		1,071,698.09		7,004,177.41		55,524,883.26
	COSTO TOTAL (G) = (E) + (F)							391,629,380.00		37,156,054.70		6,712,214.36		43,868,269.05		347,761,110.95

SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.	OBRA:	Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BLINF-GE	FECHA DE SUSPENSION 01:		Parcial	X
	CTO No.	177 de 2025	FECHA DE REINICIACION 01:		Final	
	VALOR CONTRATO	$ 740,104,972.00	FECHA DE SUSPENSION 02:			
	VALOR ADICIONAL:	$ 0.00	FECHA DE REINICIACION 02:			
	ANTICIPO:	$ 296,041,988.80	FECHA DE TERMINACION:	10/12/2026		
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025	PLAZO:	DOCE (12) MESES	No. 03	
	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	5/12/2025	PLAZO ADICIONAL:			
	FVPC		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	Fecha:	30/04/2026

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

		CONDICIONES ORIGINALES							ACTA No. 3							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACIÓN	PLAZO EN MESES	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		POR EJECUTAR	
									CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	PERSONAL PROFESIONAL															
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	6,000,000.00	2.20	30%	9.00	35,640,000.00	53.34%	19,009,374.25	14.55%	5,184,413.37	67.88%	24,193,787.62	32.12%	11,446,212.38
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	1	3,000,000.00	2.20	100%	9.00	59,400,000.00	53.34%	31,682,290.42	14.55%	8,640,688.94	67.88%	40,322,979.37	32.12%	19,077,020.63
	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	MES	1	5,500,000.00	2.20	10%	8.00	9,680,000.00	53.34%	5,163,039.92	14.55%	1,408,112.27	67.88%	6,571,152.19	32.12%	3,108,847.81
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	MES	1	5,500,000.00	2.20	20%	8.00	19,360,000.00	53.34%	10,326,079.84	14.55%	2,816,224.55	67.88%	13,142,304.39	32.12%	6,217,695.61
	PROFESIONAL SST	MES	1	3,000,000.00	2.20	50%	8.00	26,400,000.00	53.34%	14,081,017.97	14.55%	3,840,306.20	67.88%	17,921,324.16	32.12%	8,478,675.84
	TOPOGRAFO	MES	1	3,000,000.00	2.20	15%	8.00	7,920,000.00	53.34%	4,224,305.39	14.55%	1,152,091.86	67.88%	5,376,397.25	32.12%	2,543,602.75
							SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	158,400,000.00		84,486,107.80		23,041,837.19		107,527,944.99		50,872,055.01
	PERSONAL ADMINISTRATIVO															
								-	24.57%	-	14.55%	-	39.12%	-	-39.12%	-
							SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	-		-		-		-		-
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL							158,400,000.00		84,486,107.80		23,041,837.19		107,527,944.99		50,872,055.01
B	OTROS COSTOS DIRECTOS															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COSTO			UTILIZACION	V. TOTAL	ACUMULADO		PRESENTE		ACUMULADAS		POR	
	VIÁTICOS															
								-		-		-	0.00%	-	0.00%	-
							SUBTOTAL VIATICOS	-		-		-		-		-
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
	Alquiler de equipos con certificados de verificación y ajuste vigentes para estación total, nivel de precisión y GPS	UND	1	1,200,000.00			8.00	9,600,000.00	53.34%	5,120,370.17	14.55%	1,396,474.98	67.88%	6,516,845.15	32.12%	3,083,154.85
							SUBTOTAL COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	9,600,000.00		5,120,370.17		1,396,474.98		6,516,845.15		3,083,154.85
	OTROS COSTOS															
	Transporte para personal	UND	1	1,339,977.73			8	10,719,821.85	53.34%	5,717,651.67	14.55%	1,559,371.15	67.88%	7,277,022.82	32.12%	3,442,799.03
	ensayo estandar de compactacion	UND	1	90,000.00			16	1,440,000.00	53.34%	768,055.53	14.55%	209,471.25	67.88%	977,526.77	32.12%	462,473.23
	Resistencia a compresion cilindros normal	UND	1	$ 15,000.00			36	540,000.00	53.34%	288,020.82	14.55%	78,551.72	67.88%	366,572.54	32.12%	173,427.46
	Informes , papeleria , impresiones , planos	UND	1	$ 500,000.00			9	4,500,000.00	53.34%	2,400,173.52	14.55%	654,597.65	67.88%	3,054,771.16	32.12%	1,445,228.84
							SUBTOTAL OTROS COSTOS	17,199,821.85		9,173,901.53		2,501,991.76		11,675,893.29		5,523,928.56
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							26,799,821.85		14,294,271.70		3,898,466.74		18,192,738.44		8,607,083.41
							SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C) = (A) + (B)	185,199,821.85		98,780,379.50		26,940,303.93		125,720,683.43		59,479,138.42
							PROVISION FRENTE ADICIONAL (D)	-		-		-		-		-
							VALOR TOTAL BÁSICO (E) = (C) + (D)	185,199,821.85		98,780,379.50		26,940,303.93		125,720,683.43		59,479,138.42
							IVA (F) = 19% * (E)	35,187,966.15		18,768,272.11		5,118,657.75		23,886,929.85		11,301,036.30
	COSTO TOTAL (G) = (E) + (F)							220,387,788.00		117,548,651.61		32,058,961.67		149,607,613.28		70,780,174.72

SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.	OBRA:	Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BLINF-GE	FECHA DE SUSPENSION 01:		Parcial	X
	CTO No.	177 de 2025	FECHA DE REINICIACION 01:		Final	
	VALOR CONTRATO	$ 740,104,972.00	FECHA DE SUSPENSION 02:		No. 03	
	VALOR ADICIONAL:	$ 0.00	FECHA DE REINICIACION 02:			
	ANTICIPO:	$ 296,041,988.80	FECHA DE TERMINACION:	10/12/2026		
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025	PLAZO:	DOCE (12) MESES		
	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	5/12/2025	PLAZO ADICIONAL:			
	FVPC		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	Fecha:	30/04/2026

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1 (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA

				CONDICIONES ORIGINALES					ACTA No. 3							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	FACTOR MULTIPLICADOR	DEDICACIÓN	PLAZO EN MESES	V. TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADAS		POR EJECUTAR	
A	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								CANT	V. TOTAL	CANT	V. TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL															
	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	MES	1	6,000,000.00	2.20	20%	7.00	18,480,000.00	54.75%	10,116,897.32	32.19%	5,947,047.77	86.93%	16,064,845.09	13.07%	2,415,154.91
	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MES	1	3,000,000.00	2.20	100%	7.00	46,200,000.00	54.75%	25,292,243.30	32.19%	14,869,869.43	86.93%	40,162,112.72	13.07%	6,037,887.28
	ESPECIALISTA HIDRAULICO	MES	1	5,500,000.00	2.20	20%	6.00	14,520,000.00	54.75%	7,948,990.75	32.19%	4,673,387.53	86.93%	12,622,378.28	13.07%	1,897,621.72
	PROFESIONAL SST	MES	1	3,000,000.00	2.20	35%	6.00	13,860,000.00	54.75%	7,587,672.99	32.19%	4,460,960.83	86.93%	12,048,633.82	13.07%	1,811,366.18
	TOPÓGRAFO	MES	1	3,000,000.00	2.20	20%	6.00	7,920,000.00	54.75%	4,335,813.14	32.19%	2,548,120.47	86.93%	6,884,933.61	13.07%	1,035,066.39
							SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL	100,980,000.00		55,281,617.49		32,501,286.03		87,782,903.52		13,197,096.48
	PERSONAL ADMINISTRATIVO															
								-		-		-		-		-
							SUBTOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	-		-		-		-		-
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL							100,980,000.00		55,281,617.49		32,501,286.03		87,782,903.52		13,197,096.48
B	OTROS COSTOS DIRECTOS															
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	COSTO			UTILIZACION	V. TOTAL	ACUMULADO		PRESENTE		ACUMULADAS		POR	
	VIÁTICOS															
								-	0.00%	-		-		-		-
							SUBTOTAL VIATICOS	-		-		-		-		-
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
								-		-		-		-		-
							SUBTOTAL COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA	-		-		-		-		-
	OTROS COSTOS															
	Transporte para equipo de trabajo	UND	1	$ 994,468.35			6.00	5,966,810.08	54.75%	3,266,537.06	32.19%	1,920,469.41	86.93%	5,187,006.48	13.07%	779,803.61
	Resistencia a compresion cilindros normal	UND	1	$ 15,000.00			6.00	90,000.00	54.75%	49,270.60	32.19%	28,967.28	86.93%	78,237.88	13.07%	11,762.12
	Informes , papeleria , impresiones , planos	UND	1	$ 100,000.00			6.00	600,000.00	54.75%	328,470.60	32.19%	193,115.19	86.93%	521,585.88	13.07%	78,414.12
							SUBTOTAL OTROS COSTOS	6,656,810.08		3,644,278.36		2,142,551.88		5,786,830.24		869,979.85
	TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS							6,656,810.08		3,644,278.36		2,142,551.88		5,786,830.24		869,979.85
							SUBTOTAL COSTOS BASICOS (C) = (A) + (B)	107,636,810.08		58,925,895.85		34,643,837.91		93,569,733.76		14,067,076.32
							PROVISION FRENTE ADICIONAL (D)	-		-		-		-		-
							VALOR TOTAL BÁSICO (E) = (C) + (D)	107,636,810.08		58,925,895.85		34,643,837.91		93,569,733.76		14,067,076.32
							IVA (F) = 19% * (E)	20,450,993.92		11,195,920.21		6,582,329.20		17,778,249.41		2,672,744.50
	COSTO TOTAL (G) = (E) + (F)							128,087,804.00		70,121,816.06		41,226,167.11		111,347,983.18		16,739,820.82

SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P.	OBRA:	Ejecutar la interventoría contractual, técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social, de fortalecimiento institucional y jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA; OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA			ACTA DE RECIBO DE INTERVENTORIA	
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER BLINF-GE	FECHA DE SUSPENSION 01:		Parcial	X
	CTO No.	177 de 2025	FECHA DE REINICIACION 01:		Final	
	VALOR CONTRATO	$ 740.104.972,00	FECHA DE SUSPENSION 02:		No. 03	
	VALOR ADICIONAL:	$ 0,00	FECHA DE REINICIACION 02:			
	ANTICIPO:	$ 296.041.988,80	FECHA DE TERMINACION:	10/12/2026		
	FECHA DE INICIACIÓN	11/12/2025	PLAZO:	DOCE (12) MESES		
	FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZA:	5/12/2025	PLAZO ADICIONAL:			
	FVPC		PLAZO TOTAL:	DOCE (12) MESES	Fecha:	30/04/2026

RESUMEN ACTAS DE RECIBO PARCIAL No. 3 DE INTERVENTORÍA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES UNIDAD	CANT	V.UNITARIO	V. TOTAL	MODIFICACIONES ANTERIORES +/-	CANT	V. TOTAL	INTERVENTORIA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT	V. TOTAL	ACTAS ANTERIORES CANT	V. TOTAL	ACUMULADAS CANT	V. TOTAL
1	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO RURAL BETANIA SAN MARTÍN Y SANTA INÉS FASE I, MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA".	UND	1	$ 391.629.380,00	$ 391.629.380,00		0,00%	$ 0,00	1,71%	$ 6.712.214,36	9,49%	$ 37.156.054,70	11,20%	$ 43.868.269,06
2	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: ; "CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR NORTE DEL MUNICIPIO DE PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA"	UND	1	$ 220.387.788,00	$ 220.387.788,00		0,00%	$ 0,00	14,55%	$ 32.058.961,67	53,34%	$ 117.548.651,61	67,88%	$ 149.607.613,28
3	Ejecutar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social, de fortalecimiento institucional y Jurídica para la ejecución de los proyectos de obra denominados: "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE 1 (SECTOR MACO) MUNICIPIO PITALITO DEPARTAMENTO DEL HUILA"	UND	1	$ 128.087.804,00	$ 128.087.804,00		0,00%	$ 0,00	32,19%	$ 41.226.167,11	54,75%	$ 70.121.816,06	86,93%	$ 111.347.983,17
	TOTAL				$ 740.104.972,00			-		79.997.343,14		224.826.522,37		304.823.865,51

RESUMEN	VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR TOTAL AMORTIZADO
ACTA PARCIAL 1	$ 156.214.987,30	$ 62.485.994,92
ACTA PARCIAL 2	$ 68.611.535,08	$ 27.444.614,03
ACTA PARCIAL 3	$ 79.997.343,14	$ 31.998.937,26
TOTALES	$ 304.823.865,52	$ 121.929.546,21

ING. DIANA CRISTINA BOLAÑOS FALLA
Consorcio INTER BLINF-GE
Contratista de Interventoría

DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.
Supervisor