JUSTIFICACIÓN ITEM´S NO PREVISTOS	
NÚMERO DEL CONTRATO	SA-2025275
OBJETO	SUMINISTRAR Y REALIZAR ADECUACIONES DE OBRAS MENORES PARA EL APOYO A PROCESOS DE ASOCIATIVIDAD, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y FOMENTO ECONÓMICO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAÑA, CON EL FIN DE FORTALECER LA AGROINDUSTRIA PANELERA EN EL TRAPICHE COMUNITARIO DE LA VEREDA DE LA PAVA, CONTRIBUYENDO AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PRODUCTIVAS Y SOCIALES DE LA COMUNIDAD
FECHA	8/01/2026

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	JUSTIFICACIÓN
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER 18W	UND	$ 99,806.00	Durante la ejecución de las actividades eléctricas del proyecto y una vez verificadas las condiciones reales de instalación en obra, se evidenció que la estructura de cubierta del área intervenida corresponde a una estructura metálica expuesta, sin presencia de cielo raso, plafón o superficie falsa que permita la correcta instalación de luminarias tipo panel LED de incrustar. Debido a esta condición constructiva, el sistema inicialmente contemplado en el APU mediante luminarias incrustables no resulta técnicamente viable ni funcional, toda vez que este tipo de luminarias requiere superficies continuas y desmontables para su empotramiento y fijación adecuada. En consecuencia, se hace necesario reemplazar el ítem por luminarias LED tipo sobreponer, las cuales se adaptan correctamente a las condiciones reales de la infraestructura existente, permitiendo su instalación directa sobre la estructura o superficies disponibles.

LUZ MARINA RUA MOLINA
R/L INGENIERIA & FUTURO S.A.S.
Contratista