	ACTA ACLARATORIA	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2025	0.1	FGB - 001	1 DE 3	

HOJA 1 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		3	6	2026	

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (Secretario de despacho, Director de Planeacion o representante legal ente descentralizado)

ACTA N° 05 ACLARATORIA

INTERVENTORIA ☐ **CONSULTORIA** ☐ **OBRA** ☑

TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO N° 2594 DE 2025

(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA (X) **LICITACION OBRA PUBLICA**

CONTRATACION DIRECTA ( )

INVITACION PUBLICA GOB-AMA-LP-004-2025

(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO *CONSTRUCCION DE VIAS PEATONALES EN CONCRETO ESTAMPADO EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA COMUNIDAD DE SANTA SOFIA-MUNICIPIO DE LETICIA-DEPARTAMENTO DE AMAZONAS*

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO COMUNIDAD SANTA SOFIA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 13 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 15 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2026 (Año)

VALOR **$ 3.555.780.983,00**

(Indique el valor del contrato suscrito en números)

SON: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

SUPERVISOR CONSORCIO PEATONALES CEL

(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES

(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En LETICIA a los: TRES 3 dias del mes de JUNIO de 2026

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron OSCAR ANDRÉS CUERVO ACOSTA CONTRATISTA

Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL representante legal de la interventoría, e INGENIERO

(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES Supervisor de la GOBERNACION DEL AMAZONAS con el fin de iniciar el Contrato anteriormente citado

(Nombre del Supervisor de la GOBERNACION DEL AMAZONAS) SI APLICA

1. Antecedentes

El contrato inició el 13 de noviembre de 2025 con un plazo inicial de 50 días calendario, según acta de inicio. Sin embargo, al revisar las actas previas y la ejecución del contrato, la supervisión en conjunto con la interventoría identificó inconsistencias en los plazos y fechas registradas, que requieren aclaración formal.

De acuerdo con la justificación del Otrosí No. 2, el contrato se prorrogó para un total de 180 días calendario, con fecha de terminación final el 15 de junio de 2026, justificado por condiciones climáticas, limitaciones de maquinaria y dificultades en el transporte de materiales, sin afectar el objeto ni el valor del contrato.

2. Hallazgos detectados

2.1. Acta de inicio (13 de noviembre de 2025)

Plazo indicado: 50 días calendario.
Fecha de terminación indicada: 30 de diciembre de 2025.
Cálculo real: Del 13 de noviembre al 30 de diciembre hay 47 días naturales.

Observación: La duración indicada excede el tiempo real disponible dentro del año 2025. Para ajustar correctamente el plazo y que el contrato concluyera en 2025, debió haberse elaborado un otrosí en 2025. Esta inconsistencia no afecta la ejecución posterior, pero debe quedar registrada para efectos administrativos.

2.2. Acta de suspensión (23 de diciembre de 2025)

Plazo transcurrido indicado: 36 días.
Plazo faltante indicado: 14 días.
Fecha de terminación actual indicada: 30 de diciembre de 2025.
Cálculo real:
Del 13 de noviembre al 23 de diciembre: 40 días ejecutados.
Teniendo en cuenta que la duracion del contrato es 50 dias
Días restantes hasta el final de la obra por la ejecucion: 10 días.

Observación: Tanto los plazos como la fecha de terminación no coinciden con los cálculos reales, lo cual genera una inconsistencia administrativa que debe quedar registrada.

2.3. Acta de ampliación de suspensión (5 de enero de 2026)

Fecha de terminación indicada: 30 de diciembre de 2025.

Observación: La fecha indicada es anterior al periodo de suspensión vigente, lo cual no refleja la realidad del contrato.

2.4. Acta de reinicio (26 de enero / 4 de febrero de 2026)

Tiempo de suspensión indicado: 35 días.
Cálculo real:
Suspensión: 24 de diciembre de 2025 al 26 de enero de 2026.
Días totales: 8 días en diciembre + 26 días en enero = 34 días.

Observación: El tiempo de suspensión registrado no coincide con el cálculo real, por lo que se aclara en la presente acta.

3. Conclusión aclaratoria

Por lo anterior, se deja constancia mediante esta acta aclaratoria que:

La supervisión y la interventoría identificaron inconsistencias en actas previas relacionadas con:

- Plazo transcurrido y faltante.
- Fechas de terminación indicadas.
- Tiempo de suspensión registrado.

Estas inconsistencias no afectan la validez de la prórroga otorgada por el Otrosí 2, ni modifican el objeto ni el valor del contrato.

Se deja evidencia formal para efectos legales y administrativos, asegurando que cualquier futura revisión del contrato tenga registro de los hallazgos detectados y del trabajo mancomunado de supervisión e interventoría.

	ACTA ACLARATORIA	Versión	Código	Pagina	
	Vigencias a patir de: 2025	0.1	FGB - 001	3 DE 3	

HOJA 3 de 3	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO N° 2594
		3	6	2026	

Acta / Documento	Plazo indicado	Plazo calculado / días reales	Inconsistencias detectadas	Observación
Acta de Inicio (13/11/2025)	50 días calendario	47 días	Plazo excede la fecha de término real; duración mal calculada	Debió haberse hecho un otrosí en 2025 para ajustar el plazo y que concluyera en 2025
Acta de Suspensión (23/12/2025)	Plazo transcurrido: 36 días - Plazo faltante: 14 días	Ejecutados: 40 días Faltantes: 10 días	Plazo transcurrido y faltante incorrectos; fecha de terminación incorrecta	La supervisión e interventoría confirman la inconsistencia administrativa
Ampliación de Suspensión (05/01/2026)	15 días (ampliación)	N/A	Fecha de terminación anterior a la suspensión	No refleja la realidad del contrato
Acta de Reinicio (26/01/2026 / 04/02/2026)	Tiempo de suspensión: 35 días	34 días	Tiempo de suspensión incorrecto	Diferencia de 1 día; aclarado en acta aclaratoria

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Tres (Día en letras) **3**

días del mes de JUNIO (Mes en que se firma el acta) de 2026 (Año de finalización)

Firma
Nombre: **CONSORCIO PEATONALES CEL**
OSCAR ANDRES CUERVO ACOSTA
Contratista

Firma
Nombre: **ROBIN ORIZON CARDENAS PAREDES**
GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS
Supervisor Designado

Firma
Nombre: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SINERGIA E.S.P. S.A.S.**
LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL
INTERVENTOR