INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA INES-SILVANIA

ACTA DE INICIO N. FEBRERO 23 DE 2026

CONTRATO No. 001

CONTRATISTA	**MIGUEL ANTONIO BELTRAN DIAZ**
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	**11387801-4**
VALOR DEL CONTRATO	suma DIECISEIS *MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTA (16.000.000).*
SUPERVISOR	**ROSA HELENA VELANDIA VELASQUEZ, RECTORA**
PLAZO DE EJECUCIÓN	180 días
FECHA DE TERMINACIÓN	Agosto 23 de 2026
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	Febrero 23 de 2026

OBJETO: COLEGIO SANTA INES1(SEDE JHON F. KENNEDY)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Limpieza y arreglo de árboles, construcción de 1 encerramiento (cerca)en 80 metros lineales x 3 metros de altura (240 metros cuadrados) en tubo de ½ pulgada calibre 14 pintados e instalados a 60 cm de profundidad y hechura en 40 cm de curvatura en la parte superior con sus tapones para instalación de 2 cuerdas de alambre de púa en 160 metros lineales y malla eslabonada de 12 mm reforzada con platina de ½ x 1/8 pulgadas.		$9.500.000 -	$9.500.000 -
2	Suministro de instalación de 5 bajantes, codos en tubo sanitario de 3 pulgadas tipo pesado y pintados respectivamente.	5	$53.000	$265.000
3	resane y pintura de 13 columnas redondas de 30 x 30 x 1 metro.			$159.000
4	limpieza de canales metálicas en 40 metros lineales			$53.000
5	Suministro e instalación de 7 metros de piso en salones			$265.000

Powered by CamScanner

ACTA DE INICIO N. FEBRERO 23 DE 2026

6	Limpieza de tejados y arreglo goteras en 3salones, baños de docente, sala de profesores y baños de estudiantes.			$250.000
7	Arreglo de 1 malla metálica (reforzada y soldadura instalada en la cancha múltiple)			$230.000
8	Reinstalación eléctrica en 4 salones y corredor del segundo piso (instalación de lámparas y cambio de bombillos)			$250.000
9	Instalación de 1 tablero			$28.000
10	Suministro de pintura, resane y mano de obra en 800 metros cuadrados (paredes, columnas, muros)			$3.800.000

SEDE ANTONIA SANTOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arreglo de 1 chapa de 1 salón		-	$40.000-
2	Arreglo del portón principal (cambio de la chapa y soldadura del portón)			$400.000

SEDE COLEGIO SANTA INES-2

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de 15 metros lineales de malla eslabonada x 3 metros de altura(45 metros cuadrados) y alambre de púa en 30 metros lineales con 2 tubos de ½ pulgada en la cerca principal que conduce al río.			$760.000
TOTAL				**$16.000.000**

Powered by CamScanner

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SANTA INES-SILVANIA

ACTA DE INICIO N. FEBRERO 23 DE 2026

En Silvania, a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis(2026), se reunieron ROSA HELENA VELANDIA VELASQUEZ en su calidad de Rectora de la IED SANTA INES, quien ejerce las funciones de Supervisión contenidas en la minuta de **MIGUEL ANTONIO BELTRAN DIAZ** identificado **11387801** con la Cédula de Ciudadanía N. **11387801** en su calidad de CONTRATISTA, con el objeto de realizar el ACTA DE INICIO del contrato N.001 cuyo objeto es la realización de Servicios generales de construcción de otras obras de Ingeniería Civil, para el buen funcionamiento de la Institución Educativa Departamental Santa Inés del municipio de Silvania.

Para constancia se firma por los que intervinieron.

ROSA HELENA VELANDIA VELASQUEZ

Rectora

MIGUEL ANTONIO BELTRAN DIAZ

Contratista

Powered by CamScanner