FECHA: 02 de febrero de 2026

PERSONAL CONTRATISTA: 1- Director, 1- Maestro, - 1 Residente, - 4 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1- Residente, 1- inspector - 1 SST.

ACTIVIDADES: NO inician labores de ejecución contratista envía documentación de subsanación de documentación personal. /

INTER

FECHA: 03 de febrero de 2026

PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 Maestro, 1 Residente, 4 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1 Residente, 1 inspector. 1 SST.

ACTIVIDADES. Se procede a Realizar antes de entorno de las zonas donde se van a transitar el personal. /

INTER.

FECHA 04 de Febrero de 2026.

PERSONAL. CONTRATISTA: 1 Director, 1 Maestro, 1 Residente, 4 ayudantes

PERSONAL. INTERVENTORIA: 1 Director, 1 Residente, 1 inspector, 1 SST

ACTIVIDADES: Se Realizan desmonte de mobiliario, aseguro del mobiliario donde indicó la entidad, se Realizo. Recorrido con la coordinadora de laboratorio, Director Regional, contratista e interventoría con el fin de analizar el alcance, del proyecto y las condiciones de transito de personal. /

INTER.

FECHA: 05 de febrero de 2026.

PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 Maestro 1 Residente 1 inspector SST

PERSONAL. INTERVENTORIA. 1 Director, 1 Residente., inspector, 1 SST.

ACTIVIDADES: NO se pudieron ejecutar actividades debido al area SST de la entidad debe Realizar la verificación de los documentos enviado a bogotá. //

INTERV.

FECHA: 06. de Febrero de 2026.

PERSONAL. CONTRATISTA: 1 Director, 1 Maestro, 1 Residente, 4 inspector, 1 SST.

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1 Residente, 1 inspector, 1 SST.

ACTIVIDADES: Realizan desmonte de puertas y ventanas, demolición de muros, cuncio de escombros/

INTERV.

Norma

FECHA: Sabado 07 de Febrero de 2026 ——— . ———

PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 Residente, 1 Maestro, 1 inspector SST. 4 ayudantes /

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1Residente, 1 Maestro. 1 SST.

ACTIVIDADES: Realizan Demolición de muros. en mampostería para ingreso provisional al laboratorio Genetica. Realizan traslado material de demolición al punto de Acopio.

INTERV.

FECHA: Lunes, 09 de febrero de 2026. ——— . ———

PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST, 4 ayudantes/

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1 Residente, 1 SST, 1 inspector.

ACTIVIDADES: Realizan desmonte de cielo falso en drywall, y Realizan Demolición de muro en mampostería. Retiran puertas para Traslado de cubiculos. y adecuación provisional de laboratorio Genetica. / ———

INTERV.

FECHA: Martes, 10 de febrero. de 2026 ——— . ———

PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST. 4 ayudante./ ——— . ——— . ———

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1 Residente, 1 inspector, 1 SST.

ACTIVIDADES: Realizan Raspado de pintura y estuco en muro. Continuan con Raspado de muros. Se le Recomienda al contratista aumentar la cuadrilla. con el fin de avanzar en otras actividades que aun tiene disponible para avanzar./.

FECHA: Miercoles. 11 de febrero de 2026.

PERSONAL CONTRATISTA. 1 Director, 1 Residente, 1 Maestro, 1 SST. 4 ayudantes

PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1 Residente, 1 SST; 1 inspector.

ACTIVIDADES: Continuan con Actividad de Raspado de muros y Desmonte cielo Raso. Se le Refiere al Concreto el aumento de las cuadrillas. /

INTERV.

Norma

Fecha: Jueves, 12 de febrero de 2026.
PERSONAL CONTRATISTA: 1 Director, 1 Maestro, 1 Residente, 1 SST, 4 ayudantes.
PERSONAL INTERVENTORIA: 1 Director, 1 Residente, 1 inspector, 1 SST.
ACTIVIDADES: Continuan Realizando Raspado de muros para el Retiro de pintura y estuco. Continuan con Desmonte de cielo Raso existente.

INTERV.

FECHA: Viernes, 13 de febrero de 2026.
PERSONAL CONTRATISTA: ① Director, ① Maestro, ① Residente, ① SST, ④ ayudantes
PERSONAL INTERVENTORIA: ① Director, ① Maestro, ① Residente, ① SST, ① inspector.
ACTIVIDADES: Continuan Realizando Raspado de muros, para el Retiro de pintura y estuco. Realizan Desmonte de cielo falso.

INTERV.

FECHA: Sabado, 14 de febrero de 2026.
NO se presentan ningun personal del Consorcio para Laborar. Despues de haber Solicitado habilitacion de ingreso de personal para el dia de hoy.

INTER.

FECHA: Lunes, 16 de febrero de 2026.
PERSONAL CONTRATISTA: ① Director, ① Residente, ① Maestro, ① SST, ④ ayudantes
PERSONAL. INTERVENTORIA: ① Director, ① Residente, ① SST. ① inspector.
ACTIVIDADES: Continuan. Realizando Raspado de muros para el Retiro de pinturas y estuco, Se le Recomienda al contratista ampliar su cuadrilla de trabajo con el fin de Reducir el % de atraso critico que presenta el proyecto.

INTERV.

FECHA: Martes, 17 de febrero de 2026.
PERSONAL CONTRATISTA: ① Director, ① Residente, ① Maestro, ① SST, ① Tecnico electricos.
PERSONAL INTERVENTORIA: ① Director, ① Residente, ① inspector, ① SST.
ACTIVIDADES: Se Realiza Recorrido con el Senor Carlos Mario,

Norma

coordinador de mantenimiento del instituto, con el fin de validar la acometida electrica, su origen y puntos de conexión Adicional, Se Realiza Recorrido de obra. con la supervisión encabezados por Arq. Marco Alejandro y la ing. Maria Camila Barrera, el cual se tuvo acompañamiento de personal administrativo en el cual se les explicaron las dimensiones y alcances de contrato. para lo cual se Realizaran modificaciones Arquitectonicas. para lo cual se encuentran para su respectiva aprobación. Sin embargo, la supervisión deja constancia que se evidencia poco personal en campo y que el contratista inmediatamente. debe reforzar las cuadrillas para Reducir el atraso presentado./

R INTEL.

FECHA: Miercoles, 18 de febrero de 2026.
PERSONAL CONTRATISTA: ① Director, ① Residente, ① Maestro, ① SST. ④ ayudantes./
PERSONAL INTERVENTORIA: ① Director, ① Residente, ① SST, ① inspector
ACTIVIDADES: Continuan Realizando Desmonte de cielo falso, y Raspado de muros para Retiro. de estuco y pintura existente./

R INTERV.

FECHA: Jueves, 19 de febrero de 2026.
PERSONAL CONTRATISTA: ① Director, ① Residente, ① Maestro, ① SST, ④ ayudantes.
PERSONAL INTERVENTORIA: ① Director, ① Residente, ① inspector, ① SST.
ACTIVIDADES Continuan Realizando Desmonte de cielo falso y Raspado de muros para Retiro de estuco y pintura existente./

R. INTERV.

FECHA: Viernes, 20 de febrero de 2026.
PERSONAL. CONTRATISTA: ① Director ① Residente, ① Maestro, ① SST, ④ ayudantes. /
PERSONAL. INTERVENTORIA: ① Director, ① Residente, ① SST, ① inspector./
ACTIVIDADES: Continuan Realizando Desmonte de cielo falso. y Raspado de Muros para Retiro de estuco y pintura existente./ R INTERV.

FECHA: Semana del 23 al 27 de febrero de 2026.

PERSONAL CONTRATISTA: ① Director, ① Residente, ① SST, ① Maestro, ④ ayudante.

PERSONAL INTERVENTORIA: ① Director, ① Residente, ① SST, ① inspector.

ACTIVIDADES: Durante la semana. el consorcio solo se limito a continuar con el Desmonte. cielo falso existente. y con el Raspado de muros de estuco. y pintura existente. De igual forma se le Recomienda al consorcio aumentar las cuadrillas. con el fin de Reducir. el porcentaje de obra civil que presenta el proyecto./

INTERV.