ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

BOGOTÁ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEDE:** | TODAS LAS SEDES | | | **INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA** |
| **FECHA DE EMISIÓN** | 25/05/2026 | | | |
| **SEMANA N°** | 47 | | | |
| **FECHA INICIO :** | **19/05/2026** | **FECHA TERMINO :** | **25/05/2026** | |

**IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES** | | |
| **CONTRATANTE** | **IDARTES** | | |
| **CONTRATISTA** | **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** | **CONTRATO N°** | **1844-2025** |
| **INTERVENTORIA** | **VELNEC S.A** | | |
| **FECHA DE INICIO** | **4 DE JULIO DE 2025** | **FECHA DE FINALIZACION** | **3 DE JUNIO DE 2026** |

**RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL**

**CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA**

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FIN** | **SEDE** | **ACTIVIDADES** | **OBSERVACIONES** |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Varios | 0434.26 I-IDARTES GTC - TRASLADO COMUNICADO SDA 20266000035141 - PIN | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Varios | 0435.26 I-IDARTES GTC - CONCEPTO ESTRUCTURAL ORTOPROYECTOR PLANETARIO | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Varios | COMITÉ DE OBRA IDARTES | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 22/05/2026 | 22/05/2026 | Varios | 0439.26 I-IDARTES GTC - LLAMADO DE ATENCION ENTREGA DE EQUIPAMIENTOS | Sin observaciones sobre la actividad |

**CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Varios | Solicitud de evaluación técnica de especie arbórea ubicada en el frente del Bloque Pedagógico | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 19/05/2026 | 19/05/2026 | Varios | solicitud de adicional y prorroga No. 2 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 20/05/2026 | 20/05/2026 | Varios | Solicitud aprobación medidas mesones y lavamanos en quarztone, para baños Cinemateca | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 21/05/2026 | 21/05/2026 | Varios | OI-414-2026 Solicitud cambio de residente técnico de obra | Sin observaciones sobre la actividad |

**PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA**

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD | | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECTOR** | **1** | **SST** | **1** | | 19/05/2026-25/05/2026 | X | X | |
| **RESIDENTE** | **1** | **OFICIALES** | **6** | | 19/05/2026-25/05/2026 | X | X | |
| **INSPECTOR** | **2** | **AYUDANTES** | **20** | | 19/05/2026-25/05/2026 | X | X | SI NO ☑ |

**CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA**

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES**


| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP-17** | 19/05/2026 | 25/05/2026 | PLANETARIO | PINTURA EPÓXICA EN PISO DE TERRAZA | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 311,55 MTS |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP-134** | 19/05/2026 | 25/05/2026 | CASA FERNANDEZ | Mantenimiento cubierta en teja de barro (inc. Tratamiento antihumedad y trabajo en alturas) | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 370,50 MTS |


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP-135** | 19/05/2026 | 25/05/2026 | CASA FERNANDEZ | CAMBIO DE TEJAS DE BARRO | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 50 UND |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP-139** | 19/05/2026 | 25/05/2026 | CASA FERNANDEZ | Recuperación de piso en madera, ancho entre 15-20 cms incluye lijado, barnizado y sellado. | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 22,83 ML |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP-140** | 19/05/2026 | 25/05/2026 | CASA FERNANDEZ | Recuperación de molduras en madera (15-20 cms) incluye lijado y pintado y sellado (incluye trabajo en alturas) | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 36,84 ML |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP-141** | 19/05/2026 | 25/05/2026 | CASA FERNANDEZ | Recuperación de guardaescobas en columnas de madera | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |

REGISTRO FOTOGÁFICO

| ANTES | DURANTE | DESPUÉS | CANTIDADES EJECUTADAS |
|---|---|---|---|
|  |  |  | 12 UND |

**OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES**

**No hay observaciones relevantes.**

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213917.

**RESIDENTE DE OBRA** | **DIRECTOR DE OBRA** | **RESIDENTE DE INTERVENTORÍA** | **DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**