ALCALDÍA DE CUMARAL

MUNICIPIO DE CUMARAL - META

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL No.:	**FINAL**	**PERIODO**	**24/03/2026**	**A**	**24/05/2026**

CONTRATO No.:	SAMC-001-2026	**PROYECTO No.**	2024502260028
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE NUEVOS NICHOS PARA BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	**OBJETO DEL PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE NUEVOS NICHOS PARA BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARAL META	**FECHA ACTA DE PRORROGA No. 1:**	N/A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CEMENTERIO SC - NIT. 902.045.980-9 R/L. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON; C.C. No. 17.268.081 de Cumaral (Meta)	**TIEMPO PRORROGADO:**	N/A.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($99.971.247,00) MLCTE	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**	N/A.
INTERVENTORIA:	N/A.	**FECHA DE ACTA DE ADICION EN**	20/04/2026
SUPERVISION:	ING. JUAN EDUARDO MARTÍNEZ TURRIAGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**VALOR ADICIONADO:**	$ 9,211,990
ACTA DE INICIO:	24 DE MARZO DE 2026	**VALOR ACTUALIZADO DEL**	$ 109,183,237
FECHA DE TERMINACION:	24 DE MAYO DE 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**	11/06/2026

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					**CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 1**		**ACOMULADO ANTERIOR**		**PRESENTE ACTA**		**TOTAL EJECUTADO**		
N°	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**%**
1	**AMPLIACION CON NUEVOS NICHOS**													
1.01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE BOVEDAS DE 16 NICHOS DE 0.70X0.70X2.5, EN CONCRETO REFORZADO Y MAMPOSTERIA EN BLOQUE ACABADO EN PAÑETE Y PINTURA.	UN	2.00	30,750,342.00	61,500,684.00	1.00	$ 30,750,342.00	0.60	$ 18,450,205.20	0.40	$ 12,300,136.80	1.00	$ 30,750,342.00	100.00%
1.02	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE OSARIOS 300X185X90 CON CAPACIDAD DE 28 NICHOS DE ALMACENAMIENTO, EN CONCRETO REFORZADO A LA VISTA CON ACABADO EN PINTURA.	UN	1.00	13,104,724.00	13,104,724.00	1.00	$ 13,104,724.00	1.00	$ 13,104,724.00	0.00	$ -	1.00	$ 13,104,724.00	100.00%
2	**ITEM NUEVO COMPLEMETARIO**													
2.01	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE BOVEDAS DE 20 NICHOS DE 0.70X0.70X2.5, EN CONCRETO REFORZADO Y MAMPOSTERIA EN BLOQUE ACABADO EN PAÑETE Y PINTURA.	UN		37,624,961.60	-	1.00	$ 37,624,961.60	0.90	$ 33,862,465.44	0.10	$ 3,762,496.16	1.00	$ 37,624,961.60	100.00%
				SUB TOTAL OBRAS	**$ 74,605,408.00**		**$ 81,480,027.60**		**$ 65,417,394.64**		**$ 16,062,632.96**		**$ 81,480,027.60**	
				ADMINISTRACIÓN	**28.0% $ 20,889,514.24**		**$ 22,814,407.73**		**$ 18,316,870.50**		**$ 4,497,537.23**		**$ 22,814,407.73**	
				IMPREVISTOS	**1.0% $ 746,054.08**		**$ 814,800.28**		**$ 654,173.95**		**$ 160,626.33**		**$ 814,800.28**	
				UTILIDAD	**5.0% $ 3,730,270.40**		**$ 4,074,001.38**	**80.29%**	**$ 3,270,869.73**	**19.71%**	**$ 803,131.65**	**100.00%**	**$ 4,074,001.38**	
				TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	**$ 99,971,246.72**		**$ 109,183,236.98**		**$ 87,659,308.81**		**$ 21,523,928.17**		**$ 109,183,236.98**	
				TOTAL PRESUPUESTO OBRA AJUSTADO AL PESO	**$ 99,971,247.00**		**$ 109,183,237.00**		**$ 87,659,309.00**		**$ 21,523,928.00**		**$ 109,183,237.00**	

CONDICIONES GENERALES	
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	99,971,247.00
VALOR ADICIONAL	9,211,990.00
VALOR TOTAL	109,183,237.00
VALOR ACTAS ANTERIORES	87,659,309.00
VALOR PRESENTE	21,523,928.00
ACUMULADO	109,183,237.00

RESUMEN DE AVANCE		**%**
EJECUTADO	$ 109,183,237.00	100.00%
POR EJECUTAR	$ -	0.00%
TOTALES	$ 109,183,237.00	100.00%

RESUMENES DE PAGOS			
RELACIÓN DE ACTAS		**AMORTIZACIONES**	**NETO PARCIAL**
ANTICIPO	$ -	$ -	$ -
ACTA PARCIAL No. 1	$ 87,659,309.00	$ -	$ 87,659,309.00
PAGO FINAL	$ 21,523,928.00		$ 21,523,928.00
TOTALES	$ 109,183,237.00	$ -	$ 109,183,237.00

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: ***VEINTIÚN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.***

ALCALDÍA DE CUMARAL

MUNICIPIO DE CUMARAL - META

ACTA DE RECIBO FINAL

ACTA DE RECIBO FINAL No.:	**FINAL**	**PERIODO**	**24/03/2026**	**A**	**24/05/2026**
CONTRATO No.:	SAMC-001-2026	**PROYECTO No.**		2024502260028	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE NUEVOS NICHOS PARA BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	**OBJETO DEL PROYECTO:**		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO MEDIANTE LA HABILITACIÓN DE NUEVOS NICHOS PARA BÓVEDAS Y OSARIOS EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMARAL META	**FECHA ACTA DE PRORROGA No. 1:**			N/A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO CEMENTERIO SC - NIT. 902.045.980-9 R/L. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON; C.C. No. 17.268.081 de Cumaral (Meta)	**TIEMPO PRORROGADO:**			N/A.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($99.971.247,00) MLCTE	**NUEVA FECHA DE TERMINACION:**			N/A.
INTERVENTORIA:	N/A.	**FECHA DE ACTA DE ADICION EN**			20/04/2026
SUPERVISION:	ING. JUAN EDUARDO MARTÍNEZ TURRIAGO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	**VALOR ADICIONADO:**		$	9,211,990
ACTA DE INICIO:	24 DE MARZO DE 2026	**VALOR ACTUALIZADO DEL**		$	109,183,237
FECHA DE TERMINACION:	24 DE MAYO DE 2026	**FECHA PRESENTE ACTA:**			11/06/2026

NOTAS

1: El contador del contratista, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafisicales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la oficina de Supervision.

3. Que la Supervisión certifica que el contratista CONSORCIO CEMENTERIO SC., identificado con número de NIT.: Nit. 902.045.980-9 y representada legalmente por el Ingeniero FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON; identificado con cédula de ciudadanía No. 17.268.081 de Cumaral (Meta), cumplio con la clausula QUINTA forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: **jueves, 11 de junio de 2026**

Firma:

Nombre: R/L. FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZON
CONSORCIO CEMENTERIO SC
CONTRATISTA OBRA

Nombre: ING. JUAN EDUARDO MARTÍNEZ TURRIAGO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR DESIGNADO

Firma:

Nombre: JUAN FELIPE LINARES CRUZ
CONTADOR DEL CONTRATISTA

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.