23 DE ENERO DE 2026.

OBJETO CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL - LOTE 3

Objeto Contrato Interventoría. Realizar la interventoría Tecnica, Administrativa, Contable, financiera y Jurídica al contrato Resultante del Proceso de Selección para Realizar el Mantenimiento y Reparaciones locativas de Sedes a nivel nacional. Lote 3

Se hace aclaración que el acta de inicio del contrato se firmó el 30 de diciembre de 2025.

El día 23 de enero de 2026 se Realiza recorrido por las instalaciones de Medicina legal tunja, Con el fin de determinar las actividades de Mantenimiento que se realizaran, Este recorrido se hizo con la participación del Contratista, Interventoría y la Directora de la Seccional Boyacá Andrea Morales. El Arq. Alejandro Chamstad hizo aclaraciones sobre las actividades que se haran en la Morgue. las cuales son: Demolición de toda el enchape, Aplicar Pintura epoxica en Muros, Aplicación de Pisa epoxica, Remplazo de luminarias, Mantenimiento de Cielo Raso, Cambio de Muebles de Madera Por muebles inoxidables, Mantenimiento de Puertas Metálicas, Mantenimiento de la Red hidrosanitaria.

Se acordó con la directora Andrea que se dispondrá de un auditorio, Zona de pasillos y Cobierta para inicio de actividades, y se pueden realizar de Mantenimiento del tema electrico en las instalaciones en general, en donde no se Vea afectado las operaciones normales de la entidad; Se autoriza el almacenamiento de Materiales de Construccion en la Zona del parqueadero en el Sótano; Se determinó Zona de acopio temporal de RCD en el parqueadero Externo.

Ing. [illegible] (Residente - Contratista).

Andrea Morales
INML y CF.

El contratista

Residente de Interventoría.

23 de Enero de 2026: la Directora, Andrea Morales, Solicitó que las instalaciones Fueran Pintadas de Color Blanco.

Ing. Civil & Arq. Ivonne Serrano

Residente de Interventoría.
Luis H. Espinosa.

26 de Enero de 2026

Se inician actividades de obra como pintura en auditorio 1 del Tercer piso, con ingreso de 2 trabajadores (27).

Residente Ivonne Serrano

R. Interventoría Luis H. Espinosa

27 de Enero de 2026.

Se realizaron trabajos de pintura en hall de acceso a auditorios, se terminó de pintar auditorio 1. con 2 trabajadores en obra.

Residente obra Ivonne Serrano

R. Interventoría Luis H. Espinosa

28 de Enero de 2026

Se realizo pintura en la escalera de 3° a 2do Piso y se inició con pintura en pasillo de 2do Piso. Con 2 trabajadores en obra.

Residente obra Ivonne Serrano

R. Interventoría Luis H. Espinosa

29 de Enero de 2026.

Se terminó de pintar auditorio 3. Con 2 trabajadores en obra.

Residente obra Ivonne Serrano

R. Interventoría Luis H. Espinosa

30 de Enero de 2026

La Directora Andrea Morales dio visto bueno para el desarrollo de actividades los fines de semana.

Adicionalmente, la Directora Andrea Morales, Dió la autorización del ingreso de Personal del contratista, Personal adicional al autorizado por Interventoría, Para que ingresaron a Realizar actividades de Reconocimiento en toda la instalación.

Residente obra Ivonne Serrano

Luis H. Espinosa R. Interventoría

31 de Enero de 2026

Se realizaron trabajos de pintura en oficina de peritos ubicada en 2do Piso. No se desarrollaron trabajos mañana Domingo debido a que la interventoria suspendio actividades por falta de personal de SST

Residente obra Ivonne Serrano

Luis Espinosa RT