INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
11+0000	12+0500	6,00	9,00	1,50	2,25	4	0,56	
12+0500	14+0000	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
14+0000	15+0500	5,00	6,00	1,50	1,65	4	0,41	
15+0500	17+0000	10,00	8,00	1,50	2,70	4	0,68	
17+0000	18+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
18+0500	20+0000	7,00	8,00	1,50	2,25	4	0,56	
20+0000	21+0500	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
21+0500	23+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
23+0000	24+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
24+0500	26+0000	10,00	11,00	1,50	3,15	4	0,79	
26+0000	27+0500	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
27+0500	29+0000	11,00	12,00	1,50	3,45	4	0,86	
29+0000	30+0500	10,00	12,00	1,50	3,30	4	0,83	
30+0500	32+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
32+0000	33+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
33+0500	35+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
+0	1+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
1+0500	3+0000	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
3+0000	4+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
4+0500	6+0000	11,00	11,00	1,50	3,30	4	0,83	
6+0000	7+0500	10,00	12,00	1,50	3,30	4	0,83	
7+0500	9+0000	9,00	10,00	1,50	2,85	4	0,71	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+800	0+900	X			100	7	14,29	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
11+0000	12+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
12+0500	14+0000	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
14+0000	15+0500	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
15+0500	17+0000	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
17+0000	18+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
18+0500	20+0000	X		AMBOS LADOS	140	3	46,67	
20+0000	21+0500	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
21+0500	23+0000	X		AMBOS LADOS	240	3	80,00	
23+0000	24+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
24+0500	26+0000	X		AMBOS LADOS	360	3	120,00	
26+0000	27+0500	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
27+0500	29+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
29+0000	30+0500	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
30+0500	32+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
32+0000	33+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
33+0500	35+0000	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
1+0000	2+0500	X		AMBOS LADOS	300	3	100,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
7+0000	8+0500	5	X	X	7	0,71	
8+0500	10+0000	4	X	X	7	0,57	
10+0000	11+0500	3	X	X	7	0,43	
11+0500	13+0000	4	X	X	7	0,57	
13+0000	14+0500	6	X	X	7	0,86	
14+0500	16+0000	5	X	X	7	0,71	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
30+0000	31+0500	X	X	2	2	1,00	
31+0500	33+0000	X	X	6	2	3,00	
33+0000	34+0500	X	X	3	2	1,50	
34+0500	36+0000	X	X	4	2	2,00	
+0	1+0500	X	X	2	2	1,00	
1+0500	3+0000	X	X	5	2	2,50	
3+0000	4+0500	X	X	1	2	0,50	
4+0500	6+0000	X	X	2	2	1,00	
6+0000	7+0500	X	X	3	2	1,50	
7+0500	9+0000	X	X	4	2	2,00	
9+0000	10+0500	X	X	5	2	2,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR3+060	PUENTE GUAMAL	65	7	9,29	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					
3+0000	4+0500	AMBOS LADOS	2	2	1	
4+0500	6+0000	AMBOS LADOS	5	2	2,5	
6+0000	7+0500	AMBOS LADOS	3	2	1,5	
7+0500	9+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	
9+0000	10+0500	AMBOS LADOS	3	2	1,5	
10+0500	12+0000	AMBOS LADOS	5	2	2,5	
12+0000	13+0500	AMBOS LADOS	6	2	3	
13+0500	15+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	
15+0000	16+0500	AMBOS LADOS	2	2	1	
16+0500	18+0000	AMBOS LADOS	4	2	2	

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Primeros Auxilios con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR0+0000 hasta el PR7+0500 con 35 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de parcheo con mezcla en frio en el PR3+210, PR5+850 Y PR8+560 con material suministrados por la Administración Vial con 3 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento en el paso por el municipio de Guamal y por el paso por el municipio de El Banco con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Guamal con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de recolección de basuras con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza de postes de referencia, donde se limpiaron 2 unidades con 2 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	59,4	88	0,68	90
2	LIMPIEZA DEL PEAJE GUAMAL		UND	1,0	8	0,13	92
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	4530,0	51	88,82	93
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	27,0	42	0,64	95
5	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	1	8	0,13	91
6	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	2	16	0,13	92
7	LIMPIEZA DE SEÑALES VERTICCALES		UND	38,0	20	1,90	92
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	37,0	22	1,68	90
9	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	35200	35	1005,71	90
10	LIMPIEZA A POSTES DE REFERENCIA		UND	2	2	1,00	92
11	PARCHEO		M3	1	3	0,33	92
12	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	30	60	0,50	100

OBSERVACIONES

- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas en sectores puntuales.
- Para el mes de mayo de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS
C.C. No. 7.151.736 Chimichagua Cesar
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE