INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
6+0000	7+0500	6,00	9,00	1,50	2,25	4	0,56	
7+0500	9+0000	7,00	7,00	1,50	2,10	4	0,53	
9+0000	10+0500	5,00	6,00	1,50	1,65	4	0,41	
10+0500	12+0000	10,00	8,00	1,50	2,70	4	0,68	
12+0000	13+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
13+0500	15+0000	7,00	8,00	1,50	2,25	4	0,56	
15+0000	16+0500	9,00	7,00	1,50	2,40	4	0,60	
16+0500	18+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
18+0000	19+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
19+0500	21+0000	10,00	11,00	1,50	3,15	4	0,79	
21+0000	22+0500	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
22+0500	24+0000	11,00	12,00	1,50	3,45	4	0,86	
24+0000	25+0500	10,00	12,00	1,50	3,30	4	0,83	
25+0500	27+0000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	
27+0000	28+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
28+0500	30+0000	9,00	8,00	1,50	2,55	4	0,64	
30+0000	31+0500	9,00	9,00	1,50	2,70	4	0,68	
31+0500	33+0000	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
33+0000	34+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
34+0500	36+0000	2,00	3,00	1,50	0,75	4	0,19	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
0+800	0+900	X			100	7	14,29	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
6+0000	7+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
7+0500	9+0000	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
9+0000	10+0500	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
10+0500	12+0000	X		AMBOS LADOS	450	3	150,00	
12+0000	13+0500	X		AMBOS LADOS	620	3	206,67	
13+0500	15+0000	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
15+0000	16+0500	X		AMBOS LADOS	560	3	186,67	
16+0500	18+0000	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
18+0000	19+0500	X		AMBOS LADOS	680	3	226,67	
19+0500	21+0000	X		AMBOS LADOS	750	3	250,00	
21+0000	22+0500	X		AMBOS LADOS	150	3	50,00	
22+0500	24+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
24+0000	25+0500	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
25+0500	27+0000	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
27+0000	28+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
28+0500	30+0000	X		AMBOS LADOS	260	3	86,67	
30+0000	31+0500	X		AMBOS LADOS	300	3	100,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
NIT. No. 824.001.859-3
CONTRATO No. 1771 DE 2024

PERÍODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
6+0000	7+0500	X	X	3	2	1,50	
7+0500	9+0000	X	X	2	2	1,00	
9+0000	10+0500	X	X	2	2	1,00	
10+0500	12+0000	X	X	6	2	3,00	
12+0000	13+0500	X	X	1	2	0,50	
13+0500	15+0000	X	X	2	2	1,00	
15+0000	16+0500	X	X	1	2	0,50	
16+0500	18+0000	X	X	2	2	1,00	
18+0000	19+0500	X	X	2	2	1,00	
19+0500	21+0000	X	X	2	2	1,00	
21+0000	22+0500	X	X	2	2	1,00	
22+0500	24+0000	X	X	3	2	1,50	
24+0000	25+0500	X	X	4	2	2,00	
25+0500	27+0000	X	X	5	2	2,50	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR3+060	PUENTE GUAMAL	65	7	9,29	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 7805, PR0+0000 (GUAMAL) - PR36+0320 (EL BANCO)

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Golpe de Calor con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR6+0000 hasta el PR35+0500 con 45 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de retiro de defensas metálicas en el PR2+800 lado izquierdo, donde se retiraron 92 metros con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento en el paso por el municipio de Guamal y por el paso por el municipio de El Banco con 16 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Guamal con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	50,7	80	0,63	96
2	LIMPIEZA DEL PEAJE GUAMAL		UND	1,0	8	0,13	94
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	6640,0	51	130,20	95
4	RETIRO DE DEFENSAS METÁLICAS		ML	92,0	16	5,75	92
5	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	2	16	0,13	96
6	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	37,0	28	1,32	92
7	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	38900	45	864,44	93
8	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	31	62	0,50	100

OBSERVACIONES

- Para el mes de junio de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- Para el mes de junio de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de junio de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas en sectores puntuales.
- Para el mes de junio de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS INTEGRALES EL HIGUERON "COOTRAHIGUERON"
JUAN CARLOS ZAMBRANO VANEGAS
C.C. No. 7.151.736 Chimichagua Cesar
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE