PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES
PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
INFRAESTRUCTURA

ADECUACIÓN PUESTO DE CONTROL LA ESPERANZA

FECHAS: 13 de mayo 2026

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: realizar adecuaciones en el sistema séptico del baño del puesto de control la esperanza.

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se realizó una excavación para buscar el tubo del sistema séptico, luego se cortó y se instaló el sifón con su respectivo pegante y limpiador, esta adecuación se realizó, debido a que, se devolvían los olores del pozo séptico provocando malestar en los compañeros que realizan registro en cabaña.





2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Igualmente, se recogieron los paneles solares que estaban expuestos a cualquier daño o afectación debido a donde se encontraban ubicados, de esta manera, se colocaron a un costado de la cabaña y se aseguraron de tal manera que el viento no los afecte.



Elaborado por: Isidro Flórez
Operario de Infraestructura