INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: 01 AL 31 MARZO DEL 2026

ACTIVIDAD: ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR 47+650	PR 49+150	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	02 DE MARZO 2026
PR 49+150	PR 50+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	3 DE MARZO 2026
PR 50+650	PR 52+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	4 DE MARZO 2026
PR 52+650	PR 53+150	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	5 DE MARZO 2026
PR 53+150	PR 55+150	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	6 DE MARZO 2026
PR 55+150	PR 56+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	9 DE MARZO 2026
PR 56+700	PR 58+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	10 DE MARZO 2026
PR 58+200	PR 59+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	11 DE MARZO 2026
PR 59+700	PR 61+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	12 DE MARZO 2026
PR 61+200	PR 62+700	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	13 DE MARZO 2026
PR 62+700	PR 64+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	16 DE MARZO 2026
PR 64+200	PR 65+700	8,00	8,00	1,00	2,40	4	0,60	17 DE MARZO 2026
PR 65+700	PR 67+200	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	18 DE MARZO 2026
PR 67+200	PR 67+650	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	19 DE MARZO 2026
PR 34+000	PR 35+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	24 DE MARZO 2026
PR 35+500	PR 37+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	25 DE MARZO 2026
PR 37+000	PR 38+500	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	26 DE MARZO 2026
PR 38+500	PR 40+000	8,00	8,00	1,50	2,40	4	0,60	30 DE MARZO 2026
PR 40+000	PR 42+500	8,00	8,00	2,00	3,20	4	0,80	31 DE MARZO 2026

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE CUNETAS
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 47+650	PR 49+150	X		Triangular	400	3	133,33	02 DE MARZO 2026
PR 49+150	PR 50+650	X		Triangular	350	3	116,67	3 DE MARZO 2026
PR 50+650	PR 52+650	X		Triangular	500	3	166,67	4 DE MARZO 2026
PR 52+650	PR 53+150	X		Triangular	550	3	183,33	5 DE MARZO 2026
PR 53+150	PR 55+150	X		Triangular	450	3	150,00	6 DE MARZO 2026
PR 55+150	PR 56+700	X		Triangular	300	3	100,00	9 DE MARZO 2026
PR 56+700	PR 58+200	X		Triangular	356	3	118,67	10 DE MARZO 2026
PR 58+200	PR 59+700	X		Triangular	300	3	100,00	11 DE MARZO 2026
PR 59+700	PR 61+200	X		Triangular	400	3	133,33	12 DE MARZO 2026
PR 61+200	PR 62+700	X		Triangular	450	3	150,00	13 DE MARZO 2026
PR 62+700	PR 64+200	X		Triangular	400	3	133,33	16 DE MARZO 2026
PR 64+200	PR 65+700	X		Triangular	350	3	116,67	17 DE MARZO 2026
PR 65+700	PR 67+200	X		Triangular	400	3	133,33	18 DE MARZO 2026
PR 67+200	PR 67+650	X		Triangular	420	3	140,00	19 DE MARZO 2026
PR 34+000	PR 35+500	X		Triangular	450	3	150,00	24 DE MARZO 2026
PR 35+500	PR 37+000	X		Triangular	350	3	116,67	25 DE MARZO 2026
PR 37+000	PR 38+500	X		Triangular	300	3	100,00	26 DE MARZO 2026
PR 38+500	PR 40+000	X		Triangular	300	3	100,00	30 DE MARZO 2026
PR 40+000	PR 42+500	X		Triangular	400	3	133,33	31 DE MARZO 2026

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE BERMAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR 47+650	PR 49+150	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	02 DE MARZO 2026
PR 49+150	PR 50+650	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	3 DE MARZO 2026
PR 50+650	PR 52+650	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	4 DE MARZO 2026
PR 52+650	PR 53+150	X		Lado derecho e izquierdo	300	5	60,00	5 DE MARZO 2026
PR 53+150	PR 55+150	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	6 DE MARZO 2026
PR 55+150	PR 56+700	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	9 DE MARZO 2026
PR 56+700	PR 58+200	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	10 DE MARZO 2026
PR 58+200	PR 59+700	X		Lado derecho e izquierdo	350	5	70,00	11 DE MARZO 2026
PR 59+700	PR 61+200	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	12 DE MARZO 2026
PR 61+200	PR 62+700	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	13 DE MARZO 2026
PR 62+700	PR 64+200	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	16 DE MARZO 2026
PR 64+200	PR 65+700	X		Lado derecho e izquierdo	350	5	70,00	17 DE MARZO 2026
PR 65+700	PR 67+200	X		Lado derecho e izquierdo	280	5	56,00	18 DE MARZO 2026
PR 67+200	PR 67+650	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	19 DE MARZO 2026
PR 34+000	PR 35+500	X		Lado derecho e izquierdo	450	5	90,00	24 DE MARZO 2026
PR 35+500	PR 37+000	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	25 DE MARZO 2026
PR 37+000	PR 38+500	X		Lado derecho e izquierdo	500	5	100,00	26 DE MARZO 2026
PR 38+500	PR 40+000	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	30 DE MARZO 2026
PR 40+000	PR 42+500	X		Lado derecho e izquierdo	400	5	80,00	31 DE MARZO 2026

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROGRAMA: CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y REGION "COONTRATAR"
NIT. No. 806.012.038-5
CONTRATO No. 1800 DE 2024

PERÍODO: 01 AL 31 MARZO DEL 2026

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR 47+650	PR 49+150	2	1	1	2	1,00	02 DE MARZO 2026
PR 49+150	PR 50+650	1	1	1	2	0,50	3 DE MARZO 2026
PR 50+650	PR 52+650	1	1	1	2	0,50	4 DE MARZO 2026
PR 52+650	PR 53+150	2	1	1	2	1,00	5 DE MARZO 2026
PR 53+150	PR 55+150	2	1	1	2	1,00	6 DE MARZO 2026
PR 55+150	PR 56+700	2	1	1	2	1,00	9 DE MARZO 2026
PR 56+700	PR 58+200	2	1	1	2	1,00	10 DE MARZO 2026
PR 58+200	PR 59+700	1	1	1	2	0,50	11 DE MARZO 2026
PR 59+700	PR 61+200	1	1	1	2	0,50	12 DE MARZO 2026
PR 61+200	PR 62+700	2	1	1	2	1,00	13 DE MARZO 2026
PR 62+700	PR 64+200	1	1	1	2	0,50	16 DE MARZO 2026
PR 64+200	PR 65+700	1	1	1	2	0,50	17 DE MARZO 2026
PR 65+700	PR 67+200	1	1	1	2	0,50	18 DE MARZO 2026
PR 67+200	PR 67+650	1	1	1	2	0,50	19 DE MARZO 2026
PR 34+000	PR 35+500	2	1	1	2	1,00	24 DE MARZO 2026
PR 35+500	PR 37+000	2	1	1	2	1,00	25 DE MARZO 2026
PR 37+000	PR 38+500	1	1	1	2	0,50	26 DE MARZO 2026
PR 38+500	PR 40+000	1	1	1	2	0,50	30 DE MARZO 2026
PR 40+000	PR 42+500	1	1	1	2	0,50	31 DE MARZO 2026

ACTIVIDAD: RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD: LIMPIEZA DE SEÑALES
RUTA: 80MG01
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				

OTRAS ACTIVIDADES

-Se realizó limpieza y recoleccion de basura en los pr 41+700 hasta el PR 42+400 el dia 31 de Marzo 2026
- Se realizó limpieza de calzada en los pr 47+650 al PR 67+650 y del pr 34+000 al pr 42+000
-Se realizó ramajeo de arboles desde el pr 47+650 al PR 67+650 y del pr 34+000 al pr 42+000 (30 arboles)
El dia 26 de febrero del 2026 tuvimos capacitacion brindada por la administracion vial.

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	%EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	46,4	76	0,61	92
2	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	7780,0	95	81,89	95
3	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	7426,0	57	130,28	92
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	900,0	13	69,23	93
5	RAMAJEO DE ARBOLES		UND	30,0	10	3,00	94
6	RECOLECCIÓN DE BASURAS		GLOBAL	1,0	9	0,11	95
7	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	27,0	38	0,71	94
8	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	31,0	62	0,50	100

OBSERVACIONES
- En Abril se debe continuar priorizando la actividad de limpieza de box coulvert y roceria.
- En el mes de abril se debe continuar con la actividad de poda de ramas para el despeje de señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de abril3 se debe continuar con la limpieza de bermas.
-Para el mes de abril se debe priorizar la limpieza de obras de arte y/o alcantarillas

Aura maria Ceballos

Contratista: COOPERATIVA DEL NORTE PARA EL TRABAJO ASOCIADO DE TALAIGUA Y LA REGION - COONTRATAR
AURA MARIA CEBALLOS MARMOL
C.C. No. 1.051.670.081 DE MOMPOX
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024
ADMINISTRACION VIAL