INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
2+0000	3+0000	5,00	14,00	1,00	1,90	4	0,48	
3+0000	4+0000	12,00	15,00	1,00	2,70	4	0,68	
4+0000	5+0000	11,00	12,00	1,00	2,30	4	0,58	
5+0000	6+0000	12,00	14,00	1,00	2,60	4	0,65	
6+0000	7+0000	10,00	15,00	1,00	2,50	4	0,63	
7+0000	8+0000	9,00	8,00	1,00	1,70	4	0,43	
8+0000	9+0000	13,00	12,00	1,00	2,50	4	0,63	
9+0000	10+0000	13,00	12,00	1,00	2,50	4	0,63	
10+0000	11+0000	14,00	14,00	1,00	2,80	4	0,70	
11+0000	12+0000	15,00	10,00	1,00	2,50	4	0,63	
12+0000	13+0000	14,00	15,00	1,00	2,90	4	0,73	
13+0000	14+0000	15,00	14,00	1,00	2,90	4	0,73	
14+0000	15+0000	12,00	13,00	1,00	2,50	4	0,63	
15+0000	16+0000	10,00	11,00	1,00	2,10	4	0,53	
16+0000	17+0000	11,00	12,00	1,00	2,30	4	0,58	
17+0000	18+0000	12,00	10,00	1,00	2,20	4	0,55	
18+0000	19+0000	10,00	11,00	1,00	2,10	4	0,53	
19+0000	20+0000	13,00	11,00	1,00	2,40	4	0,60	
20+0000	21+0000	13,00	11,00	1,00	2,40	4	0,60	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
2+0000	3+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
3+0000	4+0000	X		Triangular	360	3	120,00	
4+0000	5+0000	X		Triangular	350	3	116,67	
5+0000	6+0000	X		Triangular	260	3	86,67	
6+0000	7+0000	X		Triangular	450	3	150,00	
7+0000	8+0000	X		Triangular	340	3	113,33	
8+0000	9+0000	X		Triangular	520	3	173,33	
9+0000	10+0000	X		Triangular	620	3	206,67	
10+0000	11+0000	X		Triangular	450	3	150,00	
11+0000	12+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
12+0000	13+0000	X		Triangular	350	3	116,67	
13+0000	14+0000	X		Triangular	650	3	216,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
2+0500	3+0500	6	X	X	3	2,00	
4+0000	5+0000	7	X	X	3	2,33	
10+0000	11+0000	5	X	X	3	1,67	
11+0000	12+0000	2	X	X	3	0,67	
12+0000	13+0000	2	X	X	3	0,67	
15+0000	16+0000	4	X	X	3	1,33	
16+0000	17+0000	2	X	X	3	0,67	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA "COOPIRAGUA"
NIT. No. 800.039.336-0
CONTRATO No. 1831 DE 2024

PERÍODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
19+0000	20+0000	X	X	3	3	1,00	
20+0000	21+0000	X	X	3	3	1,00	
2+0000	3+0000	X	X	5	3	1,67	
3+0000	4+0000	X	X	4	3	1,33	
4+0000	5+0000	X	X	2	3	0,67	
5+0000	6+0000	X	X	3	3	1,00	
6+0000	7+0000	X	X	4	3	1,33	
7+0000	8+0000	X	X	2	2	1,00	
3+400	3+400	X		1	4	0,25	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 4313, PR0+0000 - PR21+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES:

- Se participó en la capacitación en el tema: Primeros Auxilios con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de ornato y embellececimiento en paso nacional por el municipio de El Banco con 5 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada con 65 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	45,8	76	0,60	92
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4850,0	36	134,72	92
3	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS		UND	28,0	21	1,33	93
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	39500,0	65	607,69	92
5	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1,0	5	0,20	95
6	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES		UND	27,0	27	1,00	94
7	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	30,0	60	0,50	100

OBSERVACIONES

- Para el mes de mayo 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- Para el mes de mayo 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de mayo 2026 debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de mayo 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PIRAGUA
ONEL ALFONSO FOCHA PELAEZ.
C.C. 12.584.138 del Banco Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE