Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

CTO 062-2025

GTS
GLOBAL TECHNOLOGY SERVICES

ACTA DE INSTALACIÓN No.		Fecha de Instalación		
		Día	Mes	Año
		25	4	2026

INFORMACIÓN DESPACHO JUDICIAL

SECCIONAL	Neiva-Huila
CIUDAD/MUNICIPIO	Puerto Rico / Caquetá
EDIFICIO/DEPENDENCIA	
DIRECCIÓN INSTALACIÓN	Carrera 7 No. 6 - 24

Supervisor del contrato	Ing. German Gómez Romero	Teléfono	314 2187809	Correo electrónico	ggomezr@cendoj.ramajudicial.gov.co

SWITCH JUNIPER EX4100MP Y AP43

			ACCESORIOS					
Tipo de equipo	Serial del equipo	N.° de placa de	SFP		Fuente de poder N.° 1	Fuente de poder N.° 2	DAC	
EX4100-48MP	EY4225AX0298	N/A	N/A	N/A	1EDSF2310LX	3FSAF250805	N/A	N/A

Actividades realizadas en la instalación	SI	NO
Registro fotográfico inicial de la infraestructura intervenida	X	
Documentación y respaldo de la configuración existente	X	
Validación y documentación de las VLAN configuradas	X	
Identificación, marcación y organización de los patch cords conectados a los equipos instalados	X	
Creación y/o validación de interfaces VLAN y enlaces troncales	X	
Habilitación de puertos del switch conforme al diseño operativo	X	
Sincronización del switch con el servidor NTP para el registro correcto de eventos	X	
Validación y configuración de parámetros DHCP	X	
Aplicación de configuraciones complementarias requeridas para la puesta en operación del nuevo switch en la red	X	
Registro fotográfico final de la instalación ejecutada	X	

Observaciones:

Relación de equipos y accesorios entregados e instalados

Equipos y accesorios entregados e instalados		
Accesorios	Cantidad	Marca con X
SFP	0	x
DAC	0	X
Cables de Poder	2	X
AP43	N/A	X
PDU	1	X
Switch instalado en rack	1	X

Al finalizar la instalación, se realizó registro fotográfico como evidencia de la entrega e instalación de los equipos y accesorios relacionados.

CHECKLIST DE PRUEBAS

ID	PRUEBA	PASO	NO PASO	NA
1	Equipo registrado correctamente en Mist	X		
2	Prueba de red y validación de alcanzabilidad al gateway	X		
3	Validación de asignación DHCP y resolución/alcanzabilidad a DNS	X		
4	Prueba de navegación de usuarios hacia la intranet	X		
5	Prueba de navegación de usuarios hacia Internet	X		

Instalador de GTS	Componente técnico – Dirección Seccional	Supervisor de contrato	Despacho o Dependencia
Nombre: Gustavo Adolfo Arias Paredes	Nombre:	Nombre: GERMAN GOMEZ R.	Nombre:
Cédula: 1.117.490.460	Cédula:	Cédula: 17638133	Cédula:
GUSTAVO A ARIAS			
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Observaciones:	Observaciones:	Observaciones:	Observaciones:

Powered by CamScanner