	FORMATO	CÓDIGO:	MS-GP-FR-33
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN:	2
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	FECHA:	29/10/2023

ACTA FINAL: SI | | NO | x (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 10

FECHA: 19 (Día) / 5 (Mes) / 2026 (Año)

VALOR ACTA: #¡REF!

PERIODO: 1 al 30 de noviembre de 2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-231 DE 2025

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE POLI HACIA LA INSPECCION DE SAN NICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043

CONTRATISTA: CONSORCIO 4R8

PLAZO INICIAL: 12 MESES

PLAZO ACTUAL: 13 MESES

FECHA DE INICIO: 05-may-25

FECHA DE FIN: 04-jun-26

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.A

VALOR INICIAL: $ 1.099.963.110

VALOR CON ADICIONES: $ 1.212.866.213

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-CTO-231 DE 2025							CONDICIONES ACTUALIZADAS				CANTIDADES EJECUTADAS FEBRERO 2026					ACUMULADO				POR EJECUTAR	PROYECCIÓN						
	REMUNERACIÓN MENSUAL	CAT	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	FACTOR MULTIPLICADOR	VALOR TOTAL	CANTIDAD	% DEDICACIÓN TOTAL	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	VALOR	TIEMPO EN MESES	VALOR TOTAL	TIEMPO TOTAL EN MESES	Diferencia	% DEDICACIÓN TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
																						Saldo de lo Previsto Contractualmente	Saldo del Valor contractual	Necesario para ejecutar supervisión total de contrato de obra (Hasta 4-Jul-2026)			Valor necesario para ejecutar supervisión total de contrato de obra	Saldo (+) o Diferencia (-)
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**					**PERSONAL PROFESIONAL**											
Director de interventoria	$ 9.000.000	-	1,00	35%	12,00	2,30	$ 86.940.000	1,00	35,00%	13,00	$ 94.185.000	1,00	35,00%	1,000	2,30	$ 7.245.000	1,00	35%	9,87	$ 71.508.150	$ 22.676.850	3,13	$ 22.676.850	4,13	-1,00	35,00%	$ 29.921.850	-$ 7.245.000
Especialista Pavimentos	$ 8.500.000	-	1,00	20%	5,00	2,30	$ 19.550.000	1,00	20,00%	3,44	$ 13.446.490	0,00	0,00%	0,000	2,30	$ -	1,00	20%	1,44	$ 5.626.490	$ 7.820.000	2,00	$ 7.820.000	2,00	0,00	20,00%	$ 7.820.000	$ -
Especialista en Geotecnia	$ 8.500.000	-	1,00	25%	5,00	2,30	$ 24.437.500	1,00	25,00%	7,00	$ 27.414.625	0,00	0,00%	0,000	2,30	$ -	1,00	25%	0,43	$ 2.101.625	$ 9.775.000	2,00	$ 9.775.000	3,00	-1,00	25,00%	$ 14.662.500	-$ 4.887.500
						1,60						0,00	0,00%	0,000	1,60	$ -	1,00	25%	4,57	$ 15.538.000				0,00	0,00	0,00%	$ -	$ -
Especialista en Estructuras	$ 8.500.000	-	1,00	20%	5,00	2,30	$ 19.550.000	1,00	20,00%	4,81	$ 18.803.190	0,00	0,00%	0,000	2,30	$ -	1,00	20%	1,81	$ 7.073.190	$ 11.730.000	3,00	$ 11.730.000	4,00	-1,00	20,00%	$ 15.640.000	-$ 3.910.000
Especialista Ambiental	$ 8.500.000	-	1,00	25%	11,00	2,30	$ 53.762.500	1,00	25,00%	12,93	$ 63.195.375	1,00	25,00%	1,000	2,30	$ 4.887.500	1,00	25%	9,80	$ 47.897.500	$ 15.297.875	3,13	$ 15.297.875	4,13	-1,00	25,00%	$ 20.185.375	-$ 4.887.500
Especialista en Hidráulica	$ 8.500.000	-	1,00	20%	5,00	2,30	$ 19.550.000	1,00	20,00%	7,00	$ 27.370.000	0,00	0,00%	0,000	2,30	$ -	1,00	20%	2,44	$ 9.540.400	$ 17.829.600	4,56	$ 17.829.600	3,13	1,43	20,00%	$ 12.238.300	$ 5.591.300
Profesional Gestor Social	$ 5.500.000	-	1,00	20%	11,00	2,30	$ 27.830.000	1,00	20,00%	13,00	$ 26.830.100	1,00	20,00%	1,000	1,60	$ 1.760.000	1,00	20%	9,87	$ 17.371.200	$ 9.458.900	3,13	$ 9.458.900	4,13	-1,00	20,00%	$ 10.448.900	-$ 990.000
Profesional SISO	$ 5.500.000	-	1,00	25%	11,00	2,30	$ 34.787.500	1,00	25,00%	13,00	$ 41.112.500	1,00	25,00%	1,000	2,30	$ 3.162.500	1,00	25%	9,87	$ 31.213.875	$ 9.898.625	3,13	$ 9.898.625	4,13	-1,00	25,00%	$ 13.061.125	-$ 3.162.500
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6.200.000	-	1,00	100%	12,00	2,30	$ 171.120.000	1,00	100,00%	13,00	$ 185.380.000	1,00	100,00%	1,000	2,30	$ 14.260.000	1,00	100%	9,87	$ 140.746.200	$ 44.633.800	3,13	$ 44.633.800	4,13	-1,00	100,00%	$ 58.893.800	-$ 14.260.000
PERSONAL TÉCNICO								**PERSONAL TÉCNICO**				**PERSONAL TÉCNICO**					**PERSONAL TÉCNICO**											
Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.200.000	-	1,00	100%	10,00	2,30	$ 73.600.000	1,00	100,00%	10,00	$ 73.600.000	1,00	100%	1,000	2,30	$ 7.360.000	1,00	100%	9,030	$ 66.460.800	$ 7.139.200	0,97	$ 7.139.200	0,97	0,00	100,00%	$ 7.139.200	-$ 0
Inspector de interventoria	$ 3.000.000	-	1,00	100%	11,00	2,30	$ 75.900.000	1,00	100,00%	13,00	$ 89.700.000	1,00	100%	1,000	2,30	$ 6.900.000	1,00	100%	9,870	$ 68.103.000	$ 21.597.000	3,13	$ 21.597.000	4,13	-1,00	100,00%	$ 28.497.000	-$ 6.900.000
Topógrafo	$ 3.200.000	-	1,00	100%	11,00	2,30	$ 80.960.000	1,00	100,00%	12,66	$ 93.177.600	1,00	100%	1,000	2,30	$ 7.360.000	1,00	100%	9,530	$ 70.140.800	$ 23.036.800	3,13	$ 23.036.800	4,13	-1,00	100,00%	$ 30.396.800	-$ 7.360.000
Cadenero 1	$ 1.800.000	-	1,00	100%	11,00	2,30	$ 45.540.000	1,00	100,00%	13,00	$ 53.820.000	1,00	100%	1,000	2,30	$ 4.140.000	1,00	100%	9,870	$ 40.861.800	$ 12.958.200	3,13	$ 12.958.200	4,13	-1,00	100,00%	$ 17.098.200	-$ 4.140.000
Secretaria	$ 1.600.000	-	1,00	65%	12,00	2,30	$ 26.496.000	1,00	65,00%	12,76	$ 29.118.000	1,00	65%	1,000	2,30	$ 2.392.000	1,00	60%	9,630	$ 21.631.040	$ 7.486.960	3,13	$ 7.486.960	4,13	-1,00	65,00%	$ 9.878.960	-$ 2.392.000
					VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 760.023.500			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 837.152.880			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL		$ 59.467.000			VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	$ 615.814.070	$ 221.338.810,00		$ 221.338.810				$ 275.882.010,00	-$ 54.543.200,00

OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR	CANTIDAD	CANTIDAD	No. MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
																			Saldo de lo Previsto Contractualmente	Saldo del Valor contractual	Necesario para ejecutar supervisión total de contrato de obra (Hasta 4-Jul-2026)		Valor necesario para ejecutar supervisión total de contrato de obra	Saldo (+) o Diferencia (-)
Otros Costos						**Otros Costos**				**Otros Costos**				**Otros Costos**										
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1,00	11,00	$ 7.450.000	$ 81.950.000	1,00	13,00	$ 7.450.000	$ 96.850.000	1,00	1,000	$ 7.450.000	$ 7.450.000	1,00	9,870	$ 7.450.000	$ 73.531.500	$ 23.318.500	3,13	$ 23.318.500	4,13	$ 7.450.000	$ 30.768.500	-$ 7.450.000
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1,00	12,00	$ 1.000.000	$ 12.000.000	1,00	12,66	$ 1.000.000	$ 12.660.000	1,00	1,000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	1,00	9,530	$ 1.000.000	$ 9.530.000	$ 3.130.000	3,13	$ 3.130.000	4,13	$ 1.000.000	$ 4.130.000	-$ 1.000.000
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1,00	11,00	$ 2.000.000	$ 22.000.000	1,00	12,66	$ 2.000.000	$ 25.320.000	1,00	1,000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	1,00	9,530	$ 2.000.000	$ 19.060.000	$ 6.260.000	3,13	$ 6.260.000	4,13	$ 2.000.000	$ 8.260.000	-$ 2.000.000
Oficina (incluye servicios)	Mes	1,00	12,00	$ 1.500.000	$ 18.000.000	1,00	12,53	$ 1.500.000	$ 18.795.000	1,00	1,000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1,00	9,400	$ 1.500.000	$ 14.100.000	$ 4.695.000	3,13	$ 4.695.000	4,13	$ 1.500.000	$ 6.195.000	-$ 1.500.000
Edición de informes, papeleria, reproducción de documentos, planos, fotografias	Mes	1,00	12,00	$ 710.000	$ 8.520.000	1,00	9,28	$ 710.000	$ 6.588.800	1,00	1,000	$ 710.000	$ 710.000	1,00	6,150	$ 710.000	$ 4.366.500	$ 2.222.300	3,13	$ 2.222.300	4,13	$ 710.000	$ 2.932.300	-$ 710.000
				VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 142.470.000			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 160.213.800			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 12.660.000			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 120.588.000	$ 39.625.800,00		$ 39.625.800			$ 52.285.800,00	-$ 12.660.000
Ensayos de Laboratorio						**Ensayos de Laboratorio**				**Ensayos de Laboratorio**				**Ensayos de Laboratorio**										
Laboratorio (a monto agotable previo aprobación de la entidad)	Mes	1,00	11,00	$ 1.985.932	$ 21.845.248	1,00	11,00	$ 1.985.932	$ 21.848.625	1,00	0,01	$ 1.985.932	$ 24.000,00	1,00	4,800	$ 1.985.932	$ 9.544.200	$ 12.304.425	6,20	$ 12.312.778	7,20	$ 1.985.932	$ 14.298.710	-$ 1.994.285
				VALOR TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 21.845.248			VALOR TOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 21.848.625			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 24.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 9.544.200	$ 12.304.425		$ 12.312.778			$ 14.298.710,40	
				SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 924.338.748			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 1.019.215.305			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 72.151.000			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 745.946.270	$ 273.269.035					$ 342.466.520	-$ 69.197.485
				IVA 19%	$ 175.624.362			IVA 19%	$ 193.650.908			IVA 19%	$ 13.708.690			IVA 19%	$ 141.729.791	$ 51.921.117					$ 65.068.639	-$ 13.147.522
				TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 1.099.963.110			TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 1.212.866.213			TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 85.859.690			TOTAL VALOR INTERVENTORIA	$ 887.676.061	$ 325.190.152					$ 407.535.159	$ 82.345.007
				TOTAL ADICIONAL 1	$ 112.903.103							AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ -			AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ -	$ -						-$ 82.345.007
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA (INCLUYE ADICIONAL 1)	$ 1.212.866.213																			
				SOLICITUD ADICIONAL 2	$ 82.345.007																			
				TOTAL VALOR INTERVENTORÍA (INCLUYE ADICIONAL 1 + ADICIONAL 2)	$ 1.295.211.220																			

NOTA 1: Conforme a la adicional y prorroga 1 suscrita entre el ICCU y el Consorcio ID Cundinamarca 043, la dedicación de la Secretaria se cobra al 65% respecto al SMMLV del 2026.

NOTA 2: La dedicación en el item de laboratorio fue redondeada a dos decimales, pero los valores reales fueron definidos de acuerdo a los consumos del periodo de acuerdo a la factura.

LUZ MARINA ORTEGA OCHOA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

CAMILO RODRIGUEZ BELTRAN
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO ID CUNDINAMARCA 043

MARIO GEOVANNY FERNANDEZ TRIANA
SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU