Asunto:	**ACTA DE SUPERVISION ASPECTOS ADMINISTRATIVOS N°01**
Fecha:	19 de junio del 2026
N° de contrato:	CAR-2026-004
Fecha de celebración:	19 de marzo de 2026
Fecha Acta de Inicio:	20 de marzo de 2026
CDP	116 del 02 de febrero de 2026
CDP Adición	252 del 26 de mayo de 2026
RP	309 del 19 de marzo de 2026
RP Adición	493 del 03 de junio de 2026
Objeto:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE EL DONCELLO CAQUETÁ**
Plazo:	El plazo para la ejecución del contrato es de tres (03) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre del 2026.
Valor:	El Valor para este contrato será hasta por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($47.696.000,00) M/CTE
Valor según otrosí N°01	VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($23.848.000,00) /CTE., incluido IVA
Valor total:	SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($71.544.000,00) M/CTE, incluido IVA
Forma de pago:	La Entidad efectuará al Contratista pagos parciales hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo con las cantidades de combustible suministrado y revisado, aceptado y recibido a satisfacción por la Supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Supervisión de conformidad con los precios unitarios y el valor de los productos suministrados. Para la realización de los pagos parciales al contratista, se deberá allegar los siguientes documentos: • Factura electrónica o su equivalente del servicio prestado. • Acta de Supervisión. • Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales, Art 50. Ley 789 de 2002. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda o en su defecto planilla de pago de seguridad social.

	• Planillas de seguridad profesionales y personal que tenga a cargo para el desarrollo de las actividades a desarrollar. • Bitácora de horas alquiladas con operador, indicando la fecha de inicio y fin, así como el lugar en el que se prestó el servicio. • Documentación de la maquinaria para su tránsito, conforme la norma lo establece. **Parágrafo 1.** La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. **Parágrafo 2.** El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. **Parágrafo 3**. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **Parágrafo 4.** Cada Pago estará sujeto al programa anual Mensualizado de Caja PAC y al cumplimiento de los procedimientos presupuestales. **Parágrafo 5.** El Municipio realizara un último pago correspondientes al 10% del valor del contrato una vez se liquide el contrato.
Contratista:	ISMAEL CARVAJAL ALVAREZ
CC:	96.352.403
Supervisor o interventor:	KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Cédula de Ciudadanía N°	1.094.947.712

ASPECTOS TÉCNICOS

CONDICIONES INICIALES Y LAS EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de retroexcavadora de oruga con operador	Hora	132	$542.000,00	$71.544.000,00

CANTIDAD DE HORAS SUPERVISADAS DE UTILIZACIÓN DEL ALQUILER DE RETROEXCAVADORA DE ORUGA

FECHA	ACTIVIDAD	INICIO HOROMETRO	FINALIZACIÓN DE HOROMETRO	TOTAL, HORAS TRABAJADA
21/03/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe en la vereda Birmania	1617	1625,4	8,4
22/03/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe en la vereda Birmania	1625,4	1632,9	7,5
23/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1632,9	1640,5	7,6
24/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1640,5	1648,5	8
25/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1648,5	1652,8	4,3
26/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1652,8	1660	7,2
28/03/2026	Se trabajó en la remoción de rocas y palizada presente en la quebrada de la vereda Birmania	1667,8	1674	6,2
11/04/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe y ampliación de vía en algunos tramos en la vía que conduce de El Doncello a la inspección de Berlín	1697,5	1705,3	7,8

13/04/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe y ampliación de vía en algunos tramos en la vía que conduce de El Doncello a la inspección de Berlín	1705,3	1712,7	7,4
14/04/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbe y ampliación de vía en algunos tramos en la vía que conduce de El Doncello a la inspección de Berlín	1712,7	1720,3	7,6
01/05/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbes que por las lluvias de los días anteriores se desprendió mas cantidad de material en la vía que conduce hacía la inspección de Berlín.	1720,3	1722,5	2,2
02/05/2026	Se continuó trabajando en la remoción de derrumbes que no se pudo avanzar mucho el día anterior, pero se suspende por lluvias.	1722,5	1725,1	2,6
19/05/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbes en la vía que comunica la inspección de Berlín.	1725,1	1727,5	2,4
20/05/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbes y ampliación de la vía que conduce a la Vereda Berlín	1727,5	1732,1	4,6
21/05/2026	Se continúan los trabajos de remoción de derrumbes para dejar la vía despejada para la circulación vial	1732,1	1733,8	1,7
03/06/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbes en la vía de la vereda Las Brisas.	1738,1	1740,6	2,5

09/06/2026	Se trabajó nuevamente en la remoción de derrumbes en la vía de la vereda Las Brisas, actividades que se habian suspendido el día anterior por lluvias.	1740,6	1746,8	6,2
10/06/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbes, continuando con los trabajos en la Vereda Las Brisas	1746,8	1752,6	5,8
11/06/2026	Se continuó el trabajó en la remoción de derrumbes en la vereda Las Brisas.	1752,6	1756,9	4,3
12/06/2026	Se trabajó nuevamente en la remoción de derrumbes de la vereda Las Brisas, aún se encuentran pendientes 3 tramos.	1756,9	1762,6	5,7
13/06/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbes terminando todos los derrumbes de la Vereda Las Brisas	1762,6	1768,9	6,3
17/06/2026	Se trabajó en la remoción de derrumbes en la Vereda Morrocoy, también se hizo trabajo en zanjas que fueron destruidas por el desbordamiento de la Quebrada.	1772,3	1782	9,7
18/06/2026	Se trabajó en labores de remoción de derrumbes en la vereda Morrocoy, para habilitar el paso de la vía.	1782	1788,2	6,2
TOTAL EJECUTADO				**132,2**

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Que el día 19 de marzo de 2026 se firmó el presente contrato de alquiler entre el **MUNICIPIO DE EL DONCELLO – CAQUETÁ e ISMAEL CARVAJAL ALVAREZ**

2. Que el día 19 de marzo de 2026 se realizo el pago de la estampilla pro universidad por el valor de $238.000.
3. Que el día veinte (20) de marzo de 2026 el contratista remitió al supervisor la póliza N°CHU-100076188, amparando el municipio con los siguientes amparos, y fueron aprobadas el mismo día:

Póliza	Aseguradora	Clase de Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	Aprobación	
						Si	No
CHU-100076188	Seguros Mundial	Cumplimiento del Contrato	10% del valor total del contrato	$ 4.769.600,00	19/03/2026 A 19/12/2026	X	
CHU-100076188	Seguros Mundial	Prestaciones Sociales	5% del valor total del contrato	$ 2.384.800,00	19/03/2026 A 19/06/2029	X	
CHU-100076188	Seguros Mundial	Calidad del Servicio	10% del valor total del contrato	$ 4.769.600,00	19/03/2026 A 19/12/2026	X	
CHU-100014203	Seguros Mundial	Responsabilidad civil	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	19/03/2026 A 19/06/2026	X	

4. Que el 20 de marzo de 2026 se suscribió el acta de inicio del contrato de alquiler CAR-2026-004.
5. Que el 26 de marzo de 2026 se adelantó visita de seguimiento y supervisión al trabajo adelantado por la maquinaria contratada.
6. Que el Que el once (11) de mayo de 2026 el contratista presentó la siguiente información:
   - Informe con la relación de cantidades entregadas y registro fotográfico
   - Planillas de pago de seguridad social
   - Certificación cumplimiento y soporte de pagos de seguridad social y parafiscales. Expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal cuando corresponda o en su defecto planilla de pago de seguridad social
   - Factura electrónica No FEVT-97
   - Certificación bancaria
   - Bitácora de horas trabajadas
   - Documentación de la maquinaria para su tránsito
7. Que el día veintiuno (21) de mayo de 2026, se realizó visita de seguimiento y supervisión al trabajo adelantado por la maquinaria contratada.
8. Que el día veintiuno (21) de mayo de 2026, se suscribió acta de supervisión para pago parcial N°01.

9. Que el día dos (02) de junio de 2026, se suscribió adición N°01 al contrato por valor de VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($23.848.000,00) /CTE., incluido IVA.
10. Que el día nueve (09) de junio de 2026, el contratista actualizó las polizas N°CHU-100076188 anexo 1, amparando el municipio con los siguientes amparos, y fueron aprobadas el mismo día:

Póliza	Aseguradora	Clase de Amparo	% Asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	Aprobación	
						Si	No
CHU-100076188	Seguros Mundial	Cumplimiento del Contrato	10% del valor total del contrato	$ 7.154.400,00	02/06/2026 A 19/12/2026	X	
CHU-100076188	Seguros Mundial	Prestaciones Sociales	5% del valor total del contrato	$ 3.577.200,00	02/06/2026 A 19/06/2029	X	
CHU-100076188	Seguros Mundial	Calidad del Servicio	10% del valor total del contrato	$ 7.154.400,00	02/06/2026 A 19/12/2026	X	
CHU-100014203	Seguros Mundial	Responsabilidad civil	200 SMMLV	$ 350.181.000,00	19/03/2026 A 19/06/2026	X	

11. Que el día doce (12) de junio de 2026, se realizó visita de seguimiento y supervisión al trabajo adelantado por la maquinaria.

Seguridad Social del contratista:

- **Operador maquinaria**

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Marzo	Orlando Cardoso	Operador maquinaria	9502787112	2026/04/08	E	$1.750.905	$542.300
Abril	Orlando Cardoso	Operador maquinaria	9504270332	2026/05/05	E	$1.750.905	$542.300

- **Contratista**

MES	AFILIADO	CARGO	PLANILLA	FECHA DE PAGO	TIPO	IBC	VALOR PAGADO
Marzo	Ismael Carvajal	Contratista	9501573509	2026/04/08	I	$2.400.000	$684.000
Abril	Ismael Carvajal	Contratista	9503250008	2026/05/04	I	$2.400.000	$684.000

NOTA: Quedan pendiente las planillas de seguridad social de los meses de mayo y junio de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS:













ANEXOS:

- Acta de visita N°01 a los veintiséis (26) días del mes de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).
- Acta de visita N°02 a los veintiún (21) días del mes de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026).
- Acta de visita N°03 a los doce (12) días del mes de junio de Dos Mil Veintiséis (2026).

El Doncello Caquetá, a los diecinueve (19) días del mes de junio de Dos Mil Veintiséis (2026).

ORIGINAL FIRMADO

KASSANDRA ANDREA OROZCO OROZCO
Secretaria de Planeación y de las Tic´s
Supervisora