FECHA PRESENTE ACTA: 04-03-2026

CONTRATISTA DE OBRA: UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

INTERVENTORIA EXTERNA: CONSORCIO INTERNORTE PC

PROYECTOS A INTERVENIR:

PROYECTO	LONGITUD KMTS	BPIN
MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	**11,659**	**2025002200042**
VIA VALLEDUPAR - LA TRAMACUA - LA MESA	**12,28**	
VIA LA MESA - EL MAMON	**6,135**	
VIA LA MESA - EL PALMAR	**12,049**	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	**14,62**	**2025002200041**

1. PARTICIPANTES

No.	NOMBRES	CARGO	ENTIDAD
1	SAID LOZANO LOZANO	SUPERVISOR	GOBERNACION DEL CESAR
2	RODRIGO CERON Y CERON	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERNORTE PC
3	JOSE GUILLERMO CASTRO MORALES	DIRECTOR DE OBRA	UT RED VIAL DEL NORTE
4	MARIA DEL MAR SARMIENTO DAZA	ING AMBIENTAL	UT RED VIAL DEL NORTE
5	SADINA SOTO	APOYO SUPERVISION	GOBCESAR
6	PAULA SUAREZ	APOYO SUPERVISON	GOBCESAR
7	MARIA JOSE RAMOS	APOYO SUPRVISION	GOBCESAR

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

NO APLICA

4. TEMAS A TRATAR

1. Presentación Equipos de trabajo contratistas de obra e interventoría y entidad contratante
2. Presentación y entrega del Cronograma de Obra
3. Entrega de documentos requeridos para inicio de ejecución
   - Plan de Calidad de la Obra.
   - Plan de Gestión Ambiental (PMA) conforme a obligaciones contractuales y licenciamiento aplicable.
   - Plan de Gestión Social.
   - Plan de Gerencia.
   - Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) específico para la obra.
   - Programa de Señalización y Manejo de Tráfico (PMT), cuando aplique.
   - Plan de Inversión del Anticipo.
   - Apus, AIU, Factor multiplicador y demás documentos requeridos.
4. Avances físico y financiero reportados a la fecha.
5. Varios

5. DESARROLLO DE LOS TEMAS

1. Equipo de trabajo del contratista de obra

NOMBRE	CARGO	TEL. CONTACTO
JOSE GUILLERMO CASTRO MORALES	DIRECTOR DE OBRA	3232469250
MARIA DEL MAR SARMIENTO DAZA	ING AMBIENTAL	3008018453
	COMPONETE SOCIAL	
	COMPONENTE SST	

Equipo de trabajo del interventoría externa.

NOMBRE	CARGO	TEL. CONTACTO
RODRIGO CERON Y CERON	DIRECTOR INTERVENTORIA	
CLAUDIA HINOJOSA	COMPONENTE SOCIAL	3103162314
BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	COMPONENTE SST	3188045476
ADUYS ANDRADE	COMPONENTE SST	3203435719
MARIO GOMEZ SOTO	COMPONENTE AMBIENTAL	3002711076

Equipo de trabajo entidad contratante

NOMBRE	CARGO	TEL. CONTACTO
SAID LOZANO LOZANO	SUPERVISOR	3156901272
SADINA SOTO BONILLA	COMPONENTE SOCIAL	3005548354
PAULA SUAREZ ROJAS	COMPONENTE SST	3183744057
MARIA JOSE RAMOS NAVARRO	COMPONENTE AMBIENTAL	3183478194

2. Entrega cronograma de obra, el contratista y la interventoría manifiestan la entrega del cronograma para el día 5 de marzo de 20206.
3. El contratista manifiesta la entrega a interventoría de los documentos para el día 10 de marzo de 2026.
4. Avance físico 2,26% Avance programado: 2,32%
   Avance financiero: 0%
5. Varios: Se solicita la presentación de informes semanales para cada lunes, con avance programado y ejecutado.

6. COMPROMISOS PACTADOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
Entrega de hojas de vida obra e interventoría	Interventoría-contratista-	10-03-2026	
Programación y gesproy	Interventoría-contratista-	5-03-2026	
Entrega Documentación	Interventoría-contratista-	10-03-2026	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los

1. Firma _____ **2.Firma** Ronny Egor.

Entidad: **Entidad:**

3. Firma José Gestión **4.Firma** Madellan SD

Entidad: UT. Red Vial del Norte. **Entidad:** Ambiental SRUN

5. Firma _____ **6.Firma** _____

Entidad: **Entidad:** 1.110.444.345.

7. Firma _____ **8. Firma** _____

Entidad: CORECESAR **Entidad:**