UT SAN DIEGO 2026
NIT: 901.557.338-1

BOGOTÁ | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

TRANSMILENIO

ACTA DE COSTOS Nº 10

PERIODO: 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo de 2026

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	*DESCRIPCION ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1381-L2-052	CARACAS - A	CALLE 72	MET-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSÍA METÁLICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICIÓN EN ESTACIONES (MET-02)	M2	208,16	$ 923.150	$ 192.162.904,00
1381-L2-053	CARACAS - A	CALLE 72	MET-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CELOSIA PARA FACHADA DE VAGONES ETAPA 2 (MET-11) VAGON A Y B	M2	890,21	$ 802.933	$ 714.778.986,00
1381-L2-054	NQS CENTRAL - E	U.NACIONAL	MET-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. (MET-03)	ML	253,35	$ 1.127.135	$ 285.559.652,00
1381-L2-059	CALLE 80 - D	FERIAS	OCB-02	DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN ESTACIONES	M2	248,30	$ 378.717	$ 94.035.431,00
1381-L2-060	NQS CENTRAL - E	U.NACIONAL	MET-03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO TIPO ONDA. (MET-03)	ML	256,90	$ 1.127.135	$ 289.560.982,00
							SUBTOTAL	$ 1.576.097.955,00
							23,33%	$ 367.703.653,00
							GRAN TOTAL	$ 1.943.801.608,00

ACTA	No FACTURA	VALOR
1	FVE2	$ 1.740.809.942
2	FVE3	$ 1.303.682.495
3	FVE5	$ 1.383.555.556
4	FVE6	$ 2.520.377.188
5	FVE7	$ 159.339.749
6	FVE8	$ 1.294.706.093
7	FVE9	$ 1.603.759.734
8	FVE10	$ 861.860.274
9	FVE11	$ 664.722.398
10	FVE12	$ 1.943.801.608
TOTAL FACTURADO		$ 13.476.615.037

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 13.750.000.000
VR. ADICION Nº1	$ 6.672.853.445
VR. TOTAL CONTRATO	$ 20.422.853.445
VR. PRESENTE ACTA	$ 1.943.801.608
TOTAL FACTURADO	$ 13.476.615.037
	65,99%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 6.946.238.408
	34,01%

EDWARD GUEVARA MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
UT SAN DIEGO

EDWARD GUEVARA MURILLO
DIRECTOR DE OBRA
UT SAN DIEGO

JOSE VICENTE BOCANEGRA G.
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA XXI

EDUARDO ANDRES ACERO CAJIGAS
DIRECTOR INTERVENTORIA
ALIANZA XXI