ACTA DE RECIBO FINAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-043-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P "EMSERPUVAG S.A E.S. P."

TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
N° DE CONVENIO:	SPOPM-CONV-043-2025 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT No. 800102912-2
OBJETO:	"CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S P SIGLA EMSERPUVAG S.A E.S P. Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLE DEL GUAMUEZ CON EL FIN DE REALIZAR AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO DIVINO NIÑO SECTOR LOS PRADOS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."
VALOR TOTAL APORTE POR PARTE DEL MUNICIPIO:	CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($188.005.785,72 MDA/CTE)
VALOR TOTAL APORTE POR PARTE DEL ASOCIADO:	TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($191.005.785,72 MDA/CTE)
CONTRATISTA:	EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. "EMSERPUVAG S.A E.S.P." **NIT: 900304997-8** R/L: **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA** C.C. **No. 1.126.454.088** de Valle del Guamuez (Putumayo)
PLAZO INICIAL:	SETENTA Y NUEVE (79) DÍAS CALENDARIOS
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:	HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS
FECHA ACTA DE INICIO:	14 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA PRESENTE ACTA:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2025.

En la ciudad de la Hormiga, Municipio Valle del Guamuez, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Obras Publicas Municipal, el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de 2025, se reunieron por una parte, en representación del Municipio Valle del Guamuez, el ingeniero **HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas Municipal, en calidad de supervisor del convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-043-2025 y por la otra la **EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S. P "EMSERPUVAG S.A E.S. P.**, identificada con NIT No 900304997-8, representada legalmente por el señor **CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.126.454.088 de

Valle del Guamuez (Putumayo) en calidad de contratista del convenio; con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo Final al **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-043-2025.**

Mediante el presente documento, la supervisión deja constancia que EL CONTRATISTA, en el período comprendido entre fecha de acta de inicio del 14 del mes de octubre del 2025 hasta fecha de terminación del 31 del mes de diciembre del año 2025, ejecutó las actividades y cantidades de obra correspondientes a las establecidas en el **ACTA DE RECIBO FINAL FINANCIERA**, con la cual se certifica que los ítems allí relacionados fueron ejecutados a plena satisfacción y conforme a lo establecido en los estudios previos y anexo contractual del **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° SPOPM-CONV-043-2025.**

BALANCE

VALORES DEL CONTRATO	
Valor inicial del Convenio	$ 191.005.785,72
Valor adicionado	$ 0,00
Valor final del Convenio	$ 191.005.785,72
Saldo a favor del municipio	$ 0.00
Valor aportado por el municipio	$ 188.005.785,72
Valor aportado por el contratista	$ 3.000.000,00

VALORES CANCELADOS	
Valor de Anticipo	$ 0,00
Valor Pagos Parciales	$ 169.206.017.26

VALORES EJECUTADOS	
Anticipo por Valor Inicial (30%)	$ 0,00
Valor a Pagar Amortización del Anticipo Valor Inicial (100%)	$ 0,00
Valor pagado Acta recibo parcial por el Municipio (90%)	$ 169.206.017.26
Valor ejecutado del convenio de Presente Acta de Recibo Final (100%)	$ 191.005.785,72
Valor Ejecutado Acumulado (100%)	$ 191.005.785,72
Saldo a Favor del Municipio	$ 0,00
Valor a Pagar según Acta de Recibo Final por Aporte del Municipio	$ 18.799.768,46
Saldo por Amortizar	$ 0,00

VALORES PENDIENTES POR EJECUTAR	
Valor pendiente por Ejecutar (0.00%)	$ 0,00

VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 18.799.768,46 M/CTE).

Lo anterior acorde al cuadro de cantidades y valores finales del convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-043-2025, tal como se detalla a continuación:

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

CONDICIONES INICIALES						ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		SALDOS	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR
1,0	PRELIMINARES										
1,1	Cerramiento tela fib. Tejida H=2.10 m	ML	180,53	$ 15.253,00	$ 2.753.624,09	180,53	$ 2.753.624,09		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,0	EXCAVACIONES Y RELLENOS										
2,1	Excavación mecánica	M3	200,19	$ 34.016,00	$ 6.809.663,04	200,19	$ 6.809.663,04		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,2	Excavación manual en material mixto	M3	121,38	$ 61.775,00	$ 7.498.249,50	121,38	$ 7.498.249,50		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,3	Relleno compacto para cimentación y atraque de la tuberia sanitaria con material tamizado	M3	119,40	$ 117.519,00	$ 14.031.768,60	119,40	$ 14.031.768,60		$ 0,00	0,00	$ 0,00
2,4	Relleno compacto con material de excavación	M3	169,72	$ 29.944,00	$ 5.082.095,68	169,72	$ 5.082.095,68		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA										
3,1	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 250mm - 6"	ML	225,00	$ 70.696,00	$ 15.906.600,00	225,00	$ 15.906.600,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,2	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 315mm - 8"	ML	176,80	$ 100.246,00	$ 17.723.492,80	176,80	$ 17.723.492,80		$ 0,00	0,00	$ 0,00
3,3	Suministro e instalación silla Yee diámetro de 160 a 200mm - 6" a 8"	UND	30,00	$ 252.468,00	$ 7.574.040,00	30,00	$ 7.574.040,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,0	ESTRUCTURA EN CONCRETO										
4,1	Base y cañuela para cámara de inspección d=1.20 m en concreto de 20.7 Mpa	UND	2,00	$ 889.542,00	$ 1.779.084,00	2,00	$ 1.779.084,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,2	Cuerpo para cámara de inspección d=1.20 m, en concreto de 20.7 Mpa (Incluye Refuerzo)	ML	2,90	$ 1.740.961,00	$ 5.048.786,90	2,90	$ 5.048.786,90		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,3	Brocal de concreto reforzado de 20.7 Mpa (incluye Tapa en concreto reforzado de 20.7 Mpa, d=0.60 m)	UND	2,00	$ 1.615.821,00	$ 3.231.642,00	2,00	$ 3.231.642,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
4,4	Caja de inspección de 70x70cm externo en concreto de 3000psi	UND	30,00	$ 749.455,00	$ 22.483.650,00	30,00	$ 22.483.650,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,0	COMPLEMENTARIOS										
5,1	Reposición Material seleccionado para vía, con compactación mecánica	M3	162,48	$ 97.721,00	$ 15.877.708,08	26,16	$ 2.556.674,52	136,32	$ 13.321.033,56	0,00	$ 0,00
5,2	Retiro de material sobrante	M3	197,40	$ 36.000,00	$ 7.106.400,00	197,40	$ 7.106.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00
5,3	Empalme tuberia PVC 8" a camara de concreto	UND	1,00	$ 309.673,00	$ 309.673,00	1,00	$ 309.673,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

TOTAL COSTOS DIRECTOS	TOTAL COSTOS DIRECTOS		%	$ 133.216.477,69		$ 119.895.444,13		$ 13.321.033,56		$ 0,00
	COSTOS INDIRECTOS	Administracion	29%	$ 38.632.778,53		$ 34.769.678,80		$ 3.863.099,73		$ 0,00
		Utilidad	4%	$ 5.328.659,11		$ 4.795.817,77		$ 532.841,34		$ 0,00
		Imprevistos	1%	$ 1.332.164,78		$ 1.198.954,44		$ 133.210,34		$ 0,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS		34%	$ 45.293.602,42		$ 40.764.451,01		$ 4.529.151,41		$ 0,00
	TOTAL COSTO DE OBRA			$ 178.510.080,11		$ 160.659.895,14		$ 17.850.184,97		$ 0,00

	BALANCE DE EJECUCION A LA FECHA		BALANCE DEL ANTICIPO:		
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 178.510.080,11	VALOR DE ANTICIPO CONTRATO INICIAL 30%:	$ 0,00	
	VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$ 0,00	VALOR DE ANTICIPO CONTRATO ADICIONAL 30%:	$ 0,00	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 178.510.080,11	VALOR TOTAL DE ANTICIPOS:	$ 0,00	
	VALOR ACTA PARCIAL No.1:	$ 160.659.895,14	AMORTIZACIÒN DEL 30% SEGÚN ACTA PARCIAL No.1:	$ 0,00	
	VALOR ACTA RECIBO FINAL:	$ 17.850.184,97	AMORTIZACIÒN DEL 30% SEGÚN RECIBO FINAL:	$ 0,00	
	VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 178.510.080,11	TOTAL DE AMORTIZACIONES	$ 0,00	
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR:	$ 0,00	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00	
			VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:	PORCENTAJE 10,00 %	$ 17.850.184,97
			VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	PORCENTAJE 0,00%	$ 0,00

MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ NIT. 800102912-2	ACTA DE RECIBO FINAL	Código:	FT-GJC-GCT-000
		Versión:	
		Fecha de aprobación:	

EL SUPERVISIÓN, deja constancia de la entrega final de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en los estudios previos del convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-043-2025, conforme a cada una de las actividades contractuales ejecutadas y relacionadas en el Acta de Recibo Final Financiera anexa al presente documento.

La suscripción de esta acta de recibo final, no releva al Contratista, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato.

Mediante la suscripción del Acta de Recibo Final del Convenio, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el contratista se obliga a proporcionar al municipio la información referente al convenio interadministrativo cuando la entidad lo solicite hasta la liquidación de este; igualmente apoyará al municipio para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar ante algún tercero o ente de control si se llegaran a presentar.

SALVEDADES

Se deja constancia de que EL CONTRATISTA deberá aportar los requisitos necesarios para el informe final de supervisión y la liquidación del contrato, conforme a lo establecido en el convenio interadministrativo N° SPOPM-CONV-043-2025. Los documentos pendientes por entregar son los siguientes: Certificación de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, planillas de seguridad social, Control de calidad de concretos, Estudios de densidades, Plano récord, actualización de pólizas respecto al acta de recibo final.

Para constancia, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025, en el municipio Valle del Guamuez departamento del Putumayo.

POR EL CONTRATISTA	POR LA SUPERVISIÓN
EMPRESA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE EL VALLE DEL GUAMUEZ S.A E.S.P. "EMSERPUVAG S.A E.S.P."	**HERNANDO BLADIMIR CABRERA ORDOÑEZ**
NIT: 900304997-8 R/L: CARLOS ESNEHIDER QUIROZ CAMPAÑA C.C. No. 1.126.454.088 de Valle del Guamuez (Putumayo)	SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS