SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

1. GENERALIDADES

Informe No. 2-2026

Ciudad y fecha Informe: Cali - CALI, 05/06/2026

Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID

Tipo CONTRATO **Número** 905 **Año** 2025

Objeto: Realizar el mantenimiento, reparación, calibración y/o verificación de los equipos utilizados por los grupos de laboratorio ambiental y recursos hídricos de La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca ¿ CVC, con el propósito de garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados obtenidos en los procesos de monitoreo y análisis ambiental¿ Grupo No. 3 - Estaciones De Calidad del Aire

Fecha de Inicio: 30 de diciembre de 2025 **Fecha Terminación:** 29 de julio de 2026

Plazo inicial: A partir de la suscripción del Acta de Inicio, hasta el 30 de diciembre de 2025

Plazo final: A partir de la firma del acta de inicio hasta el 29 de Julio de 2026.

Valor Inicial: $65,664,200 **Valor adicionales:** $0 **Valor Total:** $65,664,200

Valor pagado a la fecha: $65,664,200 **Saldo:** $0 **Valor Aportes:** $0

No Ultimo Contrato Adicional: 1 **Fecha del adicional:** 2026-02-27 **Tipo Adición:** Tiempo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: REDES AMBIENTALES LTDA

El contratista se compromete a entregar la totalidad del objeto del presente contrato el cual será recibido a entera satisfacción por parte del supervisor de la CVC, dentro de los términos y tiempo establecido por parte de la CVC y la constitución de los respectivos amparos o pólizas. Las obligaciones se encuentran contenidas en la clausula segunda "Obligaciones y especificaciones técnicas del Contratista" del presente contrato.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	30/12/2028
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	30/12/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL FRENTE A TERCEROS	31/12/2025

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
Realizar mantenimiento preventivo		PORCENTAJE	100	50	100	100%	Mediante el radicado n.° 553342026 del 21 de mayo de 2026, presentó los informes finales de sus actividades de mantenimiento a todos los equipos y aires acondicionados.

Informe No. 2-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 05/06/2026
Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID
Tipo CONTRATO **Número** 905 **Año** 2025

Realizar mantenimiento correctivo y reparaciones en caso de requerirlo	Mediante el radicado No. 553342026 del 21 de mayo de 2026, el contratista presentó los informes finales de las actividades de mantenimiento realizadas a todos los equipos y a los aires acondicionados. Dichos informes incluyen referencia a las actividades correctivas que fue necesario ejecutar para dar cumplimiento al objeto del contrato, tanto en los equipos enviados a calibración como en los aires acondicionados.	PORCENTAJE	100	50	100	100%	
Realizar Calibración o Calificación de los equipos	Mediante el radicado No. 553342026 del 21 de mayo de 2026, presentó los certificados de calibración, en la tabla al final del informe se relacionan los equipos y los respectivos certificados de calibración con su número.	PORCENTAJE	100	100	100	100%	

Informe No. 2-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 05/06/2026
Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID
Tipo CONTRATO **Número** 905 **Año** 2025

ÍTEM	EQUIPO	MARCA	MODELO	CANTIDAD	CÓDIGO LISTADO MAESTRO	DOCUMENTOS ENTREGADOS DEL CONTRATO
1	Calibrador Dinámico	Teledyne	T753U	1	347	**Especificación Técnica Contratada:** (1) Mantenimiento o puesta a punto del equipo, verificación de las válvulas MFC. (2) (2) certificado de calibración fotómetro de Ozono O_3. **Entrega:** 1. Informe de puesta a punto – realizado por la Universidad Nacional. Código de servicio No. 2602. 2. Certificado de Calibración No. F2602250 / Código de servicio No. 2602
2	Medidor de Flujo	Alicat Scientific	MW-200SCCM-D	1	491	**Especificación Técnica Contratada:** Mantenimiento, certificado de calibración parámetro flujo. **Entrega:** 1. Informe de mantenimiento. 2. Certificado de Calibración No. 16094
3	Medidor de Flujo	Alicat Scientific	MW-20SLPM-D	1	492	**Especificación Técnica Contratada:** Mantenimiento, certificado de calibración parámetro flujo. **Entrega:** 1. Informe de mantenimiento. 2. Certificado de Calibración No. 1695 3. Certificado de Calibración No. 1696
4	Medidor multiparámetro	Streamline	Pro™ MultiCal™ System	1	170	**Especificación Técnica Contratada:** Mantenimiento, certificado de calibración parámetros flujo, temperatura y presión barométrica. **Entrega:** 1. Informe de mantenimiento. 2. Flujo Certificado de Calibración No. 16146 3. Presión barométrica Certificado de Calibración No. MET-LP-CC-13839 4. Temperatura Certificado de Calibración No. MET-LP-CC-53929
5	Medidor multiparámetro	Mesalabs	TetraCal®	1	434	**Especificación Técnica Contratada:** Mantenimiento, certificado de calibración parámetros flujo Venturi alto y medio, temperatura y presión barométrica. **Entrega:** 1. Informe de mantenimiento. 2. Flujo Venturi Alto Certificado de Calibración No. 16144 3. Flujo Venturi Medio Certificado de Calibración No. 16145 4. Presión barométrica Certificado de Calibración No. MET-LP-SCC-13840 5. Temperatura Certificado de Calibración No. MET-LP-CC-53928
6	Medidor multiparámetro	Vaisala	MI70	1	455	**Especificación Técnica Contratada:** Mantenimiento, certificado de calibración parámetro temperatura y Humedad. **Entrega:** 1. Informe de mantenimiento. 2. Temperatura Certificado de Calibración No. MET-LP-CC-53927

Informe No. 2-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 05/06/2026 .
Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID
Tipo CONTRATO **Número** 905 **Año** 2025

						3. Humedad Certificado de Calibración No. MET-LH-CC-26231
7	Manómetro Digital	DWYER	477AV	1	517	**Especificación Técnica Contratada:** Mantenimiento, certificado de calibración parámetro Presión. **Entrega:** 1. Informe de mantenimiento. 2. Presión Positiva Certificado de Calibración No. MET-LP-CC-13842 3. Presión Negativa Certificado de Calibración No. MET-LP-CC-13841
8	Aire Acondicionado de 18000 BTU	LG, Mirage	3 Inverter y 3 Convencionale s	6	N/A	Fecha 14/04/2026: Mantenimiento Aire Acondicionado marca MIRAGE de 18000 BTU ubicado en la ECA Cartago/Cartago CAD Carrera 6 calle 11 esquina: Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento. Correctivo: Se remplazó la tuberia de desagüe del evaporador por encontrarse en mal estado.
					N/A	Fecha 23/04/2026: Mantenimiento Aire Acondicionado marca LG de 18000 BTU ubicado en la ECA Tuluá/CVC Tuluá Carrera 27 A No.42-32: Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento.
					N/A	Fecha 23/04/2026: Mantenimiento Aire Acondicionado marca LG de 18000 BTU ubicado en la ECA Buga / Acuavalle Buga Carrera 18 No. 17A-49: Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento.
					N/A	Fecha 14/05/2026: Mantenimiento Aire Acondicionado marca LG de 18000 BTU ubicado en la ECA Yumbo / Yumbo Institución Educativa Alberto Mendoza Mayor Calle 8 con Carrera 12: Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento.
					N/A	Fecha 23/04/2026: Mantenimiento Aire Acondicionado marca MIDEA de 18000 BTU ubicado en la Laboratorio Ambiental CVC / Cali Carrera 53 #13A - 50: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento.
					N/A	Fecha 23/04/2026: Mantenimiento Aire Acondicionado marca LENOX de 18000 BTU ubicado en la ECA Palmira / Palmira ALCALDIA: Mantenimiento preventivo: limpieza, comprobación de presiones, verificación de fugaz, verificación del nivel del refrigerante, verificación del funcionamiento. Correctivo: se reemplazó el aislante térmico para la tubería de cobre.

Informe No. 2-2026
Ciudad y fecha Informe: CALI - CALI, 05/06/2026
Nombre del Supervisor: TORRES JIMENEZ YESID
Tipo CONTRATO **Número** 905 **Año** 2025

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

Finalmente, por medio del radicado n.º 585812026 del 1 de junio de 2026, hizo entrega de la certificación bancaria, la certificación de parafiscales firmada por la revisora fiscal, y los pagos de parafiscales correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio.

Firma del Supervisor:

TORRES JIMENEZ YESID