ACTA No. 2		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONSULTORÍA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA CONSULTORÍA EXTERNA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑO DE LA REPOTENCIACIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN DEL SENA REGIONAL TOLIMA.		
CIUDAD Y FECHA: Ibagué 28 de octubre del 2020	**HORA INICIO: 8:00**	**HORA FIN: 10:00**
LUGAR: Centro de Industria y de la Construcción SENA Regional Tolima	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO: Centro**	
TEMA (S): **1. Realizar el seguimiento de ejecución al contrato de consultoría externa para la repotenciación eléctrica en el Centro de Industria y Construcción.**		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Verificar y hacer seguimiento de informes al proceso contractual del contrato de consultoría No. CO1.PCCNTR.1823365 (Contratar la consultoría externa para la elaboración de estudios técnicos y diseño de la repotenciación eléctrica del centro de industria y construcción del Sena regional Tolima.) por parte de la supervisión y del ordenador del gasto.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

Orden del día:

1. **Verificación de asistencia.**
2. **Lectura y aprobación del acta anterior.**
3. **Revisión y verificación de compromisos del acta anterior.**
4. **Informe e intervención del contratista.**
5. **Informe del Supervisor**
6. **Intervención del SENA.**
7. **Proposiciones y varios.**

DESARROLLO DE LA REUNION.

1. **Verificación de asistencia.**
   Se comprueba mediante la firma de asistencia, que existe quórum, y se inicia la sesión del comité de obra de la placa de cubierta de la agencia pública de empleo.

2. **Lectura y aprobación del Acta anterior.**
   Después de revisada el acta anterior el comité la aprueba

3. **Revisión y verificación de compromisos del acta anterior.**
   Por parte del SENA:
   - Se dio cumplimiento a los compromisos establecidos en el acta anterior

   Por parte del contratista:
   - Se dio cumplimiento a los compromisos establecidos en el acta anterior

4. **Informe e intervención del contratista.**

   El contratista comenta que ya se ha determinado para cada una de las naves la demanda por lo que le solicitan al supervisor la revisión y aprobación de lo proyectado, así mismo expone que ya se hizo el cálculo del sistema de protección contra rayos y puesta a tierra

   Con respecto a la ejecución el contratista relaciona que en estas 2 ultimas semanas se ha adelantado la revisión y cálculo de las cargas especiales (motores y maquinas grandes), también ha realizado la proyección del diseño de la iluminación externa.

   El contratista comenta que se proyecta entregar un prediseño para la primera semana de noviembre y quedaría pendiente la entrega del presupuesto con cantidades

   El contratista hace entrega al supervisor las memorias de cálculo con de las demandas y planos de cargas especiales y sistema de protección contra rayos para la revisión del supervisor.

   El contratista relaciona que el transformador tiene proyectado una carga de 630 KVA

   El contratista comenta que la línea principal se proyecta enterrada de media tensión, el supervisor propone que la línea principal quede desde el inicio enterrada.

5. **Intervención del Supervisor**

   El Ing. Jorge Jaime relaciona que se ha realizado el seguimiento del desarrollo de la consultoría verificando el cumplimiento de las actividades por parte del contratista.

   El supervisor solicita que la documentación sea entregada en físico y en digital, para la revisión y recibo.

   Se han realizado 2 revisiones técnicas del proceso de diseño 1 revisión parcial más la de la entrega de hoy

6. **Intervención del SENA.**
   El apoyo del SENA solicita al contratista la entrega de la documentación para revisión en digital en el menor tiempo posible.

7. **Proposiciones y Varios.**
   No hay proposiciones y varios.

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
1. El contratista entregará la información de revisión en digital al SENA	**El contratista**	**28-10-2020**

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- DEL DÍA_____ DEL MES DE_____ DEL AÑO 20

OBJETIVO (S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				