REINICIO No. 1
CONTRATO OBRA No. 742

NUMERO DE CONTRATO	742-2025
CONTRATANTE:	E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA
NIT:	890.103.406-9
CONTRATISTA:	CONVIAS S.A.S.
NIT:	802.008.095-5
OBJETO:	"DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO DE LA E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA".
VALOR DEL CONTRATO:	TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA LEGAL ($13.197.369.373,88 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
INTERVENTORIA	GUIAS PROYECT S.A.S.
SUPERVISOR	YURLAY QUINTERO GÓMEZ / RICARDO SALAS
FECHA DE CONTRATO	OCTUBRE 17 DE 2025
FECHA DE INICIO	NOVIEMBRE 13 DE 2025
FECHA DE SUSPENSION No1.	MAYO 08 DE 2026
FECHA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	JUNIO 05 DE 2026
FECHA DE AMPLIACION No.2 A LA SUSPENSION No.1	JUNIO 17 DE 2026

En la ciudad de Puerto Colombia – Atlántico, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, se reunieron los señores: **LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS** quien actúa en nombre y representación de CONVIAS S.A.S. en calidad de Contratista de obra, **GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ** quien actúa en nombre y representación de Guias Proyect S.A.S, en calidad de interventor y **DR. RICARDO ENRIQUE SALAS** director Administrativo y Financiero, Supervisor del contrato; Con el objeto de dar formalizar reinicio de obra No. 1 contrato de la referencia, para lo cual se deja constancia de los siguientes hechos:

Dirección: Calle 2 # 3-13
Correo institucional: info@esehpc.gov.co
Línea de servicio: (605) 3095032
www.esehpc.gov.co
ESE HPC

1. Que, se han superado los hechos expuestos en solicitud del 07 de mayo de 2026, bajo el oficio No. ESE-PTO-023-2026, que inicialmente dieron origen a la suspensión No. 1 del proyecto el 08 de mayo de 2026.

2. Que, se han superado los hechos expuestos en prorroga No.1 y No.2 de la Suspensión No. 1, en cuanto a la energización del proyecto por parte de la empresa prestadora de servicios públicos de energía AIR-e

3. En consecuencia, de haber superado los hechos, se logra asi poder programar las pruebas, calibraciones y puesta en marcha de los equipos instalados en el proyecto, se acuerda:

    1. Reiniciar la ejecución de las actividades contractuales, y presentar un cronograma de obra actualizado.

    2. EL CONTRATISTA se obliga a adoptar las medidas necesarias para retomar los frentes faltantes por ejecución.

    3. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías y/o pólizas contractuales contemplando la nueva fecha de terminación del contrato.

Que, el Reinicio No. 1 del contrato No. 742 se inicia el día 30 de junio de 2026.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

FIRMA DEL SUPERVISOR
RICARDO SALAS
Identificación: 72.275.423 de Barranquilla.

Director Administrativo y Financiero
E.S.E HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

FIRMA DE CONTRATISTA
LUIS FRANCISCO OVALLE LLINAS
Identificación: 72.190.201 de Barranquilla.
Representante Legal
CONVIAS S.A.S.

FIRMA DE INTERVENTOR
GUILLERMO FRANCISCO ARIZA JIMENEZ
Identificación: 72.309.380 de Pto Colombia.
Representante Legal
Guias Proyect S.A.S

Dirección: Calle 2 # 3-13
Correo institucional: info@esehpc.gov.co
Línea de servicio: (605) 3095032
www.esehpc.gov.co
ESE HPC