CONSORCIO GINPRO
INV 199/2022

Bogotá, 05 de mayo de 2026

Señores:
CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS
Atn. MARIA ALEJANDRA BASTIDAS
Representante Legal
Carrera 84 No. 14 A-113 PISO 2
conectividadcaldas@gmail.com
Santiago de Cali – Colombia

Objeto:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1102 DE 2022: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO VIVE COLOMBIA VÍAS VERDES, CORREDORES FÉRREOS INACTIVOS, ANTIOQUIA, QUINDÍO, RISARALDA, CALDAS, HUILA Y CUNDINAMARCA"
Convenio:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1181 DE 2021.
Contrato de Obra:	08092025-1474
Asunto:	AREA TECNICA: RESPUESTA COMUNICADO CCC-292-2026 NOTIFICACION DE NUEVO DESLIZAMIENTO Y AFECTACION A LA RUTA CRITICA

Respetuoso saludo,

En virtud de las facultades derivadas del contrato de Interventoría, referentes al seguimiento, control, supervisión y verificación del contrato de obra de la referencia, y en atención al oficio del asunto nos permitimos mencionar lo siguiente.

Que después de haber atendido y removido en su totalidad el derrumbe el día 27 de abril de 2026 el Concesionario Conectividad Caldas nuevamente reporta desprendimiento de material en la misma zona del PK 6+050 el día 28 de abril de 2026 y como es de conocimiento por ustedes nuevamente se puso en conocimiento de la Gobernación de Caldas quien actuó rápidamente desplazando los equipos para atender este derrumbe, el cual fue removido el día 29 de abril de 2026 y otros derrumbes adicionales.

Carrera 49 # 102A – 26 Barrio Pasadena. Bogotá D.C
CELULAR: 3178090442 PBX: (57+1) 703 09 29 / 622 52 33
Viasverdes199@ginprosacol.com.co



Así las cosas, el corredor férreo queda habilitado y libre de derrumbes para iniciar el traslado de la estructura metálica del puente, con el fin de afectar lo menos posible la programación del proyecto y teniendo en cuenta que son factores externos, impredecibles y ajenos al contratista.

Para no generar más contratiempos a la ruta crítica, es Importante que realicen el movimiento de la estructura metálica lo más pronto posible, como también de los equipos de soldadura, ensamble e izaje requeridos para estas actividades, teniendo en cuenta el mejoramiento de las condiciones climáticas de estos días.

Finalmente, a fecha del 4 de mayo de 2026 se logro el ingreso de toda la estructura metálica del puente que se encontraba en el acopio de Villamaría, solo resta que ingresen los equipos requeridos para estas actividades e iniciar con todos los procesos ya descritos en el cronograma presentado por parte de ustedes.

Cordialmente,

HELMUT YITZHAK HERRERA BASTO
Firmado digitalmente por HELMUT YITZHAK HERRERA BASTO
Fecha: 2026.05.05 14:21:13 -05'00'

HELMUT YITZHAK HERRERA BASTO
Director de Interventoría
CONSORCIO GINPRO INV 199/22

Anexos: N/A
Elaboró: EJD – residente Interventoría
Revisó: HHB – director de Interventoría.
Archivo: Interno de Interventoría.
Copia: Marlon Camilo Ruiz Parra – Supervisor Contrato de Interventoría – Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
Ricardo Javier López INVIAS – Abogado Grupo Férreo
María Sabina Manrique – Gestora INVIAS
Hernando Alberto Pinzón Zabala – Gestor contrato de Interventoría
Julio Enrique Guevara – Dirección Territorial Caldas
Juan Pablo Aricapa Granada – Apoyo a la supervisión INVIAS
Santiago Hernández Rendón - Supervisor Convenio INVIAS - Territorial Caldas

Carrera 49 # 102A – 26 Barrio Pasadena. Bogotá D.C
CELULAR: 3178090442 PBX: (57+1) 703 09 29 / 622 52 33
Viasverdes199@ginprosacol.com.co

Jorge Ricardo Gutiérrez Cardona – secretario de Infraestructura Gobernación de Caldas.
Juan David Duque - Supervisor – Gobernación de Caldas
Sebastian Meza – Apoyo a la Supervisión – Gobernación de Caldas
CONSORCIO CONECTIVIDAD CALDAS

Carrera 49 # 102A – 26 Barrio Pasadena. Bogotá D.C
CELULAR: 3178090442 PBX: (57+1) 703 09 29 / 622 52 33
Viasverdes199@ginprosacol.com.co