ACTA PARCIAL DE CONSULTORIA No. 2

CONTRATO DE CONSULTORIA No. ICCU - 001 DE 2020

OBJETO: **CONTRATAR ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VÍAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LOTE No. 6 (VÍA CABRERA - BOQUERON).**

CONTRATISTA:		**INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS**		**CONTRATO INICIAL**	**$ 1,635,574,557.00**
NIT:		**830.504.592-3**		**ADICION N°1**	**$ -**
FECHA INICIACIÓN:		**13 DE JULIO DE 2020**		**TOTAL**	**$ 1,635,574,557.00**
PLAZO INICIAL:		**7 MESES**			
FECHA DE TERMINACION:		**13 DE FEBRERO DE 2021**			
SUSPENSIÓN No.1:		**N/A**		**Kilometros**	**42.4**
FECHA DE REINICIO:		**N/A**			
PRORROGA No. 1:		**N/A**			
FECHA DE TERMINACION FINAL:		**13 DE FEBRERO DE 2021**			
PERIODO:		**13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 20 DENOVIEMBRE DE 2020**			
FECHA DE ELABORACION:	**01 DE DICIEMBRE DE 2020**	**SUPERVISOR**	ING. JUAN FRANCISCO PÁRRAGA MUÑOZ		
PORCENTAJE DE AVANCE ACTA ANTERIOR ANTERIOR:	**10.00%**				
PORCENTAJE DE AVANCE GOBLAL:	**13.42%**	**PORCENTAJE DE AVANCE DE COBRO PRESENTE ACTA :**	**3.42%**		

			10.00%	3.42%	13.42%
No	**ENTREGABLES**	**VALOR TOTAL CONTRACTUAL**	**VALOR ACTA ANTERIOR**	**VALOR PRESENTE ACTA**	**VALOR ACTAS ACUMULADAS**
1	**VOLUMEN I.** ESTUDIO DE TRANSPORTE	$ 58,775,873.72	**$ 5,877,587.37**	**$ 47,020,698.97**	**$ 52,898,286.35**
2	**VOLUMEN II.** ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA, TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO, SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Y PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 179,255,188.92	**$ 17,925,518.89**		**$ 17,925,518.89**
3	**VOLUMEN III.** GEOLOGÍA PARA INGENIERÍA	$ 28,933,867.02	**$ 2,893,386.70**		**$ 2,893,386.70**
4	**VOLUMEN IV.** ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN	$ 726,743,899.82	**$ 72,674,389.98**		**$ 72,674,389.98**
5	**VOLUMEN V.** ESTUDIO DE ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES	$ 32,398,831.87	**$ 3,239,883.19**		**$ 3,239,883.19**
6	**VOLUMEN VI.** ESTUDIO GEOTÉCNICO Y DISEÑO DEL PAVIMENTO	$ 49,723,654.77	**$ 4,972,365.48**		**$ 4,972,365.48**
7	**VOLUMEN VII.** ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES	$ 56,160,745.07	**$ 5,616,074.51**		**$ 5,616,074.51**
8	**VOLUMEN VIII.** ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA Y SOCAVACIÓN	$ 42,793,725.17	**$ 4,279,372.52**		**$ 4,279,372.52**
9	**VOLUMEN IX.** ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ESTRUCTURAS	$ 43,545,725.17	**$ 4,354,572.52**		**$ 4,354,572.52**
10	**VOLUMEN X.** ESTUDIO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL	$ 70,513,441.37	**$ 7,051,344.14**		**$ 7,051,344.14**
11	**VOLUMEN XI.** ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	$ 42,793,725.17	**$ 4,279,372.52**		**$ 4,279,372.52**
12	**VOLUMEN XIII.** GESTIÓN PREDIAL	$ 42,793,722.97	**$ 4,279,372.30**		**$ 4,279,372.30**
	TOTAL OTROS COSTOS = (4)	**$ 1,374,432,401.00**	**$ 137,443,240.10**	**$ 47,020,698.97**	**$ 184,463,939.07**
	IVA 19%	**$ 261,142,156.00**	**$ 26,114,215.60**	**$ 8,933,932.80**	**$ 35,048,148.40**
	COSTO TOTAL = (3) + (4) = (5)	**$ 1,635,574,557.00**	**$ 163,557,455.70**	**$ 55,954,631.77**	**$ 219,512,087.47**

RELACION DE DOCUMENTACION RADICADA ANTE LA ENTIDAD:

CON LA PRESENTE ACTA SE APRUEBA EL PAGO SEGÚN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO DE CONSULTORIA AL CUMPLIR LOS REQUISITOS DEL PAGO, POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y SE DEJA CONSTANCIA DE LA REALIZACION DE LOS DOCUMENTOS Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE DESCRITOS A CONTINUACION: Entrega Volumen I ESTUDIO DE TRANSPORTE, entrega de los Informes Semanales y Mensuales, entrega de los soportes de Pago de Parafiscales, entrega del RUT, entrega de la Certificación Bancaria y entrega del acta de costos No. 2.

SON: CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE.

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS

CARLOS ALFONSO GOMEZ GUACANEME
DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Vo. Bo. ING. LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PEÑALOZA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA - ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

ING. JUAN FRANCISCO PÁRRAGA MUÑOZ
GESTOR DELEGADO CONTRATO CONSULTORÍA
CONTRATISTA - ICCU