CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1						FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020	
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS					FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020	
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020	
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136						VALOR ADICION:	$ -					VALOR FINAL:		$ 83.289.136	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO - GRAMILLA BERMUDA 419.**															
1.01	**Corte:** debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	2,00	2.178.967	4.357.934	1,0	$ 2.178.967		$ -	1,0	$ 2.178.967	1,0	$ 2.178.967		
1.02	**Riego**: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	2,00	1.238.674	2.477.348	1,0	$ 1.238.674		$ -	1,0	$ 1.238.674	1,0	$ 1.238.674		
1.03	**Deshierbe y control malezas**: se debe realizaruna (1) vez cada 15 dias, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	755.471	1.510.942	1,0	$ 755.471		$ -	1,0	$ 755.471	1,0	$ 755.471		
1.04	**Fertilización**: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 10 días, a toda la gramilla, la frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos , o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	863.246	1.726.492	1,0	$ 863.246		$ -	1,0	$ 863.246	1,0	$ 863.246		

		CONTRATO:	**NUMERO 4162.010.26.1.192.2020**					**ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1**								**FECHA DEL ACTA:**		ABRIL 20 DE 2020	
								CONTRATISTA:		GRARCO SAS						**FECHA DE INICIO:**		MARZO 18 DE 2020	
		OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384					**REPRESENTANTE LEGAL:**		GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS						**FECHA TERMINACION:**		MAYO 18 DE 2020	
								SUPERVISOR:		FELIPE DULCEY CUELLAR						**OTRO SI ADICION:**		N.A.	
		VALOR CONTRATO:	**$ 83.289.136**									**VALOR ADICION:**		**$ -**		**VALOR FINAL:**		**$ 83.289.136**	
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES								**CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO**		**CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS**		**CANTIDADES ACUMULADAS**				**BALANCE DE CANTIDAES**			
																NO EJECUTADO		**AEJECUTADO ADICIONALMENTE**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VECES**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**		**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**			**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
1.05	**Control plagas**: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 15 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	449.254	898.508		1,0	$ 449.254		$ -	1,0	$ 449.254			1,0	$ 449.254		
1.06	**Aireación:** se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	815.978	815.978		1,0	$ 815.978		$ -	1,0	$ 815.978			-	$ -		
1.07	**Verticut:** se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	115.600	115.600		-	$ -		$ -	-	$ -			1,0	$ 115.600		
1.08	**Top Dressing**: Se debe realizar luego de cada aireación y cada Verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1,00	1.576.235	1.576.235		-	$ -			-	$ -			1,0	$ 1.576.235		
1.09	**Reparación de apiques o divots:** se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	412.964	825.928		-	$ -			-	$ -			2,0	$ 825.928		
1.10	**Demarcación del campo:** Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias. Se debe realizar una antes de cada partido, incluye partidos internacionales o según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con pintura de vinilo blanca tipo III. Incluye pintura; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion.	Cancha/ Meses.	1	2,00	2.298.383	4.596.766		-	$ -			-	$ -			2,0	$ 4.596.766		

	CONTRATO:	**NUMERO 4162.010.26.1.192.2020**					**ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1**						**FECHA DEL ACTA:**		ABRIL 20 DE 2020	
	OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384					**CONTRATISTA:**	GRARCO SAS					**FECHA DE INICIO:**		MARZO 18 DE 2020	
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					**FECHA TERMINACION:**		MAYO 18 DE 2020	
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					**OTRO SI ADICION:**		N.A.	
	VALOR CONTRATO:	**$ 83.289.136**									**VALOR ADICION:**	**$ -**	**VALOR FINAL:**		**$ 83.289.136**	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							**CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO**		**CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS**		**CANTIDADES ACUMULADAS**		**BALANCE DE CANTIDAES**			
													NO EJECUTADO		**AEJECUTADO ADICIONALMENTE**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VECES**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
1.11	**Micro nivelación**: Se deberán realizar las labores de topografía requeridas para establecer los niveles de las gramas y controlar las actividades de nivelación y micro nivelación. La micro nivelación de las gramas se debe hacer con arena limpia cernida y tierra negra o abonada. Se deberá hacer resiembra o recuperación de la grama de forma permanente y según necesidad. Se debe realizar una (1) nivelación topográfica, dos (2) semanas antes de finalizar el contrato; luego de las cuales se hará la micro nivelación de las gramas. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	1.562.458	3.124.916	1,0	$ 1.562.458			1,0	$ 1.562.458	1,0	$ 1.562.458		
1.12	**Limpieza permanente y retiro sobrantes**: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1	2,00	728.662	1.457.324	1,0	$ 728.662			1,0	$ 728.662	1,0	$ 728.662		

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1						FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020	
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS					FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020	
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020	
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136						VALOR ADICION:	$ -					VALOR FINAL:		$ 83.289.136	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
1.13	**Maquinaria y equipos:** incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	2,00	658.789	1.317.578	1,0	$ 658.789			1,0	$ 658.789	1,0	$ 658.789		
1.14	A**nálisis foliar y estudio de los suelos**: Se deben realizar tres (3) veces en la duración del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia, otro de seguimiento y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno.	Cancha/ veces	1	3,00	620.300	1.860.900	1,0	$ 620.300			1,0	$ 620.300	2,0	$ 1.240.600		
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO OLÍMPICO PASCUAL GUERRERO					**26.662.449**		**9.871.799**								

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1						FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020	
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS					FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020	
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020	
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136						VALOR ADICION:	$ -					VALOR FINAL:		$ 83.289.136	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
2	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA PRINCIPAL**															
2.01	**Corte**: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada evento de atletismo, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	2,00	1.278.037	2.556.074	1,0	$ 1.278.037			1,0	$ 1.278.037	1,0	$ 1.278.037		
2.02	**Riego**: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	2,00	650.750	1.301.500	1,0	$ 650.750			1,0	$ 650.750	1,0	$ 650.750		
2.03	**Deshierbe y control malezas**: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	880.397	1.760.794	1,0	$ 880.397			1,0	$ 880.397	1,0	$ 880.397		
2.04	**Fertilización**: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos , o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	798.658	1.597.316	1,0	$ 798.658			1,0	$ 798.658	1,0	$ 798.658		

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1						FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020	
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS					FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020	
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020	
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136						VALOR ADICION:	$ -					VALOR FINAL:		$ 83.289.136	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
2.05	**Control plagas**: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	450.700	901.400	1,0	$ 450.700			1,0	$ 450.700	1,0	$ 450.700		
2.06	**Aireación:** se deben realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	820.400	820.400	1,0	$ 820.400			1,0	$ 820.400	-	$ -		
2.07	**Verticut:** se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	980.472	980.472	-	$ -			-	$ -	1,0	$ 980.472		
2.08	**Top Dressing**: Se debe realizar luego de cada aireación y cada verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1,00	1.190.600	1.190.600	-	$ -			-	$ -	1,0	$ 1.190.600		
2.09	**Reparación de apiques o divots:** se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	530.700	1.061.400	-	$ -			-	$ -	2,0	$ 1.061.400		
2.10	**Mantenimiento de fosos de caida y otras áreas en arena**: Se debe realizar previo a cada evento de atletismo local, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencias. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión o al menos se debe hacer relleno con arena, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra; necesarias para su correcta ejecucion.	Cancha/ Meses.	1	2,00	467.200	934.400	1,0	$ 467.200			1,0	$ 467.200	1,0	$ 467.200		

		CONTRATO:	**NUMERO 4162.010.26.1.192.2020**					**ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1**							**FECHA DEL ACTA:**		ABRIL 20 DE 2020		
		OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384					**CONTRATISTA:**	GRARCO SAS					**FECHA DE INICIO:**		MARZO 18 DE 2020		
								REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					**FECHA TERMINACION:**		MAYO 18 DE 2020		
								SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					**OTRO SI ADICION:**		N.A.		
		VALOR CONTRATO:	**$ 83.289.136**									**VALOR ADICION:**	**$ -**		**VALOR FINAL:**		**$ 83.289.136**		
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES								**CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO**		**CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS**		**CANTIDADES ACUMULADAS**		**BALANCE DE CANTIDAES**					
														NO EJECUTADO		**AEJECUTADO ADICIONALMENTE**			
ITEM	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VECES**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**		**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**		
2.11	**Reparación general del campo:** Realizar en la época de no uso del campo por paras de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución. **Este item incluye el campo de juego dentro de la pista de calentamiento**.	Cancha/ Meses.	1	2,00	540.000	1.080.000		1,0	$ 540.000			1,0	$ 540.000	1,0	$ 540.000				
2.12	**Limpieza permanente y retiro sobrantes**: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho. **Este item incluye el campo de juego dentro de la pista de calentamiento.**	Cancha/ Meses.	1	2,00	468.458	936.916		1,0	$ 468.458			1,0	$ 468.458	1,0	$ 468.458				

		CONTRATO:	**NUMERO 4162.010.26.1.192.2020**					**ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1**						**FECHA DEL ACTA:**		ABRIL 20 DE 2020	
		OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384					**CONTRATISTA:**	GRARCO SAS				**FECHA DE INICIO:**		MARZO 18 DE 2020	
								REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				**FECHA TERMINACION:**		MAYO 18 DE 2020	
								SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR				**OTRO SI ADICION:**		N.A.	
		VALOR CONTRATO:	**$ 83.289.136**								**VALOR ADICION:**	**$ -**	**VALOR FINAL:**		**$ 83.289.136**	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							**CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO**		**CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS**		**CANTIDADES ACUMULADAS**		**BALANCE DE CANTIDAES**			
													NO EJECUTADO		**AEJECUTADO ADICIONALMENTE**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VECES**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
2.13	**Maquinaria y equipos:** incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	2,00	495.516	991.032	1,0	$ 495.516			1,0	$ 495.516	1,0	$ 495.516		
2.14	A**nálisis foliar y estudio de los suelos**: Se deben realizar tres (3) veces en la duración del contrato, uno al inicio con plan agronómico y frecuencia, otro de seguimiento y uno al final de control. Con el estudio se deben determinar: 1) Las propiedades de los sustratos, 2) Análisis físico-químico del suelo completo en laboratorio: a. físico: tipos de suelos, retención de humedad, capacidad de campo, punto de marchitez permanente, etc. b. químico: pH, % de nitrógeno, % de fósforo, % de potasio y % de elementos menores, etc., 3) Análisis del agua de riego: pH, dureza, solidos en suspensión, etc., y 4) Perfiles de los suelos de la cancha: mínimo cuatro (4) muestras por cancha, utilizando el barreno.	Cancha/ veces	1	3,00	620.300	1.860.900	1,0	$ 620.300			1,0	$ 620.300	2,0	$ 1.240.600		
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO					**17.973.204,00**		**7.470.416,00**								

		CONTRATO:	**NUMERO 4162.010.26.1.192.2020**					**ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1**							**FECHA DEL ACTA:**		ABRIL 20 DE 2020		
		OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384					**CONTRATISTA:**	GRARCO SAS					**FECHA DE INICIO:**		MARZO 18 DE 2020		
								REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					**FECHA TERMINACION:**		MAYO 18 DE 2020		
								SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					**OTRO SI ADICION:**		N.A.		
		VALOR CONTRATO:	**$ 83.289.136**									**VALOR ADICION:**	**$ -**		**VALOR FINAL:**		**$ 83.289.136**		
CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES								**CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO**		**CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS**		**CANTIDADES ACUMULADAS**		**BALANCE DE CANTIDAES**					
														NO EJECUTADO		**AEJECUTADO ADICIONALMENTE**			
ITEM	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VECES**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**		**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**		
3	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES - CANCHA EN PISTA DE CALENTAMIENTO**																		
3.01	**Corte**: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	2,00	472.314	944.628		1,0	$ 472.314			1,0	$ 472.314	1,0	$ 472.314				
3.02	**Riego**: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	2,00	396.748	793.496		1,0	$ 396.748			1,0	$ 396.748	1,0	$ 396.748				
3.03	**Deshierbe y control malezas**: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	485.200	970.400		1,0	$ 485.200			1,0	$ 485.200	1,0	$ 485.200				
3.04	**Fertilización**: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos , o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	674.500	1.349.000		1,0	$ 674.500			1,0	$ 674.500	1,0	$ 674.500				

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1						FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020			
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS					FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020			
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020			
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					OTRO SI ADICION:		N.A.			
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136						VALOR ADICION:	$ -					VALOR FINAL:		$ 83.289.136			

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
3.05	**Control plagas**: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	379.247	758.494	1,0	$ 379.247			1,0	$ 379.247	1,0	$ 379.247		
3.06	**Aireación:** se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	529.458	529.458	1,0	$ 529.458			1,0	$ 529.458	-	$ -		
3.07	**Verticut:** se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	863.784	863.784	-	$ -			-	$ -	1,0	$ 863.784		
3.08	**Top Dressing**: Se debe realizar luego de cada aireación y cada verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1,00	998.642	998.642	-	$ -			-	$ -	1,0	$ 998.642		
3.09	**Reparación de apiques o divots:** se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	60.308	120.616	-	$ -			-	$ -	2,0	$ 120.616		
3.10	**Demarcación del campo**: Se debe realizar previo a cada partido regional, nacional o internacional o las veces necesarias para las competencia. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion.	Cancha/ Meses.	1	2,00	358.415	716.830	-	$ -			-	$ -	2,0	$ 716.830		

		CONTRATO:	**NUMERO 4162.010.26.1.192.2020**					**ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1**						**FECHA DEL ACTA:**		ABRIL 20 DE 2020	
		OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384					**CONTRATISTA:**	GRARCO SAS				**FECHA DE INICIO:**		MARZO 18 DE 2020	
								REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS				**FECHA TERMINACION:**		MAYO 18 DE 2020	
								SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR				**OTRO SI ADICION:**		N.A.	
		VALOR CONTRATO:	**$ 83.289.136**								**VALOR ADICION:**	**$ -**	**VALOR FINAL:**		**$ 83.289.136**	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							**CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO**		**CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS**		**CANTIDADES ACUMULADAS**		**BALANCE DE CANTIDAES**			
													NO EJECUTADO		**AEJECUTADO ADICIONALMENTE**	
ITEM	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**	**VECES**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**	**CANT**	**VR. PARCIAL**
3.11	**Maquinaria y equipos:** incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	2,00	525.697	1.051.394	1,0	$ 525.697			1,0	$ 525.697	1,0	$ 525.697		
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL ESTADIO INTERNACIONAL DE ATLETISMO PEDRO GRAJALES, CANCHA EN LA PISTA DE CALENTAMIENTO					**9.096.742,00**		**3.463.164,00**			-	$ -	-	$ -		
4	**MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL**										-	$ -	-	$ -		
4.01	**Corte**: debe ser permanente y el necesario para la perfecta conservación de las gramillas. Se debe realizar un corte antes de cada partido o evento, a toda la gramilla, o al menos una (1) vez por semana. O de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisor. Incluye la maquinaria, la maquinaria especializada tipo greenera, el combustible, el operario y recolección y botada de sobrantes.	Cancha/ Meses.	1	2,00	608.769	1.217.538	1,0	$ 608.769			1,0	$ 608.769	1,0	$ 608.769		

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1							FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020	
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS						FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020	
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS						FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020	
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR						OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136									VALOR ADICION:	$ -			VALOR FINAL:		$ 83.289.136	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
4.02	**Riego**: permanente, dependiendo de las condiciones climáticas, el estado de la gramilla o cuando el interventor y/o la supervisión lo requiera, para garantizar la buena calidad de la grama. Es responsabilidad del contratista el mantenimiento y sostenimiento del sistema automático de riego, en el escenario en que haya sistema de riego.	Cancha/ Meses.	1	2,00	231.068	462.136	1,0	$ 231.068			1,0	$ 231.068	1,0	$ 231.068		
4.03	**Deshierbe y control malezas**: se debe realizar una (1) vez 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. La desmalezada; es continua, dos trabajadores diariamente en esta actividad. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	326.647	653.294	1,0	$ 326.647			1,0	$ 326.647	1,0	$ 326.647		
4.04	**Fertilización**: Suministro y aplicación de abono químico. Se debe realizar una vez (1) cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo a los análisis de foliar y suelos , o de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o interventoría. Incluye los insumos o abonos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	398.631	797.262	1,0	$ 398.631			1,0	$ 398.631	1,0	$ 398.631		
4.05	**Control plagas**: Aplicación de fungicidas; se debe realizar una (1) vez cada 30 días, a toda la gramilla. La frecuencia puede variar de acuerdo al grado de infestación que se presente, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Incluye los insumos químicos o biológicos, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	284.396	568.792	1,0	$ 284.396			1,0	$ 284.396	1,0	$ 284.396		
4.06	**Aireación:** se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	421.700	421.700	1,0	$ 421.700			1,0	$ 421.700	-	$ -		
4.07	**Verticut:** se debe realizar una (1) vez a toda la gramilla en la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la Interventoría.	Cancha/ veces.	1	1,00	689.614	689.614	-	$ -			-	$ -	1,0	$ 689.614		

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1						FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020			
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS					FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020			
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020			
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					OTRO SI ADICION:		N.A.			
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136						VALOR ADICION:	$ -					VALOR FINAL:		$ 83.289.136			

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
4.08	**Top Dressing**: Se debe realizar luego de cada aireación y cada verticut que se ejecute durante la duración del contrato, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría y/o supervisión. Se debe utilizar arena mediana lavada seleccionada y tierra abonada. Incluye todos los insumos necesarios para la adecuada ejecución de la actividad.	Cancha/ veces.	1	1,00	779.893	779.893	-	$ -			-	$ -	1,0	$ 779.893		
4.09	**Reparación de apiques o divots:** se realiza después de cada partido o evento. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	157.479	314.958	-	$ -			-	$ -	2,0	$ 314.958		
4.10	**Demarcación del campo**: Se debe realizar previo a cada partido, regional, nacional o internacional, o las veces necesarias para las competencia. O según los requerimientos de la interventoría y/o supervisión. Se debe realizar con talco. Incluye operario y talco. Incluye talco; rodillos; cuerda de polietileno; mano de obra; equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecucion.	Cancha/ Meses.	1	2,00	60.700	121.400	-	$ -			-	$ -	2,0	$ 121.400		
4.11	**Reparación general del campo:** Realizar en la época de no uso del campo por paras de campeonato. Incluye materiales vegetales, orgánicos y minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	258.824	517.648	1,0	$ 258.824			1,0	$ 258.824	1,0	$ 258.824		
4.12	**Limpieza permanente y retiro sobrantes**: Se debe realizar el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; todos los sobrantes de este trabajo deberán ser depositados en los sitios autorizados por la autoridad ambiental municipal. Incluye mano de obra, equipos y herramienta de cargue y descargue; maquinaria, equipo y herramienta para el transporte; trámite y costos de permisos para disposición de material de desecho.	Cancha/ Meses.	1	2,00	424.169	848.338	1,0	$ 424.169			1,0	$ 424.169	1,0	$ 424.169		

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020						ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1						FECHA DEL ACTA:		ABRIL 20 DE 2020	
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384						CONTRATISTA:	GRARCO SAS					FECHA DE INICIO:		MARZO 18 DE 2020	
							REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS					FECHA TERMINACION:		MAYO 18 DE 2020	
							SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR					OTRO SI ADICION:		N.A.	
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136						VALOR ADICION:	$ -					VALOR FINAL:		$ 83.289.136	

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
4.13	**Maquinaria y equipos:** incluye el suministro de la maquinaria, mano de obra, equipos, herramientas, nylon para guadaña, cuchillas, pines macizos, pines sacabocados, combustibles y lubricantes entre otros, necesarios para realizar las actividades del contrato; igualmente incluye los costos de mantenimiento de los mismos. Nota: en caso que durante la ejecución del contrato, el contratista haga uso de los equipos y herramientas de propiedad del escenario, o de la entidad, el contratista deberá realizar las actividades de mantenimiento permanente de los equipos y entregarlos al finalizar la actividad en las condiciones normales de funcionamiento. 'El contratista deberá contar con la maquinaria mínima disponible, para la ejecución del contrato, para garantizar el cumplimiento de cada una de las actividades para el mantenimiento de los campos deportivos en grama natural, de acuerdo con lo definido sobre el Equipo Mínimo requerido.	Cancha/ Meses.	1	2,00	437.689	875.378	1,0	$ 437.689			1,0	$ 437.689	1,0	$ 437.689		
4.14	**Mantenimiento del infield - áreas en polvo de ladrillo**: Se debe hacer relleno con polvo de ladrillo, cuatro (4) veces al mes; incluye cepillado, desmalezada y agregado de arena o polvo de ladrillo, un día por semana, o de acuerdo a las indicaciones de la interventoría. Incluye materiales minerales para el relleno; equipos y herramientas; y mano de obra para su correcta ejecución.	Cancha/ Meses.	1	2,00	668.700	1.337.400	1,0	$ 668.700			1,0	$ 668.700	1,0	$ 668.700		
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS MANTENIMIENTO GRAMA NATURAL DEL DIAMANTE DE SOFTBOL					**9.605.351,00**		**4.060.593,00**			-	$ -	-	$ -		
		VALOR TOTAL				**$ 63.337.746**		**$ 24.865.972**		**$ -**		**$ 24.865.972**		$ 38.471.774		$ -

CONTRATO:	NUMERO 4162.010.26.1.192.2020	ACTA PARCIAL DE PAGO DE CANTIDADES NUMERO 1		FECHA DEL ACTA:	ABRIL 20 DE 2020
OBJETO :	EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS SIGUIENTES OBRAS: A) REALIZAR MANTENIMIENTO DE GRAMILLAS ESCENARIOS DE ALTO RENDIMIENTO BP-26001384	CONTRATISTA:	GRARCO SAS	FECHA DE INICIO:	MARZO 18 DE 2020
		REPRESENTANTE LEGAL:	GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS	FECHA TERMINACION:	MAYO 18 DE 2020
		SUPERVISOR:	FELIPE DULCEY CUELLAR	OTRO SI ADICION:	N.A.
VALOR CONTRATO:	$ 83.289.136	VALOR ADICION:	$ -	VALOR FINAL:	$ 83.289.136

CUADRO DE PRECIOS Y ACTIVIDADES CONTRACTUALES							CANTIDADES ACUMULADAS ACTAS NUMERO UNO		CANTIDADES ACTAS NUMERO DOS		CANTIDADES ACUMULADAS		BALANCE DE CANTIDAES			
													NO EJECUTADO		AEJECUTADO ADICIONALMENTE	
ITEM	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	UND	CANT	VECES	VR. UNIT	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
		ADMINISTRACION			23,5%	$ 14.884.370		$ 5.843.503		$ -		$ 5.843.503		$ 9.040.867		
		UTILIDADD			8%	$ 5.067.020		$ 1.989.278		$ -		$ 1.989.278		$ 3.077.742		
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS				**$ 19.951.390**		**$ 7.832.781**		**$ -**		**$ 7.832.781**		**$ 12.118.609**		
		TOTAL				**$ 83.289.136**		**$ 32.698.753**		**$ -**		**$ 32.698.753**		**$ 50.590.383**		**$ -**

BALANCE ECONOMICO		
VALOR CONTRATADO:	$	83.289.136
VALOR EJECUTADO ACTA 1 :	$	32.698.753
% EJECUTADO A LA FECHA:		39,26%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:	$	-
CONTRATADO NO EJECUTADO:		50.590.383
CONTRATADO EJECUTADO ADICIONALMENTE:		0

ESTADO DEL ACTA		
VALOR CONTRATADO:	$	83.289.136
VALOR ADICION:	$	-
VALOR TOTAL:	$	83.289.136
VALOR A PAGAR ACTA UNO:	**$**	**32.698.753**

FELIPE DULCEY CUELLAR
SUPERVISOR

GUSTAVO EDUARDO AGUILAR DONNEYS
REPRESENTANTE LEGAL DE GRARCO SAS
CONTRATISTA