TIC	**ACTA DE REUNIÓN**	mig

CODIGO TRD: 2120				
ACTA No. 8	**LUGAR:** TEAMS	**FECHA:** 29/05/2025	**HORA DE INICIO:** 09:00 AM	**HORA FINAL:** 10:00 AM

OBJETO DE LA REUNION
Realizar el Comité Técnico Operativo de mayo de 2025 para el seguimiento al avance del proyecto denominado *"CONECTANDO EL CAUCA: INCLUSIÓN Y APROPIACIÓN TECNOLÓGICA PARA TODOS."* del Convenio Interadministrativo No. 1989 de 2024, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Novena y Décima, con el fin de establecer los lineamientos para el cumplimiento de compromisos adquiridos y la toma de decisiones para la correcta ejecución del referido convenio.

ORDEN DEL DÍA
1. Saludo 2. Verificación de Quorum 3. Estado del Convenio (Gobernación de Córdoba) Presentación Informe avance de ejecución: Estado de obligaciones financieras Avance jurídico Avance técnico 4. Matriz de Riesgo 5. Propuestas – varios

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES		
ITEM	**COMPROMISO**	**ESTADO (Culminado – Pendiente – En proceso)**
1	Enviar plan de contingencia ajustado con cronograma actualizado	
2	Remitir rendimientos financieros con soportes completos y cartas remisorias firmadas	
3	Radicar informe mensual e informe 051 con redacción y ortografía revisadas	
4	Programar mesa técnica para revisión del plan de contingencia y solicitud de modificación	
5	Compartir matriz de riesgos vigente	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- **Saludo y Verificación del Quórum**
  El ingeniero César Andrés Escalante Borrero inicia la sesión y verifica la asistencia de los participantes. Por la gobernación de Cauca se encuentra Daniel Valencia Vitery, en representación del Fondo Único De TIC se encuentra el ingeniero Juan Manuel Guerrero Forero, subdirector de estructuración de proyectos y Cesar Andrés Escalante, supervisor del convenio, habiendo quórum suficiente, se da por iniciada la reunión.
  .

- **Presentación del Estado del Convenio**

  - **Avance técnico:**

    Inicio de ejecución:
    A la fecha del comité, se suscribieron las actas de inicio tanto del operador tecnológico como de la interventoría, lo que marca el inicio formal de la ejecución del convenio.

    Contratación del operador:
    El contrato No. 1515 de 2025 fue adjudicado a la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán. El objeto es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la ejecución del proyecto de inclusión tecnológica en 11 municipios del Cauca.

    Contratación de la interventoría:
    Inicialmente, el proceso fue declarado desierto. Posteriormente, se adjudicó a la Unión Temporal Interventoría e Inclusión Tecnológica del Cauca. El contrato fue perfeccionado tras superar retrasos por trámites ante la DIAN.

    Documentación técnica:
    Se ha creado una unidad documental con los entregables solicitados, incluyendo:
    Documento de ingeniería de detalle (en construcción y en revisión por la interventoría).
    Plan de instalación.
    Protocolo de pruebas de fibra óptica.
    Plan de manejo de residuos.
    Plan ambiental y matriz de riesgos ambientales.
    Plan de compras.
    Sistema de información para gestión y monitoreo.
    Avance en caracterización de beneficiarios (verificación casa a casa).
    Componentes de seguridad y salud en el trabajo y veedurías.

  - **Avance financiero:**

    Rendimientos financieros:
    Se discutió la diferencia de $20.000 en los valores consignados, atribuida a una comisión por traslado de capital y otra por consignación de rendimientos. Se acordó aclarar estos valores con soporte documental y coordinar con el equipo financiero del Ministerio.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

Plan de utilizaciones:

Se está construyendo el plan de utilizaciones, el cual debe estar alineado con el cronograma de ejecución y el flujo de caja del convenio. Se ofreció apoyo por parte del Ministerio para su estructuración.

- **Avance jurídico:**

Formalización contractual:

Se confirmó que tanto el contrato del operador como el de la interventoría están perfeccionados y con actas de inicio firmadas.

Cumplimiento de requisitos:

Se ajustaron las pólizas para incluir al Ministerio y al Fondo Único de TIC como beneficiarios, conforme a lo estipulado en el convenio.

- **Solicitud de modificación**

Contexto:

La Gobernación había solicitado una adición al convenio, pero el Ministerio indicó que no era viable debido a que el convenio aún no había iniciado ejecución.

Modificación en trámite:

Se está preparando una solicitud de modificación exclusivamente en plazo, para extender la ejecución del componente CAPEX más allá del 30 de junio de 2025.

Plan de choque:

Se está elaborando un plan de trabajo detallado con la interventoría para mitigar el retraso acumulado de 110 días. Con este plan, se espera reducir el impacto a un retraso neto de aproximadamente 45 días.

Sin impacto financiero:

Se aclaró que no se solicitarán recursos adicionales ni se modificará el alcance técnico del convenio.

- **Matriz de riesgo**

- Se reiteró la afectación por orden público en el departamento del Cauca, especialmente por bloqueos de vías y situaciones de seguridad en el marco del aniversario del conflicto armado.
- La Gobernación ha solicitado certificaciones a la Policía Metropolitana de Popayán y al Ejército Nacional para documentar estas afectaciones.
- Esta información se está consolidando en una carpeta específica dentro de la unidad documental del convenio.

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

- **Proposiciones y Varios**

  - No se presentaron nuevas propuestas por parte de los asistentes.
  - Se agradeció a la Gobernación por la presentación y se reiteró la disposición del Ministerio para apoyar en la revisión de documentos y en la estructuración del plan de utilizaciones.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
ACCIÓN POR EJECUTAR	**RESPONSABLE DE EJECUCIÓN**	**FECHA LÍMITE DE EJECUCIÓN**
Radicar formalmente la solicitud de modificación del convenio (solo en plazo)	Gobernación de Cauca	03/06/2025
Enviar plan de utilizaciones, documento de ingeniería de detalle y plan de instalación	Gobernación de Cauca	03/06/2025
Aclarar diferencias en rendimientos financieros y enviar soportes	Gobernación de Cauca	30/05/2025
Compartir plan de choque con cronograma ajustado	MinTIC y Gobernación	02/05/2025
Apoyar estructuración del plan de utilizaciones	MinTIC	Bajo solicitud de la Gobernación

REGISTRO FIRMAS COMITÉ		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**FIRMA**
Daniel Valencia Vitery	Delegado Gobernación de Cauca	
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de estructuración de proyectos	
Cesar Andrés Escalante Borrero	Supervisor convenio 1989 de 2024	

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE ASISTENCIA		
NOMBRE COMPLETO	**CARGO**	**ENTIDAD**
Daniel Valencia Vitery	Delegado	Gobernación de Cauca
Carlos Alvis	Apoyo técnico	Gobernación de Cauca
Juan Manuel Guerrero Forero	Subdirector de estructuración de proyectos	MINTIC
Cesar Andrés Escalante Borrero	Profesional Especializado Subdirección de Operaciones	MINTIC
Carmen Laura Mejía Puerta	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Kelly Johanna Aguilera	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Miguel Armando Cruz	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC
Ernesto Cabrera Pinzon	Contratita dirección de Infraestructura	MINTIC

Anexos

• Lista de asistencia generada por Microsoft Teams.

Comité operativo 1989-2024

jueves, 29 de mayo de 2025 9:00 a. m. - 9:55 a. m.

9 Asistieron	**9:00 a. m. - 9:55 a. m.** Hora de inicio y finalización
55m 6s Duración de la reunión	**48m 32s** Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunió
CB Cesar Andres Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co	9:01 a. m.	9:55 a. m.	54m 16s
AC Ariel de Jesus Moreno Cuello amorenoc@mintic.gov.co	9:00 a. m.	9:55 a. m.	49m 36s
DV Daniel Valencia (No comprobado)	9:00 a. m.	9:55 a. m.	54m 31s
CA Carlos Alvis (No comprobado)	9:00 a. m.	9:55 a. m.	54m 23s
KM Kelly Johanna Aguilera Martinez kaguileram@mintic.gov.co	9:01 a. m.	9:55 a. m.	54m 2s
CP Carmen Laura Mejia Puerta cmejia@mintic.gov.co	9:02 a. m.	9:55 a. m.	52m 51s
Juan Manuel Guerrero Forero jguerrerof@mintic.gov.co	9:07 a. m.	9:55 a. m.	47m 49s
MO Miguel Armando Cruz Ortiz mcruz@mintic.gov.co	9:08 a. m.	9:55 a. m.	46m 58s
EP Ernesto Cabrera Pinzon ecabrera@mintic.gov.co	9:33 a. m.	9:55 a. m.	22m 19s

"Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios"

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Acta_comite_mayo_Cauca 1989-2024


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250605-143650-2e91e3-05727635
Estado: Finalizado

Creación: 2025-06-05 14:36:50
Finalización: 2025-06-06 12:15:44

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirector de Estructuración




Juan Manuel Guerrero Forero
1049616253
jguerrerof@mintic.gov.co
Subdirector Estructuración de Proyectos
Ministerio TIC

Firma: Delegado gobernación de Cauca



Daniel Fernando Valencia Vitery
1061728951
daniel.valencia@cauca.gov.co
Apoyo Técnico SED
Gobernación Del Cauca

Firma: Supervisor MINTIC



Cesar Andrés Escalante Borrero
86078943
cescalante@mintic.gov.co
Profesional Especializado
Subdirección de Operaciones - MINTIC

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Acta_comite_mayo_Cauca 1989-2024

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250605-143650-2e91e3-05727635
Creación: 2025-06-05 14:36:50
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-06-06 12:15:44

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Cesar Andrés Escalante Borrero cescalante@mintic.gov.co Profesional Especializado Subdirección de Operaciones - MINTIC	Aprobado	Env.: 2025-06-05 14:36:57 Lec.: 2025-06-05 14:37:42 Res.: 2025-06-05 14:38:00 IP Res.: 190.145.189.98
Firma	Daniel Fernando Valencia Vitery daniel.valencia@cauca.gov.co Apoyo Técnico SED Gobernación Del Cauca	Aprobado	Env.: 2025-06-05 14:38:00 Lec.: 2025-06-05 16:00:25 Res.: 2025-06-05 16:00:46 IP Res.: 191.156.39.105
Firma	Juan Manuel Guerrero Forero jguerrerof@mintic.gov.co Subdirector Estructuración de Proyectos Ministerio TIC	Aprobado	Env.: 2025-06-05 16:00:46 Lec.: 2025-06-06 12:15:39 Res.: 2025-06-06 12:15:44 IP Res.: 181.237.30.157