		CONTRATO No :	2024.146		
		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.		ACTA DE PAGO No 1	
		VR INICIAL	$373,343,289	FECHA CORTE: 19 NOV 2024 A 31 ENERO DE 2025	
		FECHA DE INICIO	19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E	CONTRATISTA	INCOMAZ S.A.S	FECHA ENTREGA: 4 DE FEBRERO DE 2025	
NIT	901.105.143-5	NIT	901.602.921-0		

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OBRA EJECUTADA					
						ACTA 1		ACUMULADO		SALDO	
ÍTEM	Actividad	Un	Cant	Precio Unitario	Valor Parcial	Cantidad	Valor parcial	Cant	Valor	Cant	Valor
1	Excavacion de 0 a 2 metros en material comun, incluye acopio y proteccion del material excavado para su posterior instalacion, entibado temporal de la excavacion y todo lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento. No incluye botada de material.	M3	153.00	$ 45,000.00	$ 6,885,000	163.66	$ 7,364,700	163.66	$ 7,364,700	-10.66	-$ 479,700
2	Suministro, transporte y compacatacion de material de prestamo tipo arenilla para confinamiemto de estructuras, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento.	M3	34.00	$ 110,650.00	$ 3,762,100	-	$ 0	-	$ 0	34.00	$ 3,762,100
3	Suministro, transporte y compactacion de material de excavacion, incluye todo lo necesario para su ejecucion y correcto funcionamiento. Incluye acarreo interno desde acopio a punto de compactacion.	M3	119.00	$ 51,000.00	$ 6,069,000	66.28	$ 3,380,504	66.28	$ 3,380,504	52.72	$ 2,688,496
4	Suministro, transporte e instalacion de tanque para sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado de 2000 Litros. Incluye transporte hasta vereda.	Und	34.00	$ 5,221,000.00	$ 177,514,000	23.00	$ 120,083,000	23.00	$ 120,083,000	11.00	$ 57,431,000
5	Suministro, transporte e instalacion de trampa de grasas.	Und	34.00	$ 638,500.00	$ 21,709,000	23.00	$ 14,685,500	23.00	$ 14,685,500	11.00	$ 7,023,500
6	Suministro, transporte e instalacion de tuberia PVC sanitaria de 4" dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad por 0,30 m de ancho con pendiente aproximada del 3%.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Ml	408.00	$ 39,941.00	$ 16,295,928	194.18	$ 7,755,743	194.18	$ 7,755,743	213.82	$ 8,540,185
7	Suministro, transporte e instalacion de Union PVC sanitaria de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Und	34.00	$ 15,405.00	$ 523,770	10.00	$ 154,050	10.00	$ 154,050	24.00	$ 369,720
8	Suministro, transporte e instalacion de Codo PVC sanitario de 4".Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Und	34.00	$ 19,859.00	$ 675,206	38.00	$ 754,642	38.00	$ 754,642	-4.00	-$ 79,436
9	Suministro, transporte e instalacion de Buje de 3¨a 4¨ PVC sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Und	34.00	$ 15,670.00	$ 532,780	19.00	$ 297,730	19.00	$ 297,730	15.00	$ 235,050
10	Suministro, transporte e instalacion de Sifon de 4¨ PVC sanitario.Incluye limpiador, soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	Und	34.00	$ 27,763.00	$ 943,942	23.00	$ 638,549	23.00	$ 638,549	11.00	$ 305,393
11	Suministro, transporte e instalacion de lecho filtrante para disposicion de efluente. Incluye material filtrante, geotextil y tuberia de drenaje	Und	34.00	$ 1,380,000.00	$ 46,920,000	23.00	$ 31,740,000	23.00	$ 31,740,000	11.00	$ 15,180,000
12	Capacitacion en la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento, incluye taller y cartillas.	Und	34.00	$ 63,732.58	$ 2,166,908	23.00	$ 1,465,849	23.00	$ 1,465,849	11.00	$ 701,058

			CONTRATO No :		2024.146								
			IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SEPTICOS INDIVIDUALES PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LAZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.			ACTA DE PAGO No 1					
			VR INICIAL		$373,343,289								
			FECHA DE INICIO		19 DE NOVIEMBRE DE 2024					FECHA CORTE: 19 NOV 2024 A 31 ENERO DE 2025			
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA- E.I.C.E		CONTRATISTA		INCOMAZ S.A.S					FECHA ENTREGA: 4 DE FEBRERO DE 2025			
NIT	901.105.143-5		NIT		901.602.921-0								
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						OBRA EJECUTADA							
						ACTA 1		ACUMULADO		SALDO			
	SUB-TOTAL COSTO DIRECTOS				$ 283,997,634		$ 188,320,268		$ 188,320,268		$ 95,677,366		
	AU (31.46%)				$ 89,345,656		$ 59,245,556		$ 59,245,556		$ 30,100,099		
	VALOR TOTAL				$ 373,343,289		$ 247,565,824		$ 247,565,824		$ 125,777,465		

SANDRA ISABEL LÓPEZ TABARES
Representante legal
INCOMAZ S.A.S

RODRIGO ELIAS CORREA ROJAS
Empresa de Desarrollo Urbano de la Ceja
SUPERVISOR