FIBERGLASING S.A.S
Productos en Fibra de Vidrio

Caldas, Antioquia Diciembre 22 de 2023

Señores
EMDUCE
CONTRATANTE

PROARA GROUP S.A.S
INTERVENTORIA

Referencia: ¨Contrato Construcción de tanques de almacenamiento y distribución de agua potable en PRFV y obras civiles para el acueducto de la zona urbana del municipio de YOLOMBO ¨

Asunto: Solicitud de ampliación de tiempo.

Cordial Saludo:

Fiberglasing S.A.S en cumplimiento de sus obligaciones contractuales ha estado ejecutando el contrato de la referencia y con el fin de culminar el proyecto ha entera satisfacción muy respetuosamente solicita una ampliación al plazo contractual de 2 meses contados a partir de la fecha de terminación del contrato hasta el 28 de febrero de 2024 lo anterior obedece a dificultades que se presentaron durante la ejecución del contrato principalmente por las actividades relacionadas con la estructura metálica para la construcción de los balcones de la losa superior los que permiten el armado del tanque final y proporcionan la seguridad para que los operarios realizan dicha actividad sin contar con riesgos laborales, por otro lado el clima impidió la ejecución de actividades en días de lluvia pues se presentaban precipitaciones fuertes , no se podía laborar con maquinaria por la inestabilidad del terreno , adicionalmente las condiciones climáticas tampoco permitían laborar en la actividad de soldadura y armado de las estructuras , ya que posteriormente a la construcción de la losa para que esta no quedara en voladiza se debió hacer la labor mencionada , estos factores fueron determinantes para que se dieran los retrasos presentados en el cronograma de actividades .

Esperamos de ustedes una pronta y favorable respuesta que permita ejecutar el contrato a cabalidad en los tiempos propuestos y con la calidad requerida.

Atentamente,

ROSA ELENA TORRES A
Representante Legal FIBERGLASING S.A.S

DT.JB.SVM.