Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:47 p. m.

Datos del panel

Info

Mercado	US
Modelo	IO64
Número de lazos	1
Versión	1.0.0
Firmware de panel	04.42.00
Versión de la base de datos	23
Fecha de inicio	9/05/2026
Última modificación	12/05/2026

Contacto

Nombre de contacto	MEGAPROYECTOS DE TECNOLOGIA
Dirección, Línea 1	
Dirección, Línea 2	
Ciudad	VILLAVICENCIO
Estado	ME
Código postal	
País	In
Teléfono	
Fax	
Dirección de correo electrónico	

Funcionamiento

Tipo de impresora / FSB	Ninguna / FSCU
Banner, Línea 1	DATACENTER
Banner, Línea 2	GOBERNACION DEL META
Inhibir reinicio	Apagado
Silencio automático de señales	Apagado
Resonar de zona	Sí
Retraso de falla CA	3 horas
Temporizador de silencio automático de señales en	10 minutos
Idioma	EN_US
Clase de anunciador	B
Horario día	06:00
Notificación de evento	Device
Puerto	2505
Voltaje	120
Horario de verano	No
Modo de operación independiente	No
Baudio	115200

Comentario

Panel Comment

Horario de verano

Ajuste	60	
	Iniciar	**Fin**
Mes	Marzo	Noviembre
Semana	Segundo	First
Día	Domingo	Domingo
Hora	2	2

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Datos del panel

(continuación)

Configuración de IP

Modo IP	Estatico	**Modo DNS**	Estatico
Dirección IP	192.168.1.3	**Servidor DNS preferido**	192.168.1.1
Gateway	0.0.0.0	**Servidor DNS alternativo**	0.0.0.0
Máscara de subred	255.255.255.0	**Supervisar DNS**	No
Supervisar DHCP	No	**Conectividad en la nube**	No

Configuración de ruta de CMS

Ruta de CMS: Solo Telco

Marcador TELCO

Funcionamiento

Modo	None	**Tipo de timbre**	Cualquiera
Marcado de Línea 1	Tono	**Timbres a contestar**	5
Marcado de Línea 2	Tono	**Duración de corte de línea1 DACT**	120
Hora de prueba de la transmisión	03:11	**Duración de corte de línea2 DACT**	120
Frecuencia de la prueba de transmisión	6	**Desconexión de llamada**	0
Devolución de llamada habilitada	No	**Expiración de tiempo de tono de marcado**	10
Número para devolución de llamada		**Alto nivel de tono DTMF**	10
		Relación de torsión DTMF	10

Cuentas

#	Formato	ID cuenta	Número telefónico principal	Número de teléfono secundario	Conteo de	Tiempo	Cta. restaurada	Informe cta.
01	CID	FFFF			5	5	Sí	Device
02	CID	FFFF			5	5	Sí	Device

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP

Marcador de IP 1 — Receptor de IP: SurGard

Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 1

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP (continuación)

Marcador de IP 2		Receptor de IP: SurGard	
Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 2

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP (continuación)

Marcador de IP 3		Receptor de IP: SurGard	
Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 3

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP (continuación)

Marcador de IP 4		Receptor de IP: SurGard	
Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 4

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP (continuación)

Marcador de IP 5		Receptor de IP: SurGard	
Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 5

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP (continuación)

Marcador de IP 6 — Receptor de IP: SurGard

Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 6

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP (continuación)

Marcador de IP 7		Receptor de IP: SurGard	
Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 7

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Configuración IP (continuación)

Marcador de IP 8		Receptor de IP: SurGard	
Tipo de recibidor	Inactivo	**Mensaje de Prueba**	No
Protocolo	CID	**Mensaje normal**	160200000
DNIS	No	**Mensaje anormal**	160800000
Número DNIS	0000000000	**Frecuencia de Prueba de Transmisión**	1
Intentos máximos	5	**Tiempo de Prueba de Transmisión**	12:00
Tiempo de Saludo	60	**Eventos de supervisión de máscara**	No
Expiración de tiempo	120		

cuenta IP 8

cuenta ID	Restauración de cuenta	Informe de cuenta	IP primaria	Puerto primario
0000	Sí	Device	192.168.1.254	3061

Tiempo de respuesta primario	Código de cuenta principal	Comunicación segura primaria
5	0000000000	Sí

Receptor secundaria	IP secundaria	Puerto secundario	Tiempo de respuesta secundario
No	192.168.1.255	3061	5

Código de cuenta secundaria	Comunicación segura secundaria
0000000000	Sí

Valores Predeterminados Apagados

Funcionamiento	
Apagado de Swinger	0

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Lazo 1	
Clase de cableado	A
Mapeo habilitado	Sí
Intervalo de grupo rápido	None

Detectores

Lazo	Dirección	Modelo Tipo de dispositivo	Tipo de base Número serial	Mensajes	Sensibilidad Alt. Sens.	Verificación Alt. Verificar	Prealarma Alt. Prealarma	Sigue Con Seguir CO	Funcionamiento OperaciónAlt
1	34	PS Humo	Estándar 3942727639	PISO FALSO CENTRO AREA SERVIDORES	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	35	PS Humo	Estándar 3942727486	PISO FALSO FONDO AREA UPS	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	36	PS Humo	Estándar 3942726175	PISO FALSO AIRE ACON AREA SERVIDORES	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	37	PS Humo	Estándar 3942723587	PISO FALSO TAB ELECT AREA SERVIDORES	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	38	PS Humo	Estándar 3942638775	TECHO CENTRAL AREA SERVIDORES	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	39	PS Humo	Estándar 3942638744	TECHO TAB ELECTRICO AREA SERVIDORES	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	40	PS Humo	Estándar 3942638690	PISO FALSO ENTRADA AREA UPS	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Detectores

(continuación)

Lazo	Dirección	Modelo Tipo de dispositivo	Tipo de base Número serial	Mensajes	Sensibilidad Alt. Sens.	Verificación Alt. Verificar	Prealarma Alt. Pre	Sigue Con bloqueo Seguir CO	Funciona Operación alt.
1	41	PS Humo	Estándar 3942614755	TECHO ENTRADA AREA UPS	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	42	PS Humo	Estándar 3941785647	TECHO AIRE ACONDICIO AREA SERVIDORES	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.
1	43	PS Humo	Estándar 3941653939	TECHO FONDO AREA UPS	Mínima Mínima	No disp. No disp.	None None	None No	No disp. No disp.

Módulos

Lazo	Dirección	Modelo	Tipo de dispositivo	Número serial	Mensajes		Verificar	Alt. ver.
1	1	CT2	Supervisión s/bloqueo	4937241024	MM DESCARGA AGENTE L	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	14	CR	Relé no silenciable	5224680946	MR CONTROL ACCESO	AREA UPS	N/A	N/A
1	15	CR	Relé no silenciable	5224677496	MR AIRE ACONDICIONAD	AREA UPS	N/A	N/A
1	16	CR	Relé no silenciable	5223001827	MR AIRE ACONDICIONAD	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	17	CT2	Monitor	4937241031	RESERVA	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	18	CT2	Monitor	4936282783	RESERVA	AREA UPS	N/A	N/A
1	19	CT2	Monitor	4936282790	RESERVA	AREA UPS	N/A	N/A
1	20	CT2	Monitor	4936281946	ALARMA FUEGO	PANEL GOBERNACION	N/A	N/A
1	21	CT2	Monitor	4936281953	RESERVA	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	22	CT2	Monitor	4936280284	RESERVA	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	23	CT2	Monitor	4936280291	RESERVA	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	24	CT2	Monitor	4936280086	ACTUADOR DESCONECTAD	AREA DE SERVIDORES	N/A	N/A
1	25	CT2	Monitor	4936280093	ACTUADOR DESHABILITA	SWITCH MANTENIMIENTO	N/A	N/A
1	26	CT2	Monitor	4925273471	RESERVA	AREA UPS	N/A	N/A

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Módulos

(continuación)

Lazo	Dirección	Modelo	Tipo de dispositivo	Número serial	Mensajes		Verificar	Alt.
1	28	CR	Relé no silenciable	5222973323	CONTROL DE ACCESO	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	29	CT2	Monitor	4925270494	ACTUADOR DESHABILITA	AREA UPS	N/A	N/A
1	30	CT2	Monitor	4925267562	MM FUENTE AUXILIAR	PROBLEMA	N/A	N/A
1	31	CT2	Monitor	4925267579	MM FUENTE AUXILIAR	FALLA AC	N/A	N/A
1	32	278	Estación manual	4890848940	EM ALARMA	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	33	278	Estación manual	4890847349	EM ALARMA	AREA UPS	N/A	N/A
1	44	CT2	Monitor	4925273464	RESERVA	AREA UPS	N/A	N/A
1	45	CT2	Monitor	4925270487	RESERVA	AREA UPS	N/A	N/A
1	46	REL	Monitor	5342266602	BOTON DE ABORTO	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	47	REL	Estación manual	5342266619	EM DESCARGA	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	48	REL	Salida supervisada	5342266626	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA SERVIDORES	N/A	N/A
1	49	REL	None	5342266633	Lazo 1 Dispositivo 0	Lazo 1 Dispositivo 0	N/A	N/A
1	50	REL	Salida supervisada	5342266640	PRE-DESC AGENTE	AREA SERVIDORES CAMP	N/A	N/A
1	51	REL	None	5342266657	Lazo 1 Dispositivo 0	Lazo 1 Dispositivo 0	N/A	N/A
1	52	REL	Monitor	5342265483	BOTON DE ABORTO	AREA UPS	N/A	N/A
1	53	REL	Estación manual	5342265490	EM DESCARGA	AREA UPS	N/A	N/A
1	54	REL	Salida supervisada	5342265506	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA UPS	N/A	N/A
1	55	REL	None	5342265513	Lazo 1 Dispositivo 5	Lazo 1 Dispositivo 5	N/A	N/A
1	56	REL	Salida supervisada	5342265520	PRE-DESC AGENTE	AREA UPS	N/A	N/A
1	57	REL	None	5342265537	PRE-DESC AGENTE	AREA UPS	N/A	N/A

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Zona 1 **Tipo: Alarma** **Zone 01** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CT2	1	1	Supervisión s/bloqueo	MM DESCARGA AGENTE L	AREA SERVIDORES

Zona 5 **Tipo: Alarma** **Zone 05** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CT2	1	17	Monitor	RESERVA	AREA SERVIDORES
Módulo	CT2	1	18	Monitor	RESERVA	AREA UPS
Módulo	CT2	1	19	Monitor	RESERVA	AREA UPS
Módulo	CT2	1	20	Monitor	ALARMA FUEGO	PANEL GOBERNACION

Zona 6 **Tipo: Alarma** **Zone 06** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CT2	1	21	Monitor	RESERVA	AREA SERVIDORES
Módulo	CT2	1	22	Monitor	RESERVA	AREA SERVIDORES
Módulo	CT2	1	23	Monitor	RESERVA	AREA SERVIDORES
Módulo	CT2	1	24	Monitor	ACTUADOR DESCONECTAD	AREA DE SERVIDORES

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Zona 7 **Tipo: Alarma** **Zone 07** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CT2	1	25	Monitor	ACTUADOR DESHABILITA	SWITCH MANTENIMIENTO
Módulo	CT2	1	26	Monitor	RESERVA	AREA UPS

Zona 8 **Tipo: Alarma** **Zone 08** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CT2	1	29	Monitor	ACTUADOR DESHABILITA	AREA UPS
Módulo	CT2	1	30	Monitor	MM FUENTE AUXILIAR	PROBLEMA
Módulo	CT2	1	31	Monitor	MM FUENTE AUXILIAR	FALLA AC
Módulo	278	1	32	Estación manual	EM ALARMA	AREA SERVIDORES

Zona 9 **Tipo: Alarma** **Zone 09** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	34	Humo	PISO FALSO CENTRO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	35	Humo	PISO FALSO FONDO	AREA UPS

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Zona 9 **Tipo: Alarm** **Zone 09** (continuación)

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	36	Humo	PISO FALSO AIRE ACON	AREA SERVIDORES
Módulo	278	1	33	Estación manual	EM ALARMA	AREA UPS

Zona 10 **Tipo: Alarma** **Zone 10** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	37	Humo	PISO FALSO TAB ELECT	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	38	Humo	TECHO CENTRAL	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	39	Humo	TECHO TAB ELECTRICO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	40	Humo	PISO FALSO ENTRADA	AREA UPS

Zona 11 **Tipo: Alarma** **Zone 11** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	41	Humo	TECHO ENTRADA	AREA UPS
Detector	PS	1	42	Humo	TECHO AIRE ACONDICIO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	43	Humo	TECHO FONDO	AREA UPS
Módulo	CT2	1	44	Monitor	RESERVA	AREA UPS

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Zona 12 **Tipo: Alarma** **Zone 12** **Codificador: 0 0 0 0**

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CT2	1	45	Monitor	RESERVA	AREA UPS

Tecla de usuario 1

Funcionamiento

Función	None

Correlación	Descripción	Tipo

Tecla de usuario 2

Funcionamiento

Función	None

Correlación	Descripción	Tipo

CorrelaciÃƒÂ³n 1

Conteo de activación: 1 **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	34	Humo	PISO FALSO CENTRO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	36	Humo	PISO FALSO AIRE ACON	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	37	Humo	PISO FALSO TAB ELECT	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	38	Humo	TECHO CENTRAL	AREA SERVIDORES

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META

Panel : PANEL1

Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

CorrelaciÃƒÂ³n 1 (continuación)

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	39	Humo	TECHO TAB ELECTRICO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	42	Humo	TECHO AIRE ACONDICIO	AREA SERVIDORES

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes
Zona de	01			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 01
Zona de	02			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 02

CorrelaciÃƒÂ³n 2

Conteo de activación: 1 **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	34	Humo	PISO FALSO CENTRO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	36	Humo	PISO FALSO AIRE ACON	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	37	Humo	PISO FALSO TAB ELECT	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	38	Humo	TECHO CENTRAL	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	39	Humo	TECHO TAB ELECTRICO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	42	Humo	TECHO AIRE ACONDICIO	AREA SERVIDORES

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

CorrelaciÃƒÂ³n 2 (continuación)

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CR	1	16	Relé no silenciable	MR AIRE ACONDICIONAD	AREA SERVIDORES
Módulo	CR	1	28	Relé no silenciable	CONTROL DE ACCESO	AREA SERVIDORES
Módulo	REL	1	48	Salida supervisada	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA SERVIDORES
Zona de	01			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 01	

CorrelaciÃƒÂ³n 3

Conteo de activación: 1 **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	34	Humo	PISO FALSO CENTRO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	36	Humo	PISO FALSO AIRE ACON	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	37	Humo	PISO FALSO TAB ELECT	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	38	Humo	TECHO CENTRAL	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	39	Humo	TECHO TAB ELECTRICO	AREA SERVIDORES
Detector	PS	1	42	Humo	TECHO AIRE ACONDICIO	AREA SERVIDORES

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

CorrelaciÃƒÂ³n 3 (continuación)

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	48	Salida supervisada	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA SERVIDORES

CorrelaciÃƒÂ³n 4 **Conteo de activación: 1** **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	47	Estación manual	EM DESCARGA	AREA SERVIDORES

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	CR	1	16	Relé no silenciable	MR AIRE ACONDICIONAD	AREA SERVIDORES
Módulo	CR	1	28	Relé no silenciable	CONTROL DE ACCESO	AREA SERVIDORES
Módulo	REL	1	48	Salida supervisada	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA SERVIDORES
Zona de	01			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 01	

CorrelaciÃƒÂ³n 5 **Conteo de activación: 1** **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False** **Opción de reinicio:Restaurar**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes
Eventos				Reinicio	

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

CorrelaciÃƒÂ³n 5 (continuación)

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	48	Salida supervisada	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA SERVIDORES

CorrelaciÃƒÂ³n 6

Conteo de activación: 1 **Retraso:** 0 **SilencioDeSeñalesEnSuite:** False **Opción de reinicio:** Restaurar

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Eventos				Reinicio		

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	50	Salida supervisada	PRE-DESC AGENTE	AREA SERVIDORES CAMP

CorrelaciÃƒÂ³n 7

Conteo de activación: 1 **Retraso:** 0 **SilencioDeSeñalesEnSuite:** False **Opción de reinicio:** Restaurar

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Eventos				Reinicio		

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	CR	1	16	Relé no silenciable	MR AIRE ACONDICIONAD	AREA SERVIDORES
Módulo	CR	1	28	Relé no silenciable	CONTROL DE ACCESO	AREA SERVIDORES

CorrelaciÃƒÂ³n 10

Conteo de activación: 1 **Retraso:** 0 **SilencioDeSeñalesEnSuite:** False

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	35	Humo	PISO FALSO FONDO	AREA UPS
Detector	PS	1	40	Humo	PISO FALSO ENTRADA	AREA UPS
Detector	PS	1	41	Humo	TECHO ENTRADA	AREA UPS
Detector	PS	1	43	Humo	TECHO FONDO	AREA UPS

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes
Zona de	02			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 02

CorrelaciÃƒÂ³n 11

Conteo de activación: 1 **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	35	Humo	PISO FALSO FONDO	AREA UPS
Detector	PS	1	40	Humo	PISO FALSO ENTRADA	AREA UPS
Detector	PS	1	41	Humo	TECHO ENTRADA	AREA UPS
Detector	PS	1	43	Humo	TECHO FONDO	AREA UPS

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	CR	1	14	Relé no silenciable	MR CONTROL ACCESO	AREA UPS

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

CorrelaciÃƒÂ³n 11 (continuación)

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	CR	1	15	Relé no silenciable	MR AIRE ACONDICIONAD	AREA UPS
Módulo	REL	1	54	Salida supervisada	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA UPS
Zona de	02			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 02	

CorrelaciÃƒÂ³n 12 **Conteo de activación: 1** **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Detector	PS	1	35	Humo	PISO FALSO FONDO	AREA UPS
Detector	PS	1	40	Humo	PISO FALSO ENTRADA	AREA UPS
Detector	PS	1	41	Humo	TECHO ENTRADA	AREA UPS
Detector	PS	1	43	Humo	TECHO FONDO	AREA UPS

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	56	Salida supervisada	PRE-DESC AGENTE	AREA UPS

CorrelaciÃƒÂ³n 13 **Conteo de activación: 1** **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

CorrelaciÃƒÂ³n 13 (continuación)

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	53	Estación manual	EM DESCARGA	AREA UPS

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	CR	1	14	Relé no silenciable	MR CONTROL ACCESO	AREA UPS
Módulo	CR	1	15	Relé no silenciable	MR AIRE ACONDICIONAD	AREA UPS
Módulo	REL	1	48	Salida supervisada	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA SERVIDORES
Zona de	02			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 02	

CorrelaciÃƒÂ³n 14

Conteo de activación: 1 **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False** **Opción de reinicio:Restaurar**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Eventos				Reinicio		

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	54	Salida supervisada	DESCARGA AGENTE LIMP	AREA UPS

CorrelaciÃƒÂ³n 15

Conteo de activación: 1 **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False** **Opción de reinicio:Restaurar**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Eventos				Reinicio		

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

CorrelaciÃƒÂ³n 15 (continuación)

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Dirección	Tipo	Mensajes

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	REL	1	56	Salida supervisada	PRE-DESC AGENTE	AREA UPS

CorrelaciÃƒÂ³n 16

Conteo de activación: 1 **Retraso:0** **SilencioDeSeñalesEnSuite: False**

Entrada

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes	
Módulo	278	1	32	Estación manual	EM ALARMA	AREA SERVIDORES
Módulo	278	1	33	Estación manual	EM ALARMA	AREA UPS

Salida

Grupo	Descripción	Lazo	Direcció	Tipo	Mensajes
Zona de	01			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 01
Zona de	02			Genesis Audible Visible Silenc	NAC 02

Anunciadores

No	Tipo	Expansores	Línea 1 del mensaje	Línea 2 del mensaje
01	Apagado	0	Annunciator 01	
02	Apagado	0	Annunciator 02	
03	Apagado	0	Annunciator 03	
04	Apagado	0	Annunciator 04	
05	Apagado	0	Annunciator 05	

Informe de configuración

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Panel : PANEL1
Fecha: 12/05/2026 3:37:48 p. m.

Anunciadores (continuación)

No	Tipo	Expansores	Línea 1 del mensaje	Línea 2 del mensaje
06	Apagado	0	Annunciator 06	
07	Apagado	0	Annunciator 07	
08	Apagado	0	Annunciator 08	

Impresora / FSB

Tipo de dispositivo: Ninguna / FSCU

NAC

No	Tipo	Clase	Línea 1 del mensaje	Línea 2 del mensaje
01	Genesis - Silencio de audibles visibles	B	NAC 01	
02	Genesis - Silencio de audibles visibles	B	NAC 02	

Informe de mantenimiento/sensibilidad del panel

Proyecto: DATA-GOBERNACION_DEL_META
Fecha: 12/05/2026 3:41:19 p. m. **Página:** 1
Nombre del panel: PANEL1.SEN
Versión del panel: 04.42.00
Filtro de informes: Todos los dispositivos

Lazo	Dirección	% de suciedad	Sensibilidad	Vida útil restante de CO	Mensaje
1	34	0%	Mínima	No disp.	PISO FALSO CENTRO AREA SERVIDORES
1	35	0%	Mínima	No disp.	PISO FALSO FONDO AREA UPS
1	36	0%	Mínima	No disp.	PISO FALSO AIRE ACONAREA SERVIDORES
1	37	0%	Mínima	No disp.	PISO FALSO TAB ELECTAREA SERVIDORES
1	38	0%	Mínima	No disp.	TECHO CENTRAL AREA SERVIDORES
1	39	0%	Mínima	No disp.	TECHO TAB ELECTRICO AREA SERVIDORES
1	40	0%	Mínima	No disp.	PISO FALSO ENTRADA AREA UPS
1	41	0%	Mínima	No disp.	TECHO ENTRADA AREA UPS
1	42	0%	Mínima	No disp.	TECHO AIRE ACONDICIOAREA SERVIDORES
1	43	0%	Mínima	No disp.	TECHO FONDO AREA UPS