	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	GAORI – ESALO – SETGA
Fecha del informe	Día: 01 Mes: Julio Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: **JUNIO** Año: **2026**
Número de Contrato	167-01-B-COFAC-BACOF-2025
Contratista	Grupo de Operación y Mantenimiento de Infraestructura Ambiental S.A.S - ZOMAC / NIT 901730083-1
Objeto	La prestación del servicio de operación y mantenimiento (preventivo y/o correctivo) a todo costo de los sistemas de tratamiento de agua potable, sistemas de tratamiento de aguas residuales, centros de entrenamiento acuático militar y sistemas de saneamiento básico de los Grupos Aéreos de la FAC. **LOTE 2 GAORI**
Valor del Contrato	Doscientos millones de pesos M/CTE ($ 200.000.000,00)
Fecha Suscripción	Día: 12 Mes: Diciembre Año: 2025
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: Julio Año: 2026
Forma de Pago	

VIGENCIA 2025		
FECHA DE CORTE	**PAC MES**	**VALOR**
31 de diciembre de 2025	Diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderas en el primer trimestre 2026	Primer pago parcial de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción hasta por la suma de $ 10.000.000,00
VIGENCIA 2026		
28 de febrero de 2026	Abril 2026	Segundo pago parcial de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción
30 de abril de 2026	Junio 2026	Tercer pago parcial de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción
31 de julio de 2026	Septiembre 2026	Pago final de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción o saldo del contrato.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 1240225 Día: 16 Mes: Diciembre Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: FAC-S-2025-065177-CI Día: 01 Mes: Abril Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 18526 Día: 07 Mes: Enero Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 23 Mes: Diciembre Año: 2025

Aprobación Garantía RCE	Día: 23 Mes: Diciembre Año: 2025
Aprobación - Otras Garantías	No aplica
Acta de Inicio de Ejecución	Día: 24 Mes: Diciembre Año: 2025

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Día: 31 Mes: Diciembre Año: 2025
Objeto de la Modificación	Reducción del contrato por valores no ejecutados de los recursos asignados a la vigencia 2025.
Valor reducción	Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil ciento diez pesos M/CTE ($ 2.466.110,00)
Nuevo Valor Contrato	Ciento noventa y siete millones quinientos treinta y tres mil ochocientos noventa pesos M/CTE ($ 197.533.890,00)
Nuevo Plazo ejecución	No aplica
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 1240225 Día: 31 Mes: Diciembre Año: 2025
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio	No aplica
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio	No aplica
Aprobación - Otras Garantías	No aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No aplica
Objeto de la Suspensión	No aplica
Reinicio	No aplica
Observaciones	No aplica

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Guido Omar Maya Durango	Director / Residente de mantenimiento y operación	Ingeniero sanitario MP COPNIA 05237-099078 del 17 de julio de 2003 – Resolución Nacional 3474
Anyeli Liliana Chaves Cañar	Director / Residente de mantenimiento y operación	Ingeniera ambiental MP COPNIA 111021-0501463 NRÑ del 24 de diciembre de 2019 – Resolución R2019001482
Deiby Fernando Zamora Morales	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático	No aplica

Mario Andrés Narváez Narváez	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático	Técnico Laboral por Competencias en Asistente en Saneamiento Ambiental
Juan Bautista Gordon Chingal	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático	No aplica
Carlos Iván García Rocha	Operario relleno sanitario y centro de acopio de residuos	Técnico en operación de maquinaria pesada para excavación
Freddy Albeiro Ardila Ardila	Operario mantenimiento sistemas de bombeo	Técnico en implementación y mantenimiento equipos electromecánicos industriales
Heberth Díaz Montes	Operario mantenimiento instalaciones eléctricas	Técnico electricista MTE CONTE 8168620-53259
Jonathan Fabián Fandiño Hernández	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	Licencia de prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo - Resolución 4421 del 23 de agosto de 2022

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	91,01 %
Avance en Tiempo	85,91 %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	Ciento noventa y siete millones quinientos treinta y tres mil ochocientos noventa pesos M/CTE ($ 197.533.890,00)
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	Ciento treinta y un millones ochocientos veintidós mil doscientos cincuenta pesos M/CTE ($131.822.250,00) (66,73 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	Sesenta y cinco millones setecientos once mil seiscientos cuarenta pesos M/CTE ($ 65.711.640,00) (33,27 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31 de diciembre de 2025	FVE 299 31-12-2025	$ 7.533.890,00	85031826 (25-03-2026)	$ 7.533.890,00
2	02 de marzo de 2026	FVE 304 02-03-2026	$ 45.688.860,00	135041026 (27-04-2026)	$ 45.688.860,00
3	01 de mayo de 2026	FVE 318 30-04-2026	$ 78.599.500,00	208578626 (10-06-2026)	$ 78.599.500,00
				Total Pagos	**$ 131.822.250,00**

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Cronograma*	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: **X**
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica: **X**
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: **X**	No cumple:	No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación**	Cumple:	No cumple:	No aplica: **X**
Otros	Ninguno		

* Se cuenta con una proyección de actividades a ejecutar, principalmente orientadas a la operación de los sistemas, así como con los requerimientos derivados de su funcionamiento y comportamiento. Los mantenimientos correctivos se realizan de acuerdo con la necesidad o la operabilidad de los sistemas. Así mismo, se anexan correos electrónicos mediante los cuales se realizó la solicitud de los mantenimientos a ejecutar.

** El contrato se encuentra en ejecución.

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ÍTEM	ACTIVIDAD	CANT.	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL
5.	**POZOS EYECTORES**						
5.2.	**Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal**						
5.2.1.	Mantenimiento de pozo eyector. Incluye limpieza de canasta de cribado, cambio de guaya, mantenimiento de polea con lubricación, verificación de ejes y acoplamientos y verificación de la estructura de soporte, debe estar firme y sin señales de desgaste, corrosión o aflojamiento.	1	UN	$ 2.164.000,00	$ 411.160,00	$ 2.575.160,00	$ 2.575.160,00

6.	**SISTEMAS DE TRATAMIENTO**						
6.1.	**Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal**						
6.1.4.	Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes.	1	UN	$ 5.527.000,00	$ 1.050.130,00	$ 6.577.130,00	$ 6.577.130,00
6.4.	**Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal**						
6.4.3.	Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua residual.	1	UN	$ 440.000,00	$ 83.600,00	$ 523.600,00	$ 523.600,00
10.	**SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN**						
10.1.	**Centro de acopio de residuos sólidos**						
10.1.1.	Mantenimiento de molino de cuchillas trituradora de 15 HP	1	UN	$ 902.000,00	$ 171.380,00	$ 1.073.380,00	$ 1.073.380,00
10.1.2.	Mantenimiento de embaladora hidráulica con protección de 15 HP	1	UN	$ 955.000,00	$ 181.450,00	$ 1.136.450,00	$ 1.136.450,00
10.1.3.	Mantenimiento de embaladora vertical compactadora de 7,5 HP	1	UN	$ 902.000,00	$ 171.380,00	$ 1.073.380,00	$ 1.073.380,00
11.	**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**						
11.1	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario)	25	DÍA	$ 641.000,00	$ 121.790,00	$ 762.790,00	$ 19.069.750,00
12.	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**						
12.48	SIPS de interruptor de nivel tipo flotador con longitud de 5 m	2	UN	$ 208.000,00	$ 39.520,00	$ 247.520,00	$ 495.040,00
12.49	SIPS de membrana en material EPDM para tanque hidroneumático de 25 a 100 litros.	1	UN	$ 1.524.000,00	$ 289.560,00	$ 1.813.560,00	$ 1.813.560,00
VALOR TOTAL JUNIO 2026							**$ 34.337.450,00**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DESARROLLADAS Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

ÍTEM	ACTIVIDAD	REGISTRO FOTOGRÁFICO
5.	**POZOS EYECTORES**	
5.2.	**Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal**	
5.2.1.	Mantenimiento de pozo eyector. Incluye limpieza de canasta de cribado, cambio de guaya, mantenimiento de polea con lubricación, verificación de ejes y acoplamientos y verificación de la estructura de soporte, debe estar firme y sin señales de desgaste, corrosión o aflojamiento.	
6.	**SISTEMAS DE TRATAMIENTO**	
6.1.	**Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal**	
6.1.4.	Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes.	

		
6.4.	**Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal**	
6.4.3.	Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua residual.	
10.	**SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN**	
10.1.	**Centro de acopio de residuos sólidos**	
10.1.1.	Mantenimiento de molino de cuchillas trituradora de 15 HP	


10.1.2.	Mantenimiento de embaladora hidráulica con protección de 15 HP	
10.1.3.	Mantenimiento de embaladora vertical compactadora de 7,5 HP	
12.	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	
12.48	SIPS de interruptor de nivel tipo flotador con longitud de 5 m	
12.49	SIPS de membrana en material EPDM para tanque hidroneumático de 25 a 100 litros.	

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DESARROLLADAS Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN


ÍTEM No. 11.1

Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario).

N°	ACTIVIDAD	FRECUENCIA
1	Apoyo con la operación de la casita del agua en los horarios establecidos por el supervisor del contrato. Incluye el aseo, limpieza y correcta presentación de la instalación y los equipos.	
2	Limpieza de rejillas de cribado de cada PTAR.	 
3	Limpieza de caja de lavado y tanque desarenador de cada PTAR.	  
4	Revisión y ajuste de tiempos de retención según corresponda en cada PTAR.	  

5	Limpieza del pozo inyector de cada PTAR. Incluye sacar la bomba, el retiro de sólidos, arenas y lodos acumulados, disposición de lodos en lecho de secado y aplicación de cal si hay mal olor (suministrada por el contratista).	
6	Remoción de elementos flotantes en el tanque aireador de cada PTAR.	
7	Purga de lodos acumulados en el sedimentador y tanque aireador, garantizando niveles operativos adecuados en cada PTAR.	
5	Retrolavado de filtros de tratamiento en cada PTAR para garantizar eficiencia operativa.	

6	Monitoreo continuo de la generación de lodos y descargue programado de los mismos hacia los lechos de secado en cada PTAR.	
7	Manejo de lodos en lechos de secado: nivelación, volteo, control de olores mediante aplicación de cal (suministrada por el contratista) y retiro de material seco a sitio autorizado en cada PTAR.	
8	Revisión del funcionamiento de los puntos de aspersión de cada PTAR y reemplazo inmediato de partes averiadas o fuera de servicio.	
9	Aseo, limpieza general y mantenimiento de presentación de las áreas de tratamiento, instalaciones, cuartos de máquinas y alrededores de cada PTAR.	
10	Poda y/o corte de zonas verdes aledañas a los sistemas de tratamiento de agua, garantizando control vegetal.	

11	Limpieza del canal adyacente a las PTAR, con retiro de material vegetal y residuos arrastrados por el viento o la poda.	 
12	Apoyo en toma de muestras para análisis de calidad del agua (física, química y microbiológica), conforme a requerimientos del supervisor del contrato.	En junio de 2026 no se requirió apoyo para toma de muestras para análisis de calidad del agua en las plantas de tratamiento de agua residual.
13	Limpieza integral de las trampas de grasas del casino, rancho de tropa y radar, con extracción, manejo y disposición final de residuos.	
14	Reparación de fugas en el sistema de tuberías, registros, válvulas y demás componentes del sistema de aducción y conducción de agua residual.	

15	Diligenciamiento obligatorio del libro de minuta digital (suministrado por el supervisor), con el registro detallado de actividades diarias realizadas en cada sistema.	Se realizó reporte diario de las actividades realizadas en cada sistema con registro fotográfico
16	Ejecución de procedimientos conforme al "Manual de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – Versión 2024" o sus actualizaciones oficiales.	En junio de 2026 el operario realizó la ejecución de los procedimientos conforme al Manual de Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – Versión 2024
17	Aseo general del área del Centro de Entrenamiento Acuático, incluyendo cuarto de máquinas, kiosco y zonas verdes aledañas.	
18	Cepillado y desinfección de rompeolas, paredes, playas, desnatadores, divisiones de vidrio, duchas y demás zonas húmedas del Centro de Entrenamiento Acuático.	
19	Limpieza y eliminación de asperezas del canal perimetral y rejillas, incluyendo recolección de residuos vegetales, residuos de poda o sólidos de las áreas aledañas al Centro de Entrenamiento Acuático.	

20	Limpieza y aspirado total del espejo de agua del centro de entrenamiento acuático, garantizando la remoción de sedimentos y partículas visibles.	
21	Filtrado del sistema hidráulico y retrolavado del filtro principal, para mantener condiciones óptimas de recirculación del Centro de Entrenamiento Acuático.	
22	Aplicación de productos químicos suministrados por el contratista para garantizar la calidad del agua del Centro de Entrenamiento Acuático. Incluye hipoclorito, alguicidas, floculantes y otros.	
23	Diligenciamiento obligatorio del libro de minuta digital (suministrado por el supervisor del contrato), con el registro detallado de cada actividad ejecutada en el Centro de Entrenamiento Acuático.	Se realizó reporte diario de las actividades realizadas en el Centro de Entrenamiento Acuático con registro fotográfico
24	Revisión y ajuste de elementos de seguridad tales como flotadores, nasas, escaleras, aspiradora, redes, salvavidas, entre otros, en el Centro de Entrenamiento Acuático.	

25	Medición de parámetros fisicoquímicos in situ del agua del Centro de Entrenamiento Acuático. El equipo y los reactivos serán suministrados por el contratista.	
26	Apoyo en la toma de muestras de agua del Centro de Entrenamiento Acuático para análisis de calidad, según requerimientos del supervisor del contrato.	
27	Poda y/o corte de zonas verdes aledañas al centro de entrenamiento acuático, incluyendo cerca viva, asegurando su mantenimiento paisajístico.	
28	Limpieza de trampas de cabello en las rejillas del sistema de recirculación del Centro de Entrenamiento Acuático, evitando obstrucciones.	

Es de aclarar que, el operario realizó las actividades de operación relacionadas anteriormente en el lapso comprendido del 02 al 27 de junio de 2026, para un total de 25 días de operación.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

CUMPLIMIENTO FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA A MEJORAR	CUMPLIMIENTO
I. Operario sistemas de saneamiento y centro acuático	Dentro de las actividades de operación de los sistemas de saneamiento y el centro de entrenamiento acuático, el contratista debe garantizar que se efectúen las siguientes actividades (…).	Dentro de las actividades de operación de los sistemas de saneamiento y el centro de entrenamiento acuático, el contratista debe garantizar que se efectúen las siguientes (…). **Medición mensual de consumo energético de bombas y volumen de agua tratada, con indicadores de eficiencia operativa para cada sistema (PTAR, PTAP y centro de entrenamiento acuático) (08 en total).**	Se anexa informe de consumo energético y volumen de agua tratada correspondiente a junio de 2026
		Dentro de las actividades de operación de los sistemas de saneamiento y el centro de entrenamiento acuático, el contratista debe garantizar que se efectúen las siguientes (…). **Entregar un manual físico y digital con instrucciones personalizadas, planos, diagramas de flujo, ilustraciones y protocolos paso a paso para la operación de cada sistema de tratamiento de agua potable y tratamiento de agua residual (08 en total).**	A junio de 2026 no se ha recibido por parte del contratista el manual.
	Reparación de fugas en el sistema de tuberías, registros, válvulas y demás componentes del sistema de aducción y conducción de agua residual.	Reparación de fugas en el sistema de tuberías, registros, válvulas y demás componentes del sistema de aducción y conducción de agua residual **y potable. Mantener en bodega un "kit de contingencia" con repuestos clave (accesorios de tubería, válvulas, mangueras, etc.) que permitan reponer de forma inmediata componentes averiados sin necesidad de trámites previos.** Las reparaciones mayores que incluyan excavaciones y cambio de accesorios bajo tierra serán apoyadas por la Unidad militar, quien proveerá los materiales para el desarrollo de la actividad.	 En junio de 2026 se mantuvieron los elementos para el kit de contingencia
3.2.2. Actividades de mantenimiento preventivo. Ítems: 3.1.1. 3.1.3. 6.1.1. 6.2.1. 6.3.1.	Lijado y remoción de pintura actual para posterior recubrimiento con pintura epóxica poliamida de color gris.	Lijado y remoción de pintura actual para posterior recubrimiento con pintura epóxica poliamida de color gris. **La pintura deberá tener un contenido de VOC (Compuesto Orgánicos Volátiles) inferior a 150 g/L y estar libre de solventes aromáticos y metales pesados. El contratista deberá anexar ficha técnica del producto con el fin de verificar el cumplimiento de esta condición.**	En junio de 2026 no se requirió el cumplimiento de este factor.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

- Actividades de mantenimiento y operación contratadas para la vigencia 2026, según ejecución proyectada.
- Finalizar actividades del ítem 1.11.3.
- Ejecución de actividades ponderables.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí No **X**
Entidad	Sí No **X**

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí No **X**
¿Posible materialización de riesgos?	Sí No **X**

Observaciones: En junio de 2026 no se materializaron riesgos ni existió posible riesgo de materialización.

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí No **X**
No. soporte y fecha (SAP)	No aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	GAORI – ESALO – SETGA
Observaciones	Ninguna

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA


A la fecha de corte del presente informe, el contrato continúa en ejecución, evidenciando un avance satisfactorio en el cumplimiento del objeto contractual. Durante junio de 2026 se garantizaron las actividades de operación de los sistemas de saneamiento y del centro de entrenamiento acuático durante veinticinco (25) días, incluyendo el control de los procesos, limpieza de componentes, manejo de lodos, aplicación de productos químicos y demás labores necesarias para asegurar la continuidad operativa de los sistemas.

Adicionalmente, se ejecutaron actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el pozo eyector y las tuberías de conducción de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal; el lijado, remoción de pintura y aplicación de recubrimientos en el tanque sedimentador y clarificador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal; y el mantenimiento de los equipos de compactación y trituración del centro de acopio de residuos sólidos. Asimismo, se realizó el suministro e instalación de interruptores de nivel tipo flotador y de una membrana en material EPDM para tanque hidroneumático del casino. El valor total de las actividades ejecutadas durante el periodo ascendió a $34.337.450,00.

Frente al cumplimiento de los factores técnicos ponderables, el contratista presentó el informe de consumo energético y volumen de agua tratada correspondiente a junio de 2026 y mantuvo disponibles en bodega los elementos requeridos para el kit de contingencia. No obstante, continúa pendiente la entrega del manual físico y digital con las instrucciones, planos, diagramas, ilustraciones y protocolos para la operación de los ocho (08) sistemas de tratamiento. Por otra parte, durante el periodo evaluado no fue necesario verificar el factor relacionado con las características técnicas y ambientales de la pintura epóxica poliamida, al no ejecutarse los ítems contractuales asociados a dicha especificación.

Adicionalmente, durante junio de 2026 el contratista solicitó formalmente a la supervisión del contrato la inclusión de la hoja de vida del profesional propuesto para desempeñar el perfil de Director/Residente de Mantenimiento y Operación. Una vez revisada la documentación aportada, se verificó que la persona propuesta cumple con los requisitos mínimos de formación académica y experiencia establecidos para dicho perfil en las especificaciones técnicas del contrato. En consecuencia, como soporte de la gestión adelantada, se anexan la hoja de vida correspondiente y el correo electrónico mediante el cual fue allegada la solicitud.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor	**TE. OCHOA GONZÁLEZ LUISA FERNANDA** Principal	**C.C.** 1.014.272.962 de Bogotá D.C.
Acto Administrativo Nombramiento	No aplica	
Acta entrega fecha	No aplica	
Tipo Novedad	No aplica	
Dependencia:	Grupo Aéreo del Oriente / Escuadrón de Apoyo Logístico / Sección Táctica Gestión Ambiental	
Firma		

Vo. Bo.:



TC. FABIÁN EDUARDO GONZÁLEZ CASTAÑEDA
Gerente del Proyecto LOTE 2 GAORI (E)

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. No. 167-01-B-COFAC-BACOF-2025

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC
LOTE 2 GAORI



INFORMES MENSUALES

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. No. 167-01-B-COFAC-BACOF-2025

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC
LOTE 2 GAORI

INFORME EJECUTIVO DE ACTIVIDADES MENSUALES

JUNIO 2026

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 167-01-B-COFAC-BACOF-2025

1. INTRODUCCION

La Fuerza Aérea Colombiana, Grupo Aéreo del Oriente GAORI contrata el servicio de operación de las plantas PTAR, PTAP y PISCINA, con el objeto de mejorar las condiciones del agua y de esta forma lograr el cumplimiento de los requerimientos ambientales establecidos, generando vínculos cordiales con la Corporación Autónoma Regional y aportando significativamente a una mejor calidad de vida del personal civil y militar.

Partiendo de esta necesidad se realizan las diferentes actividades por parte del contratista, a fin de que estos sistemas garanticen calidad, cobertura y continuidad en el servicio ofrecido, en línea con los principios fundamentales de la Ley de servicios Públicos en Colombia Ley 142 de 1994.

La calidad se logra con el suministro permanente de químicos, el monitoreo constante de parámetros in situ en el agua tratada, así mismo es importante la calibración periódica de todos los equipos y contar con operarios capacitados que puedan interpretar ensayos de laboratorio y trasladarlos a escala real de operación.

La cobertura depende de las instalaciones disponibles y la capacidad que cada unidad de tratamiento disponga.

Para garantizar la continuidad; se planeó implícitamente en las actividades del contrato; ejecutar ítems de mantenimientos preventivos, en todos los elementos que inciden directamente sobre el funcionamiento integral de los sistemas.

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Realizar la operación y el mantenimiento de las plantas PTAP, PTAR y PISCINA del Grupo Aéreo del Oriente; garantizando los principios fundamentales de la ley 142 de 1994 "CALIDAD, COBERTURA y CONTINUIDAD".

Objetivos específicos

- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de bombeo y sistemas eléctricos de control de la PTAR, PTAP, y PISCINA.
- ✓ Suministrar los insumos químicos necesarios que garanticen el buen funcionamiento y operación de las plantas de tratamiento y piscina.
- ✓ Seguimiento y monitoreo de parámetros.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

3. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

<table>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>167-01-B-COFAC-BACOF-2025</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>12 DE DICIEMBRE DEL 2025</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC. LOTE 2 GAORI.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>Valor del presupuesto inicial asignado: DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 200.000.000,00), el cual está distribuido de la siguiente forma:
<table>
<tr><th>VIGENCIA</th><th>RUBRO</th><th>REC</th><th>TOTAL</th></tr>
<tr><td>2025</td><td>A-02-02-02-005-004-02-5</td><td>10</td><td>$ 10.000.000,00</td></tr>
<tr><td>2026</td><td>A-02-02-02-005-004-02-5</td><td>10</td><td>$ 190.000.000,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>$ 200.000.000,00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>GRUPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL S.A.S - ZOMAC / NIT 901730083-1</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR ADMINISTRATIVO PRINCIPAL</td><td>Supervisor principal: TE. Ochoa González Luisa Fernanda
Supervisor suplente: T4. Chaverra Londoño Leidy Johana</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2025</th></tr>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>31 de diciembre de 2025</td><td>Diciembre y/o cuentas por pagar 2025, pagaderas en el primer trimestre 2026</td><td>Primer pago parcial de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción hasta por la suma de $ 10.000.000,00</td></tr>
<tr><th colspan="3">VIGENCIA 2026</th></tr>
<tr><td>28 de febrero de 2026</td><td>Abril 2026</td><td>Segundo pago parcial de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción</td></tr>
<tr><td>30 de abril de 2026</td><td>Junio 2026</td><td>Tercer pago parcial de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción</td></tr>
<tr><td>31 de julio de 2026</td><td>Septiembre 2026</td><td>Pago final de acuerdo con facturación correspondiente al servicio recibido a satisfacción o saldo del contrato.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>□ Vigencia 2025</td></tr>
</table>

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

	Previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 31 de diciembre de 2025. □ Vigencia 2026 Desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar recursos, lo primero que ocurra.
FECHA DE INICIO	24 DICIEMBRE DE 2025.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO Y REGISTRO FOTOGRAFICO.

ITEM CONTRACTUAL	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES – OPERACIÓN
OPERACIÓN PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL	Dentro de las actividades de operación para la Planta de Tratamiento de Agua Residual, se efectuaron diariamente las siguientes actividades: ➢ Limpieza diaria de rejillas de cribado. ➢ Operación de la planta de tratamiento, revisando y ajustando tiempos de retención. ➢ Monitoreo de generación de lodos y descargue de los mismos en lechos de secado. ➢ Manejo de lodos en lechos de secado, control de olores mediante aplicación de cal y retiro de material deshidratado. ➢ Control de correcta operación de equipos tanto de las PTAR. ➢ Revisión del funcionamiento de los puntos de aspersión y reemplazo de partes averiadas y/o fuera de servicio, en esta actividad el operario realiza el movimiento de los puntos de aspersión mínimo dos veces al día. ➢ Limpieza verificación de estado de presentación del área de tratamiento. ➢ Aseo y limpieza de las instalaciones y cuartos de máquinas, tanto áreas internas como externas. ➢ Poda y/o corte de zonas verdes aledañas a los sistemas de tratamiento. ➢ Una vez por semana se realiza limpieza del canal adyacente a las PTAR, retirando material sólido arrastrado por el viento y procesos de poda. ➢ Limpieza de la trampa de grasas el cual consisten en la limpieza, mantenimiento y extracción de grasas. ➢ Limpieza total de sólidos, arenas y lodos acumulados del pozo eyector.
OPERACIÓN PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO	Dentro de las actividades de operación para el centro de entrenamiento acuático, se efectuaron diariamente las siguientes actividades: ➢ Aseo general del área del Centro de Entrenamiento Acuático, incluyendo cuarto de máquinas, kiosco y zonas verdes aledañas. ➢ Cepillado y desinfección de rompeolas, paredes, playas, desnatadores, divisiones de vidrio, duchas y demás zonas húmedas del Centro de Entrenamiento Acuático. ➢ Limpieza y eliminación de asperezas del canal perimetral y rejillas, incluyendo recolección de residuos vegetales, residuos de poda o sólidos de las áreas aledañas al Centro de Entrenamiento Acuático. ➢ Limpieza y aspirado total del espejo de agua del centro de entrenamiento acuático, garantizando la remoción de sedimentos y partículas visibles. ➢ Filtrado del sistema hidráulico y retrolavado del filtro principal, para mantener condiciones óptimas de recirculación del Centro de Entrenamiento Acuático. ➢ Aplicación de productos químicos suministrados por el contratista para garantizar la calidad del agua del Centro de Entrenamiento Acuático. Incluye hipoclorito, alguicidas, floculantes y otros.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

	➢ Diligenciamiento obligatorio del libro de minuta digital (suministrado por el supervisor del contrato), con el registro detallado de cada actividad ejecutada en el Centro de Entrenamiento Acuático. ➢ Revisión y ajuste de elementos de seguridad tales como flotadores, nasas, escaleras, aspiradora, redes, salvavidas, entre otros, en el Centro de Entrenamiento Acuático. ➢ Medición de parámetros fisicoquímicos in situ: temperatura, pH, dureza total y alcalinidad total del agua del Centro de Entrenamiento Acuático. El equipo y los reactivos serán suministrados por el contratista. Los resultados deberán registrarse en la base de datos digital provista por el supervisor. ➢ Limpieza de trampas de cabello en las rejillas del sistema de recirculación del Centro de Entrenamiento Acuático, evitando obstrucciones.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

5. POZOS EYECTORES 5.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PRINCIPAL		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
5.2.1	Mantenimiento de pozo eyector. Incluye limpieza de canasta de cribado, cambio de guaya, mantenimiento de polea con lubricación, verificación de ejes y acoplamientos y verificación de la estructura de soporte, debe estar firme y sin señales de desgaste, corrosión o aflojamiento.	      

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

6. SISTEMAS DE TRATAMIENTO 6.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PRINCIPAL		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
6.1.4	Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes.	       

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

6. SISTEMAS DE TRATAMIENTO 6.1 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PRINCIPAL		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
6.1.4	Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes.	       

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

6. SISTEMAS DE TRATAMIENTO 6.4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PRINCIPAL		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
6.4.3	Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua residual.	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

10. SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN 10.1 CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
10.1.1	Mantenimiento de molino de cuchillas trituradora de 15 HP	        


INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

10. SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN 10.1 CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
10.1.2	Mantenimiento de embaladora hidráulica con protección de 15 HP	          

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

10. SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN 10.1 CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
10.1.3	Mantenimiento de embaladora vertical compactadora de 7,5 HP	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

<table>
<tr><th colspan="3">11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO</th></tr>
<tr><td>11.1.</td><td>Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Planta de tratamiento de agua residual PTAR Principal</td><td>  
Limpieza bomba y pozo principal
  
  
Operación unidades de tratamiento</td></tr>
</table>

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
11.1.	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Planta de tratamiento de agua residual PTAR Principal	      Limpieza de unidades    Poda de zonas verdes

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
11.1.	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Planta de tratamiento de agua residual PTAR Delta	   Inspección tablero eléctrico      Operación unidades de tratamiento

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
11.1.	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Planta de tratamiento de agua residual PTAR Delta	   Poda de zonas verdes

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
11.1.	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Planta de tratamiento de agua residual PTAR Radar	 Inspección tablero eléctrico  Limpieza pozo de bombeo  Operación unidades de tratamiento

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
11.1.	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Limpieza trampas de grasas	        

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
11.1.	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Planta de tratamiento de agua residual PTAP Principal y PTAP Delta	     

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

<table>
<tr><th colspan="3">11. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</th></tr>
<tr><th>ITEM</th><th>ACTIVIDAD</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO</th></tr>
<tr><td>11.1.</td><td>Operario sistemas de saneamiento y centro acuático (01 operario) Centro de entrenamiento acuático</td><td>






Limpieza y aplicación de insumos piscinas



Inspección cuarto eléctrico
</td></tr>
</table>

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

12. MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
12.48	SIPS de interruptor de nivel tipo flotador con longitud de 5 m	   Flotador No. 1    Flotador No. 2

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

12. MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
ITEM	**ACTIVIDAD**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
12.49	SIPS de membrana en material EPDM para tanque hidroneumático de 25 a 100 litros.	    

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

5. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.

CANT	FORMACIÓN ACADÉMICA	AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA	CARGO A EJERCER	DEDICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA	NOMBRE
1	Ingeniero sanitario y/o ingeniero ambiental y/o ingeniero químico	02 años Deberá demostrar experiencia específica de mínimo dos (02) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional vigente (si aplica) en: mantenimiento y operación de plantas de tratamiento de agua, sistemas de saneamiento y piscinas.	Director / Residente de mantenimiento y operación	Una (01) visita semestral durante los mantenimientos preventivos y/o correctivos de los sistemas de saneamiento o por solicitud por parte del supervisor del contrato.	Guido Omar Maya Durango
1	Bachiller, técnico, tecnólogo o con formación académica en el manejo de plantas de tratamiento de agua y manejo de químicos y piscinas o afines emitida por una entidad académica.	02 años Deberá demostrar experiencia específica certificada de mínimo dos (02) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional vigente (si aplica) como operario de Plantas de Tratamiento de Agua y operario de piscinas. Mínimo dos (02) certificados de cursos o estudios, seminarios, talleres, entre otros, sobre plantas de tratamiento y acueducto y piscinas y/o manejo de químicos o redes hidráulicas o afines. Certificado vigente de curso de manipulación de alimentos. Certificado vigente de trabajo en alturas. Presentación de los	Operario sistemas de saneamiento y centro acuático	100% cuando se requiera (se aclara que este servicio será contratado por día de operación)	Mario Andrés Narvaez Narvaez Deiby Fernando Zamora Morales

		exámenes periódicos de control de enfermedades infectocontagiosas aplicables a la manipulación de alimentos.			
1	Técnico o tecnólogo con certificación en operación de maquinaria amarilla (para trabajos principalmente en relleno sanitario)	01 año Deberá demostrar experiencia específica certificada de mínimo un (01) año contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional vigente (si aplica) en: operación de maquinaria amarilla y/o operación de relleno sanitario. Mínimo dos (02) certificados de cursos o estudios, seminarios, talleres, entre otros, sobre operación de maquinaria amarilla.	Operario relleno sanitario y centro de acopio de residuos	100% cuando se requiera (se aclara que este servicio será contratado por día de operación)	Carlos Ivan Garcia Rocha
1	Ingeniero mecánico, técnico, técnico profesional y/o tecnólogo en mecánica de motobombas de flujo de agua, en mantenimiento de sistemas de bombeo o afines	02 años Deberá demostrar experiencia específica certificada de mínimo dos (02) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional vigente (si aplica) como coordinador o supervisor o residente o técnico de servicio en proyectos de consultoría y/o construcción y/o mantenimiento de bombas en el área de agua potable y/o residual.	Operario mantenimiento sistemas de bombeo	100% en la ejecución de los ítems de mantenimiento de equipos electrónicos y mecánicos	Freddy Albeiro Ardila Ardila
1	Técnico, técnico profesional y/o tecnólogo en instalaciones eléctricas, o técnico eléctrico o afines	02 años Deberá demostrar experiencia específica certificada de mínimo dos (02) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional	Operario mantenimiento instalaciones eléctricas	100% en la ejecución de los ítems de mantenimiento de equipos electrónicos y mecánicos	Heberth Díaz Montes

		vigente (si aplica) como técnico de servicio en proyectos de consultoría y/o construcción y/o mantenimiento y/o instalación de equipos eléctricos para sistemas de agua potable y/o residual.			
1	Profesional o especialista en seguridad y salud en el trabajo	02 años Deberá demostrar experiencia específica certificada de mínimo dos (02) años contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional vigente (si aplica) como coordinador o supervisor o residente de obra de proyectos de consultoría y/o mantenimiento en el área de agua potable y/o residual. Licencia para la prestación de servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo vigente. Certificado vigente como coordinador de trabajo en alturas.	Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo	100% en la ejecución de los ítems de mantenimiento que implique trabajos de alto riesgo	Jonathan Fabián Fandiño Hernández

6. REPORTE FACTORES TÉCNICOS PONDERABLES

a. MEDICIÓN MENSUAL CONSUMO ENERGÉTICO

PTAR PRINCIPAL					
BOMBAS	POTENCIA HP	KW	HORAS TRABAJADAS POR DIA	HORAS POR MES	TOTAL CONSUMO MENSUAL KW
BOMBA POZO INYECTOR	7,5 HP	6,5	24	600	3900
BOMBA RECIRCULACION DE LODOS	5 HP	4,3		4	17,2
BOMBA LAGUNA	3HP	2,6		0	0
TOTAL					**3917,2**

PTAR DELTA					
BOMBAS	POTENCIA HP	KW	HORAS TRABAJADAS POR DIA	HORAS POR MES	TOTAL CONSUMO MENSUAL KW
BOMBA SUMERGIBLE	1 HP	0,87		24	20,88
BOMBA MANEJO DE ESPUMA	1 HP	0,87		24	20,88
BOMBA DE FILTRACION	1 HP	0,87		24	20,88
BOMBA DE MANEJO DE ESPUMA	1 HP	0,87		24	20,88
BLOWER 1	1,7 HP	1,4		24	33,6
BLOWER 2	1,7HP	1,4		24	33,6
TOTAL					**150,72**

PTAR RADAR					
BOMBAS	POTENCIA HP	KW	HORAS TRABAJADAS POR DIA	HORAS POR MES	TOTAL CONSUMO MENSUAL KW
BOMBA SUMERGIBLE	1 HP	0,87	24	600	522
BOMBA CROMOGLAS 1	1 HP	0,87		6	5,22

BOMBA CROMOGLAS 2	1 HP	0,87		6	5,22
BOMBA CROMOGLAS 3	1 HP	0,87		6	5,22
BOMBA CROMOGLAS 4	1 HP	0,87		6	5,22
BOMBA CAMPO DE ASPERCION	0,5 HP	0,43		48	20,64
TOTAL					**563,52**

PTAP PRINCIPAL

BOMBAS	POTENCIA HP	KW	HORAS TRABAJADAS POR DIA	HORAS POR MES	TOTAL CONSUMO MENSUAL KW
BOMBA PARA TANQUES ELEVADOS	7,5 HP	6,5	8	200	1300
BOMBA PARA TANQUES ELEVADOS	5 HP	4,3		0	0
BLOWER	0,5 HP	0,43	8	200	86
TOTAL					**1386**

MORICHE BRAVO

BOMBAS	POTENCIA HP	KW	HORAS TRABAJADAS POR DIA	HORAS POR MES	TOTAL CONSUMO MENSUAL KW
BOMBA SUMERGIBLE	7,5 HP	6,5		300	1950
TOTAL					**1950**

PTAP DELTA

BOMBAS	POTENCIA HP	KW	HORAS TRABAJADAS POR DIA	HORAS POR MES	TOTAL CONSUMO MENSUAL KW
BOMBA PRINCIPAL	20 HP	17,5	8	200	3510
BOMBA SISTEMA DE FILTRACION	1 HP	0,87	8	200	174

BOMBA DISTRIBUCION	1,5 HP	1,3	8	200	260
BLOWER	0,5 HP	0,43	8	200	86
TOTAL					**4030**

PISCINA					
BOMBAS	**POTENCIA HP**	**KW**	**HORAS TRABAJADAS POR DIA**	**HORAS POR MES**	**TOTAL CONSUMO MENSUAL KW**
BOMBA DE FILTRACION 1	7,5 HP	6,5		408	2652
BOMBA DE FILTRACION 2	5 HP	4,3			0
BLOWER	2 HP	1,7	2	50	85
TOTAL					**2737**

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

b. VOLUMEN MENSUAL DE AGUA TRATADA

PTAR PRINCIPAL			
CAUDAL LPS	**TIEMPO POR HORAS**	**DÍAS MES**	**VOLUMEN EN M3**
3,1	24	25	6.696

PTAR DELTA			
CAUDAL LPS	**TIEMPO POR HORAS**	**DÍAS MES**	**VOLUMEN EN M3**
0,8	24	25	1.728

PTAR RADAR			
CAUDAL LPS	**TIEMPO POR HORAS**	**DÍAS MES**	**VOLUMEN EN M3**
1,5	24	25	3.240

PTAP PRINCIPAL			
CAUDAL LPS	**TIEMPO POR HORAS**	**DÍAS MES**	**VOLUMEN EN M3**
3,7	24	25	7.992

MORICHE BRAVO			
CAUDAL LPS	**TIEMPO POR HORAS**	**DÍAS MES**	**VOLUMEN EN M3**
4,5	24	25	9.720

PTAP DELTA			
CAUDAL LPS	**TIEMPO POR HORAS**	**DÍAS MES**	**VOLUMEN EN M3**
1,8	6	12	467

PISCINA		
VOLUMEN SEMANAL	**TIEMPO POR SEMANAS**	**VOLUMEN EN M3**
10	4	40

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de junio del corriente se ejecutaron las siguientes actividades:

5. POZOS EYECTORES
5.2. Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal

5.2.1. Mantenimiento de pozo eyector. Incluye limpieza de canasta de cribado, cambio de guaya, mantenimiento de polea con lubricación, verificación de ejes y acoplamientos y verificación de la estructura de soporte, debe estar firme y sin señales de desgaste, corrosión o aflojamiento.

6. SISTEMAS DE TRATAMIENTO
6.1. Planta de Tratamiento de Agua Potable Principal

6.1.4. Lijado y remoción de pintura actual del tanque sedimentador y clarificador para aplicación de gel coat de color blanco en las partes internas incluyendo soportes internos, vertederos y tanque de mezcla de químicos, y aplicación de pintura epóxica anticorrosiva de color azul en la estructura externa y sus componentes.

6.4. Planta de Tratamiento de Agua Residual Principal

6.4.3. Mantenimiento de tubería de conducción entre componentes del sistema de tratamiento de agua residual.

10. SISTEMA DE COMPACTACIÓN Y TRITURACIÓN
10.1. Centro de acopio de residuos sólidos

10.1.1. Mantenimiento de molino de cuchillas trituradora de 15 HP
10.1.2. Mantenimiento de embaladora hidráulica con protección de 15 HP
10.1.3. Mantenimiento de embaladora vertical compactadora de 7,5 HP

11. SERVICIO DE OPERACIÓN PTAR Y CEA

Durante el período 02 al 26 de junio del corriente se realizaron labores de operación de las plantas de tratamiento de agua residual Principal, Delta y Radar. Todos los equipos y unidades se encuentran operativas y en buen estado.

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

La planta de tratamiento de agua residual Bravo y Lixiviados no están operando; las baterías con las que funciona el sistema se encuentran fuera de servicio, de acuerdo a diagnóstico electromecánico los dispositivos cumplieron su vida útil, se recomienda su cambio.


Se llevó a cabo la operación en las PTAP Principal, PTAP Delta y bocatoma Bravo, sin ningún contratiempo.

Las actividades de operación se realizaron de manera satisfactoria en el centro de entrenamiento acuático.

12. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

12.48 SIPS de interruptor de nivel tipo flotador con longitud de 5 m (02 UND)
12.49 SIPS de membrana en material EPDM para tanque hidroneumático de 25 a 100 litros.

Atentamente,



GUIDO OMAR MAYA DURANGO
Director de Operaciones

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Periodo del 1 al 27 de JUNIO 2026

DATOS IDENTIFICACIÓN EMPRESA	
NIT DE LA EMPRESA	901730083-1
RAZÓN SOCIAL EMPRESA	**GRUPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL.**
TELÉFONO:	**N/A**
RESPONSABLE SG-SST	Jonathan Fabian Fandiño Hernández
CENTRO DE TRABAJO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Grupo Aéreo del Oriente - **GAORI**
CIUDAD DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Puerto Carreño-Vichada
FOTO DE LA FACHADA DEL CENTRO DE TRABAJO	

TRABAJADORES:

Relación de los Trabajadores para el periodo reportado:

TRABAJADOR	CC	Cargo	EXAMEN OCUPACIONAL
DEIBY FERNANDO ZAMORA MORALES	1.085.266.275	Operario PTAR	07/07/2025

ACTIVIDADES SST

A Continuación, se describen las actividades de prevención y promoción entorno a la implementación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo de operación y mantenimiento de infraestructura ambiental.

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	EIVIDENCIA
1	**Inspección Elementos de protección personal.**	Se realiza la inspección periódica de los elementos de protección personal de los colaboradores en cada una de las Actividades realizadas en la planta con el fin de minimizar riesgos y garantizar el cuidado integral de los trabajadores y promover una mejora continua en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa.	
2	**Inspección Botiquín**	Se verifica a través de CHEK LIST, las condiciones de estado del botiquín de la planta con el fin de verificar que se encuentren cada uno de los productos indicados y la fecha de vencimiento de cada uno de ellos, para realizar el debido reemplazo de los productos que estén vencidos o en mal estado, garantizando un botiquín completo y en óptimas condiciones.	

3	**Inspección de equipos electrónicos.**	Revisión y verificación del correcto funcionamiento de los equipos, bombas, Tableros electrónicos, evitando posibles fallas mecánicas y eléctricas que interfieran en el desarrollo de los procesos y generen riesgos al trabajador y en el desarrollo de los procesos del establecimiento.	
4	**Orden y Aseo.**	Se realizan las actividades de orden y aseo en cada una de las instalaciones, garantizando la higiene y permitiendo que los lugares donde se desarrollan los procesos y actividades estén libres de obstáculos que generen riesgos a los colaboradores y el personal externo que ingrese al lugar.	

5	**Inspección de Herramientas de menores**	Inspección de herramientas menores utilizadas en el desarrollo de las actividades diarias y el desarrollo de las labores propias del trabajo, donde se realiza la inspección para verificar el estado de cada una de ellas mitigando los riesgos que puedan generar al trabajador en el momento de ser usadas.	
6	**Inspección Guadaña.**	Inspección de guadaña herramienta utilizada en la rocería de la planta, antes y después de ser utilizada con el fin de cumplir con las indicaciones dadas y hacer su respectiva revisión en cada uno de sus componentes, realizando el reemplazo de las partes de la guadaña que presenten deterioro con el fin de evitar daños a la maquinaria que generen riegos al trabajador en el desarrollo de sus actividades.	

7	**Inspección extintor.**	Se realiza la verificación del estado actual del extintor la vigencia del mismo con el fin de tener los elementos de emergencia en optimo estado, ubicados de manera accesible para posibles emergencias que se puedan presentar.	

INDICADORES SST

De conformidad con el artículo 30 de la resolución 0312 de 2019, *Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST*, del Grupo de operación y mantenimiento de infraestructura ambiental. Presenta registro de los siguientes indicadores del periodo de **JUNIO 2026.**

INDICADOR	**FRECUENCIA DE LA ACCIDENTALIDAD**					
DEFINICION	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes					
PERIDICIDAD	Mensual					
FORMULA	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100					
	AT	0		*100=	**0%**	
	W	2				
INTERPRETACIÓN	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de **JUNIO,** se presentaron 0 accidentes de trabajo.					

INDICADOR	SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD
DEFINICION	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes
PERIDICIDAD	Mensual
FORMULA	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100
	0+0 / 2 *100= **0%**
INTERPRETACIÓN	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes de **JUNIO**, se perdieron **0** días por accidente de trabajo

INDICADOR	PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES
DEFINICION	Número de accidentes de trabajo mortales en el año
PERIDICIDAD	Anual
FORMULA	(Número de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año) * 100
	0 / 0 *100= **0%**
INTERPRETACIÓN	En el año, el 0 % de accidentes de trabajo fueron mortales.

INDICADOR	AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA
DEFINICION	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad
	médica
PERIDICIDAD	Mensual

<table>
<tr><td>FORMULA</td><td colspan="5">(Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes / Número de días de trabajo programados en el mes) * 100</td></tr>
<tr><td></td><td>0
2</td><td>*100=</td><td>0%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>INTERPRETACIÓN</td><td colspan="5">En el mes de JUNIO, se perdió 0% de días programados de trabajo por incapacidad médica.</td></tr>
</table>

OBSERVACIONES
• Durante este periodo del Grupo de operación y mantenimiento de infraestructura ambiental. reporta que no se presentaron incidente o accidentes de origen laboral. • Durante este periodo del Grupo de operación y mantenimiento de infraestructura ambiental. Reporta que no se materializo ningún tipo de amenaza interna o externa de origen antrópico, social o natural que involucre pérdidas materiales o que afecten la continuidad del negocio. • Se sigue realizando el seguimiento y control por parte del área SST, para la implementación de las actividades adscritas en el plan de trabajo del SG SST.

ANEXOS

• N/A

ELABORÓ: Jonathan Fabian Fandiño Hernández Lic. S.O. 4421 23/08/2022	**APROBÓ:** Omar Maya Durango Representante Legal	**FOLIOS:** 00
FIRMA: 	 **FIRMA:**	**Fecha:** JUNIO 2026

Registro de Asistencia

Datos del responsable

Nombre	Omar Maya Durango

Información de la reunión

Tema	HIGIENE POSTURAL	Fecha	5-JUNIO-2026
Lugar	Reunión Virtual	Horario	5:00PM
Convoca	Consorcio Hidrosanitario - Guido Omar Maya Durango		

Participantes

No.	Nombres y Apellidos	cc	Cargo	Correo Electrónico	Sede de Trabajo	Firma
1	Deiby Fernando Zamora Morales	1.085.266.275	Operador	sst.gomd@gmail.com	GAORI	Deiby zamora
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Powered by CamScanner

Registro de Asistencia

Datos del responsable

Nombre	Omar Maya Durango

Información de la reunión

Tema:	SALUD MENTAL	Fecha:	19-JUNIO-2026
Lugar:	Reunión Virtual	Horario:	5:00PM
Convoca:	Consorcio Hidrosanitario - Guido Omar Maya Durango		

Participantes

No.	Nombres y Apellidos	cc	Cargo	Correo Electrónico	Sede de Trabajo	Firma
1	Deiby Fernando Zamora Morales	1.085.266.275	Operador	sst.gomd@gmail.com	GAORI	deiby zamora
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

Powered by CamScanner

G.O.M.D OPERACION MANTENIMIENTO PTAR & PTAP	**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: FR-SST-10 Fecha: 01/03/2025 Página 1 de 1

CLIENTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-BASE AREA COFAC
N. CONTRATO	167-01-B-COFAC-BACOF-2025
OBJETO DEL CONTRATO	“LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC”
LUGAR DE EJECUCION	BASE AEREA VICHADA
MES	JUNIO
SEMANA REPORTADA(FECHA)	1 AL 27 DE JUNIO 2026

DESCRIPCION						
INDICADORES	**SEMANA 1**	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**	**ACUMULADO MES**	**ACUMULADO CONTRATO**
N. Trabajadores en el contrato	1	1	1	1	1	1
N. Accidentes de Trabajo	0	0	0	0	0	0
Índice de frecuencia (IF)	0	0	0	0	0	0
Índice de Severidad (IS)	0	0	0	0	0	0
N.ATCP(Accidente con pérdida de tiempo)	0	0	0	0	0	0
N.Dias perdidos por ATCP	0	0	0	0	0	0
N.Accidentes Vehiculares	0	0	0	0	0	0
N.Accidentes reportados SST	0	0	0	0	0	0
% Cierre recomendaciones de investigaciones incidentes	0	0	0	0	0	0
N. Casos enfermedad profesional diagnosticada	0	0	0	0	0	0
N.Incidentes ambientales por causa operacional	0	0	0	0	0	0
Volumen derramado por	0	0	0	0	0	0

incidentes ambientales						
Casos de COVID - 19 presentados en la semana	0	0	0	0	0	0
Casos de reintegro después de COVID-19	0	0	0	0	0	0
Fallas de control reportadas HSE	0	0	0	0	0	0
N.Total de acciones cerradas HSE	0	0	0	0	0	0
N.Actividades HSE planeadas	0	0	0	1	1	2
N.Actividades HSE realizadas	0	0	0	1	1	2

DESCRIPCION DEL EVENTO				
TIPO DE EVENTO	**FECHA**	**DESCRIPCION**	**ACCION A TOMAR**	**FECHA**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RELACION PERSONAL CONTRATO		
NOMBRE Y APELLIDO	**CEDULA**	**CARGO**
DEIBY FERNANDO ZAMORA MORALES	1.085.266.275	OPERARIO PTAR Y PISCINA


RELACION VEHICULOS				
TIPO	**PLACA**	**CONDUCTOR**	**CODIGO VEHICULO**	**VIGENCIA LICENCIA**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

RELACION MAQUINARIA -EQUIPOS DEL CONTRATO						
MAQUINARIA-EQUIPOS	**CANTIDAD**	**TIPOS**	**SERIAL**	**MARCA**	**INSPECCION**	**VIGENCIA HASTA**
HIDROLAVADORA	1				5-JUNIO- 2026	
GUADAÑA	1				19-JUNIO-2026	

RELACION DE ACTIVIDADES HSE
HIGIENE POSTURAL
SALUD MENTAL

G.O.M.D. OPERACION MANTENIMIENTO PTAR & PTAP	**INFORME SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	Código: FR-SST-10 Fecha: 01/03/2025 Página 1 de 1





Responsable Informe:	JONATHAN FABIAN FANDIÑO HERNANDEZ	Cargo:	COORDINADOR HSE
Celular	3133212362	E-mail:	sst.gomd@gmail.com

OF-GOMD_S_Z 143 26

San José del Guaviare, 30 de junio de 2026

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA-BASE AREA COFAC


CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 (PERSONA JURÍDICA)

GUIDO OMAR MAYA DURANGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 3563338 en mi condición de representante legal de GRUPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL SAS ZOMAC identificado con NIT 901.730.083-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOSÉ DANIEL BARBOSA PATIÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.261.477, y con tarjeta profesional No. TP 164227-T,de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de GRUPO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL SAS ZOMAC identificada con NIT 901.730.083-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de San José del Guaviare, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Como a su vez de acuerdo con lo establecido en el artículo 114-1 del estatuto tributario, adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 la empresa se encuentra exonerada de los aportes parafiscales a favor del ICBF y SENA por los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en San José del Guaviare., a los treinta (30) días del mes de junio de 2026.

Cordialmente,



GUIDO OMAR MAYA DURANGO
Representante Legal GOMD S.A.S. ZOMAC
Nit 901.730.083-1



JOSÉ DANIEL BARBOSA PATIÑO
CONTADOR PÚBLICO
TP 164227-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901730083	1	GRUPO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL SAS ZOMAC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 3 VIA VRD AGUA BONITA	SAN JOSE DEL GUAVIARE-GUAVIARE	6666666	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	406308023	9506561296	E	2026/06/22	2026/06/22	BANCOLOMBIA	0	$17,826,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$5,252,715	$210,300			$5,252,715	$210,300			$5,252,715		$262,100		$0	$0		$1,243,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$158,500
1	CC	32469482	DURANGO MABEL																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	30	$0	$0	Si	$158,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
2	CC	18204764	ARANGO FRANCISCO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
3	CC	3563338	MAYA GUIDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF68	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: APARTADO (8 Afiliados)																						$14,007,242	$2,241,600			$14,007,242	$561,000			$14,007,242	$561,000			$14,007,242		$853,400		$0	$0		$4,217,000
Centro de Trabajo: APARTADO (8 Afiliados)																						$14,007,242	$2,241,600			$14,007,242	$561,000			$14,007,242	$561,000			$14,007,242		$853,400		$0	$0		$4,217,000
Ciudad: APARTADO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																						$14,007,242	$2,241,600			$14,007,242	$561,000			$14,007,242	$561,000			$14,007,242		$853,400		$0	$0		$4,217,000
4	CC	10766084	ARTEAGA JHONNY																		25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
5	CC	10766084	ARTEAGA JHONNY												X						25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$210,300
6	CC	72044468	DIAZ ANGEL																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	1027953151	GONZALEZ MATEO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1040376398	JIMENEZ JOSE																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
9	CC	1040363608	MOSQUERA LEIDYS																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1001033798	OÑATE JOSE																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
11	CC	1001021547	SALDARRIAGA JESUS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS040	30	$1,750,905	$70,100	CCF04	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
12	CC	1001027678	SERPA DANIEL																		230301	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
13	CC	1001027678	SERPA DANIEL												X						230301	15	$875,453	$140,100	EPS010	15	$875,453	$35,100	CCF04	15	$875,453	$35,100	14-23	15	$875,453	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$210,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FLORENCIA (3 Afiliados)																						$3,618,537	$579,100			$3,618,537	$144,900			$3,291,132	$131,800			$3,618,537		$252,000		$0	$0		$1,107,800

| Centro de Trabajo: FLORENCIA (3 Afiliados) | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MALAMBO (3 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,618,537	$144,900			$3,618,537	$135,500			$3,618,537		$235,800		$0	$0		$1,076,600
Centro de Trabajo: MALAMBO (3 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,618,537	$144,900			$3,618,537	$135,500			$3,618,537		$235,800		$0	$0		$1,076,600
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (3 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,618,537	$144,900			$3,618,537	$135,500			$3,618,537		$235,800		$0	$0		$1,076,600
28	CC	9311397	BARRIGA JOSE	X																	0	$0	$0	MIN001	2	$116,727	$4,700	CCF07	2	$116,727	$4,700	14-23	2	$116,727	6.960%	$8,200	2	$0	$0	Si	$17,600
29	CC	93456118	MENDOZA MILTON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF07	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
30	CC	72212185	SALAS GERMAN																		230201	26	$1,517,451	$242,800	EPS037	26	$1,517,451	$60,700	CCF07	26	$1,517,451	$60,700	14-23	26	$1,517,451	6.960%	$105,700	26	$0	$0	Si	$469,900
31	CC	72212185	SALAS GERMAN										X								230201	4	$233,454	$37,400	EPS037	4	$233,454	$9,400	CCF07	4	$233,454	$0	14-23	4	$233,454	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$46,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
SUCURSAL: LA DORADA II (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Centro de Trabajo: LA DORADA II (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$121,900		$0	$0		$542,300
32	CC	1004535236	CHAVES ANYELI																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF35	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
SUCURSAL: TOLIMA (5 Afiliados)																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$609,500		$0	$0		$2,711,500
Centro de Trabajo: MELGAR CACOM 4 (5 Afiliados)																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$609,500		$0	$0		$2,711,500
Ciudad: MELGAR Depto: TOLIMA (5 Afiliados)																						$8,754,525	$1,401,000			$8,754,525	$350,500			$8,754,525	$350,500			$8,754,525		$609,500		$0	$0		$2,711,500
33	CC	1106900637	HOLGUIN WENDY																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
34	CC	1070613582	MENDEZ LEISON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
35	CC	1108455127	PERDOMO EDGAR																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
36	CC	11256905	TAUTIVA STEVEN																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
37	CC	1106891460	VELASQUEZ ANGELA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF48	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
SUCURSAL: IPIALES 2 (3 Afiliados)																						$2,743,085	$439,100			$2,743,085	$164,500			$2,743,085	$109,900			$2,743,085		$14,500		$641,999	$32,200		$760,200
Centro de Trabajo: IPIALES 2 (3 Afiliados)																						$2,743,085	$439,100			$2,743,085	$164,500			$2,743,085	$109,900			$2,743,085		$14,500		$641,999	$32,200		$760,200
Ciudad: IPIALES Depto: NARIÑO (3 Afiliados)																						$2,743,085	$439,100			$2,743,085	$164,500			$2,743,085	$109,900			$2,743,085		$14,500		$641,999	$32,200		$760,200
38	CC	1088216585	BETANCUR CARMEN		X																230301	11	$641,999	$102,800	EPS005	11	$641,999	$80,300	CCF35	11	$641,999	$25,700	14-23	11	$641,999	0.522%	$3,400	11	$641,999	$32,200	No	$244,400
39	CC	1085898917	NARVAEZ YEFERSON																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSIC5	30	$1,750,905	$70,100	CCF35	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
40	CC	1085909579	NARVAEZ YENNITH	X																	230301	6	$350,181	$56,100	EPSIC5	6	$350,181	$14,100	CCF35	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$350,181	0.522%	$1,900	6	$0	$0	Si	$86,200
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
SUCURSAL: TRES ESQUINAS (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Centro de Trabajo: TRES ESQUINAS (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
Ciudad: SOLANO Depto: CAQUETA (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$243,800		$0	$0		$1,084,600
41	CC	1096194817	BEJARANO BRIAN																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
42	CC	17691112	PALECHOR MIGUEL																		231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF13	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total		**Afiliados(38)**																				$58,246,776	$9,321,600			$60,114,408	$2,461,700			$59,787,003	$2,333,200			$60,114,408		$3,677,900		$641,999	$32,200		$17,826,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$9,321,600	$0	$0	$9,321,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,120,800	$0	$0	$1,120,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$560,400	$0	$0	$560,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$5,959,200	$0	$0	$5,959,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,681,200	$0	$0	$1,681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				38	$3,677,900	$0	$0	$3,677,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	38	$3,677,900	$0	$0	$3,677,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 9)				38	$2,333,200	$0	$0	$2,333,200
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$210,300	$0	$0	$210,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	5	$272,000	$0	$0	$272,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	8	$561,000	$0	$0	$561,000
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	3	$135,500	$0	$0	$135,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	7	$390,300	$0	$0	$390,300
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	5	$350,500	$0	$0	$350,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	4	$203,300	$0	$0	$203,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				38	$2,461,700	$0	$0	$2,461,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	2	$74,800	$0	$0	$74,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$0	$0	$70,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$140,300	$0	$0	$140,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$210,300	$0	$0	$210,300
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$4,700	$0	$0	$4,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	$294,500	$0	$0	$294,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$560,900	$0	$0	$560,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$184,600	$0	$0	$184,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$280,400	$0	$0	$280,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$290,600	$0	$0	$290,600
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$140,200	$0	$0	$140,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$19,300	$0	$0	$19,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,900	$0	$0	$12,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$12,900	$0	$0	$12,900
TOTAL				**38**	**$17,826,600**	**$0**	**$0**	**$17,826,600**

Outlook

SOLICITUD INCLUSIÓN HOJA DE VIDA

Desde JOHANA CASTILLO <direcciontecnica@gomdsaszomac.com>
Fecha Vie 05/06/2026 10:16
Para TE. LUISA FERNANDA OCHOA GONZALEZ <LUISA.OCHOA@FAC.MIL.CO>

2 archivos adjuntos (746 KB)
OF-GOMD_S_Z 132 26 INCLUSIÓN HOJA DE VIDA.pdf; HDV ANYELI CHAVES - ING AMBIENTAL.pdf;

Cordial saludo,

En atención al contrato No 167-01-B-COFAC-BACOF-2025, nos permitimos solicitar inclusión de la hoja de vida del cargo Director / Residente de mantenimiento y operación, de acuerdo al oficio adjunto.

Agradecemos su atención.

OF-GOMD_S_Z 132 26

San José del Guaviare, 05 de junio de 2026

Señores:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA –
COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA
TE LUISA OCHOA
Supervisora del contrato
Ciudad


Ref: SOLICITUD INCLUSIÓN HOJA DE VIDA DIRECTOR / RESIDENTE DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN CONTRATO No 167-01-B-COFAC-BACOF-2025

Cordial saludo Respetada Teniente Ochoa,

En el marco del contrato No. 167-01-B-COFAC-BACOF-2025, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO) A TODO COSTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CENTROS DE ENTRENAMIENTO ACUÁTICO MILITAR Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS GRUPOS AÉREOS DE LA FAC. LOTE 2 GAORI, nos permitimos solicitar amablemente la inclusión de la hoja de vida adjunta de ANYELI LILIANA CHAVES CAÑAR (Ingeniera Ambiental) para desempeñar el cargo de Director / Residente de mantenimiento y operación a partir de la fecha.

Agradecemos su atención.

Cordialmente,



GUIDO OMAR MAYA DURANGO
Representante Legal GOMD S.A.S. ZOMAC
Nit 901.730.083-1



INFORMACION PERSONAL

NOMBRES:	ANYELI LILIANA
APELLIDOS:	CHAVES CAÑAR
IDENTIFICACION:	C.C. 1.004.535.236 La Florida – Nariño
LUGAR DE NACIMIENTO:	La Florida – Nariño
FECHA DE NACIMIENTO:	02 de Noviembre de 1992
DIRECCION RESIDENCIA:	Calle 18 N° 32A-54. Maridiaz.
TELEFONO CONTACTO:	3107674339
CORREO ELECTRONICO:	anychaves72@hotmail.com

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniera Ambiental, profesional egresada de la Universidad de Nariño (Pasto, Nariño) con capacidad de análisis y síntesis para apoyar y/o liderar los procesos y/o proyectos de la empresa, la sociedad y el estado, así como de planificar y gestionar ambientalmente alternativas de solución o de desarrollo acordes con la realidad social y la normativa vigente para tales fines. Dispuesta a defender la misión, objetivos y los ideales de la empresa.

Tengo la habilidad de manejar buenas relaciones laborales e interpersonales, siendo capaz de adaptarme a las circunstancias que se presenten y dar siempre lo mejor de mí. Así mismo, estoy presta a aprender cosas nuevas cada día con el fin de mejorar a nivel profesional y personal.

FORMACION PROFESIONAL

Universidad de Nariño
Facultad de Ciencias Agrícolas
Ingeniera Ambiental
Pasto – Nariño, Noviembre 2019

Institución educativa San José de Matituy
Bachiller Académico
La Florida – Nariño, Diciembre 2010

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: Universidad de Nariño
LUGAR: Pasto - Nariño
CARGO: Asistente de investigación
ACTIVIDADES: Participación en el proceso de caracterización socioeconómica y ambiental de la vereda El Naranjo, municipio de Mosquera, Nariño.
TIEMPO: 04 de octubre, 2016 a 27 de noviembre, 2016.
JEFE INMEDIATO: Andrés Darío Pantoja Bucheli.
CONTACTO: 7313034

EMPRESA: CONSORCIO INTERAMBIENTE NIT 900.885.272-9
LUGAR: Pasto - Nariño
CARGO: Contratista, prestación de servicios.
ACTIVIDADES: Apoyar labores de Interventoría al proyecto RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS ESTRATÉGICAS EN ZONAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA SUBREGION CENTRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Se realizaron actividades de apoyo en la revisión y verificación de incentivos a la conservación, tales como estufas ecoeficientes, huertos dendroenergéticos, abono, semillas, entre otros.
TIEMPO: Abril de 2017.
JEFE INMEDIATO: Ligia Arregoces Osorio.
CONTACTO: 3108714434

EMPRESA: Gobernación de Nariño
LUGAR: Pasto - Nariño
CARGO: Contratista, prestación de servicios de apoyo a la gestión.
ACTIVIDADES: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para coadyuvar en el componente técnico, el diseño y la implementación de pago por servicios ambientales en el Departamento de Nariño.
TIEMPO: 15 de septiembre, 2017 a 31 de diciembre, 2017.
JEFE INMEDIATO: Ernesto Ramiro Estacio, Supervisor.
CONTACTO: 320 5624652

EMPRESA: Gobernación de Nariño
LUGAR: Pasto - Nariño
CARGO: Contratista, prestación de servicios de apoyo a la gestión.
ACTIVIDADES: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para coadyuvar en el componente técnico, el diseño y la implementación de pago por servicios ambientales en el Departamento de Nariño.
TIEMPO: 26 de enero, 2018 a 25 de septiembre, 2018.
JEFE INMEDIATO: Ernesto Ramiro Estacio, Supervisor.
CONTACTO: 320 5624652

EMPRESA: Guido Omar Maya Durango
LUGAR: Pasto - Nariño
CARGO: Ingeniera residente de operación y mantenimiento de PTAP, PTAR y CEA
ACTIVIDADES: Coordinar actividades de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de agua potable y residual, así como de centros de entrenamiento acuático.
TIEMPO: Inicio: 18 de enero de 2020, **Finalización:** Vigente.
JEFE INMEDIATO: Guido Omar Maya Durango.
CONTACTO: 310 2409722

REFERENCIAS PROFESIONALES

NOMBRE: Geovanny Abaunza
CARGO: Profesional Secretaría de Ambiente
EMPRESA: Gobernación de Nariño
TELÉFONO: 316 4589888

NOMBRE: Ernesto Ramiro Estacio
CARGO: Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017-2018
EMPRESA: Gobernación de Nariño
TELÉFONO: 320 5624652

NOMBRE: Oscar Antonio Alzate Arbeláez
CARGO: Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018-2019
EMPRESA: Gobernación de Nariño
TELÉFONO: 321 7256013

REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE: Jonathan Alexander Rosero
PROESION: Ingeniero Ambiental
TELÉFONO: 318 7315816

NOMBRE: Cristian Andrés Ahumada
PROFESION: Operario
TELÉFONO: 313 6518733

CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES.

Diplomado "Escuela del Agua y Territorio". Organizado por: EMPOPASTO S.A E.S.P, CORPONARIÑO, GOBERNACIÓN DE NARIÑO, ESAP, MOVIMIENTO SOCIAL POR LA DEFENSA DEL AGUA, UNIVERSIDAD DE NARIÑO, FUNDACIÓN SOCIAL. Duración: 19 agosto – 5 noviembre, 2016.

Taller: Capacitación en gestión y manejo de residuos peligrosos. Dictado en la Universidad de Nariño en convenio con TECNIAMSA – GRUPO SALA, CORPONARIÑO SERPRO INGENIERÍA SAS. Noviembre de 2015.

Seminario: Taller de semilleros de investigación. "La investigación: una semilla que da fruto". Mayo 2012.

Seminario: II Seminario internacional desarrollo sustentable con énfasis en recursos naturales y agroforestería, agricultura familiar e impacto ambiental. Octubre de 2014.

Seminario: Planeación y proyección del territorio. Realizado en la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública). Noviembre de 2016.

Seminario: Encuentro Departamental de Calidad de Agua. Certificado por el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO. Noviembre de 2013.

Foro Departamental "Estrategias comunitarias y locales de conservación" NARIÑO BIODIVERSO. Organizado por Gobernación de Nariño e Instituto Von Humboldt. Junio de 2017.

Participación en el XV Encuentro Nacional y IX Internacional de Semilleros de Investigación en calidad de Ponente, realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Bucaramanga. Octubre de 2012.

Auxiliar en Sistemas; Centro de Educación en Sistemas "CES"; Barrio San Andrés. Ciudad de Pasto; Marzo – 2011.

Certificación en IV niveles de inglés. Centro de Educación en Sistemas "CES"; Barrio San Andrés. Ciudad de Pasto; Marzo – 2011.

CERTIFICACIÓN:

Para todos los efectos legales certifico que toda la información aquí consignada es verídica. Por lo tanto, en caso de ser solicitada por ustedes, estaré presta a facilitar estudios realizados y experiencia laboral, así como también de las referencias laborales y personales.

ANYELI LILIANA CHAVES CAÑAR
Ingeniera Ambiental, Universidad de Nariño
CC. 1.004.535.236 de La Florida (Nariño)



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.004.535.236
CHAVES CAÑAR
APELLIDOS
ANYELI LILIANA
NOMBRES
Anyeli Liliana Chaves C.
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-NOV-1992
LA FLORIDA
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
03-NOV-2010 LA FLORIDA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2307600-00932035-F-1004535236-20170815 0057074225A 2 9910094187

La República de Colombia

y en su nombre

La Universidad de Nariño

(Creada por Decreto 019 de 1904, Gobernación de Nariño)

Debidamente autorizada por el Ministerio de Educación Nacional
Otorga el Título de

Ingeniera Ambiental

A

Anyeli Liliana Chaves Cañar

Cédula de Ciudadanía No. 1004535236 de La Florida

En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de San Juan de Pasto
a los 02 días del mes de noviembre del año 2019

Carlos Eugenio Solarte Portilla
Rector Universidad de Nariño

Hugo Ferney Leonel
Decano Facultad de Ciencias Agrícolas

Jorge Miguel Delgado Pilcue
Secretario General

Registro No. 690 *Folio* 329
Libro de Registro No. 1 de 2019
San Juan de Pasto, 02 de noviembre de 2019

Diploma No. 37-972

Scanned by CamScanner

Universidad de Nariño
SECRETARÍA GENERAL

ACTA DE GRADO No 92

En la ciudad de Pasto, el día 02 de Noviembre de 2019 se llevó a cabo la Ceremonia Solemne de Graduación presidida por el Rector de la Universidad de Nariño Doctor CARLOS SOLARTE PORTILLA, con la asistencia del Decano de la Facultad de CIENCIAS AGRICOLAS Doctor HUGO FERNEY LEONEL y del Secretario General de la Universidad de Nariño, Doctor JORGE MIGUEL DULCE SILVA, en la cual se confirió el Título de :

INGENIERO AMBIENTAL.

Mediante Resolución Rectoral Número 1662 del 15 de Octubre de 2019 se hizo entrega de los respectivos diplomas y se tomó juramento de rigor a:

CHAVES CAÑAR ANYELI LILIANA

identificado con cédula de ciudadanía No. 1004535236 expedida en LA FLORIDA, quien cumplió todos los requisitos para optar a tal Título.

El programa cuyo Título se otorgo, se encuentra registrado en el Servicio Nacional de información bajo el número 91280.

En fe de lo anterior se firma la presente Acta de Grado por quienes en ella intervinieron:

CARLOS SOLARTE PORTILLA, RECTOR
JORGE MIGUEL DULCE SILVA, SECRETARIO GENERAL

JORGE MIGUEL DULCE SILVA
SECRETARIO GENERAL

Libertad y Orden

Gobernación de Nariño
Nit-800.103.923-8

Departamento Administrativo de contratación

San Juan de Pasto, 7 de octubre 2020 DAC-387-20

EL SUBDIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION

CERTIFICA QUE:

El (La) señor (a) **ANYELI LILIANA CHAVES CAÑAR,** Identificada con cédula de ciudadanía No. 1.004.535.236 de La Florida (N), celebró Contrato(s) de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión y Profesionales con el Departamento de Nariño, conforme a la siguiente relación.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SUSCRIPCION D/M/A	TERMINACION D/M/A	VALOR
2314-2017	22/09/17	31/12/17	$3.533.333
OBJETO: LA CONTRATISTA SE OBLIGA A PRESTAR SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL COMPONENTE TECNICO, EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACION DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.			
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**SUSCRIPCION D/M/A**	**TERMINACION D/M/A**	**VALOR**
896-2018	26/01/18	25/09/18	$8.680.000
OBJETO: PRESTACION SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN EL COMPONENTE TECNICO, EL DISEÑO Y LA IMPLEMENTACION DE PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES.			

Se adhieren y anulan estampillas Pro desarrollo de Nariño, Pro cultura y Universidad de Nariño, conforme a las disposiciones pertinentes de las ordenanzas números 028 de 2010 y 005 del 18 de julio de 2012, proferidas por la Asamblea Departamental de Nariño.

La presente NO es una constancia laboral.

Se expide a solicitud del interesado, a los siete (7) días, del mes de octubre dos mil veinte (2020).

CRISTIAN LAURIN VILLOTA ROSERO
Subdirector Departamento Administrativo de Contratación

Proyectó: Juan Carlos Angulo
Auxiliar Administrativo

Contacto: 310 7674339
anychaves72@hotmail.com

GUIDO OMAR MAYA DURANGO
INGENIERO SANITARIO

EL SUSCRITO INGENIERO SANITARIO

C E R T I F I C A:

Que la señora ANYELI LILIANA CHAVES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.004.535.236 de La Florida se desempeña como RESIDENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PTAP, PTAR Y CEA en la ejecución de diferentes contratos a cargo.

Las condiciones contractuales son las siguientes:

FECHA DE INGRESO: 18 DE ENERO DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: VIGENTE

Como empleador doy testimonio de su honestidad, responsabilidad, capacidad de organización y ética con la que desempeña sus funciones.

Dada en San José del Guaviare a los 30 días del mes de enero de 2024, por solicitud directa del interesado.

Gracias por su atención,

Atentamente,



GUIDO OMAR MAYA DURANGO
Representante Legal

e-mail: mayago742@yahoo.es Teléfono celular: 310 240 97 22
San José del Guaviare Cr. 23 N. 9- 60 Ed. Orión Intercom fax: 8 - 5840200

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

111021-0501463 NRÑ

R2019001482 de 24/12/2019


Matrícula Profesional

ANYELI LILIANA CHAVES CAÑAR

ID 1004535236

INGENIERIA AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE NARIÑO



Powered by CamScanner

190287/0319

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

DIRECTOR GENERAL

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso
Línea Nacional: 01 8000 116590

26/12/2019

Powered by CamScanner