ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**CONTRATACIÓN**	CÓDIGO	MA-GC- 01- F15
		VERSIÓN	2
		FECHA	15/06/2017

ACTA No. 10 DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	**ICCU No 724-2019**
FECHA DE SUSPENSION	21 de octubre de 2020		
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO INTERVIAS CUN		

OBJETO

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA LENGUAZAQUE-VILLAPINZÓN, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

Recibido el oficio CICUN-2019-101, con fecha de elaboración del 21 de octubre del presente año, con recepción al correo con misma fecha. Allí consideran "*...suspensión del contrato de obra por el término de 8 días calendario...*", A partir de lo anterior se observan los siguientes fundamentos de suspensión: Se continua con evidencias de temporada invernal, afectando las estructura del suelo y la ejecución de las actividades para un efectivo procedimiento estructural que cumpla con los requisitos bajo norma INVIAS y de diseño vial, logrando así: desconfinamiento de material, aumento en líneas de escorrentía a nivel superficial y subterráneo, afectación de las capas estructurales del pavimento, aumento de riesgo de movilidad en zona vial con equipos de transporte pesado, afectación de la humedad de los agregados granulares requeridos para el proceso constructivo, alteración en instalación de carpeta asfáltica. Mencionado lo anterior, se aprueba suspensión a partir de la fecha de reinicio de obra (22 de octubre de 2020), por 8 días adicionales dando conformidad a lo mencionado en los oficios. Se da aprobación a esta suspensión con fecha de reinicio el 30 de octubre de 2020. Esta suscripcion podra realizarse de forma electronica por las partes.

FECHA DE INICIACIÓN:	20 de diciembre de 2019			
PLAZO:		DIAS ☐	MESES ☑	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	19 de mayo de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 1	5	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	24 de marzo de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	24 de mayo de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 2	20	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	14 de abril de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de junio de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 3	14	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	28 de abril de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	27 de junio de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 4	14	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	11 de mayo de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de julio de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 5	14	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	25 de mayo de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de julio de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 6	14	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	31 de julio de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	8 de agosto de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 7	10	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	10 de agosto de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de agosto de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 8	15	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	14 de octubre de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	17 de octubre de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 9	8	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	28 de octubre de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 de octubre de 2020			
TIEMPO DE SUSPENSION N° 10	8	DIAS ☑	MESES ☐	
FECHA DE REINICIACION	30 de octubre de 2020			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de noviembre de 2020			

NOTAS:

1. El Ejecutor se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas.La presente suspension (y/o prórroga) que se autoriza no genera reconocimiento alguno por parte del ICCU.

2. La presente suspensión se perfecciona con la suscripción por las partes.

3. En el evento en que se reanude el contrato de obra antes de la fecha prevista, se debe elaborar acta de reinicio.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ MUNICIPIO ☐	CONSORCIO INTERVÍAS CUN R.L. DAVID ALEJANDRO CEDEÑO CÁRDENAS C.C. 80.851.203	
SUPERVISOR	ING. JOSÉ MAURICIO LÓPEZ MANCIPE C.C. 74.338.925	

Vo.Bo. Ing. Luis Roberto González Peñaloza
Subgerente de Infraestructura