CAR CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al CTO Obra 1259-2025 Adecuaciones	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	La Mesa	Acta No.	153
	13	02	2026	Hora	12:00m	Convocada por	Contratista Obra

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de La Mesa.

- IED San Javier
- Jardin Infantil Grandes Sueños
- Centro de Vida

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jonatan Tea - Contratista de Obra y el Ing Santiago Guzmán - Interventoria para el recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de La Mesa.

- IED San Javier.
  - Aula Ambiental de 4,93x 5,90m
  - Instalacion de tres (3) sanitarios en baños primaria
  - Cerramiento de DRALL de 2000L
    - Placa de 3,04 x 2,52m
    - Puerta de 1,71 x 1,98m
    - bajante de 2,00m
    - 8 postes.
  - Instalacion de seis (6) llaves de pared tipo push y dos (2) sanitarios en baño de hombres.
  - Instalacion de cinco (5) llaves de pared tipo push y tres (3) sanitarios en baño de mujeres

Se evidencia que no se encuentra instalada una llave de pared. Contratista de obra manifiesta que dicha llave si fue instalada. Por su parte, la señora encargada de servicios generales de la Institucion Educativa informa que la llave fue retirada en dias anteriores debido a fallas en su funcionamiento y que actualmente se encuentra almacenada.

Contratista de Obra presenta como soporte un video donde se observa la instalacion de la llave y su correcto funcionamiento, la secretaria Martha Quintero manifiesta que al momento de la instalacion el maestro de Obra le hizo entrega de las llaves funcionando correctamente.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al Cto Obra 1259-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 2 **De** 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Instalacion de cuatro (4) llaves de mesa tipo push.
- Cerramiento de Compostera
  * Placa de 1,50 x 1,60m
  * Puerta de 0,72 x 2,01m
- Cerramiento de huerta
  * Puerta de 0,85 x 1,69m
  * Se instalaron 26,28m de malla tipo gallinero
  * 9 postes instalados.
  * Cerramiento en "L" de 12,45m x 13,83m.

Se observa que las mallas instaladas en las puertas de los cerramientos se encuentra por el costado exterior. Deben ser instalados por el costado interno, de igual manera se debe instalar un liston horizontal faltante en la puerta de la huerta.

En el aula Ambental se evidencia el desprendimiento de baldosa en dos de sus costados. Desde la institucion Educativa se informa que luego de la instalacion del aula y luego de presentarse una fuerte lluvia, se filtro una gran filtracion de agua desde la via principal, la cual cae directamente sobre el Aula Ambiental ocasionando el desprendimiento en las zonas afectadas. Contratista de Obra manifiesta que la supervision CAR tiene conocimiento de la situacion y que actualmente se esta a la espera de una respuesta para solucionar esta situacion.

- Jardin Infantil Grandes Sueños
  - Instalacion de una (1) llave mesa tipo push
  - Instalacion de dos (2) sanitarios
  - Adecuacion SRALL de 1000L
    * 6,17m de canal
    * 1,69m de bajante
- Centro de Vida
  - Instalacion de una (1) llave mesa tipo push y un (1) sanitario
  - SRALL 1000L
    * 3,15m de canal
    * 2,0m de bajante

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalar las mallas en las puertas de los cerramientos correspondientes a la huerta la compostera y el SRALL de 2000L, ubicandolas por el costado interno del cerramiento.	Contratista Obra 20 - febrero - 2026
Instalar liston faltante en puerta de la huerta.	Contratista Obra 20 - febrero - 2026.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al Cto Obra 1259-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 3

Siendo las ~~15:15~~ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Martha Quiroz	Firma Martha Q.					
Entidad IERD San Javier	Teléfono 3165351021					
E-Mail sanjavier07@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Jonatan Alexander Feo	Firma					
Entidad contratista obra	Teléfono 3228150090					
E-Mail feojonatan@Gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Santiago Guamán.	Firma					
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339					
E-Mail interadecuacionescar@gmail.com.	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Perso Juan Carlos Aragon Pinzón.	Firma					
Entidad Director de Interventoría	Teléfono 3107823762					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"