CUNDINAMARCA

ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al CTO Obra 1259-2025 Adecuaciones

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL

Fecha	D	M	A	Lugar	Bituima	Acta No.	155
	16	02	2026	Hora	10:00am	Convocada por	Contratista Obra.

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Bituima

- Casa Adulto Mayor
- C.D.I
- IED Jose Maria Vergara - Sede Principal
- Iglesia

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jonyfan Teo - Contratista Obra y el Ing Santiago Guaman - Interventoria para el recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Bituima.

- Casa adulto Mayor

En este entorno se verifican las siguientes adecuaciones

- Sistema de recolecion de 500 L
  - * Instalacion de Tanque de 500L

- Centro de Desarrollo Infantil

En el CDI se verifican las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de siete (7) llaves de mesa tipo push.

Se observa que una (1) llave instalada en el salon principal presenta fuga de agua por la tuberia de desague.

- I.E.D Jose Maria Vergara - Sede Principal

En este entorno se verifican las siguientes adecuaciones.

- Adecuacion de Aula Ambiental de 6,0 x 5,0m
- Instalacion de dos (2) sanitarios en baño Profesores.
- Sistema de recoleccion de Agua lluvia de 1000L
  - * bajante 2,43m
  - * Canal 6,30m
- Instalacion de cuatro (4) sanitarios y una (1) llave de mesa tipo push en baño hombres.
- Instalacion de cuatro (4) sanitarios en baño mujeres.

CAR CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a 1 Obra 1259-2021 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 2 **De** 5

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Iglesia.

En la iglesia se verifican las siguientes adecuaciones

- Sistema de recolección de Aguas lluvias de 1000L
  - Canal de 12,0m
  - Bajante de 2,57m.
- Instalación de siete (7) llaves de mesa tipo push y cuatro (4) sanitarios.

- IED Jose Maria Vergara - Sede Periquito.

En esta sede se verifican las siguientes adecuaciones.

- Cerramiento SEAL 1000L
  - Placa de 2,63 x 2,13
  - Puerta de 1,27 x 2,0
  - Bajante de 2,44m
- Adecuación de Aula Ambiental de 6,0 x 5,0m
- Cerramiento Campanera
  - Placa 1,40 x 1,50m
  - Puerta 0,79 x 2,0m
- Cerramiento Huerta
  - Cerramiento en "U" de 6.88 x 10,74 x 7,15m
  - Puerta de 1,0 x 1,60m
- Se instalación tres (3) sanitarios y dos (2) llaves de mesa tipo push.

- IED Jose Maria Vergara - Sede Volcan.

En esta sede se verifican las siguientes adecuaciones.

- Sistema de recolección de Agua lluvia de 1000L
  - Bajante de 2,86m

COMPROMISOS	RESPONSABLE

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control civil obra 1259-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 5

DESARROLLO DE LOS TEMAS

-Aula ambental de 6,0 x 6.20 x 4.94 x 4,05m

- Cerramiento para tanque de 5000L
  - Placa de 3,0 x 3,0m
  - Puerta de 1,87 x 2,0m
- Cerramiento de compostera de 280L
  - Puerto de 0,71 x 2,0m
  - Placa de 1,40 x 1,50m

Se observa que el tanque de 5000L no se encuentra dentro del cerramiento toda vez que no ha sido suministrado por la CAR al entorno.

- Cerramiento de huerta
  - Puerta de 1,0 x 1,52m
  - Dimensiones de 7,70 x 6,20m
  - 9 postes.
- Instalacion de trei (3) sanitarios, dos (2) llaves de pared tipo push y una (1) llave de mesa tipo push.

• Salon Comunal Rincon Santo
En el salon comunal se verifican las siguientes adecuaciones:

- Instalacion de dos (2) llaves de mesa tipo push y de dos (2) sanitarios.

COMPROMISOS	RESPONSABLE

CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control a la Obra 1259-2025 Adecuaciones	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 4 De 5

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Escuela Rural Rincon Santo

- Cerramiento SEALL 2000L
  - Puerta de 1,69 x 1,80m
  - placa de 3,0 x 2,50m
  - Canal de 15,67m
  - Bajante de 2,65m
- Instalacion de Tanque Elevado de 1000L
- Cerramiento de huerta
  - Puerta de 1,01 x 1,39m
  - Dimensiones de 6,44 x 6,19m
  - 9 Postes instalados
- Cerramiento de composstera
  - Puerta de 0,83 x 1,80m
  - Placa de 1,40 x 1,50m
- Instalacion de dos (2) sanitarios y una (1) llave de mesa tipo Push.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Arreglar goteo de tubería desague en llave de 101 de Bituima	Contratista Obra 23 - febrero - 2026
Instalar tanque de 5000L en IED Jose Maria Vergara - Sede Volcan tan pronto sea suministrado por CAR en el entorno	Contratista Obra.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control al C:O Obra 1259-2025 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 5 **De** 5

Siendo las 13:40 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Ingry Viviana Buitrago G.	Firma				
Entidad Fundación Solidaria Creer	Teléfono 3204457844				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre Jhza Lorena Colorado Otalora	Firma				
Entidad IED. Jose Maria Verbora Zubagora.	Teléfono 3115743165.				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre César Augusto Gutiérrez Tabora	Firma				
Entidad Parroquia Bituima	Teléfono 3132794595				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre María Nancy Bernal.	Firma				
Entidad IED. Periquito	Teléfono 3112905896.				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre Victor Herreño Rangel	Firma				
Entidad Escuela Rural Volcán	Teléfono 3115735280				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre Jonalan Feo	Firma				
Entidad contratista Obra	Teléfono 3228150090				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	x	NO	
Nombre Santiago Guamán.	Firma				
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	x	NO	
Nombre Revisó, Juan Carlos Aragon Pinzon	Firma				
Entidad Director de Interventoría.	Teléfono 3107823762				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"