CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Cto Obra 259-2025 Adecuaciones	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	Quipile - La Sierra	Acta No.	156
	16	02	2026	Hora	14:00	Convocada por	Contratista Obra

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas entornos sostenibles en el municipio de Quipile - La Sierra

- IED La Sierra Simon Bolivar.
- Inspeccion de Policia.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jonatan Tea - Contratista Obra y el Ing Santiago Guaman - Interventoria para el recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Quipile - La Sierra

- IED La Sierra Simon Bolivar

En la Institucion Educativo se verifican las siguientes adecuaciones

- Cerramiento de SKALL 1000L
  - Placa de 2,10 x 2,60m
  - Puerta de 1,30 x 2,0
- Cerramiento de Compostera de 280L
  - Puerta de 0,83 x 2,0m
  - Placa de 1,50 x 1,40m
- Adecuacion de Aula Ambiental de 6,32 x 4,90m
- Cerramiento de huerta
  - Dimensiane de 8,0 x 4,53 x 8,0 x 4,83
  - Puerta de 1,02 x 1,63
  - 9 postes.
- Instalacion de tres (3) llaves de mesa tipo push y cuatro (4) sanitarios en baño mujeres

Se observa que una (1) de las llaves instaladas, no sella el paso del agua y otra tiene un pequeño orificio en su parte posterior por donde escapa agua.

Tambien se observa que está pendiente la instalacion de una (1) llave de mesa.

CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Cto obra 1259-2025 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 2 De 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Instalacion de cinco (5) llaves de mesa tipo push y de tres (3) sanitarios en baño de hombres.

Se identifica que dos (2) de las llaves instaladas presentan fallas en su funcionamiento al no sellar el paso del agua luego de accionarlas.

- Inspeccion de Policia

En la Policia se verifican las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de ocho (8) llaves de mesa tipo push. y un (1) sanitario.

Se observa que una (1) de las llaves instaladas presenta fallar en su funcionamiento al no sellar el paso del agua luego de accionarlas.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalar llave faltante en IED La Sierra Simon Bolivar	Contratista Obra 23 febrero 2026
Cambiar las cuatro (4) llaves de mesa de la I.E.D la sierra y de una (1) llave de mesa en la inspeccion de policia tan pronto sean suministradas por CAR Por garantía	Contratista Obra.

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a la Obra 1259-2025 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 3

Siendo las _____ se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Jonalan Feo	Firma					
Entidad Contratista Obra	Teléfono 3228150090					
E-Mail feojonalan@6mail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Santiago Guamán.	Firma					
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339					
E-Mail interadecuacionescar@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Revisó Juan Carlos Aragón Pinzón	Firma					
Entidad Director de Interventoría	Teléfono 3107823762					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"