CUNDINAMARCA

ACTA DE REUNIÓN

Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Cto Obra 1259-2025 Adecuaciones.

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL

Hoja 1 De 5

Fecha	D	M	A	Lugar	Puerto Salgar.	Acta No.	161
	26	02	2026	Hora	11:30am	Convocada por	Contratista Obra

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Puerto Salgar.

- Umata
- Casa Adulto Mayor
- IED Mixto Pto. Salgar.
- CDI
- Iglesia
- Parque las Totumas.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Andres Castellanos - Contratista Obra y el Ing Santiago Guaman - Interventoria para el recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Pto. Salgar.

- Umata

En la Umata se verifican las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de un (1) sanitario y una (1) llave de mesa tipo push.
- Sistema de recoleccion de Agua lluvia de 2000L solo con placa, bajante, canal y tanque. sin cerramiento.
  - * Placa de 2,95 x 2,50m.
  - * Bajante de 2,75m
  - * Canal de 6,30m

- Casa Adulto Mayor.

En la casa de adulto Mayor se verifican las siguientes adecuaciones:

- Instalacion de doce (12) llaves de mesa tipo push y de tres (3) sanitarios.

- IED Mixto Puerto Salgar.

En la Institucion Educativa se verifican las siguientes adecuaciones.

- Cerramiento SEAL 2000L
  - * Placa de 3,0 x 2,50m
  - * bajante de 4,54m
  - * Puerta de 1,73 x 1,88m

CAR CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control CTO Obra 9139-2025 Adecuaciones	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 2 De 5

Fecha	D	M	A	Lugar	Puerto Salgar	Acta No.	
	26	02	2026	Hora	11:30 am	Convocada por	

TEMAS A TRATAR

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Cerramiento de huerta.
  - Dimensiones de 5,96 x 6,0m
  - Puerta de 0,93 x 1,51m
  - 8 postes instalados.

- Cerramiento de composteras.
  - Placa de 1,50 x 1,40m
  - Puerta de 0,74 x 1,51m

Se observa que la puerta está instalada sin bisagras, unicamente esta sostenida con alambre. Se solicita a contratista de Obra instalar adecuadamente las bisagras.

Se observa que permanece pendiente la instalacion del aula ambiental, el rector de la institución educativa indica que la alcaldía se habría comprometido para realizar una nivelacion en el terreno donde se hará la intervencion, sin embargo a la fecha no se ha realizado dicha adecuacion.

- CDI.

Se realiza seguimiento a las actividades que se han ejecutado en el CDI, correspondiente al otro alcance establecido para el municipio de Puerto Salgar, donde se observó que tres (3) llaves de mesa presentan falla en su funcionamiento al no sellar la salida del agua al momento de accionarla.

CAR CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control a Obra 1259-2025 Adecuaciones	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 3 De 5

Fecha	D	M	A	Lugar	Puerto Salgar	Acta No.	161
	26	02	2026	Hora		Convocada por	

TEMAS A TRATAR

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Iglesia.

En la iglesia se verifican las siguientes adecuaciones.

- SRAU 1000L
  - Bajante = 0,85m
  - Canal = 4,0m
- Instalacion de una (1) llave de mesa tipo push y un (1) sanitario.

El encargado de la iglesia, Jaime Parra, manifiesta que la llave y el sanitario fueron cambiados de lugar donde inicialmente se habían instalado, contratista de Obra ilustra mediante registro fotográfico la instalacion de estos aparatos sanitarios donde se habia establecido inicialmente.

- Parque los Tatumos

Se observa que los ladrillos del aula ambiental no presentan pega y unicamente fueron dispuestos uno tras otro, el Ing Santiago Guaman - Interventoria solicita al Ing Andres Castellanos - Contratista Obra aplicar la pega para dejar instalada correctamente el aula Ambiental.

CAR CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a Obra IDSI-2015 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 4 **De** 5

DESARROLLO DE LOS TEMAS

- Reunion oficina Obras Públicas.

El Ing Andres Castellanos expone el caso presentado en la Institucion Educativa con respecto al Aula Ambienta El Ing Sebastian Torres - Alcaldia, manifiesta que no ha sido posible coordinar el ingreso del material al lugar con el rector por cuestiones de horarios, toda vez que el material puede ser suministrado a la 5:00pm y que el rector no permite el ingreso a esa hora, sin embargo, desde obras públicas se comprometen a gestionar con urgencia esta actividad para poder ejecutar la adecuacion del aula ambiental.

COMPROMISOS	RESPONSABLE
Instalar el aula ambiental en la Institucion Educativa luego de que la alcaldia realice la adecuacion del terreno	Contratista Obra
Instalar las llaves de mesa del CDI tan pronto sean suministrados por CAR	Contratista Obra
Pegar adecuadamente los ladrillos del aula ambiental del Parque los Totumos	Contratista Obra 05 Marzo 2026

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a Obra 1759-2025 Adecuaciones	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 5 **De** 5

Siendo las 17:10 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Magda Yaneth Devia García.	Firma				
Entidad UMATA - Puerto Salgar.	Teléfono 3155575180				
E-Mail umata@puertosalgar-cundinamarca.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO	
Nombre Pablo Mutchcar	Firma				
Entidad Asilo de Puerto Salgar.	Teléfono 3206979959				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre JAIME PORRAS R	Firma				
Entidad ICBF	Teléfono 3127949992				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre Luis Sebastian Torres Olaya	Firma				
Entidad Alcaldía Puerto Salgar	Teléfono 3133525932				
E-Mail Infraestructura@PuertoSalgar-cundinamarca.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO	
Nombre ANDRES CASTELLANOS	Firma				
Entidad CONSECIO CDC.	Teléfono 3209778491				
E-Mail ANDRES.CASTELLANOS@CONSECIO.CO	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO	
Nombre Santiago Guaman	Firma				
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388339				
E-Mail interadecuacionescal@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	x	NO	
Nombre Perno Juan Carlos Aragon Pinzon	Firma				
Entidad Director de Interventoría	Teléfono				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	
Nombre	Firma				
Entidad	Teléfono				
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO	

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"