CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al CTO Obra 1259 -2025	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 1 De 3

Fecha	D	M	A	Lugar	Anolaima - La Florida	Acta No.	162
	27	02	2026	Hora	8:30 am	Convocada por	Contratista Obra.

TEMAS A TRATAR

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Anolaima - La Florida

- IED La Florida
- Biblioteca
- Centro de Vida
- Iglesia
- Cementerio
- Judateca.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se reune el Ing Jonatan Teo - Contratista Obra, la Arq Daniela Puentes - CAR y el Ing Santiago Guamán - Interventoría para el recorrido de verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Anolaima - La Florida.

- IED La Florida

En la Institucion Educativa se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Cerramiento SEALL 1000L
  - * Placa de 2,60 x 2,10m
  - * Puerta de 1,31 x 2,0m
  - * Bajante de 3,96m
  - * Canal de 9,50m
- Aula ambiental de 5,08m x 6,26m
- Cerramiento de compostera
  - * Placa de 1,40 x 1,50m
  - * Puerta de 0,83 x 2,0m
- Cerramiento de huerta
  - * 12 postes instalados
  - * Puerta de 0,99 x 1,63m
  - * Dimensiones de 1,18 + 6,70 + 6,28 + 4,68 + 9,58.

- Instalación de diez (10) llaves de pared tipo push
- Instalación de tres (3) llaves de mesa tipo push.
- Instalación de quince (15) sanitarios.
- Instalacion de un (1) tanque elevado de 1000L

Por parte de la Institucion Educativa, se deja la observacion de que luego de instaladas las llaves de pared del baño de niñas se presentan dos presuntos puntos de humedad. Por parte de los Profesionales de CAR, Interventoria y obra, se manifiesta que antes de iniciar obra ya se evidenciaban 2 fugas de agua, 1 en el piso y otra en la pared.

CUNDINAMARCA	ACTA DE REUNIÓN Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Plo Obra 1759-7075 Adecuaciones.	SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL Hoja 2 De 3

DESARROLLO DE LOS TEMAS

Se realiza el ajuste de tres (3) llaves de pared, posible causa de la humedad nueva, se realizará seguimiento si la humedad persiste.

- Biblioteca

En la biblioteca se verifican las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de una (1) llave de mesa tipo push y un (1) sanitario.

- Centro de Vida.

- Instalacion de tres (3) llaves de mesa tipo push y un (1) sanitario. Se indica que el sanitario instalado no es en el punto inicial acordado. Por lo tanto, si la administracion llegase a tener dificultad con los usuarios debera cambiarse como inicialmente se acordo

- Iglesia

En la iglesia se verifican las siguientes adecuaciones.

- Instalacion de siete (7) llaves de mesa tipo push y cuatro (4) sanitarios.

- Cementerio.

- Se verifica la instalacion de un (1) sanitario.

- Ludoteca.

- Se verifica la instalacion de dos (2) sanitarios.

COMPROMISOS	RESPONSABLE

CUNDINAMARCA	**ACTA DE REUNIÓN** **Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a lcto Obra 1259-2015 Adecuaciones.	**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL** **Hoja** 3 **De** 3

Siendo las 14:20 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

Nombre Jeannette Daza Gaona.	Firma					
Entidad I.E.D La Florida Sed. Antonio Nariño	Teléfono 3143748339					
E-Mail Jeannettedazagaona@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Maira Yaneth Gonzalez	Firma					
Entidad Biblioteca	Teléfono 3112358048					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Juan Pablo Pena Padilla	Firma					
Entidad Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de la Florida	Teléfono 3138235039					
E-Mail Floridaparroquia@gmail.com.	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre Daniela Fuentes Espinosa	Firma					
Entidad CAR	Teléfono 5917156274					
E-Mail dfuentes@car.gov.co	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Jonatan Feo	Firma					
Entidad Contratista obra	Teléfono 3208150040					
E-Mail fegonatan@Gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Santiago Guamán	Firma					
Entidad Interventoría	Teléfono 3002388330					
E-Mail interadecuacionescar@gmail.com	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI	X	NO		
Nombre Perusó Juan Carlos Aragón Pinzon	Firma					
Entidad Director de Interventoría.	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		
Nombre	Firma					
Entidad	Teléfono					
E-Mail	Autoriza el envío de información a su correo personal	SI		NO		

"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"