| CUNDINAMARCA | ACTA DE REUNIÓN<br>Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al Cto obra 1259-2025 Adecuaciones | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL<br>Hoja 1 De 4 |
|---|---|---|

| Fecha | D | M | A | Lugar | Utica | Acta No. | 127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 12 | 2025 | Hora | 9:00am | Convocada por | Contratista Obra |

**TEMAS A TRATAR**

Verificacion de herramientas de entornos sostenibles en el municipio de Utica

- IED Manuel Murillo Toro
- Alcaldia Municipal
- Jardin Infantil los Bullicosos
- Polideportivo.

**DESARROLLO DE LOS TEMAS**

Se reune la Arq Daniela Puentes - CAR, el Ing Jonatan Teo - Contratista Obra y el Ing Santiago Guzman - Interventoria para el recorrido de verificacion de herramientas en el municipio de Utica

- IED Manuel Murillo Toro

En la Institucion Educativa se verificaron las siguientes adecuaciones

- Adecuacion de Aula Ambiental de 4,52 x 7,14 x 6,19 x 6,90m
- Cerramiento de compostera.
  - Puerta de 0,75 x 2,09m
  - Placa de 1,40 x 1,40m

Se debe instalar la malla de la puerta por el costado interno, de igual manera instalar un liston faltante, tambien se debe cortar la cubierta y la estructura acorde a los planos.

- Cerramiento de huerta.
  - Puerta de 0,75 x 1,60
  - Se instalaron siete (7) postes Punta diamante.
  - Se han instalado 16,68m de malla tipo gallinero

Se debe instalar un poste mas toda vez que llegaron ocho (8) postes y se instalaron siete (7), de igual manera instalar el resto de malla.

| CUNDINAMARCA | ACTA DE REUNIÓN<br>Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control al CTO obra 1259-2025 Adecuaciones | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL<br>Hoja 2 De 4 |
|---|---|---|

**DESARROLLO DE LOS TEMAS**

- Se instalaron diecisiete (17) llaves de mesa tipo push, se indica que una de ellas fue dañada por los estudiantes, sin embargo permanece pendiente la instalación de tres (3) llaves
- Se instalaron tres (3) sanitarios.

Se identifica tambien que dos (2) llaves presentan goteo, estas llaves deben ser reemplazadas.

• Alcaldia Municipal

En la alcaldia se verificaron las siguientes adecuaciones.

- Se instalaron tres (3) llaves de mesa tipo push
- Se instalaron dos (2) sanitarios.

Permanece pendiente la instalacion de dos (2) llaves de mesa.

• Jardin Infantil los Bulliciosos.

- Se instalaron siete (7) sanitarios, uno de ellos infantil presenta una averia en el botón por lo cual se requiere garantia por parte de insumos para su completo funcionamiento.
- Se instalaron seis (6) llaves de mesa tipo push, la cual una, no estaba correctamente ajustada

| COMPROMISOS | RESPONSABLE |
|---|---|
| | |

| CUNDINAMARCA | ACTA DE REUNIÓN<br>Concepto o Tema de la Reunión: Seguimiento y control a obra 1259-2025 Adecuaciones | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL<br>Hoja 3 De 4 |
|---|---|---|

**DESARROLLO DE LOS TEMAS**

dos (2) de los sanitarios instalados estan pendientes por la instalacion del punto de agua para su correcto funcionamiento obra a la cual se compromete la administracion municipal a realizar.

- Polideportivo

- Se instalaron seis (6) llaves de mesa tipo push se observa que se encuentra pendiente instalar cuatro (4) sanitarios y dos (2) llaves.

Contratista de obra se compromete a realizar los faltantes en cada uno de los entornos indicados en esta acta para el dia 20 de diciembre de 2025 y deberan ser corrobarados por interventoria.

| COMPROMISOS | RESPONSABLE |
|---|---|
| Subsanar observaciones de la compañeria de la Institucion Educativa del Municipio de Utica | Contratista Obra<br>20-diciembre-2025 |
| Instalar grafe pinta diamante faltante en la huerta de la I.E.D Manuel Murillo Toro de Utica | Contratista Obra<br>20-diciembre-2025 |
| Instalar las llaves de mesa y sanitarios pendientes en la Institucion Educativa, Alcaldia y Polideportivo y dar grafe a llave de mesa del jardin infantil del municipio de Utica | Contratista Obra<br>20-diciembre-2025 |

| CUNDINAMARCA | **ACTA DE REUNIÓN**<br>**Concepto o Tema de la Reunión:** Seguimiento y control a la Obra 1259-2015 Adecuaciones | **SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y GOBERNANZA AMBIENTAL**<br>**Hoja** 4 **De** 4 |
|---|---|---|

Siendo las 13:30 se da por terminada la reunión, en constancia firman los participantes:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Carlos Andres Avila | Firma | | | | |
| Entidad Alcaldía Utica | Teléfono 3192106785 | | | | |
| E-Mail Gestiondeltrago@gmail.com | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | |
| Nombre Daniela Fuentes Espinosa | Firma | | | | |
| Entidad SECGA – CAR | Teléfono 3017156274 | | | | |
| E-Mail dfuentes@car.gov.co. | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | |
| Nombre Jonalan Fco | Firma | | | | |
| Entidad Contratista obra | Teléfono 3228150090 | | | | |
| E-Mail Legonalan@Gmail.com | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | |
| Nombre David Santiago Guaman | Firma Santiago Guamán. | | | | |
| Entidad Interventoria | Teléfono 3002388339 | | | | |
| E-Mail interadecuacionescar@gmail.com | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | X | NO | |
| Nombre | Firma | | | | |
| Entidad | Teléfono | | | | |
| E-Mail | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | | NO | |
| Nombre | Firma | | | | |
| Entidad | Teléfono | | | | |
| E-Mail | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | | NO | |
| Nombre | Firma | | | | |
| Entidad | Teléfono | | | | |
| E-Mail | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | | NO | |
| Nombre | Firma | | | | |
| Entidad | Teléfono | | | | |
| E-Mail | Autoriza el envío de información a su correo personal | SI | | NO | |

*"Los datos personales serán tratados de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y la Resolución CAR 3294 de 2019 y serán utilizados solo para fines misionales de la Corporación"*