2 DE AGOSTO DE 2024

INFORME DE INTERVENTORÍA N°2

ACTIVIDADES EMR

AMV G2 DT SUC

CONSORCIO HGR - INCON

CALLE 6 A # 29 A - 13

INFORME DE INTERVENTORÍA N°2
CONTRATO N°1549 DE 2024
CONTRATO N°1527 DE 2024
PERÍODO: DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2024

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 2
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONSORCIO HGR - INCON
CONTRATO N°1935 DE 2024

SAN MARCOS, SUCRE
AGOSTO DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 5
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S. 7
3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 13
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 14
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 14
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 14
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjudicó a **CONSORCIO HGR-INCON**, con **NIT N°: 901.526.714 - 7**, representado legalmente por el **SR. LEONEL GUIZA RUEDA**, identificado con **C.C. N°13´845.793**, el **Contrato N°1935 de 2024**, cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1"**. Con orden de inicio a partir del día **veinticinco (25) de junio de 2024**, con fecha de finalización a **treinta y uno (31) de julio de 2026**.

Para dicho contrato el Instituto Nacional de Vías destinó la suma de **Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Corriente ($3.985´035.941,00 MCTE)** para contratar la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, con el fin de lograr la adecuada vigilancia, control y funcionalidad de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del INVIAS para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. Las vías del objeto contractual corresponden a la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

Estos corredores viales comunican las cabeceras municipales de los municipios de San Marcos, Majagual y Guaranda en el departamento de Sucre y Achí en el departamento de Bolívar, permitiendo el desarrollo de las actividades agrícolas y comerciales de la región, además del transporte de carga entre la costa y el interior de país, logrando de esta manera el progreso económico del país.

El presente documento relaciona las actividades técnicas de desarrollo, control y seguimiento del Contrato N°1935 de 2024, llevadas a cabo por parte del Consorcio HGR-INCON como interventor de los contratos de mantenimiento vial rutinario en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta y uno (31) de julio de 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en el departamento de Sucre, en la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y en la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, corredores viales que unen al departamento de Sucre y Bolívar, con el resto del país.



CARRETERA GUAYEPO – MAJAGUAL, CÓDIGO 7404
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En general, la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000, se halla entre regular y buen estado, siendo los sectores entre el PR29+0000 y el PR37+0000 y entre el PR45+0000 y el PR49+0000 los sectores que presentan cierto tipo de daños, como baches aislados, fisuras, piel de cocodrilo, perdida de ligante y deformaciones, mientras que los sectores comprendidos entre el PR0+0000 y el PR17+0000, entre el PR18+0000 y el PR28+0000, entre el PR37+0000 y el PR45+0000, entre el PR49+0000 y el PR54+0000, entre el PR55+0000 y el PR80+0201 y entre el PR82+0000 y el PR83+0000 presentan buen estado, los sectores entre el PR17+0000 y el PR18+0000, entre el PR54+0000 y el 55+0000, entre el PR80+0201 y el 82+0000 presenta regular estado. La Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, presenta buen estado. De acuerdo a lo anteriormente mencionado se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que beneficien u optimicen aún más estos corredores viales.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es realizar el mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, Grupo 2, Lote 1, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socio-económicos y ambientales del proyecto, se ciñen a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S.

CONTRATO N°:	1549 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR0+0000 – PR44+0000. LOTE 1
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018089 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005605 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)
VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.430´850.050,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$46´374.300,00 (INCLUIDO IVA)

AVANCE DE OBRA:	7,56%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$108´206.700,00 (INCLUIDO IVA)

3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONTRATO N°:	1527 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR44+0000 – PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	POLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018088 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) POLIZA DE RESPOSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005604 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)

VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.365´203.700,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$44’246.580,00 (INCLUIDO IVA)
AVANCE DE OBRA:	7,56%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$103´242.020,00 (INCLUIDO IVA)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Contrato N°1549 de 2024

Objeto: “Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Sucre en el Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR0+0000 - PR44+0000. Lote 1”

- Semana del primero (01) al siete (07) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR1+0500 al PR7+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del ocho (08) al catorce (14) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR0+0000 al PR1+0500 y entre el PR37+0500 al PR44+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas

- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del quince (15) al veintiuno (21) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR31+0500 al PR37+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza manual de las cunetas revestidas y en tierra
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintidós (22) al veintiocho (28) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR25+0500 al PR31+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Limpieza de cause de puentes Las Pozas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintinueve (29) al treinta y uno (31) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR18+0000 al PR18+0300, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Limpieza de cause de puentes Las Pozas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- **Contrato N°1527 de 2024**

Objeto: "Servicio de Mantenimiento Rutinario de Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vía Dirección Territorial Sucre en los Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR44+0000 – PR83+0000 / 74SCA Variante de Majagual, PR0+0000 al PR3+0024. Lote 2”

- Semana del primero (01) al siete (07) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR44+0000 al PR47+0000 y entre PR80+0000 al PR83+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del ocho (08) al catorce (14) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR75+0500 al PR80+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, y entre el PR0+0000 al PR3+0024, de la Variante de Majagual, Código 74SCA:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del quince (15) al veintiuno (21) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR69+0500 al PR75+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes

- Limpieza de calzada
- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de señales y mojones
- Limpieza de defensas metálicas
- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintidós (22) al veintiocho (28) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR62+0000 al PR69+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veintinueve (29) al treinta y uno (31) de julio de 2024, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR57+0500 al PR62+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha los contratos de mantenimiento rutinario se ejecutan satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo a las actividades programadas para cada uno de los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Sucre, cumpliéndose con los indicadores de mantenimiento vial establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

La Interventoría asignada a la Administración Vial viene realizando la supervisión a los contratos mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación de sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, empleo de las herramientas exigidas en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal, entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución de los contratos asignados.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	1935 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO HGR - INCON
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. DIANA MARÍA VANEGAS JARAMILLO
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$3.985´035.941,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$83´081.631,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$95´409.649,00 (INCLUIDO IVA)

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario
- ✓ Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
- ✓ Capacitación a los trabajadores de mantenimiento rutinario a cargo
- ✓ Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida

- ✓ Seguimiento al Contratista sobre el cumplimiento de pagos y aportes parafiscales del personal
- ✓ Elaboración de la programación semanal y mensual de las actividades de mantenimiento vial a cargo de los Contratistas
- ✓ Control y seguimiento a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra
- ✓ Recorrido y presencia diaria a las actividades de mantenimiento ejecutadas por el Contratista
- ✓ Controles diarios sobre las actividades realizadas por los Contratistas encargados del mantenimiento vial
- ✓ Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente
- ✓ La EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., han cumplido con los indicadores de mantenimiento vial programados, así como todas y cada una de las actividades comprendidas en el periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de julio de 2024
- ✓ Garantizar la entrega de Dotación y elementos de seguridad industrial a la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 – 7

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Puente
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR6+0000 – PR7+0500



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR6+0000 – PR7+0500



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR4+0500 – PR6+0000



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR4+0500 – PR6+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Poste de Referencia
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR0+0000 – PR1+0500



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR42+0000 – PR44+0000



Limpieza de Defensa Metálica
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR39+0000 – PR40+0500



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR39+0000 – PR40+0500

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR45+0500 – PR47+0000



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR51+0500 – PR53+0000



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR80+0000 – PR81+0500



Limpieza de Puentes
Variante de Majagual
Código 74SCA
PR0+0000 – PR1+0500

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Limpieza de Defensa Metálica
Variante de Majagual
Código 74SCA
PR0+0000 – PR1+0500



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR78+0500 – PR80+0000



Limpieza de Poste de Referencia
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR69+0500 – PR71+0000



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR69+0500 – PR71+0000

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
6+0000	7+0500	7,33	7,13	1,50	2,17	5	0,43	
4+0500	6+0000	4,33	4,43	1,51	1,33	5	0,27	
3+0000	4+0500	6,20	4,85	1,50	1,66	5	0,33	
1+0500	3+0000	3,80	3,70	1,54	1,16	5	0,23	
+0	1+0500	7,15	7,58	1,49	2,19	5	0,44	
42+0000	44+0000	3,33	3,45	1,51	1,03	5	0,21	
40+0500	42+0000	3,15	2,70	1,51	0,88	5	0,18	
39+0000	40+0500	2,95	3,18	1,50	0,92	5	0,18	
37+0500	39+0000	3,13	3,60	1,51	1,02	5	0,20	
36+0000	37+0500	3,48	3,93	1,50	1,11	5	0,22	
34+0500	36+0000	3,30	3,38	1,50	1,00	5	0,20	
33+0000	34+0500	3,70	4,00	1,50	1,16	5	0,23	
31+0500	33+0000	4,50	5,10	1,51	1,45	5	0,29	
30+0000	31+0500	3,33	3,85	1,51	1,08	5	0,22	
28+0500	30+0000	2,65	2,93	1,51	0,84	5	0,17	
27+0000	28+0500	3,95	4,03	1,52	1,21	5	0,24	
25+0500	27+0000	2,53	4,23	1,49	1,01	5	0,20	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
31+0500	33+0000	X		V	30	2	0,07	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
6+0000	7+0500	6	30	30	2	3,00	
4+0500	6+0000	7	35	35	2	3,50	
3+0000	4+0500	6	30	30	2	3,00	
1+0500	3+0000	7	35	35	2	3,50	
+0	1+0500	8	40	40	2	4,00	
42+0000	44+0000	4	20	20	2	2,00	
40+0500	42+0000	5	25	25	2	2,50	
39+0000	40+0500	8	40	40	2	4,00	
37+0500	39+0000	8	40	40	2	4,00	
36+0000	37+0500	7	35	35	2	3,50	
34+0500	36+0000	9	45	45	2	4,50	
33+0000	34+0500	12	60	60	2	6,00	
31+0500	33+0000	8	40	40	2	4,00	
30+0000	31+0500	8	40	40	2	4,00	
28+0500	30+0000	10	50	50	2	5,00	
27+0000	28+0500	17	85	85	2	8,50	
25+0500	27+0000	17	85	85	2	8,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
7+0185	PONTÓN N°4	5,00	3	1,67	
6+0990	PONTÓN N°3	5,00	3	1,67	
6+0615	PAPAYO II	30,00	3	10,00	
5+0950	PONTÓN N°2	18,00	3	6,00	
3+0900	MOSQUITO	48,60	3	16,20	
2+0530	PONTÓN N°1	4,00	3	1,33	
1+0000	LOS AZULITOS	45,80	3	15,27	
32+0758	PONTÓN N°11	8,00	3	2,67	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
6+0000	7+0500	20	2	10,00	
4+0500	6+0000	6	2	3,00	
3+0000	4+0500	11	2	5,50	
1+0500	3+0000	5	2	2,50	
+0	1+0500	5	2	2,50	
42+0000	44+0000	15	2	7,50	
40+0500	42+0000	9	2	4,50	
39+0000	40+0500	17	2	8,50	
37+0500	39+0000	7	2	3,50	
36+0000	37+0500	5	2	2,50	
34+0500	36+0000	13	2	6,50	
33+0000	34+0500	2	2	1,00	
31+0500	33+0000	12	2	6,00	
30+0000	31+0500	6	2	3,00	
28+0500	30+0000	29	2	14,50	
27+0000	28+0500	33	2	16,50	
25+0500	27+0000	54	2	27,00	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
6+0000	7+0500	775	2	387,50	
4+0500	6+0000	114	2	57,00	
3+0000	4+0500	56	2	28,00	
1+0500	3+0000	26	2	13,00	
+0	1+0500	342	2	171,00	
42+0000	44+0000	232	2	116,00	
40+0500	42+0000	50	2	25,00	
39+0000	40+0500	164	2	82,00	
36+0000	37+0500	6	2	3,00	
34+0500	36+0000	96	2	48,00	
31+0500	33+0000	86	2	43,00	
28+0500	30+0000	144	2	72,00	
27+0000	28+0500	97	2	48,50	
25+0500	27+0000	115	2	57,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	21,21	5	4,24	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	30	2	0,07	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	147	2	73,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	8,00	10	0,80	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	249	2	124,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	2.303	2	1.151,50	100%

OBSERVACIONES

El día lunes quince (15) de julio de 2024, la empresa a cargó del mantenimiento rutinario de este tramo, no realizó las actividades debido a que el INVIAS se unió a la celebración del Día Cívico decretado por el Presidente de la República, Gustavo Petro. Por otro lado, los días, jueves veinticinco (25), viernes veintiséis (26), domingo veintiocho (28), lunes veintinueve (29) y martes treinta (30), no desarrolló las actividades, debido a que realizó la limpieza del cauce del puente las pozas. Y por ultimo, el día treinta y uno (31), se atendió la emergencia por el colapsó del puente las pozas.

FIRMA:



RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
R.L. ETASAMAR S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024
FECHA:	28 DE JUNIO DE 2024

DÍA			LUNES 01 DE JULIO DE 2024			MARTES 02 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024			JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			SABADO 06 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024
FECHA:	08 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 01 DE JULIO DE 2024			MARTES 02 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024			JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			SABADO 06 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S02-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2024
FECHA:	05 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 08 DE JULIO DE 2024			MARTES 09 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024			JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			SABADO 13 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	+0	1+0500	2978	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	37+0500	39+0000	3018	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	0	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	80	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	37+0500	39+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	+0	1+0500	8	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	37+0500	39+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	+0	1+0500	1	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	+0	1+0500	8.934	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	37+0500	39+0000	9.054	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	+0	1+0500	2,19	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	37+0500	39+0000	1,02	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	+0	1+0500	5	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	37+0500	39+0000	7	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	+0	1+0500	342	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2024
FECHA:	15 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 08 DE JULIO DE 2024			MARTES 09 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024			JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			SABADO 13 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	+0	1+0500	2978	42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	37+0500	39+0000	3018	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	0	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	+0	1+0500	80	42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	37+0500	39+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	+0	1+0500	8	42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	37+0500	39+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	+0	1+0500	1	42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	+0	1+0500	8.934	42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	37+0500	39+0000	9.054	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	+0	1+0500	2,19	42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	37+0500	39+0000	1,02	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	+0	1+0500	5	42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	37+0500	39+0000	7	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	+0	1+0500	342	42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S03-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024
FECHA:	12 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 15 DE JULIO DE 2024			MARTES 16 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024			JUEVES 18 DE JULIO DE 2024			VIERNES 19 DE JULIO DE 2024			SABADO 20 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 21 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		36+0000	37+0500	3006	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	31+0500	33+0000	3014	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	30	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	70	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	31+0500	33+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		36+0000	37+0500	7	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	31+0500	33+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		36+0000	37+0500	9.018	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	31+0500	33+0000	9.042	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		36+0000	37+0500	1,11	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	31+0500	33+0000	1,45	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		36+0000	37+0500	5	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	31+0500	33+0000	12	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		36+0000	37+0500	6	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	86	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024
FECHA:	22 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 15 DE JULIO DE 2024			MARTES 16 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024			JUEVES 18 DE JULIO DE 2024			VIERNES 19 DE JULIO DE 2024			SABADO 20 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 21 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		36+0000	37+0500	3006	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	31+0500	33+0000	3014	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	30	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		36+0000	37+0500	70	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	31+0500	33+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		36+0000	37+0500	7	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	31+0500	33+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		36+0000	37+0500	9.018	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	31+0500	33+0000	9.042	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		36+0000	37+0500	1,11	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	31+0500	33+0000	1,45	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		36+0000	37+0500	5	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	31+0500	33+0000	12	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		36+0000	37+0500	6	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	86	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2024
FECHA:	19 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 22 DE JULIO DE 2024			MARTES 23 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2024			JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			VIERNES 26 DE JULIO DE 2024			SABADO 27 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	30+0000	31+0500	3016	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	25+0500	27+0000	2982	24+0000	25+0500	3020	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	30+0000	31+0500	80	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	25+0500	27+0000	170	24+0000	25+0500	200	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	30+0000	31+0500	8	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	25+0500	27+0000	17	24+0000	25+0500	20	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	24+0000	25+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	30+0000	31+0500	9.048	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	25+0500	27+0000	10.884	24+0000	25+0500	11.023	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	30+0000	31+0500	1,08	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	25+0500	27+0000	1,01	24+0000	25+0500	1,69	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	30+0000	31+0500	6	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	25+0500	27+0000	54	24+0000	25+0500	55	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	25+0500	27+0000	115	24+0000	25+0500	635	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S05-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2024
FECHA:	29 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 22 DE JULIO DE 2024			MARTES 23 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2024			JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			VIERNES 26 DE JULIO DE 2024			SABADO 27 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	30+0000	31+0500	3016	28+0500	30+0000	3014	27+0000	28+0500	3042	25+0500	27+0000	2982	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	30+0000	31+0500	80	28+0500	30+0000	100	27+0000	28+0500	170	25+0500	27+0000	170	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	30+0000	31+0500	8	28+0500	30+0000	10	27+0000	28+0500	17	25+0500	27+0000	17	-	-		-	-		-	-		El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó la limpieza del cauce del puente las pozas los dias jueves veinticinco (25), viernes veintiséis (26) y el domingo veintiocho (28).
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	0	27+0000	28+0500	0	25+0500	27+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	30+0000	31+0500	9.048	28+0500	30+0000	10.022	27+0000	28+0500	11.103	25+0500	27+0000	10.884	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	30+0000	31+0500	1,08	28+0500	30+0000	0,84	27+0000	28+0500	1,21	25+0500	27+0000	1,01	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	30+0000	31+0500	6	28+0500	30+0000	29	27+0000	28+0500	33	25+0500	27+0000	54	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	30+0000	31+0500	0	28+0500	30+0000	144	27+0000	28+0500	97	25+0500	27+0000	115	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S05-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024
FECHA:	26 DE JULIO DE 2024

DÍA			LUNES 29 DE JULIO DE 2024			MARTES 30 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024			JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024			SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024			DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	22+0500	24+0000	3016	21+0000	22+0500	2974	19+0500	21+0000	3034	18+0000	19+0500	2932	16+0500	18+0000	3006	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	0	19+0500	21+0000	0	18+0000	19+0500	0	16+0500	18+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	22+0500	24+0000	120	21+0000	22+0500	240	19+0500	21+0000	60	18+0000	19+0500	50	16+0500	18+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	22+0500	24+0000	12	21+0000	22+0500	24	19+0500	21+0000	6	18+0000	19+0500	5	16+0500	18+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	22+0500	24+0000	0	21+0000	22+0500	2	19+0500	21+0000	1	18+0000	19+0500	1	16+0500	18+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	22+0500	24+0000	11.008	21+0000	22+0500	10.855	19+0500	21+0000	9.102	18+0000	19+0500	8.796	16+0500	18+0000	9.018	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	22+0500	24+0000	2,30	21+0000	22+0500	3,06	19+0500	21+0000	1,89	18+0000	19+0500	1,24	16+0500	18+0000	1,04	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	22+0500	24+0000	39	21+0000	22+0500	48	19+0500	21+0000	14	18+0000	19+0500	18	16+0500	18+0000	15	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	22+0500	24+0000	140	21+0000	22+0500	258	19+0500	21+0000	232	18+0000	19+0500	73	16+0500	18+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024
FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2024

DÍA			LUNES 29 DE JULIO DE 2024			MARTES 30 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024			JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024			SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024			DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, se realizó la limpieza del cauce del puente las pozas los días lunes veintinueve (29) y martes treinta (30). Por otro lado, los días treinta y uno (31) de julio, primero (01) , dos (02) y tres 03 de agosto, se atendió la emergencia por colapsó del acceso al puente las pozas.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE MV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S06-C

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
45+0500	47+0000	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
44+0000	45+0500	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
81+0500	83+0000	1,95	2,18	1,50	0,62	5	0,12	
80+0000	81+0500	4,55	3,93	1,50	1,27	5	0,25	
1+0500	3+0024	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
+0	1+0500	5,55	4,75	1,50	1,55	5	0,31	
78+0500	80+0000	5,58	4,88	1,49	1,56	5	0,31	
77+0000	78+0500	3,98	3,73	1,74	1,34	5	0,27	
75+0500	77+0000	4,38	4,65	1,50	1,36	5	0,27	
74+0000	75+0500	3,00	4,28	1,49	1,09	5	0,22	
72+0500	74+0000	3,53	3,75	1,49	1,09	5	0,22	
71+0000	72+0500	3,60	3,75	1,50	1,10	5	0,22	
69+0500	71+0000	4,63	5,23	1,49	1,47	5	0,29	
68+0000	69+0500	4,70	4,88	1,50	1,44	5	0,29	
66+0500	68+0000	4,68	4,33	1,49	1,34	5	0,27	
65+0000	66+0500	4,00	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
63+0500	65+0000	5,25	3,40	1,49	1,29	5	0,26	
62+0000	63+0500	4,40	3,83	1,51	1,24	5	0,25	
60+0500	62+0000	3,03	3,88	1,51	1,04	5	0,21	
59+0000	60+0500	3,45	4,73	1,50	1,23	5	0,25	
57+0500	59+0000	3,48	4,18	1,50	1,15	5	0,23	
56+0000	57+0500	3,45	3,43	1,52	1,04	5	0,21	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
45+0500	47+0000	14	70	70	2	7,00	
44+0000	45+0500	14	70	70	2	7,00	
80+0000	81+0500	2	10	10	2	1,00	
1+0500	3+0024	14	70	70	2	7,00	
+0	1+0500	11	55	55	2	5,50	
78+0500	80+0000	8	40	40	2	4,00	
77+0000	78+0500	9	45	45	2	4,50	
75+0500	77+0000	7	35	35	2	3,50	
74+0000	75+0500	6	30	30	2	3,00	
72+0500	74+0000	8	40	40	2	4,00	
71+0000	72+0500	7	35	35	2	3,50	
69+0500	71+0000	4	20	20	2	2,00	
68+0000	69+0500	6	30	30	2	3,00	
66+0500	68+0000	8	40	40	2	4,00	
65+0000	66+0500	20	100	100	2	10,00	
63+0500	65+0000	7	35	35	2	3,50	
62+0000	63+0500	6	30	30	2	3,00	
60+0500	62+0000	9	45	45	2	4,50	
59+0000	60+0500	9	45	45	2	4,50	
57+0500	59+0000	7	35	35	2	3,50	
56+0000	57+0500	7	35	35	2	3,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
80+0401	CAÑO MOJANA I	64,00	3	21,33	
2+0593	CAÑO MOJANA II	72,00	3	24,00	
79+0742	EL CHORRILLO	26,00	3	8,67	
78+0473	PONTÓN N°22	4,00	3	1,33	
77+0350	SAN ROQUE	65,00	3	21,67	
75+0106	TORTUGAS	30,00	3	10,00	
74+0636	PONTÓN N°21	4,00	3	1,33	
74+0314	PONTÓN N°20	4,10	3	1,37	
71+0203	PONTÓN N°19	4,10	3	1,37	
65+0488	PONTÓN N°18	4,00	3	1,33	
64+0062	PONTÓN N°17	4,00	3	1,33	
63+0044	SAN MIGUEL	33,00	3	11,00	
59+0952	PONTÓN N°16	4,00	3	1,33	
59+0842	PONTÓN N°15	4,00	3	1,33	
59+0173	PONTÓN N°14	4,00	3	1,33	
58+0146	PONTÓN N°13	4,00	3	1,33	
57+0772	PONTÓN N°12	30,00	3	10,00	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
45+0500	47+0000	41	2	20,50	
44+0000	45+0500	41	2	20,50	
81+0500	83+0000	8	2	4,00	
80+0000	81+0500	6	2	3,00	
1+0500	3+0024	41	2	20,50	
+0	1+0500	49	2	24,50	
78+0500	80+0000	26	2	13,00	
77+0000	78+0500	21	2	10,50	
75+0500	77+0000	7	2	3,50	
74+0000	75+0500	34	2	17,00	
72+0500	74+0000	46	2	23,00	
71+0000	72+0500	21	2	10,50	
69+0500	71+0000	29	2	14,50	
68+0000	69+0500	42	2	21,00	
66+0500	68+0000	24	2	12,00	
65+0000	66+0500	37	2	18,50	
63+0500	65+0000	83	2	41,50	
62+0000	63+0500	38	2	19,00	
60+0500	62+0000	75	2	37,50	
59+0000	60+0500	58	2	29,00	
57+0500	59+0000	36	2	18,00	
56+0000	57+0500	6	2	3,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
45+0500	47+0000	1.015	2	507,50	
44+0000	45+0500	1.015	2	507,50	
1+0500	3+0024	1.015	2	507,50	
78+0500	80+0000	143	2	71,50	
77+0000	78+0500	454	2	227,00	
75+0500	77+0000	48	2	24,00	
71+0000	72+0500	51	2	25,50	
68+0000	69+0500	200	2	100,00	
63+0500	65+0000	47	2	23,50	
62+0000	63+0500	132	2	66,00	
60+0500	62+0000	474	2	237,00	
59+0000	60+0500	142	2	71,00	
57+0500	59+0000	253	2	126,50	

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	27,81	5	5,56	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	183	2	91,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	17,00	10	1,70	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	769	2	384,50	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	4.989	2	2.494,50	100%

OBSERVACIONES
El día lunes quince (15) de julio de 2024, la empresa a cargó del mantenimiento rutinario de este tramo, no se realizó actividades puesto que el INVIAS se unió a la celebración del Día Cívico decretado por el Presidente de la República, Gustavo Petro.

FIRMA: 

PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024
FECHA:	28 DE JUNIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 01 DE JULIO DE 2024			MARTES 02 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024			JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			SABADO 06 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		45+0500	47+0000	3000	44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	80+0000	81+0500	0	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		45+0500	47+0000	40	44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	80+0000	81+0500	110	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		45+0500	47+0000	4	44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	80+0000	81+0500	11	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		45+0500	47+0000	9.000	44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	80+0000	81+0500	10.921	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		45+0500	47+0000	0,87	44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	80+0000	81+0500	0,62	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		45+0500	47+0000	14	44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	80+0000	81+0500	35	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		45+0500	47+0000	116	44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	80+0000	81+0500	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 01 AL 07 DE JULIO DE 2024
FECHA:	08 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 01 DE JULIO DE 2024			MARTES 02 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 03 DE JULIO DE 2024			JUEVES 04 DE JULIO DE 2024			VIERNES 05 DE JULIO DE 2024			SABADO 06 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 07 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		45+0500	47+0000	3000	44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	80+0000	81+0500	0	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		45+0500	47+0000	40	44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	80+0000	81+0500	110	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		45+0500	47+0000	4	44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	80+0000	81+0500	11	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		45+0500	47+0000	0	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		45+0500	47+0000	9.000	44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	80+0000	81+0500	10.921	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		45+0500	47+0000	0,87	44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	80+0000	81+0500	0,62	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		45+0500	47+0000	14	44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	80+0000	81+0500	35	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		45+0500	47+0000	116	44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	80+0000	81+0500	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S02-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2024
FECHA:	5 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 08 DE JULIO DE 2024			MARTES 09 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024			JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			SABADO 13 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	78+0500	80+0000	2002	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	78+0500	80+0000	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	78+0500	80+0000	100	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	78+0500	80+0000	10	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	78+0500	80+0000	1	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	78+0500	80+0000	10.162	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	78+0500	80+0000	1,27	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	78+0500	80+0000	21	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	78+0500	80+0000	91	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S03-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 08 AL 14 DE JULIO DE 2024
FECHA:	15 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 01 DE JULIO DE 2024			MARTES 09 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 10 DE JULIO DE 2024			JUEVES 11 DE JULIO DE 2024			VIERNES 12 DE JULIO DE 2024			SABADO 13 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 14 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	78+0500	80+0000	2002	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	78+0500	80+0000	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	78+0500	80+0000	100	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	78+0500	80+0000	10	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	78+0500	80+0000	1	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	78+0500	80+0000	10.162	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	78+0500	80+0000	1,27	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	78+0500	80+0000	21	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	78+0500	80+0000	91	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S03-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024
FECHA:	12 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 15 DE JULIO DE 2024			MARTES 16 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024			JUEVES 18 DE JULIO DE 2024			VIERNES 19 DE JULIO DE 2024			SABADO 20 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 21 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		74+0000	75+0500	3000	72+0500	74+0000	2984	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	0	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	60	72+0500	74+0000	70	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		74+0000	75+0500	6	72+0500	74+0000	7	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		74+0000	75+0500	3	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		74+0000	75+0500	10.950	72+0500	74+0000	10.892	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		74+0000	75+0500	1,35	72+0500	74+0000	1,09	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		74+0000	75+0500	13	72+0500	74+0000	34	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		74+0000	75+0500	152	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ **ACEPTÓ**

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 15 AL 21 DE JULIO DE 2024
FECHA:	22 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 01 DE JULIO DE 2024			MARTES 16 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 17 DE JULIO DE 2024			JUEVES 18 DE JULIO DE 2024			VIERNES 19 DE JULIO DE 2024			SABADO 20 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 21 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		74+0000	75+0500	3000	72+0500	74+0000	2984	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	0	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		74+0000	75+0500	60	72+0500	74+0000	70	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		74+0000	75+0500	6	72+0500	74+0000	7	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		74+0000	75+0500	3	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		74+0000	75+0500	10.950	72+0500	74+0000	10.892	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		74+0000	75+0500	1,35	72+0500	74+0000	1,09	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		74+0000	75+0500	13	72+0500	74+0000	34	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		74+0000	75+0500	152	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S04-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2024
FECHA:	19 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 22 DE JULIO DE 2024			MARTES 23 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2024			JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			VIERNES 26 DE JULIO DE 2024			SABADO 27 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S05-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 22 AL 28 DE JULIO DE 2024
FECHA:	29 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 22 DE JULIO DE 2024			MARTES 23 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 24 DE JULIO DE 2024			JUEVES 25 DE JULIO DE 2024			VIERNES 26 DE JULIO DE 2024			SABADO 27 DE JULIO DE 2024			DOMINGO 28 DE JULIO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S05-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024
FECHA:	26 DE JULIO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 29 DE JULIO DE 2024			MARTES 30 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024			JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024			SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024			DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	60+0500	62+0000	3010	59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	56+0000	57+0500	2962	54+0500	56+0000	3004	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	60+0500	62+0000	60	59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	56+0000	57+0500	80	54+0500	56+0000	70	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	60+0500	62+0000	6	59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	56+0000	57+0500	8	54+0500	56+0000	7	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	60+0500	62+0000	10.987	59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	56+0000	57+0500	9.849	54+0500	56+0000	9.012	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	60+0500	62+0000	1,24	59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	56+0000	57+0500	1,13	54+0500	56+0000	1,03	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	60+0500	62+0000	31	59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	56+0000	57+0500	23	54+0500	56+0000	9	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	56+0000	57+0500	182	54+0500	56+0000	158	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DE 2024
FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2024

VARIANTE DE MAJAGUAL	
74SCA	
DEL PR0+0000 AL PR3+0024	

DÍA			LUNES 29 DE JULIO DE 2024			MARTES 30 DE JULIO DE 2024			MIERCOLES 31 DE JULIO DE 2024			JUEVES 01 DE AGOSTO DE 2024			VIERNES 02 DE AGOSTO DE 2024			SABADO 03 DE AGOSTO DE 2024			DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2024			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	60+0500	62+0000	3010	59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	-	-		56+0000	57+0500	2962	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	-	-		56+0000	57+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	60+0500	62+0000	60	59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	-	-		56+0000	57+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El personal de la empresa de mantenimiento rutinario, realizó la vigilancia del tramo a cargó y monitoreo las obras de arte a cargó el día jueves primero (01) de agosto.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	60+0500	62+0000	6	59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	-	-		56+0000	57+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	-	-		56+0000	57+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	60+0500	62+0000	10.987	59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	-	-		56+0000	57+0500	9.849	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	60+0500	62+0000	1,24	59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	-	-		56+0000	57+0500	1,13	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	60+0500	62+0000	31	59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	-	-		56+0000	57+0500	23	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	60+0500	62+0000	0	59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	-	-		56+0000	57+0500	182	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S06-C