San Gil, Santander., 20 de marzo de 2026 **CP&S-2002-INVIAS-0046-2026**

Señores
Instituto Nacional de vías Invias
Atte. Ing. Jaime Alcides Rodríguez Peña
Director Territorial Santander (E)
Atte. Ing. Víctor Manuel Ruiz
Supervisor contrato Invias DTSAN
Atte. Ing. Geólogo Carlos Alberto Parra
Profesional Especializado Depto. Técnico DTSAN
Apoyo a la supervisión en territorio
Atte. Ing. Mónica Alejandra Torres Sossa
Gestor Técnico del Proyecto – Invias PC
Floridablanca - Santander
jrodriguezp@invias.gov.co
vruiz@invias.gov.co
cparras@invias.gov.co
matorress@invias.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO No. 2002 de 2024 cuyo objeto es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER, GRUPO AMV 2 LOTE 3.

Asunto: relación de alcance contrato 1855 de 2025 cuyo objeto es "OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION PARA LA SEGURIDAD VIAL A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS para la Transversal Guane – San Gil – Santa Rosita en la Ruta 6402.- Cruce Guane PR55+0100 – San Gil. Por modificación 1.

Respetados Ingenieros:

De acuerdo con la solicitud establecida por parte del apoyo a la supervisión en territorio como se expresa en el email recibido el cual expresa lo siguiente a saber:

En el marco de las actividades del Contrato 1855-2025, cuyo objeto es la ejecución de obras de señalización y demarcación para la seguridad vial en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías – Sector Centro Oriente, Lote 1, y tal como es de su conocimiento, la Dirección Territorial Santander será receptora de diferentes elementos de señalización necesarios para atender las necesidades priorizadas por la supervisión del contrato.

- **Suministro e instalación de señal vertical tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm**, con lámina retrorreflectiva tipo 9 o superior.

- **Tacha reflectiva tipo A bidireccional.**

- **Línea de demarcación con pintura en frío.**

De acuerdo a lo solicitado para la implementación de la señalización tanto horizontal (líneas de demarcación) como vertical del contrato citado en el asunto se expresa por parte de la AMV G2 teniendo en cuenta la modificación 1 del contrato del asunto se hace saber lo siguiente:

1. **LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO Ítem 700.1.6** la cantidad de línea de demarcación se estableció en la cantidad de 30.000 ML condiciones iniciales y 34.874,72 condiciones modificadas, los cuales se implementarán en los siguientes tramos:

CONDICIONES INICIALES:

. PR61+0000 al PR65+0000 en cantidad de 6.000 ML
. PR71+0000 al PR82+0000 en cantidad de 24.000 ML se aclara que la intervención se realizará hasta el PR81+0000 a razón de que del PR81+0000 al PR82+0400 este sector será intervenido por parte de la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) dentro del programa OBRAS POR LA VIDA el cual está próximo a iniciar. (Se anexa cuadro con la estipulación de cantidades y tramos a intervenir).

CONDICIONES MODIFICADAS

- PR61+0000 al PR65+0000 en cantidad de 6.000 ML
- PR71+0000 al PR82+0000 en cantidad de 24.000 ML

- **Se incremento la cantidad de 4.874,72 ML de LINEAS DE DEMARCACION con pintura en frio, para el tramo comprendido entre el PR65+0000 al PR69+0200 de la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil de la Transversal Guane San Gil, Mogotes, San Joaquín Onzaga – Santa Rosita limites con Boyacá.**

2. **SEÑALES VERTICALES "Suministro e instalación de señal vertical de tránsito tipo SP, SR y SI de 75 cm x 75 cm con lamina retrorreflectiva tipo 9 o superior". Ítem 710.1.2.2**

Las señales verticales a instalar dentro del contrato del asunto se estableció en la cantidad de treinta y ocho 38 unidades dentro de las condiciones iniciales. Y cincuenta y dos 52 unidades de acuerdo a la modificación de cantidades realizada. Las cuales se instalarán en los siguientes tramos a saber:

CONDICIONES INICIALES:

. **Del PR61+0000 al PR65+0000 en cantidad de ocho 08 unidades.**

. Del PR71+0000 al PR82+0000 en cantidad de treinta 030 unidades

CONDICIONES MODIFICADAS

Del PR61+0000 al PR70+0000 en cantidad de veintiséis 26 unidades (se anexa cuadro con relación y tipo de señal).

. Del PR71+0000 al PR82+0000 en cantidad de veintiséis 26 unidades (se anexa cuadro con relación y tipo de señal).

Por todo lo anterior se hace saber que de acuerdo al formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 - ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA de acuerdo al manual de interventoría adoptado por el Instituto Nacional de Vías Invias para el corredor vial Transversal Guane San Gil, Mogotes, San Joaquín Onzaga Santa Rosita limites con Boyacá en la Ruta 6402 Cruce Guane PR55+0100 – San Gil no se implementan nuevos sectores parala implementación del contrato 1855 de 2025, dentro del mismo sector se implementaron tramos donde se complementaria el desarrollo del contrato citado como se explico en los numerales anteriormente expuestos.

Se hace saber que en la fila No. 59 del formato MEPI-MN1-IN-7-FR-1 – el cual corresponde al ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA se estipula la siguiente literatura “TRAMOS 6402-SAN GIL-BARICHARA - CRUCE A GUANE / 55STA Variante de Concepción” donde la ruta 55STA Variante de Concepción no corresponde a la Transversal Guane San Gil, Mogotes, San Joaquín Onzaga Santa Rosita limites con Boyacá para la Ruta Cruce Guane PR55+0100 – San Gil, por lo tanto se deberá revisar este tema con el fin de evitar confusiones en el desarrollo del contrato.

Sin más particulares y en espera de cumplir con lo solicitado me suscribo a ustedes.

Agradezco su atención, sin otro particular

Cordialmente,

OSCAR FERNANDO VARGAS VILLALBA
Ingeniero Residente AMV G2 Santander
Consorcio P&S.
C.C. Archivo

ESQUEMA DE LOCALIZACION

IMPLEMENTACION CONTRATO 1855 DE 2025 para la RUTA 6402 CRUCE GUANE PR55+0100 – SAN GIL.



Tramos a intervenir con líneas de demarcación en frio

Tramos a intervenir con señalización vertical

P&S CONSORCIO

ADMINISTRACIÓN VIAL G2
INVIAS – DT SANTANDER

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

DEMARCACIÓN HORIZONTAL CONTRATO 1855 DE 2025

CANTIDADES CONTRACTUALES

DIRECCION TERRITORIAL	SECTOR	RUTA	MUNICIPIO	PR INICIAL	PR FINAL	DEMARCACIÓN HORIZONTAL (ML)	PR INICIAL DEMARCACIÓN	PR FINAL DEMARCACIÓN	NÚMERO DE LINEAS	OBSERVACIÓN
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR65+0000	6.000,00	61+580	64+0000		Pavimento Flexible
*SANTANDER	*San Gil - Barichara-Cruce a Guane	*6402	*Barichara	PR65+0000	PR69+0200	4.864,72	65+0050	69+0180		Pavimento Flexible
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	24.000,00	71+0000	81+0000		Pavimento Flexible
TOTAL						**34.864,72**				

REVISÓ:

Supervisor: Victor Hugo Suarez Lopez

Apoyo a la Supervisión Zona Centro Oriente Mónica Alejandra Torres Sossa

Apoyo a la Supervisión en Territorio: Carlos Alberto Parra Silva

* Tramo incluido dentro de la actualizacion por modificacion de cantidades contrato 1855 de 2025

LISTADO SEÑALES VERTICALES CONTRATO 1855 DE 2025

CANTIDADES CONTRACTUALES PR61+0000 AL PR70+0000

DIRECCION TERRITORIAL	SECTOR	RUTA	MUNICIPIO	PR INICIAL	PR FINAL	CANT	PR UBICACIÓN	COSTADO	TIPO SEÑAL	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIÓN	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0703	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0703	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0706	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0706	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0712	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0712	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0718	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0718	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0722	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	61+0722	Izquierdo	SP-75	Delineador de curva horizontal	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	62+0649	Derecho	SR-26	Prohibido Adelantar		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	62+0800	Izquierdo	SR-26	Prohibido Adelantar		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	63+0200	Derecho	SP-49	Presencia de Animales en la Vía		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	63+0700	Izquierdo	SP-49	Presencia de Animales en la Vía		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	65+0500	Derecho	SP-59	Ciclistas en la Vía		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	65+0900	Izquierdo	SP-59	Ciclistas en la Vía		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	64+0950	Derecho	SP-67	Riesgo de Siniestro		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	64+0300	Izquierdo	SP-67	Riesgo de Siniestro		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	65+0100	Derecho	SP-67	Riesgo de Siniestro		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	65+0250	Izquierdo	SP-67	Riesgo de Siniestro		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR70+0000	1	66+0260	Derecho	SP-46	Zona de Peatones		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR70+0000	1	66+0310	Izquierdo	SP-46	Zona de Peatones		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR70+0000	1	68+0450	Derecho	SR-26	Prohibido Adelantar	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR70+0000	1	68+0750	Izquierdo	SR-26	Prohibido Adelantar	X	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	69+0760	Derecho	SP-67	Riesgo de Siniestro		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	Barichara	PR61+0000	PR70+0000	1	69+0900	Izquierdo	SP-67	Riesgo de Siniestro		

LISTADO SEÑALES VERTICALES CONTRATO 1855 DE 2025

CANTIDADES CONTRACTUALES PR71+0000 AL PR82+0000

SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	71+0177	Derecho	SP-13	Vía Lateral Derecha		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	71+0200	Izquierdo	SP-13	Vía Lateral Derecha		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0050	Derecho	SR-31	Peso Máximo Bruto Permitido	20 Ton	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0150	Izquierdo	SR-31	Peso Máximo Bruto Permitido	20 Ton	
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0250	Izquierdo	SP-36	Puente Angosto		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0050	Derecho	SP-36	Puente Angosto		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0560	Izquierdo	SR-26	Prohibido Adelantar		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0100	Derecho	SR-26	Prohibido Adelantar		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0695	Derecho	SP-67	Riesgo de Siniestro		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0755	Derecho	SP-12	Vía Lateral Izquierda		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0850	Izquierdo	SP-13	Vía Lateral Derecha		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	74+0820	Izquierdo	SP-67	Riesgo de Siniestro		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0400	Derecho	SP-46A	Proximidad de Cruce Peatonal		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0500	Derecho	SP-46	Zona de Peatones		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0650	Izquierdo	SP-46A	Proximidad de Cruce Peatonal		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0600	Izquierdo	SP-46	Zona de Peatones		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0420	Derecho	SP-13	Vía Lateral Derecha		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0500	Izquierdo	SP-13	Vía Lateral Derecha		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0700	Derecho	SP-47	Zona Escolar		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	76+0740	Izquierdo	SP-47	Zona Escolar		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	79+0154	Derecho	SP-27	Pendiente Fuerte de Descenso		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	79+0750	Izquierdo	SP-27A	Pendiente Fuerte de Ascenso		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	80+0350	Derecho	SP-12	Vía Lateral Izquierda		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	80+0380	Izquierdo	SP-13	Vía Lateral Derecha		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	78+0000	Derecho	SP-59	Ciclistas en la Vía		
SANTANDER	San Gil - Barichara-Cruce a Guane	6402	San Gil	PR71+0000	PR82+0000	1	80+0800	Izquierdo	SP-59	Ciclistas en la Vía		
					TOTAL	52						

REVISÓ:

Supervisor: Victor Hugo Suarez Lopez

X nueva señal incluida de acuerdo a la actualizacion por modificacion de cantidades contrato 1855 de 2025

sión Zona Centro Oriente Mónica Alejandra Torres Sossa

Supervisión en Territorio: Carlos Alberto Parra Silva

Remite: ADMINISTRACIÓN VIAL GRUPO 2 SANTANDER <amvg2std2002@gmail.com>

Fecha: 2026-03-20 19:21:45

Para: atencionciudadano@invias.gov.co

Asunto: Relaci n de alcance contrato 1855 de 2025 cuyo objeto es OBRAS DE SE ALIZACION Y DEMARCACION PARA L

Adjuntos: 01

Radicado: 2026E-VUVRAZ-027853

Fecha Radicación: 2026-03-24 10:20:07

Cc: Victor Manuel Ruiz Vargas <vruiz@invias.gov.co>, Carlos Alberto Parra Silva <cparras@invias.gov.co>, matorress@invias.gov.co

