2 DE JUNIO DE 2026

INFORME DE INTERVENTORÍA N°24

ACTIVIDADES EMR

AMV G2 DT SUC

CONSORCIO HGR - INCON

CALLE 6 A # 29 A - 13

INFORME DE INTERVENTORÍA N°24
CONTRATO N°1549 DE 2024
CONTRATO N°1527 DE 2024
PERÍODO: DEL PRIMERO (01) AL TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2026

ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO 2
DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE

CONSORCIO HGR - INCON
CONTRATO N°1935 DE 2024

SAN MARCOS, SUCRE
JUNIO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
2.1. LOCALIZACIÓN 4
2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA 5
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S. 7
3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S. 8
3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 9
3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 12
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 13
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 13
4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 13
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 15

1. INTRODUCCIÓN

El **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS**, adjudicó a **CONSORCIO HGR-INCON**, con **NIT N°: 901.526.714 - 7**, representado legalmente por el **SR. LEONEL GUIZA RUEDA**, identificado con **C.C. N°13´845.793**, el **Contrato N°1935 de 2024**, cuyo objeto es la **"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1"**. Con orden de inicio a partir del día **veinticinco (25) de junio de 2024**, con fecha de finalización a **treinta y uno (31) de julio de 2026**.

Para dicho contrato el Instituto Nacional de Vías destinó la suma de **Tres Mil Novecientos Ochenta y Cinco Millones Treinta y Cinco Mil Novecientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Corriente ($3.985´035.941,00 MCTE)** para contratar la Administración Vial de las Carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, con el fin de lograr la adecuada vigilancia, control y funcionalidad de las carreteras de la Red Vial Nacional a cargo del INVIAS para asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones aceptables. Las vías del objeto contractual corresponden a la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

Estos corredores viales comunican las cabeceras municipales de los municipios de San Marcos, Majagual y Guaranda en el departamento de Sucre y Achí en el departamento de Bolívar, permitiendo el desarrollo de las actividades agrícolas y comerciales de la región, además del transporte de carga entre la costa y el interior de país, logrando de esta manera el progreso económico del país.

El presente documento relaciona las actividades técnicas de desarrollo, control y seguimiento del Contrato N°1935 de 2024, llevadas a cabo por parte del Consorcio HGR-INCON como interventor de los contratos de mantenimiento vial rutinario en el periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta y uno (31) de mayo de 2026.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se ejecuta en el departamento de Sucre, en la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y en la Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, corredores viales que unen al departamento de Sucre y Bolívar, con el resto del país.



CARRETERA GUAYEPO – MAJAGUAL, CÓDIGO 7404
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

2.2. ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En general, la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000, se halla entre regular y buen estado, siendo los sectores entre el PR29+0000 y el PR37+0000 y entre el PR45+0000 y el PR49+0000 los sectores que presentan cierto tipo de daños, como baches aislados, fisuras, piel de cocodrilo, perdida de ligante y deformaciones, mientras que los sectores comprendidos entre el PR0+0000 y el PR17+0000, entre el PR18+0000 y el PR28+0000, entre el PR37+0000 y el PR45+0000, entre el PR49+0000 y el PR54+0000, entre el PR55+0000 y el PR80+0201 y entre el PR82+0000 y el PR83+0000 presentan buen estado, los sectores entre el PR17+0000 y el PR18+0000, entre el PR54+0000 y el 55+0000, entre el PR80+0201 y el 82+0000 presenta regular estado. La Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024, presenta buen estado. De acuerdo con lo anteriormente mencionado se hace necesario contar con los contratos de mantenimiento rutinario que beneficien u optimicen aún más estos corredores viales.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto es realizar el mantenimiento rutinario de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Sucre, Grupo 2, Lote 1, Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404, del PR0+0000 al PR83+0000 y Variante de Majagual, Código 74SCA, del PR0+0000 al PR3+0024.

El alcance de los diferentes aspectos integrales, socioeconómicos y ambientales del proyecto, se ciñen a lo indicado en el anexo técnico.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1. EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. – ETASAMAR S.A.S.

CONTRATO N°:	1549 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN EL SECTOR 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR0+0000 – PR44+0000. LOTE 1
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018089 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005605 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)
VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.430´850.050,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$53´094.230,00 (INCLUIDO IVA)

AVANCE DE OBRA:	83,94%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$1.200’996.790,00 (INCLUIDO IVA)

3.1.2. EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.

CONTRATO N°:	1527 DE 2024
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE EN LOS SECTORES 7404 GUAYEPO – MAJAGUAL, PR44+0000 – PR83+0000 Y 74SCA VARIANTE DE MAJAGUAL, PR0+0000 AL PR3+0024 LOTE 2
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO LEANDRO DÍAZ DELGADO
FIRMA DE CONTRATO:	VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTIUNO (21) DE MAYO DE 2024
GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO:	PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° CRC-100018088 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.) PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° CRC-100005604 (COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.)

VALOR DEL CONTRATO (INICIAL):	$1.365’203.700,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$50’658.300,00 (INCLUIDO IVA)
AVANCE DE OBRA:	83,94%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$1.145’896.220,00 (INCLUIDO IVA)

3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Contrato N°1549 de 2024

Objeto: “Servicio de Mantenimiento Rutinario de las Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Sucre en el Sector 7404 Guayepo - Majagual, PR0+0000 - PR44+0000. Lote 1”

- Semana del primero (01) al diez (10) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR7+0500 al PR15+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del once (11) al diecisiete (17) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR0+0000 al PR7+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del dieciocho (18) al veinticuatro (24) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR39+0000 al PR44+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veinticinco (25) al treinta y uno (31) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR33+0000 al PR39+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- **Contrato N°1527 de 2024**

Objeto: "Servicio de Mantenimiento Rutinario de Vías a Cargo del Instituto Nacional de Vía Dirección Territorial Sucre en los Sectores 7404 Guayepo - Majagual, PR44+0000 – PR83+0000 / 74SCA Variante de Majagual, PR0+0000 al PR3+0024. Lote 2”

- Semana del primero (01) al diez (10) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR74+0000 al PR78+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404 y entre el PR0+0000 al PR3+0024, de la Variante de Majagual, Código 74SCA:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes

- Limpieza de calzada
- Rocería y desmonte manual
- Limpieza de señales y mojones
- Limpieza de defensa metálica
- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del once (11) al diecisiete (17) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR66+0500 al PR74+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del dieciocho (18) al veinticuatro (24) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR60+0500 al PR66+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual
  - Limpieza de señales y mojones
  - Limpieza de defensas metálicas
  - Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

- Semana del veinticinco (25) al treinta y uno (31) de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades, entre el PR54+0500 al PR60+0500, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404:
  - Limpieza de encoles y/o descoles revestidos y en tierra
  - Limpieza de obras (alcantarillas y box)
  - Mantenimiento rutinario de puentes
  - Limpieza de calzada
  - Rocería y desmonte manual

- Limpieza de señales y mojones
- Limpieza de defensas metálicas
- Vigilancia de la vía en el tramo a cargo

3.3. ESTADO AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

A la fecha los contratos de mantenimiento rutinario se ejecutan satisfactoriamente, dentro de los términos estipulados y de acuerdo con las actividades programadas para cada uno de los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, así como la atención inmediata a emergencias y accidentes presentados en las vías en jurisdicción de la Territorial Sucre, cumpliéndose con los indicadores de mantenimiento vial establecidos por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS.

La Interventoría asignada a la Administración Vial viene realizando la supervisión a los contratos mencionados, efectuando recorridos y visitas periódicas a las vías para verificar el estado e identificación de sus necesidades, inspección de sitios críticos para observar su avance y reforzar su señalización con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, y la correcta ejecución de cada una de las actividades realizadas por los contratistas encargados del mantenimiento vial rutinario, empleo de las herramientas exigidas en el pliego de condiciones, control de asistencia del personal y la utilización de elementos de protección personal, entre otros.

La interventoría continuará con las acciones necesarias para el correcto desarrollo y ejecución de los contratos asignados.

4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO N°:	1935 DE 2024
CONTRATISTA:	CONSORCIO HGR - INCON
OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SUCRE, GRUPO AMV 2, LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ING. RAFAEL GUSTAVO RODRÍGUEZ MEZA
FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	NUEVE (09) DE MAYO DE 2024
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	VEINTICINCO (25) DE JUNIO DE 2024
PLAZO (INICIAL):	HASTA TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$3.985´035.941,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO MES:	$95´386.849,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$2.688’527.940,00 (INCLUIDO IVA)

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario
- ✓ Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico
- ✓ Capacitación a los trabajadores de mantenimiento rutinario a cargo
- ✓ Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con la accidentalidad ocurrida

- ✓ Seguimiento al Contratista sobre el cumplimiento de pagos y aportes parafiscales del personal
- ✓ Elaboración de la programación semanal y mensual de las actividades de mantenimiento vial a cargo de los Contratistas
- ✓ Control y seguimiento a los trabajos que se realizan en la ejecución del contrato, revisando avances de obra
- ✓ Recorrido y presencia diaria a las actividades de mantenimiento ejecutadas por el Contratista
- ✓ Controles diarios sobre las actividades realizadas por los Contratistas encargados del mantenimiento vial
- ✓ Solicitud continua al contratista de tener señalizado el frente de obra

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Garantizar el cumplimiento de la Normatividad Ambiental existente
- ✓ La EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. – y la EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S., han cumplido con los indicadores de mantenimiento vial programados, así como todas y cada una de las actividades comprendidas en el periodo del primero (01) al treinta y uno (31) de mayo de 2026
- ✓ Garantizar la entrega de dotación y elementos de seguridad industrial a la totalidad del personal que labora en desarrollo del Contrato

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC
CONSORCIO HGR - INCON
NIT: 901.526.714 – 7

ANEXOS

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Puente
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR12+0000 – PR13+0500



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR10+0500 – PR12+0000



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR10+0500 – PR12+0000



Limpieza de Encole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR4+0500 – PR6+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S.



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR0+0000 – PR1+0500



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR0+0000 – PR44+0000



Limpieza de Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR39+0000 – PR40+0500



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR31+0500 – PR33+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Limpieza de Puente
Variante de Majagual
Código 74SCA
PR1+0500 – PR3+0024



Poda de Árbol
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR74+0000 – PR75+0500



Limpieza de Encole y Descole
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR72+0500 – PR74+0000



Limpieza de Obra
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR72+0500 – PR74+0000

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.



Limpieza de Calzada
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR68+0000 – PR69+0500



Limpieza Poste de Referencia
Carretera Guayepo - Majagual
Código 7404
PR60+0500 – PR62+0000



Limpieza de Señal Vertical
Carretera Guyepo - Majagual
Código 7404
PR60+0500 – PR62+0000



Rocería y Desmonte Manual
Carretera Guyepo - Majagual
Código 7404
PR56+0000 – PR57+0500

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
13+0500	15+0000	4,48	3,85	1,49	1,24	5	0,25	
12+0000	13+0500	5,03	4,33	1,49	1,39	5	0,28	
10+0500	12+0000	3,53	4,25	1,51	1,18	5	0,24	
9+0000	10+0500	6,00	4,70	1,49	1,60	5	0,32	
7+0500	9+0000	4,98	5,48	1,52	1,59	5	0,32	
6+0000	7+0500	7,33	7,13	1,50	2,17	5	0,43	
4+0500	6+0000	4,33	4,43	1,51	1,33	5	0,27	
3+0000	4+0500	6,20	4,85	1,50	1,66	5	0,33	
1+0500	3+0000	3,80	3,70	1,54	1,16	5	0,23	
+0	1+0500	7,15	7,58	1,49	2,19	5	0,44	
42+0000	44+0000	3,16	3,33	2,01	1,30	5	0,26	
40+0500	42+0000	3,15	2,70	1,51	0,88	5	0,18	
39+0000	40+0500	2,95	3,18	1,50	0,92	5	0,18	
37+0500	39+0000	3,13	3,60	1,51	1,02	5	0,20	
36+0000	37+0500	3,48	3,93	1,50	1,11	5	0,22	
34+0500	36+0000	3,30	3,38	1,50	1,00	5	0,20	
33+0000	34+0500	3,70	4,00	1,50	1,16	5	0,23	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-		-	-	-	-	

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
13+0500	15+0000	9	45	45	2	4,50	
12+0000	13+0500	4	20	20	2	2,00	
10+0500	12+0000	5	25	25	2	2,50	
9+0000	10+0500	7	35	35	2	3,50	
7+0500	9+0000	5	25	25	2	2,50	
6+0000	7+0500	6	30	30	2	3,00	
4+0500	6+0000	7	35	35	2	3,50	
3+0000	4+0500	6	30	30	2	3,00	
1+0500	3+0000	7	35	35	2	3,50	
+0	1+0500	8	40	40	2	4,00	
42+0000	44+0000	6	30	30	2	3,00	
40+0500	42+0000	5	25	25	2	2,50	
39+0000	40+0500	8	40	40	2	4,00	
37+0500	39+0000	8	40	40	2	4,00	
36+0000	37+0500	7	35	35	2	3,50	
34+0500	36+0000	9	45	45	2	4,50	
33+0000	34+0500	12	60	60	2	6,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
13+0160	EL CHUPO	60,00	3	20,00	
10+0634	PONTÓN N°10	4,00	3	1,33	
10+0397	PONTÓN N°9	4,00	3	1,33	
9+0600	LA BALSA	30,00	3	10,00	
9+0393	PONTÓN N°8	4,00	3	1,33	
9+0278	PONTÓN N°7	4,00	3	1,33	
8+0879	PONTÓN N°6	4,00	3	1,33	
8+0731	RABO DEL TIGRE	45,00	3	15,00	
7+0700	PAPAYO IV	40,00	3	13,33	
7+0669	PONTÓN N°5	4,00	3	1,33	
7+0185	PONTÓN N°4	5,00	3	1,67	
6+0990	PONTÓN N°3	5,00	3	1,67	
6+0615	PAPAYO II	30,00	3	10,00	
5+0950	PONTÓN N°2	18,00	3	6,00	
3+0900	MOSQUITO	48,60	3	16,20	
2+0530	PONTÓN N°1	4,00	3	1,33	
1+0000	LOS AZULITOS	45,80	3	15,27	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
13+0500	15+0000	9	2	4,50	
12+0000	13+0500	39	2	19,50	
10+0500	12+0000	9	2	4,50	
9+0000	10+0500	33	2	16,50	
7+0500	9+0000	13	2	6,50	
6+0000	7+0500	20	2	10,00	
4+0500	6+0000	6	2	3,00	
3+0000	4+0500	11	2	5,50	
1+0500	3+0000	5	2	2,50	
+0	1+0500	5	2	2,50	
42+0000	44+0000	21	2	10,50	
40+0500	42+0000	9	2	4,50	
39+0000	40+0500	17	2	8,50	
37+0500	39+0000	7	2	3,50	
36+0000	37+0500	5	2	2,50	
34+0500	36+0000	13	2	6,50	
33+0000	34+0500	2	2	1,00	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR0+0000 - PR44+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
13+0500	15+0000	76	2	38,00	
12+0000	13+0500	326	2	163,00	
10+0500	12+0000	61	2	30,50	
9+0000	10+0500	328	2	164,00	
7+0500	9+0000	605	2	302,50	
6+0000	7+0500	775	2	387,50	
4+0500	6+0000	114	2	57,00	
3+0000	4+0500	56	2	28,00	
1+0500	3+0000	26	2	13,00	
+0	1+0500	342	2	171,00	
42+0000	44+0000	304	2	152,00	
40+0500	42+0000	50	2	25,00	
39+0000	40+0500	164	2	82,00	
36+0000	37+0500	6	2	3,00	
34+0500	36+0000	96	2	48,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATISTA: EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
CONTRATO N°: 1549 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	22,90	5	4,58	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	100%
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	119	2	59,50	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	17,00	10	1,70	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	224	2	112,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	3.329	2	1.664,50	100%

OBSERVACIONES

* El día, jueves veintiuno (21) de mayo de 2026, el personal de la empresa de mantenimiento rutinario, debido a la emergencia prensentada realizó el despeje de arboles caídos de la calzada , a causa de fuertes vientos, en el tramo a cargo entre el PR0+0000 y el PR44+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404.
* El día, viernes veintinueve (29) de mayo de 2026, el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos.

FIRMA:
RAMÓN EDUARDO ZAPA HERRERA
R.L. ETASAMAR S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HGR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 27 DE ABRIL AL 03 MAYO DE 2026
FECHA:	24 DE ABRIL DE 2026

DÍA			LUNES 27 DE ABRIL DE 2026			MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			VIERNES 01 DE MAYO DE 2026			SABADO 02 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 03 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	19+0500	21+0000	3034	18+0000	19+0500	2932	16+0500	18+0000	3006	15+0000	16+0500	3022	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	19+0500	21+0000	0	18+0000	19+0500	0	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	19+0500	21+0000	60	18+0000	19+0500	50	16+0500	18+0000	80	15+0000	16+0500	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	19+0500	21+0000	6	18+0000	19+0500	5	16+0500	18+0000	8	15+0000	16+0500	6	-	-		-	-		-	-		Se programa una capacitación el día jueves treinta (30) de abril de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Nuevo Código de la policia.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	19+0500	21+0000	1	18+0000	19+0500	1	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	19+0500	21+0000	9.102	18+0000	19+0500	8.796	16+0500	18+0000	9.018	15+0000	16+0500	9.066	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	19+0500	21+0000	1,89	18+0000	19+0500	1,24	16+0500	18+0000	1,04	15+0000	16+0500	1,43	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	19+0500	21+0000	14	18+0000	19+0500	18	16+0500	18+0000	15	15+0000	16+0500	14	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	19+0500	21+0000	232	18+0000	19+0500	73	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	111	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ **ACEPTÓ**

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S97-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 27 DE ABRIL AL 03 MAYO DE 2026
FECHA:	04 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 27 DE ABRIL DE 2026			MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026			JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			VIERNES 01 DE MAYO DE 2026			SABADO 02 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 03 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	19+0500	21+0000	3034	18+0000	19+0500	2932	16+0500	18+0000	3006	15+0000	16+0500	3022	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	19+0500	21+0000	0	18+0000	19+0500	0	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	19+0500	21+0000	60	18+0000	19+0500	50	16+0500	18+0000	80	15+0000	16+0500	60	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	19+0500	21+0000	6	18+0000	19+0500	5	16+0500	18+0000	8	15+0000	16+0500	6	-	-		-	-		-	-		Se realizó una capacitación el día jueves treinta (30) de abril de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Nuevo Código de la policia.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	19+0500	21+0000	1	18+0000	19+0500	1	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	19+0500	21+0000	9.102	18+0000	19+0500	8.796	16+0500	18+0000	9.018	15+0000	16+0500	9.066	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	19+0500	21+0000	1,89	18+0000	19+0500	1,24	16+0500	18+0000	1,04	15+0000	16+0500	1,43	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	19+0500	21+0000	14	18+0000	19+0500	18	16+0500	18+0000	15	15+0000	16+0500	14	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	19+0500	21+0000	232	18+0000	19+0500	73	16+0500	18+0000	0	15+0000	16+0500	111	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S96-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 04 AL 10 MAYO DE 2026
FECHA:	01 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 04 DE MAYO DE 2026			MARTES 05 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			JUEVES 07 DE MAYO DE 2026			VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			SABADO 09 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 10 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	9+0000	10+0500	2984	7+0500	9+0000	3044	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	9+0000	10+0500	0	7+0500	9+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	9+0000	10+0500	70	7+0500	9+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	9+0000	10+0500	7	7+0500	9+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	9+0000	10+0500	4	7+0500	9+0000	4	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	9+0000	10+0500	8.952	7+0500	9+0000	9.132	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	9+0000	10+0500	1,60	7+0500	9+0000	1,59	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	9+0000	10+0500	33	7+0500	9+0000	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	9+0000	10+0500	328	7+0500	9+0000	605	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE MV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S98-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 04 AL 10 MAYO DE 2026
FECHA:	11 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 04 DE MAYO DE 2026			MARTES 05 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026			JUEVES 07 DE MAYO DE 2026			VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			SABADO 09 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 10 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	13+0500	15+0000	2986	12+0000	13+0500	2978	10+0500	12+0000	3028	9+0000	10+0500	2984	7+0500	9+0000	3044	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	0	10+0500	12+0000	0	9+0000	10+0500	0	7+0500	9+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	13+0500	15+0000	90	12+0000	13+0500	40	10+0500	12+0000	50	9+0000	10+0500	70	7+0500	9+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	4	10+0500	12+0000	5	9+0000	10+0500	7	7+0500	9+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	13+0500	15+0000	0	12+0000	13+0500	1	10+0500	12+0000	1	9+0000	10+0500	4	7+0500	9+0000	4	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	13+0500	15+0000	8.958	12+0000	13+0500	8.934	10+0500	12+0000	9.084	9+0000	10+0500	8.952	7+0500	9+0000	9.132	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	13+0500	15+0000	1,24	12+0000	13+0500	1,39	10+0500	12+0000	1,18	9+0000	10+0500	1,60	7+0500	9+0000	1,59	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	13+0500	15+0000	9	12+0000	13+0500	39	10+0500	12+0000	9	9+0000	10+0500	33	7+0500	9+0000	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	13+0500	15+0000	76	12+0000	13+0500	326	10+0500	12+0000	61	9+0000	10+0500	328	7+0500	9+0000	605	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S98-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 11 AL 17 MAYO DE 2026
FECHA:	08 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 11 DE MAYO DE 2026			MARTES 12 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026			JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			SABADO 16 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 17 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S99-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 11 AL 17 MAYO DE 2026
FECHA:	18 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 11 DE MAYO DE 2026			MARTES 12 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026			JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			SABADO 16 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 17 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	6+0000	7+0500	2996	4+0500	6+0000	3028	3+0000	4+0500	3000	1+0500	3+0000	3082	+0	1+0500	2978	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	0	4+0500	6+0000	0	3+0000	4+0500	0	1+0500	3+0000	0	+0	1+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	6+0000	7+0500	60	4+0500	6+0000	70	3+0000	4+0500	60	1+0500	3+0000	70	+0	1+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	6+0000	7+0500	6	4+0500	6+0000	7	3+0000	4+0500	6	1+0500	3+0000	7	+0	1+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	6+0000	7+0500	3	4+0500	6+0000	1	3+0000	4+0500	1	1+0500	3+0000	1	+0	1+0500	1	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	6+0000	7+0500	8.988	4+0500	6+0000	9.084	3+0000	4+0500	9.000	1+0500	3+0000	9.246	+0	1+0500	8.934	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	6+0000	7+0500	2,17	4+0500	6+0000	1,33	3+0000	4+0500	1,66	1+0500	3+0000	1,16	+0	1+0500	2,19	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	6+0000	7+0500	20	4+0500	6+0000	6	3+0000	4+0500	11	1+0500	3+0000	5	+0	1+0500	5	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	6+0000	7+0500	775	4+0500	6+0000	114	3+0000	4+0500	56	1+0500	3+0000	26	+0	1+0500	342	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S99-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 18 AL 24 MAYO DE 2026
FECHA:	15 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 18 DE MAYO DE 2026			MARTES 19 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2026			JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			SABADO 23 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 24 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	39+0000	40+0500	3000	37+0500	39+0000	3018	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	80	37+0500	39+0000	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	39+0000	40+0500	8	37+0500	39+0000	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	39+0000	40+0500	0	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	39+0000	40+0500	9.000	37+0500	39+0000	9.054	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	39+0000	40+0500	0,92	37+0500	39+0000	1,02	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	39+0000	40+0500	17	37+0500	39+0000	7	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	39+0000	40+0500	164	37+0500	39+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S100-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 18 AL 24 MAYO DE 2026
FECHA:	25 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 18 DE MAYO DE 2026			MARTES 19 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2026			JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			SABADO 23 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 24 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		42+0000	44+0000	4020	40+0500	42+0000	3016	-	-		39+0000	40+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	-	-		39+0000	40+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		42+0000	44+0000	60	40+0500	42+0000	50	-	-		39+0000	40+0500	80	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								El día, jueves veintiuno (21) de mayo de 2026, el personal de la empresa de mantenimiento rutinario, debido a la emergencia prensentada realizó el despeje de arboles caídos de la calzada , a causa de fuertes vientos, en el tramo a cargo entre el PR0+0000 y el PR44+0000, de la Carretera Guayepo – Majagual, Código 7404.
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		42+0000	44+0000	6	40+0500	42+0000	5	-	-		39+0000	40+0500	8	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		42+0000	44+0000	0	40+0500	42+0000	0	-	-		39+0000	40+0500	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		42+0000	44+0000	12.060	40+0500	42+0000	9.048	-	-		39+0000	40+0500	9.000	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		42+0000	44+0000	1,30	40+0500	42+0000	0,88	-	-		39+0000	40+0500	0,92	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		42+0000	44+0000	21	40+0500	42+0000	9	-	-		39+0000	40+0500	17	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		42+0000	44+0000	304	40+0500	42+0000	50	-	-		39+0000	40+0500	164	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S100-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 25 AL 31 MAYO DE 2026
FECHA:	22 DE MAYO DE 2026

DÍA			LUNES 25 DE MAYO DE 2026			MARTES 26 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			SABADO 30 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 31 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	36+0000	37+0500	3006	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	31+0500	33+0000	3014	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	30	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	36+0000	37+0500	70	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	31+0500	33+0000	80	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	36+0000	37+0500	7	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	31+0500	33+0000	8	-	-		-	-		-	-		Se programa una capacitación el día viernes veintinueve (29) de mayo de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Incendios forestales y plan de evacuación.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	36+0000	37+0500	9.018	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	31+0500	33+0000	9.042	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	36+0000	37+0500	1,11	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	31+0500	33+0000	1,45	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	36+0000	37+0500	5	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	31+0500	33+0000	12	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	36+0000	37+0500	6	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	31+0500	33+0000	86	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	Gl	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S101-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR0+0000 AL PR44+0000
CONTRATO Nº:	1549 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE TRABAJADORES DE SAN MARCOS S.A.S. - ETASAMAR S.A.S. -
SEMANA:	DEL 25 AL 31 MAYO DE 2026
FECHA:	01 DE JUNIO DE 2026

DÍA			LUNES 25 DE MAYO DE 2026			MARTES 26 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 27 DE MAYO DE 2026			JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			SABADO 30 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 31 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	37+0500	39+0000	3018	36+0000	37+0500	3006	34+0500	36+0000	3002	33+0000	34+0500	3008	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	37+0500	39+0000	80	36+0000	37+0500	70	34+0500	36+0000	90	33+0000	34+0500	120	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	37+0500	39+0000	8	36+0000	37+0500	7	34+0500	36+0000	9	33+0000	34+0500	12	-	-		-	-		-	-		Se realizó una capacitación el día viernes veintinueve (29) de mayo de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Incendios forestales y plan de evacuación.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	0	34+0500	36+0000	0	33+0000	34+0500	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	37+0500	39+0000	9.054	36+0000	37+0500	9.018	34+0500	36+0000	9.006	33+0000	34+0500	9.024	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	37+0500	39+0000	1,02	36+0000	37+0500	1,11	34+0500	36+0000	1,00	33+0000	34+0500	1,16	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	37+0500	39+0000	7	36+0000	37+0500	5	34+0500	36+0000	13	33+0000	34+0500	2	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	37+0500	39+0000	0	36+0000	37+0500	6	34+0500	36+0000	96	33+0000	34+0500	0	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		0+0000	44+0000		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

RAMON EDUARDO ZAPA HERRERA
RL ETASAMAR SAS

S101-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2026
FECHA:	22 DE MAYO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 25 DE MAYO DE 2026			MARTES 26 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 27 MAYO DE 2026			JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			SABADO 30 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 31 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	56+0000	57+0500	2962	54+0500	56+0000	3004	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	56+0000	57+0500	80	54+0500	56+0000	70	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	56+0000	57+0500	8	54+0500	56+0000	7	-	-		-	-		-	-		Se programa una capacitación el día viernes veintinueve (29) de mayo de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Incendios forestales y plan de evacuación.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	56+0000	57+0500	9.849	54+0500	56+0000	9.012	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	56+0000	57+0500	1,13	54+0500	56+0000	1,03	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	56+0000	57+0500	23	54+0500	56+0000	9	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	56+0000	57+0500	182	54+0500	56+0000	158	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S101-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2026
FECHA:	01 DE JUNIO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 25 DE MAYO DE 2026			MARTES 26 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 27 MAYO DE 2026			JUEVES 28 DE MAYO DE 2026			VIERNES 29 DE MAYO DE 2026			SABADO 30 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 31 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	59+0000	60+0500	2990	57+0500	59+0000	3002	56+0000	57+0500	2962	54+0500	56+0000	3004	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	59+0000	60+0500	0	57+0500	59+0000	0	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	59+0000	60+0500	100	57+0500	59+0000	110	56+0000	57+0500	80	54+0500	56+0000	70	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	59+0000	60+0500	10	57+0500	59+0000	11	56+0000	57+0500	8	54+0500	56+0000	7	-	-		-	-		-	-		Se realizó una capacitación el día viernes veintinueve (29) de mayo de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Incendios forestales y plan de evacuación.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	59+0000	60+0500	3	57+0500	59+0000	1	56+0000	57+0500	0	54+0500	56+0000	0	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	59+0000	60+0500	10.914	57+0500	59+0000	10.957	56+0000	57+0500	9.849	54+0500	56+0000	9.012	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	59+0000	60+0500	1,03	57+0500	59+0000	1,23	56+0000	57+0500	1,13	54+0500	56+0000	1,03	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	59+0000	60+0500	46	57+0500	59+0000	28	56+0000	57+0500	23	54+0500	56+0000	9	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	59+0000	60+0500	613	57+0500	59+0000	122	56+0000	57+0500	182	54+0500	56+0000	158	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S101-C

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

1. ACTIVIDAD: **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ.	DER.	(KM)	(HA)			
1+0500	3+0024	4,73	4,98	1,52	1,48	5	0,30	
+0	1+0500	5,55	4,75	1,50	1,55	5	0,31	
77+0000	78+0500	5,58	4,88	1,50	1,57	5	0,31	
75+0500	77+0000	3,98	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
74+0000	75+0500	4,38	4,65	1,50	1,35	5	0,27	
72+0500	74+0000	3,00	4,28	1,49	1,09	5	0,22	
71+0000	72+0500	3,53	3,75	1,50	1,09	5	0,22	
69+0500	71+0000	3,60	3,75	1,50	1,11	5	0,22	
68+0000	69+0500	4,63	5,23	1,50	1,48	5	0,30	
66+0500	68+0000	4,70	4,88	1,50	1,44	5	0,29	
65+0000	66+0500	4,68	4,33	1,50	1,35	5	0,27	
63+0500	65+0000	4,00	3,73	1,50	1,16	5	0,23	
62+0000	63+0500	5,25	3,40	1,50	1,30	5	0,26	
60+0500	62+0000	4,40	3,83	1,51	1,24	5	0,25	
59+0000	60+0500	3,03	3,88	1,50	1,03	5	0,21	
57+0500	59+0000	3,45	4,73	1,50	1,23	5	0,25	
56+0000	57+0500	3,48	4,18	1,48	1,13	5	0,23	
54+0500	56+0000	3,45	3,43	1,50	1,03	5	0,21	

2. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE CUNETAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE BERMAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT.	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA		(ML)			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT.	CANT. (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	(U)	ENCOLES	DESCOLES			
1+0500	3+0024	14	70	70	2	7,00	
+0	1+0500	11	55	55	2	5,50	
77+0000	78+0500	8	40	40	2	4,00	
75+0500	77+0000	11	55	55	2	5,50	
74+0000	75+0500	6	30	30	2	3,00	
72+0500	74+0000	7	35	35	2	3,50	
71+0000	72+0500	5	25	25	2	2,50	
69+0500	71+0000	6	30	30	2	3,00	
68+0000	69+0500	4	20	20	2	2,00	
66+0500	68+0000	5	25	25	2	2,50	
65+0000	66+0500	8	40	40	2	4,00	
63+0500	65+0000	20	100	100	2	10,00	
62+0000	63+0500	7	35	35	2	3,50	
60+0500	62+0000	6	30	30	2	3,00	
59+0000	60+0500	10	50	50	2	5,00	
57+0500	59+0000	11	55	55	2	5,50	
56+0000	57+0500	8	40	40	2	4,00	
54+0500	56+0000	7	35	35	2	3,50	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

5. ACTIVIDAD: **RETIRO MANUAL DE DERRUMBES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: -

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN (M3)	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			
-	-	-	-	-	-	-	-

6. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICAMENTE

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD (M)	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
2+0593	CAÑO MOJANA II	72,00	3	24,00	
78+0473	PONTÓN N°22	4,00	3	1,33	
77+0350	SAN ROQUE	65,00	3	21,67	
75+0106	TORTUGAS	30,00	3	10,00	
74+0636	PONTÓN N°21	4,00	3	1,33	
74+0314	PONTÓN N°20	4,10	3	1,37	
71+0203	PONTÓN N°19	4,10	3	1,37	
65+0488	PONTÓN N°18	4,00	3	1,33	
64+0062	PONTÓN N°17	4,00	3	1,33	
63+0044	SAN MIGUEL	33,00		#¡DIV/0!	
59+0952	PONTÓN N°16	4,00	3	1,33	
59+0842	PONTÓN N°15	4,00	3	1,33	
59+0173	PONTÓN N°14	4,00	3	1,33	
58+0146	PONTÓN N°13	4,00	3	1,33	
57+0772	PONTÓN N°12	30,00	3	10,00	

7. ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE SEÑALES**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: DIARIA

PR		CANT. (U)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
1+0500	3+0024	41	2	20,50	
+0	1+0500	49	2	24,50	
77+0000	78+0500	22	2	11,00	
75+0500	77+0000	14	2	7,00	
74+0000	75+0500	13	2	6,50	
72+0500	74+0000	34	2	17,00	
71+0000	72+0500	29	2	14,50	
69+0500	71+0000	17	2	8,50	
68+0000	69+0500	35	2	17,50	
66+0500	68+0000	24	2	12,00	
65+0000	66+0500	22	2	11,00	
63+0500	65+0000	39	2	19,50	
62+0000	63+0500	46	2	23,00	
60+0500	62+0000	31	2	15,50	
59+0000	60+0500	46	2	23,00	
57+0500	59+0000	28	2	14,00	
56+0000	57+0500	23	2	11,50	
54+0500	56+0000	9	2	4,50	

8. OTRAS ACTIVIDADES ACTIVIDAD: **LIMPIEZA DE DEFENSAS**

VÍA: CARRETERA GUAYEPO - MAJAGUAL, CÓDIGO 7404, PR44+0000 - PR83+0000
VARIANTE DE MAJAGUAL, CÓDIGO 74SCA, PR0+0000 - PR3+0024

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD: PERIODICA

PR		CANT. (ML)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL				
1+0500	3+0024	1.015	2	507,50	
77+0000	78+0500	536	2	268,00	
74+0000	75+0500	152	2	76,00	
71+0000	72+0500	60	2	30,00	
66+0500	68+0000	198	2	99,00	
62+0000	63+0500	152	2	76,00	
59+0000	60+0500	613	2	306,50	
57+0500	59+0000	122	2	61,00	
56+0000	57+0500	182	2	91,00	
54+0500	56+0000	158	2	79,00	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PERIODO: DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
CONTRATO N°: 1527 - 2024

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL	DIARIA	HA	22,77	5	4,55	100%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
3	LIMPIEZA DE BERMAS	DIARIA	ML	-	-	-	-
4	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS	DIARIA	U	154	2	77,00	100%
5	RETIRO MANUAL DE DERRUMBES	-	M3	-	-	-	-
6	LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES	PERIODICAMENTE	U	15,00	10	1,50	100%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES	DIARIA	U	522	2	261,00	100%
8	LIMPIEZA DE DEFENSAS	PERIODICAMENTE	ML	3.188	2	1.594,00	100%

OBSERVACIONES
* El día viernes veintinueve (29) de mayo de 2026, el personal de la empresa de mantenimiento rutinario asistió a una capacitación dirigida a estos.

FIRMA:
PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
R.L. EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA S.A.S.

FIRMA:
ING. JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
AMV G2 DT SUC - CONSORCIO HQR - INCON

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2026
FECHA:	24 DE ABRIL DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 27 DE ABRIL DE 2026			MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			MIERCOLES 29 ABRIL DE 2026			JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			VIERNES 01 DE MAYO DE 2026			SABADO 02 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 03 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	2002	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	80+0000	81+0500	110	78+0500	80+0000	100	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	80+0000	81+0500	11	78+0500	80+0000	10	-	-		-	-		-	-		Se programa una capacitación el día jueves treinta (30) de abril de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Nuevo Código de la policia.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	1	78+0500	80+0000	1	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	80+0000	81+0500	10.921	78+0500	80+0000	10.162	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	80+0000	81+0500	0,62	78+0500	80+0000	1,27	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	80+0000	81+0500	35	78+0500	80+0000	21	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	91	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 27 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2026
FECHA:	04 DE MAYO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 27 DE ABRIL DE 2026			MARTES 28 DE ABRIL DE 2026			MIERCOLES 29 ABRIL DE 2026			JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026			VIERNES 01 DE MAYO DE 2026			SABADO 02 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 03 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	44+0000	45+0500	3004	81+0500	83+0000	2028	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	2002	-	-		-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	0	-	-		-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	44+0000	45+0500	40	81+0500	83+0000	90	80+0000	81+0500	110	78+0500	80+0000	100	-	-		-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	44+0000	45+0500	4	81+0500	83+0000	9	80+0000	81+0500	11	78+0500	80+0000	10	-	-		-	-		-	-		Se realizó una capacitación el día jueves treinta (30) de abril de 2026, para el personal de la empresa de mantenimiento rutinario. Tema: Nuevo Código de la policia.
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	44+0000	45+0500	0	81+0500	83+0000	0	80+0000	81+0500	1	78+0500	80+0000	1	-	-		-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	44+0000	45+0500	9.012	81+0500	83+0000	11.052	80+0000	81+0500	10.921	78+0500	80+0000	10.162	-	-		-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	44+0000	45+0500	0,80	81+0500	83+0000	1,28	80+0000	81+0500	0,62	78+0500	80+0000	1,27	-	-		-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	44+0000	45+0500	8	81+0500	83+0000	20	80+0000	81+0500	35	78+0500	80+0000	21	-	-		-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	44+0000	45+0500	104	81+0500	83+0000	339	80+0000	81+0500	0	78+0500	80+0000	91	-	-		-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S97-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2026
FECHA:	01 DE MAYODE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 04 DE MAYO DE 2026			MARTES 05 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 06 MAYO DE 2026			JUEVES 07 DE MAYO DE 2026			VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			SABADO 09 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 10 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																								
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																								
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	74+0000	75+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																								
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	74+0000	75+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																								
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	74+0000	75+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																								
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	3	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																								
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	74+0000	75+0500	10.950	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	74+0000	75+0500	1,35	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	74+0000	75+0500	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	152	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S98-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 04 AL 10 DE MAYO DE 2026
FECHA:	11 DE MAYO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 04 DE MAYO DE 2026			MARTES 05 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 06 MAYO DE 2026			JUEVES 07 DE MAYO DE 2026			VIERNES 08 DE MAYO DE 2026			SABADO 09 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 10 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	1+0500	3+0024	3048	+0	1+0500	3000	77+0000	78+0500	1994	75+0500	77+0000	3004	74+0000	75+0500	3000	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	0	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	0	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	1+0500	3+0024	140	+0	1+0500	110	77+0000	78+0500	80	75+0500	77+0000	110	74+0000	75+0500	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	1+0500	3+0024	14	+0	1+0500	11	77+0000	78+0500	8	75+0500	77+0000	11	74+0000	75+0500	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	1+0500	3+0024	1	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	2	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	3	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	1+0500	3+0024	11.125	+0	1+0500	10.950	77+0000	78+0500	10.928	75+0500	77+0000	10.965	74+0000	75+0500	10.950	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	1+0500	3+0024	1,48	+0	1+0500	1,55	77+0000	78+0500	1,57	75+0500	77+0000	1,16	74+0000	75+0500	1,35	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	1+0500	3+0024	41	+0	1+0500	49	77+0000	78+0500	22	75+0500	77+0000	14	74+0000	75+0500	13	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	1+0500	3+0024	1015	+0	1+0500	0	77+0000	78+0500	536	75+0500	77+0000	0	74+0000	75+0500	152	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S98-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2026
FECHA:	08 DE MAYO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 11 DE MAYO DE 2026			MARTES 12 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 13 MAYO DE 2026			JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			SABADO 16 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 17 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	72+0500	74+0000	2984	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	70	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	72+0500	74+0000	7	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	72+0500	74+0000	10.892	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	72+0500	74+0000	1,09	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	72+0500	74+0000	34	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S99-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2026
FECHA:	18 DE MAYO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 11 DE MAYO DE 2026			MARTES 12 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 13 MAYO DE 2026			JUEVES 14 DE MAYO DE 2026			VIERNES 15 DE MAYO DE 2026			SABADO 16 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 17 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	72+0500	74+0000	2984	71+0000	72+0500	2992	69+0500	71+0000	3008	68+0000	69+0500	2994	66+0500	68+0000	2998	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	0	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	72+0500	74+0000	70	71+0000	72+0500	50	69+0500	71+0000	60	68+0000	69+0500	40	66+0500	68+0000	50	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	72+0500	74+0000	7	71+0000	72+0500	5	69+0500	71+0000	6	68+0000	69+0500	4	66+0500	68+0000	5	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	1	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	72+0500	74+0000	10.892	71+0000	72+0500	10.921	69+0500	71+0000	10.979	68+0000	69+0500	10.928	66+0500	68+0000	10.943	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	72+0500	74+0000	1,09	71+0000	72+0500	1,09	69+0500	71+0000	1,11	68+0000	69+0500	1,48	66+0500	68+0000	1,44	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	72+0500	74+0000	34	71+0000	72+0500	29	69+0500	71+0000	17	68+0000	69+0500	35	66+0500	68+0000	24	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	72+0500	74+0000	0	71+0000	72+0500	60	69+0500	71+0000	0	68+0000	69+0500	0	66+0500	68+0000	198	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S99-C

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2026
FECHA:	15 DE MAYO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 18 DE MAYO DE 2026			MARTES 19 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 20 MAYO DE 2026			JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			SABADO 23 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 24 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S100-P

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS TERRITORIAL SUCRE
ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL
CONSORCIO HGR - INCON

CUMPLIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO

CARRETERA:	GUAYEPO - MAJAGUAL
CODIGO:	7404
SECTOR:	DEL PR44+0000 AL PR83+0000
CONTRATO Nº:	1527 DE 2024
CONTRATISTA:	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LA MOJANA S.A.S.
SEMANA:	DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2026
FECHA:	25 DE MAYO DE 2026

VARIANTE DE MAJAGUAL
74SCA
DEL PR0+0000 AL PR3+0024

DÍA			LUNES 18 DE MAYO DE 2026			MARTES 19 DE MAYO DE 2026			MIERCOLES 20 MAYO DE 2026			JUEVES 21 DE MAYO DE 2026			VIERNES 22 DE MAYO DE 2026			SABADO 23 DE MAYO DE 2026			DOMINGO 24 DE MAYO DE 2026			OBSERVACIONES
COD	ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO	UNIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	PR		CANTIDAD	
			INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		INICIAL	FINAL		
A. TAREAS PROGRAMADAS EN LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA DE CARRETERAS PAVIMENTADAS																									
229	BACHEO	m3	-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
D. TAREAS PROGRAMADAS EN BERMAS PAVIMENTADAS																									
340	LIMPIEZA DE BERMAS	m	-	-		65+0000	66+0500	3000	63+0500	65+0000	3000	62+0000	63+0500	2998	60+0500	62+0000	3010	-	-		-	-		
F. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION EN LA VÍA (DRENAJE SUPERFICIAL)																									
425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m	-	-		65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	0	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m	-	-		65+0000	66+0500	80	63+0500	65+0000	200	62+0000	63+0500	70	60+0500	62+0000	60	-	-		-	-		
G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)																									
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U	-	-		65+0000	66+0500	8	63+0500	65+0000	20	62+0000	63+0500	7	60+0500	62+0000	6	-	-		-	-		
H. PUENTES																									
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U	-	-		65+0000	66+0500	1	63+0500	65+0000	1	62+0000	63+0500	1	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS																									
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2	-	-		65+0000	66+0500	10.950	63+0500	65+0000	10.950	62+0000	63+0500	10.943	60+0500	62+0000	10.987	-	-		-	-		
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha	-	-		65+0000	66+0500	1,35	63+0500	65+0000	1,16	62+0000	63+0500	1,30	60+0500	62+0000	1,24	-	-		-	-		
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	u	-	-		-	-											-	-		-	-		
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	u	-	-		65+0000	66+0500	22	63+0500	65+0000	39	62+0000	63+0500	46	60+0500	62+0000	31	-	-		-	-		
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m	-	-		65+0000	66+0500	0	63+0500	65+0000	0	62+0000	63+0500	152	60+0500	62+0000	0	-	-		-	-		
694	VIGILANCIA	GI	44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		44+0000 0+0000	83+0000 3+0024		VIGILANCIA TODOS LOS DÍAS Y DE TODO EL TRAMO A CARGO

PROGRAMÓ

JEFF ALEXANDER OVIEDO MONTES
ING. RESIDENTE AMV G2 DT SUC

ACEPTÓ

PEDRO LEANDRO DIAZ DELGADO
RL EMP. DE MANT. VIAL LA MOJANA SAS

S100-C