GOBIERNO DE CALDAS

# ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO No. 01 PARCIAL

| | |
|---|---|
| Código: | FO-GD-02-016 |
| Versión: | 26 |
| Fecha de Modificación: | 06/02/2026 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SECRETARÍA | INFRAESTRUCTURA | FECHA ACTA | martes, 7 de abril de 2026 |
| Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013 | SECOP II: LP-SI-007-2025 CO1.PCCNTR.8509308 | Número Radicado Interno del Contrato: | 2811202S-1755 |
| Número de identificación del contratista - NIT | 902006571-3 | No. Ficha BPIN ( Solo para proyectos Regalías Anexar copia ) | 2024000040002 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | |
| CONTRATO CEDIDO A | N/A | | |
| CODIGO VIA | 5004 | NOMBRE DE LA VIA | Asia - Tres Puertas |
| Actividad Económica | 4210 | Tipo de Contrato | OBRA PUBLICA |
| Objeto del Contrato: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |

| Valor del Contrato | Valor Adición | Valor Anticipo |
|---|---|---|
| $ 15.179.416.313,50 | $ - | $ - |

| APORTANTES | % | VALOR | TIPO DE ENTIDAD | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aporte Departamento: | 100% | $ 15.179.416.313,50 | PÚBLICA | Duración Contrato: | Fecha de Iniciación: 23 de enero de 2026 |
| Aporte Convenio No | | | | | Fecha de Terminación de ejecución: 22 de enero de 2027 |
| Aporte Convenio No | | | | | Prórrogas: - |

| Nº FACTURA | Nº PEDIDO - RPC | ITEM | VALOR ORDENADO | AMORTIZACIÓN | VALOR NETO | FONDO | CEN GEST | POS PRE | A FUNCIONAL | ELEMENTO PEP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE 2 | 4500229200 SGR12825 | 1 | $ 531.310.866,00 | $ - | $ 531.310.866,00 | 7-SFRC088 | 16INF | 2320101010302 | S2402314S6303AAA | INF-R-250S88 C1.01 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| VALOR ACTA | | | $ 531.310.866,00 | $ - | $ 531.310.866,00 | | | | | |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor del Contrato | | $ 15.179.416.313,50 | Valor del Anticipo | | $ - |
| Adición del Contrato | | | | | |
| Valor Acta Nro. 1 | $ 531.310.866,00 | | Amortización Acta 1 | $ - | |
| Valor Acta Nro. 2 | | | Amortización Acta 2 | | |
| Valor Acta Nro. 3 | | | Amortización Acta 3 | | |
| Valor Acta Nro. 4 | | | Amortización Acta 4 | | |
| Valor Acta Nro. 5 | | | Amortización Acta 5 | | |
| Valor Acta Nro. 6 | | | Amortización Acta 6 | | |
| Valor Acta Nro. 7 | | | Amortización Acta 7 | | |
| | | | | | |
| Saldo del Contrato | $ 14.648.105.425,50 | | Saldo por Amortizar | $ - | |
| SUMAS IGUALES | $ 15.179.416.313,50 | $ 15.179.416.313,50 | SUMAS IGUALES | $ - | $ - |

OBSERVACION: [se diligencia cuando se requiera]

Nota: EL (LA) CONTRATISTA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° "El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y el artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no habrá lugar para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrado la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona jurídica de derecho público o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

Ordenador del gasto

Firma

Nombre: JORGE HERNAN NEIRA DIAZ

Supervisor (a)

Firma

Nombre: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC

Interventor (a) - (SI APLICA)

Espacio para
Logo Corporativo

**CONSORCIO HORIZONTE AZUL**
NIT 902.006.571-3
CRA 24 N 2008 OFI 309
Tel: 8849348
Manizales - Colombia
facturashorizonteazul@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 2**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | DEPARTAMENTO DE CALDAS | | | **Generación** | 07/04/2026, 12:15 |
| **NIT** | 890.801.052-1 | **Teléfono** | (606) 8982444 | **Expedición** | 07/04/2026, 12:15 |
| **Dirección** | CRA 21 CLL 22 23 | **Ciudad** | Manizales - Colombia | **Vencimiento** | 07/04/2026 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Costo Directo | 1.00 | 415,086,632.00 |
| 2 | Administración | 1.00 | 95,469,925.00 |
| 3 | Utilidad | 1.00 | 20,754,331.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 531,310,888.00 |
| **Total a Pagar** | 531,310,888.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos treinta y un millones trescientos diez mil ochocientos ochenta y ocho pesos mícte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-07 por $ 531,310,888.00

**Observaciones:**
Crédito - Cuota No 001 Vence 21/04/2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105438935 aprobado en 20260202 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
**CUFE:** edbd17b10d59223f1274740fde9408e0f521a948d997deb0d78a9027c07c78ecfe64f1300262f34299173b3722dbcf902

Fabricante Software o Proveedor tecnológico Siigo SAS - NIT 830054185-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

# CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 09/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO HORIZONTE AZUL** con NIT **902.006.571-3** posee en el Banco Davivienda:

**CUENTA CORRIENTE**

| | |
|---|---|
| Número | 086069996840 |
| Saldo a la fecha | $125,139.70 Pesos |
| Fecha de apertura | 01/01/0001 |

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

Manizales, 7 de Abril de 2026.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002:

**CERTIFICO:**

**Que El Consorcio Horizonte Azul:**
**902.006.571-3**

Ha dado cumplimiento con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social en los últimos (6) seis meses, cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Caja de compensación Familiar.

Atentamente,

**ADRIANA LUCÍA ALZATE L.**
**Contador Público**
C.C. 30.338.836
MAT 71358-T

**LUIS ALBERTO MEZA GALEANO**
**Representante Legal**
C.C. 10.241.824

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



71358-T

ADRIANA LUCIA
ALZATE LARGO
C.C. 30338836

RESOLUCION INSCRIPCION 58 FECHA 12/05/2000
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Presidente

80722

FIRMA DEL TITULAR

030691

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

030338836

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 0 3 A 2 8 E 6 5 E 2 0 0 5 2 9

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA LUCIA ALZATE LARGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30338836 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 71358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
30.338.836
APELLIDOS
ALZATE LARGO
NOMBRES
ADRIANA LUCIA
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 07-ABR-1976
MANIZALES
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
31-OCT-1994 MANIZALES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL



**LP-003-2025**

## FORMATO 6
## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
### (PERSONAS JURÍDICAS)

**VALENTINA MEZA BOTERO** identificado con cedula de ciudadanía 1.053.854.213 en mi condición de representante legal de **ÁNGULO AZUL S.A.S** identificada con NIT 901.727.988-0, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**MARCELA SERNA OSORIO** identificado con cedula de ciudadanía 1.053.831.479, y con tarjeta profesional No. 271791-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ÁNGULO AZUL** identificada con NIT 901.727.988-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Manizales, a los 7 días del mes de Abril de 2026.

Marcela Serna Osorio

**MARCELA SERNA OSORIO**
**Contador público**
**C.C. 1.053.831.479**
**T.P. 271791-T**

Valentina M B

**VALENTINA MEZA BOTERO**
**C.C. 1.053.854.213**
**Representante legal ÁNGULO AZUL S.A.S**
**NIT 901.727.988-0**

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**271791-T**



MARCELA
SERNA OSORIO
C.C. 1053831479
RES. INSCRIPCION 927 DEL 30/06/2020
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292434 304341

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que la acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 19 No. 97- 45 Of.301 en Bogotá D.C.

Marcela Serna Osorio

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5 8 D 3 B A 1 9 2 F E 6 1 3 7 E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCELA SERNA OSORIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053831479 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 271791-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.053.831.479**

**SERNA OSORIO**

APELLIDOS

**MARCELA**

NOMBRES

Marcela Serna Osorio

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-DIC-1993**

**HERVEO**
**(TOLIMA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.60**
ESTATURA

**A+**
G.S. RH

**F**
SEXO

**04-ENE-2012 MANIZALES**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-0900100-00804314-F-1053831479-20160323 0049040906A 2 4783828716

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**
**PERSONA NATURAL**

**LUIS ALBERTO MEZA GALEANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. C.C 10.241.824 de Manizales, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal que me resultan exigibles por la Ley, para los últimos seis (06) meses

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Dada en Manizales, a los dos (07) días del mes de abril de 2026.

FIRMA: _____

**LUIS ALBERTO MEZA GALEANO**
No.10.241.824 de Manizales

HORIZONTE AZUL
CONSORCIO

Manizales 7 de Abril de 2026

CHA-096-2026

Ingeniero
**Jorge Hernan Neira Diaz**
Supervisor
**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**L.C.**

**REF.: "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS".**

**ASUNTO:** ACLARACIÓN SOBRE EL PAGO DE RETENCIONES, IVA E ICA DEL CONTRATO DE OBRA.

Por medio del presente, el CONSORCIO HORIZONTE AZUL, contratista del proyecto cuyo objeto contractual es el " MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS", se permite informar que, aunque el objeto del contrato menciona actividades dentro de los municipios de Manizales y Palestina, todas las actividades constructivas se desarrollaran dentro de los límites del municipio de Manizales, por tal motivo todas las retenciones, el IVA y el impuesto de industria y comercio (ICA) correspondientes a la ejecución de dicho contrato se causan y se pagan exclusivamente en el municipio de Manizales, lugar donde el consorcio se encuentra registrado tributariamente y donde realiza la respectiva declaración y pago de sus obligaciones fiscales.

Lo anterior se comunica para efectos de claridad y correcta aplicación de las normas tributarias vigentes, evitando así cualquier confusión respecto a la jurisdicción de los pagos mencionados.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Fecha: 2026.04.07 16:10:16 -05'00'

Ing. Luis Alberto Meza Galeano
Representante Legal
CONSÓRCIO HORIZONTE AZUL

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 2 5 Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio

4. Número de formulario 141217622084

(415)7707212489984(8020) 000014121762208 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 2 0 0 6 5 7 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Manizales | 1 0 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO HORIZONTE AZUL

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Caldas 1 7 | Manizales 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 24 20 08 OF 309

42. Correo electrónico facturashorizonteazul@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 6 2 5 0 6 4 3 2 | 3 1 8 3 7 0 2 4 2 6 |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 2 1 0 | 2 0 2 5 1 0 2 8 | 4 2 9 0 | 2 0 2 5 1 0 2 8 | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 57. Modo | | | |
| | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2025-11-10 / 09:15:25AM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

584. Nombre MEZA GALEANO LUIS ALBERTO
585. Cargo Representante Legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141217622084

(415)7707212489984(8020) 000014121762208 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 2 0 0 6 5 7 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Manizales | 1 0 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 5 0 8 2 6 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 9 8 | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | | |
| 79. Ciudad/Municipio | | |

**Vigencia**

| | | |
|---|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 5 0 8 2 6 | |
| 81. Hasta | 2 0 2 7 0 8 2 5 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Representación

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141217622084

(415)7707212489984(8020) 000014121762208 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 2 0 0 6 5 7 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 5 0 8 2 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadani 1 3 | 1 0 2 4 1 8 2 4 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEZA | GALEANO | LUIS | ALBERTO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SJPL 1 9 | 2 0 2 5 0 8 2 6 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 5 3 8 5 4 2 1 3 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEZA | BOTERO | VALENTINA | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

**001**

Página 4 de 4 Hoja 4

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141217622084




| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 5. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 2 0 0 6 5 7 1 | 3 | Impuestos y Aduanas de Manizales 1 0 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 1 0 2 4 1 8 2 4 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEZA | GALEANO | LUIS | ALBERTO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 6 0 | 2 0 2 5 0 8 2 6 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 7 2 7 9 8 8 | 0 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social
ÁNGULO AZUL SAS

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 4 0 | 2 0 2 5 0 8 2 6 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

GOBIERNO DE CALDAS

**ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaría :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500048155 | FONDO | 7RFR0388 | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | | 22 de enero de 2027 |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | |

**OBRA EJECUTADA SEGÚN CONTRATO**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | | |
| 1 | 210.1.1 | | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 0,00 | 27.748,50 | 0,00 |
| 2 | 210.2.1 | | | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 0,00 | 53.516,40 | 0,00 |
| 3 | 220.1P | | | TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO) | m3 | 0,00 | 45.500,00 | 0,00 |
| 4 | 201.7 | | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 0,00 | 287.172,60 | 0,00 |
| 5 | 201.8 | | | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | m2 | 904,20 | 15.600,00 | 14.105.520,00 |
| 6 | 450.2P | | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 1.163.500,00 | 0,00 |
| 7 | 420.2 | | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 | m2 | 0,00 | 5.850,00 | 0,00 |
| 8 | 330.2.1 | | | BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 0,00 | 204.852,70 | 0,00 |
| 9 | 320.2.2 | | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 0,00 | 175.125,60 | 0,00 |
| 10 | 311.1 | | | AFIRMADO | m3 | 0,00 | 87.490,00 | 0,00 |
| 11 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 260,50 | 114.400,00 | 29.801.200,00 |
| 12 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 0,00 | 195.270,40 | 0,00 |
| 13 | 610.1 | | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 0,00 | 131.982,50 | 0,00 |
| 14 | 201.15 | | | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | m | 0,00 | 215.312,50 | 0,00 |
| 15 | 630.1.3.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 1.029.442,70 | 0,00 |
| 16 | 630.1.4.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 1.109.132,70 | 0,00 |
| 17 | 630.1.6 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 0,00 | 640.074,50 | 0,00 |
| 18 | 640.1 | | | ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | kg | 0,00 | 8.395,40 | 0,00 |
| 19 | 311.1 | | | AFIRMADO | m3 | 0,00 | 87.490,00 | 0,00 |
| 20 | 663.1 | | | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5065, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm | m | 0,00 | 1.280.464,80 | 0,00 |
| 21 | 663.1.2 | | | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 0,00 | 34.160,10 | 0,00 |
| 22 | 673.1.1 | | | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 0,00 | 7.482,80 | 0,00 |
| 23 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 0,00 | 132.600,00 | 0,00 |
| 24 | 901.8P | | | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 0,00 | 73.972,60 | 0,00 |
| 25 | 670.5 | | | DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO | m3 | 0,00 | 602.635,80 | 0,00 |
| 26 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 0,00 | 114.400,00 | 0,00 |
| 27 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 0,00 | 195.270,40 | 0,00 |
| 28 | 610.1 | | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 0,00 | 131.982,50 | 0,00 |
| 29 | 630.1.3.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 1.029.442,70 | 0,00 |
| 30 | 630.1.6 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 0,00 | 640.074,50 | 0,00 |
| 31 | 640.1 | | | ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | kg | 0,00 | 8.395,40 | 0,00 |
| 32 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 0,00 | 132.600,00 | 0,00 |

GOBIERNO DE CALDAS

**ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaria :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | |
|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | |
| NIT o RUT: | 9020066571-3 | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento: | $ 15.179.416.313,50 |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades: | N/A |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540 | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | |

**OBRA ADICIONAL NO PREVISTA**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | | |
| 58 | INP 1 | | | AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | GI | 0,50 | 33.972.120,00 | 16.986.060,00 |
| 59 | INP 2 | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 0,00 | 572.726,00 | 0,00 |
| 60 | INP 3 | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 4,00 | 877.728,00 | 3.510.912,00 |
| 61 | INP 4 | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 50,00 | 1.299.827,00 | 64.991.350,00 |
| 62 | INP 5 | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 150,00 | 1.819.712,00 | 272.956.800,00 |
| 63 | INP 6 | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 8,00 | 3.498.535,00 | 27.988.280,00 |
| 64 | INP 7 | | | REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE | ml | 898,80 | 7.154,00 | 6.430.015,00 |
| 65 | INP 8 | | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 0,00 | 4.842,00 | 0,00 |
| 66 | INP 9 | | | CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS) | ml | 0,00 | 31.230,00 | 0,00 |
| 67 | INP 10 | | | MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO) | m3 | 0,00 | 169.569,00 | 0,00 |
| 68 | INP 11 | | | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30) | m2 | 0,00 | 17.624,00 | 0,00 |
| 69 | INP 12 | | | CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | ml | 727,10 | 18.443,00 | 13.409.905,00 |
| 70 | INP 13 | | | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B | m3 | 260,50 | 237.619,00 | 61.899.750,00 |
| 71 | INP 14 | | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19 | m3 | 0,00 | 1.339.010,00 | 0,00 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%) | $ 468.173.072,00 |

**PRESUPUESTO PGIO - PMT**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | | |
| | | | | PALETEROS | Persona | 5,60 | 2.576.535,00 | 14.428.596,00 |
| | | | | SEÑAL INICIO DE OBRA | Unidad | 2,00 | 140.000,00 | 280.000,00 |
| | | | | SEÑAL FIN DE OBRA | Unidad | 2,00 | 140.000,00 | 280.000,00 |
| | | | | SEÑAL TRABAJOS EN LA VÍA X 60 CM | Unidad | 2,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| | | | | SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA X 60 CM | Unidad | 1,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA X 60 CM | Unidad | 1,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | | | | SEÑAL AUXILIAR DE TRANSITO X 60 CM | Unidad | 2,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| | | | | SEÑAL MAQUINARIA EN LA VÍA X 60 CM | Unidad | 2,00 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| | | | | SEÑAL BARRICADA | Unidad | 4,00 | 400.000,00 | 1.600.000,00 |
| | | | | SEÑAL BOMBONES | Unidad | 20,00 | 35.000,00 | 700.000,00 |
| | | | | SEÑALIZACION CON CINTA DE DEMARCACION | m | 50,00 | 450,00 | 22.500,00 |

GOBIERNO DE CALDAS

**ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaría :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | |
|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 663.1.4 | | | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 0,00 | 32.658,80 | 0,00 |
| 34 | 663.1.2 | | | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 0,00 | 34.160,10 | 0,00 |
| 35 | 801.8P | | | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 0,00 | 73.972,60 | 0,00 |
| 36 | 673.1.1 | | | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 0,00 | 7.482,80 | 0,00 |
| 37 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 0,00 | 114.400,00 | 0,00 |
| 38 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 0,00 | 195.270,40 | 0,00 |
| 39 | 610.1 | | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 0,00 | 131.982,50 | 0,00 |
| 40 | 630.1.4.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 1.109.132,70 | 0,00 |
| 41 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 0,00 | 132.600,00 | 0,00 |
| 42 | 663.1.4 | | | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 0,00 | 32.658,80 | 0,00 |
| 43 | 673.1.2P | | | GEOTEXTIL TIPO NT 1600 | m2 | 0,00 | 8.862,10 | 0,00 |
| 44 | 681.1 | | | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 0,00 | 352.523,60 | 0,00 |
| 45 | 640.2 | | | MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa | kg | 0,00 | 9.259,90 | 0,00 |
| 46 | 311.1 | | | AFIRMADO | m3 | 0,00 | 67.490,00 | 0,00 |
| 47 | 700.1 | | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 0,00 | 3.616,60 | 0,00 |
| 48 | 700.3 | | | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | m2 | 0,00 | 52.698,10 | 0,00 |
| 49 | 701.1.1 | | | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | u | 0,00 | 12.915,50 | 0,00 |
| 50 | 710.1.1 | | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 0,00 | 1.216.225,40 | 0,00 |
| 51 | 710.1.5 | | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 0,00 | 968.061,90 | 0,00 |
| 52 | 672.4 | | | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA | m | 0,00 | 78.175,50 | 0,00 |
| 53 | 500.1.1 | | | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | m3 | 0,00 | 1.048.749,00 | 0,00 |
| 54 | 320.2.2 | | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 0,00 | 175.125,60 | 0,00 |
| 55 | 632.1.3P | | | BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO | m | 0,00 | 801.292,70 | 0,00 |
| 56 | 510.1.2P | | | LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06 | m2 | 0,00 | 114.376,60 | 0,00 |
| 57 | 900.2.1 | | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) | m3 - Km | 0,00 | 1.510,40 | 0,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%) | | $ 43.906.720,00 |

**MAYORES CANTIDADES DE OBRA**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%) | | $ 0,00 |

GOBIERNO DE CALDAS

**ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaría :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 | | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 | | |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | | |
| | APROXIMACION OBRA EN LA VÍA | Unidad | 2,00 | 160.000,00 | 320.000,00 |
| | DESVIO | Unidad | 4,00 | 160.000,00 | 640.000,00 |
| | | | | VALOR TOTAL PGIO - PMT | $ 19.231.096,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Acta PARCIAL | X | TOTAL | $531.310.888,00 |
| Amortización Anticipo | | | $0,00 |
| Valor Ordenación del Gasto: | | | $531.310.888,00 |

| RESUMEN DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato | | 15.179.416.313,50 |
| Valor adicional | | |
| Valor Acta No. 1: | 531.310.888,00 | |
| Saldo del contrato | 14.648.105.425,50 | |
| Sumas Iguales | 15.179.416.313,50 | 15.179.416.313,50 |

| RESUMEN DEL ANTICIPO | | |
|---|---|---|
| Valor del Anticipo: | | 0,00 |
| Amortización del Anticipo Acta 1: | 0,00 | |
| Saldo por amortizar: | 0,00 | |
| Sumas Iguales: | 0,00 | 0,00 |

**SE HACE CONSTAR**

Que el **CONASORCIO HORIZONTE AZUL** representado legalmente por **LUIS ALBERTO MEZA GALEANO**, ejecuta parcialmente para el Departamento de Caldas el, **OBJETO DE ESTE CONTRATO DE OBRA A ENTERA SATISFACCION Y DENTRO DEL PLAZO PREVISTO.**

Dando cumplimiento al artículo 50 de la ley 789 de 2.002, modificado por el Artículo 1° de la ley 828 de 2.003 y al Artículo 27 del Decreto 2170 de 2.002, la suscrita interventoría verificó el cumplimiento de éstas obligaciones por parte del contratista.

Firma
**JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA**
Secretaria de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
**CONSORCIO HORIZONTE AZUL**
Contratista

Firma
**JORGE HERNAN NEIRA DIAZ**
Supervisor contrato

Firma
**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC**
Interventor

GOBIERNO DE CALDAS

**RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL**

**CONTRATO DE OBRA NRO:** 29112025-1755

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

**CONTRATISTA:** CONSORCIO HORIZONTE AZUL
**INTERVENTOR EXTERNO:** ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
**SUPERVISOR:** JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

| OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO<br>OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | | | | OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA<br>DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | OBRA SEGÚN CONTRATO | | MAYOR CANTIDAD | | NO PREVISTA | | TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | |
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL |
| 1 | 210.1.1 | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 9320,00 | 27.748,50 | 258.618.020,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 210.2.1 | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 2330,00 | 53.518,40 | 124.687.672,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 220.1P | TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO) | m3 | 9911,00 | 45.500,00 | 450.950.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 201.7 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 191,00 | 287.172,60 | 54.849.966,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 201.8 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | m2 | 5199,00 | 15.600,00 | 80.636.400,00 | 904,20 | 14.105.520,00 | | 0,00 | | | 904,20 | 14.105.520,00 | 904,20 | 14.105.520,00 |
| 6 | 450.2P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 2025,00 | 1.183.500,00 | 2.396.887.500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 420.2 | RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 | m2 | 22997,00 | 5.850,00 | 134.532.450,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 330.2.1 | BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 6515,00 | 204.852,70 | 1.334.615.340,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 320.2.2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 4045,00 | 175.125,60 | 708.383.052,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 311,1 | AFIRMADO | m3 | 0,00 | 87.490,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 4132,00 | 114.400,00 | 472.700.800,00 | 260,50 | 29.801.200,00 | | 0,00 | | | 260,50 | 29.801.200,00 | 260,50 | 29.801.200,00 |
| 12 | 600.2.1 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 855,00 | 195.270,40 | 166.956.192,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 610.1 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 308,00 | 131.982,50 | 40.650.610,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 201.15 | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | m | 93,00 | 215.312,50 | 20.024.062,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 630.1.3.2 | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 68,00 | 1.029.442,70 | 70.002.103,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 630.1.4.2 | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 377,00 | 1.109.132,70 | 418.143.027,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 630.1.5 | CONCRETO DE RESISTENCIA 14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 6,00 | 640.074,50 | 3.840.447,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 640.1 | ACERO DE REFUERZO fy = 420MPa | kg | 29969,00 | 8.395,40 | 251.601.742,60 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 311.1 | AFIRMADO | m3 | 7,00 | 87.490,00 | 612.430,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 663.1 | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm | m | 134,00 | 1.280.464,60 | 171.582.256,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 663.1.2 | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 2463,00 | 34.160,10 | 84.136.326,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 673.1.1 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 12580,00 | 7.482,80 | 94.133.624,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 673.2 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 3507,00 | 132.600,00 | 465.028.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 601.6P | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 23,00 | 73.972,60 | 1.701.369,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 670.5 | DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO | m3 | 139,00 | 602.635,80 | 83.766.376,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 1786,00 | 114.400,00 | 204.318.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 600.2.1 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 446,00 | 195.270,40 | 87.090.598,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 610.1 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 1435,00 | 131.982,50 | 189.394.887,50 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOBIERNO DE CALDAS

**RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL**

**CONTRATO DE OBRA NRO:** 29112025-1755

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

**CONTRATISTA:** CONSORCIO HORIZONTE AZUL
**INTERVENTOR EXTERNO:** ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
**SUPERVISOR:** JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

| OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO<br>OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | | | | OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA<br>DESCRIPCIÓN ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | OBRA SEGÚN CONTRATO | | MAYOR CANTIDAD | | NO PREVISTA | | TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | |
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL |
| 29 | 630.1.3.2 | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 1044,00 | 1.029.442,70 | 1.074.738.178,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 630.1.6 | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 54,00 | 640.074,50 | 34.564.023,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 640.1 | ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | kg | 91843,00 | 8.395,40 | 771.058.722,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 673.2 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 287,00 | 132.600,00 | 38.056.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 663.1.4 | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 838,00 | 32.658,60 | 27.367.906,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 663.1.2 | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 474,00 | 34.160,10 | 16.191.887,40 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 601.6P | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 357,00 | 73.972,60 | 26.408.218,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 673.1.1 | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 2349,00 | 7.482,80 | 17.577.097,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 600.1.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 379,00 | 114.400,00 | 43.357.600,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 600.2.1 | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 95,00 | 195.270,40 | 18.550.888,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 610.1 | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 58,00 | 131.982,50 | 7.654.985,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 630.1.4.2 | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 43,00 | 1.109.132,70 | 47.692.706,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 673.2 | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 47,00 | 132.600,00 | 6.232.200,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 663.1.4 | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 75,00 | 32.658,60 | 2.449.395,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 673.1.2P | GEOTEXTIL TIPO NT 1600 | m2 | 411,00 | 8.862,10 | 3.642.323,10 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 681.1 | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1 RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 468,00 | 352.523,60 | 164.981.044,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 640.2 | MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa | kg | 1217,00 | 9.259,90 | 11.269.298,30 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 311.1 | AFIRMADO | m3 | 90,00 | 87.490,00 | 7.874.100,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 700.1 | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 9760,00 | 3.616,60 | 35.296.016,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 700.3 | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | m2 | 19,00 | 52.698,10 | 1.001.263,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 701.1.1 | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | u | 1220,00 | 12.915,50 | 15.756.910,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 710.1.1 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 35,00 | 1.216.225,40 | 42.567.889,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 710.1.5 | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 11,00 | 968.061,90 | 10.648.680,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 672.4 | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO, INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA | m | 2440,00 | 78.176,50 | 190.748.220,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 500.1.1 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | m3 | 669,00 | 1.048.749,00 | 691.125.591,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOBIERNO DE CALDAS

**RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL**

**CONTRATO DE OBRA NRO:** 29112025-1755

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

**CONTRATISTA:** CONSORCIO HORIZONTE AZUL
**INTERVENTOR EXTERNO:** ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
**SUPERVISOR:** JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

| OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO<br>OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | | | | OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA<br>DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | OBRA SEGÚN CONTRATO | | MAYOR CANTIDAD | | NO PREVISTA | | TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | |
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL |
| 54 | 320.2.2 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 573,00 | 175.125,60 | 100.346.968,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 632.1.3P | BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO | m | 584,00 | 801.292,70 | 467.954.936,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 610.1.2P | LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06 | m2 | 967,00 | 114.378,60 | 110.602.172,20 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 900.2.1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) | m3 - Km | 424077,00 | 1.510,40 | 640.525.900,80 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | INP 1 | AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | GI | 1,00 | 33.972.120,00 | 33.972.120,00 | 0,50 | 16.986.060,00 | | 0,00 | | | 0,50 | 16.986.060,00 | 0,50 | 16.986.060,00 |
| 59 | INP 2 | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1.0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 36,00 | 572.728,00 | 20.618.208,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | INP 3 | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 191,00 | 877.728,00 | 167.645.048,00 | 4,00 | 3.510.912,00 | | 0,00 | | | 4,00 | 3.510.912,00 | 4,00 | 3.510.912,00 |
| 61 | INP 4 | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 194,00 | 1.299.827,00 | 252.166.438,00 | 50,00 | 64.991.350,00 | | 0,00 | | | 50,00 | 64.991.350,00 | 50,00 | 64.991.350,00 |
| 62 | INP 5 | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 205,00 | 1.819.712,00 | 373.040.960,00 | 150,00 | 272.956.800,00 | | 0,00 | | | 150,00 | 272.956.800,00 | 150,00 | 272.956.800,00 |
| 63 | INP 6 | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 15,00 | 3.498.535,00 | 52.478.025,00 | 8,00 | 27.988.280,00 | | 0,00 | | | 8,00 | 27.988.280,00 | 8,00 | 27.988.280,00 |
| 64 | INP 7 | REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE | ml | 1200,00 | 7.154,00 | 8.584.800,00 | 898,80 | 6.430.015,00 | | 0,00 | | | 898,80 | 6.430.015,00 | 898,80 | 6.430.015,00 |
| 65 | INP 8 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1200,00 | 4.842,00 | 5.810.400,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | INP 9 | CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS) | ml | 508,35 | 31.230,00 | 15.875.507,90 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | INP 10 | MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO) | m3 | 2711,00 | 169.589,00 | 459.755.779,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | INP 11 | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30) | m2 | 4514,00 | 17.624,00 | 79.554.736,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOBIERNO DE CALDAS

**RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL**

**CONTRATO DE OBRA NRO:** 29112025-1755

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K0+540

**CONTRATISTA:** CONSORCIO HORIZONTE AZUL
**INTERVENTOR EXTERNO:** ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
**SUPERVISOR:** JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA

| OBRA CIVIL CONTRATADA SEGÚN PROPUESTA Y ESTUDIO PREVIO<br>OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | | | | OBRA CIVIL EJECUTADA+ MAYOR CANTIDAD+OBRA NO PEVISTA EJECUTADA<br>DESCRIPCION ACTA DE OBRA PARCIAL No. 1 | | | | | | | | TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | OBRA SEGÚN CONTRATO | | MAYOR CANTIDAD | | NO PREVISTA | | TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | |
| Nº | ITEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL | OBRA CANT. | VALOR VR.TOTAL |
| 69 | INP 12 | CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | ml | 2379,00 | 18.443,00 | 43.875.897,00 | 727,10 | 13.409.905,00 | | 0,00 | | | 727,10 | 13.409.905,00 | 727,10 | 13.409.905,00 |
| 70 | INP 13 | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B | m3 | 714,00 | 237.619,00 | 169.659.966,00 | 260,50 | 61.899.750,00 | | 0,00 | | | 260,50 | 61.899.750,00 | 260,50 | 61.899.750,00 |
| 71 | INP 14 | MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19 | m3 | 167,00 | 1.339.010,00 | 223.614.670,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%) | | | | | | $ 14.861.949.633,50 | SUB TOTAL | 512.079.792,00 | SUB TOTAL | 0,00 | SUB TOTAL | 0,00 | SUB TOTAL | 512.079.792,00 | | 512.079.792,00 |
| VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%) | | | | | | 14.861.949.633,50 | | 512.079.792,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 512.079.792,00 | | 512.079.792,00 |
| VALOR COSTO DIRECTO | | | | | | 11.432.268.948,85 | | 393.907.532,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 393.907.532,00 | | 382.149.098,00 |
| ADMINISTRACION 25% | | | | | | 2.858.067.237,21 | | 98.476.883,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 98.476.883,00 | | 110.823.238,00 |
| UTILIDAD 5% | | | | | | 571.613.447,44 | | 19.695.377,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 19.695.377,00 | | 19.107.455,00 |
| VALOR PGIO (Incluye PMT - PAGA) (INMODIFICABLE) | | | | | | 317.466.680,00 | | 10.231.096,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 10.231.096,00 | | 19.231.096,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | | 15.179.416.313,50 | | 531.310.888,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 531.310.888,00 | | 531.310.887,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR ACTA UNO PARCIAL | $ 531.310.888,00 | $ 531.310.887,00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO | $ 0,00 | $ 0,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $ 531.310.888,00 | $ 531.310.887,00 |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
CONTRATISTA

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
INTERVENTOR EXTERNO

JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
SUPERVISOR CONTRATO

GOBIERNO DE CALDAS

**PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaria :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 | |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | |

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | |
| 1 | 210.1.1 | | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 210.2.1 | | | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 220.1P | | | TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO) | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 201.7 | | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 201.8 | | | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | m2 | 904,20 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 6 | 450.2P | | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 420.2 | | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 330.2.1 | | | BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 320.2.2 | | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 311,1 | | | AFIRMADO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 260,50 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 12 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 610.1 | | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 201.15 | | | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | m | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 630.1.3.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 630.1.4.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 630.1.6 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 640.1 | | | ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | kg | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 311.1 | | | AFIRMADO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 663.1 | | | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm | m | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 663.1.2 | | | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 0,00 | 0,00 |

GOBIERNO DE CALDAS

**PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaría :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 | |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | |

| N° | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | |
| 22 | 673.1.1 | | | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 801.8P | | | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 670.5 | | | DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 610.1 | | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 630.1.3.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 630.1.6 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 640.1 | | | ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | kg | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 663.1.4 | | | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 663.1.2 | | | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 801.8P | | | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 673.1.1 | | | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 610.1 | | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 630.1.4.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 663.1.4 | | | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 0,00 | 0,00 |

| GOBIERNO DE CALDAS | **PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**<br>**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755** |
|---|---|

**Secretaría :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | |
| Fecha de Iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 | |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | |

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | |
| 43 | 673.1.2P | | | GEOTEXTIL TIPO NT 1600 | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 681.1 | | | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 640.2 | | | MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa | kg | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 311.1 | | | AFIRMADO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 700.1 | | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 700.3 | | | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 701.1.1 | | | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | u | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 710.1.1 | | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 710.1.5 | | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 672.4 | | | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA | m | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 500.1.1 | | | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 320.2.2 | | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 632.1.3P | | | BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO | m | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 510.1.2P | | | LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06 | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 900.2.1 | | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) | m3 - Km | 0,00 | 0,00 |

| GOBIERNO DE CALDAS | **PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**<br>**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755** |
|---|---|

**Secretaría :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0368 | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 | |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | |

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | |
| **OBRA ADICIONAL NO PREVISTA** | | | | | | | |
| 58 | INP 1 | | | AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | GI | 0,50 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 59 | INP 2 | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | INP 3 | | | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 4,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 61 | INP 4 | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 50,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 62 | INP 5 | | | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 150,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 63 | INP 6 | | | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 6,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 64 | INP 7 | | | REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE | ml | 898,80 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 65 | INP 8 | | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | INP 9 | | | CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS) | ml | 0,00 | 0,00 |
| 67 | INP 10 | | | MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO) | m3 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | INP 11 | | | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30) | m2 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | INP 12 | | | CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | ml | 727,10 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |

GOBIERNO DE CALDAS

**PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaria :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 | |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | |

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | |
| 70 | INP 13 | | | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B | m3 | 260,50 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 71 | INP 14 | | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19 | m3 | 0,00 | 0,00 |

**PGIO - PMT**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | Elemento | Unidad | CANTIDAD | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | |
| 1 | | | | PALETEROS | Persona | 5,60 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 2 | | | | SEÑAL INICIO DE OBRA | Unidad | 2,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 3 | | | | SEÑAL FIN DE OBRA | Unidad | 2,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 4 | | | | SEÑAL TRABAJOS EN LA VÍA X 60 CM | Unidad | 2,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 5 | | | | SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA DERECHA X 60 CM | Unidad | 1,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 6 | | | | SEÑAL ANGOSTAMIENTO A LA IZQUIERDA X 60 CM | Unidad | 1,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 7 | | | | SEÑAL AUXILIAR DE TRANSITO X 60 CM | Unidad | 2,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 8 | | | | SEÑAL MAQUINARIA EN LA VÍA X 60 CM | Unidad | 2,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 9 | | | | SEÑAL BARRICADA | Unidad | 4,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 10 | | | | SEÑAL BOMBONES | Unidad | 20,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 11 | | | | SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE DEMARCACIÓN | m | 50,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 12 | | | | APROXIMACIÓN OBRA EN LA VÍA | Unidad | 2,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |
| 13 | | | | DESVIO | Unidad | 4,00 | VER ANEXO - MEMORIA DE CALCULO |

GOBIERNO DE CALDAS

**PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755**
**RADICADO SECRETARIA JURIDICA Nro. 29112025-1755**

**Secretaría :** INFRAESTRUCTURA

**Fecha acta** martes, 7 de abril de 2026

| Concepto | Descripción | | | |
|---|---|---|---|---|
| No. Radicado Contrato de Obra | 29112025-1755 | Acto Administrativo: | N/A | |
| No. Pedido en SAP: | 4500029290 | | | |
| NIT o RUT: | 902006571-3 | | | |
| Contratista: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | |
| Representante Legal: | LUIS ALBERTO MEZA GALEANO | | | |
| Valor del Contrato ($): | $ 15.179.416.313,50 | Aporte Departamento | $ 15.179.416.313,50 | |
| Valor Adición | $ 0,00 | Aporte otras entidades | N/A | |
| Objeto del contrato | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | |
| Disponibilidad presupuestal | 3500046155 | FONDO | 7RFR0388 | |
| Duración del contrato (Plazo): | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | |
| Fecha de iniciación | 23 de enero de 2026 | Fecha de terminación | 22 de enero de 2027 | |
| Supervisor Departamento | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | |

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | MEDIDAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTIC. | | | | |

Firma
**CONSORCIO HORIZONTE AZUL**
Contratista

Firma
**ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC**
Interventor externo

| Gobierno de CALDAS | GOBERNACIÓN DE CALDAS<br>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS | CÓDIGO | MINFRA-MNIN-10-FR-4 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 11 (Día) 5 (Mes) 26 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DE CALDAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: ACTA No: 01

CONTRATO No. 29112025-1755

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC CTO No. 05122025-1756

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE INICIACIÓN: 23 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año) VALOR INICIAL: $ 15.179.416.313,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 22 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año) VALOR ACUMULADO: $ 15.179.416.313,00

A.I.U : 30% A 25% I U 5%

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

| ITEM | GRUPO DE AJUSTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD APROX | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200,7P | | AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | GI | 1,00 | $ 33.972.120,00 | $ 33.972.120,00 |
| 200,8P | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 36,00 | $ 572.728,00 | $ 20.618.208,00 |
| 200,9P | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 191,00 | $ 877.728,00 | $ 167.646.048,00 |
| 200,10P | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 194,00 | $ 1.299.827,00 | $ 252.166.438,00 |
| 200,11P | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 205,00 | $ 1.819.712,00 | $ 373.040.960,00 |
| 200,12P | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 15,00 | $ 3.498.535,00 | $ 52.478.025,00 |
| 200,1,16 | | REMOCIÓN DE CERCAS DE ALAMBRE | ml | 1200,00 | $ 7.154,00 | $ 8.584.800,00 |
| 200,2,2 | | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | m2 | 1200,00 | $ 4.842,00 | $ 5.810.400,00 |
| 800,1 | | CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS) | ml | 508,35 | $ 31.230,00 | $ 15.875.907,90 |
| 221.1P | | MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO) | m3 | 2711,00 | $ 169.589,00 | $ 459.755.779,00 |
| 233.10 | | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30) | m2 | 4514,00 | $ 17.624,00 | $ 79.554.736,00 |
| 465,3P | | CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | ml | 2379,00 | $ 18.443,00 | $ 43.875.697,00 |
| 330,2.1 | | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B | m3 | 714,00 | $ 237.619,00 | $ 169.659.966,00 |
| 450.10P | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19 | m3 | 167,00 | $ 1.339.010,00 | $ 223.614.670,00 |

NOTAS :

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítem no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.

2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.

Gobierno de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**
**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA**
**ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-10-FR-4 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 11 (Día) 3 (Mes) 26 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** GOBERNACIÓN DE CALDAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** _____ **ACTA No:** 01

**CONTRATO No.** 29112025-1755

**OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

**CARRETERA:** TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS **SECTOR:** _____

**CONTRATISTA:** CONSORCIO HORIZONTE AZUL

**INTERVENTOR:** ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC **CTO No.** 05122025-1756

**FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA:** _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

**FECHA DE INICIACIÓN:** 23 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 15.179.416.313,00

**FECHA DE SUSPENSIÓN:** _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año) **FECHA DE REANUDACIÓN:** _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 22 (Día) 1 (Mes) 2026 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 15.179.416.313,00

**A.I.U :** 30% **A** 25% **I** _____ **U** 5%

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MINFRA-IN-10 del presente formato .

4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.

5. Es responsabilidad de la Interventoría el análisis del precio unitario y la justificación técnica, económica y jurídica presentada al Instituto, recomendando su aprobación por parte de la Entidad.

6. La presente Acta se suscribe por el Director Territorial y el Jefe de la Unidad Ejecutora, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

**OBSERVACIONES:** _____

Firma
Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula No.: 17202-08167 CLD

Firma
Nombre: JOHATHAN ANDRES CAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 25202-193762 CND

Firma
Nombre JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor Gobernación de Caldas
Matrícula No. : 17202-30696 CLD
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JORGE RICARDO GUTIERREZ CARDONA
Secretario de Infraestructura
Matrícula No. :
(Suscribe según su competencia funcional)

Original: Archivo Gestión de Contrato (Subdirección Administrativa).
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección Estudios e Innovación.

Gobernación de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| FECHA | |

FECHA: 13/01/2026 (Día/Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS — MUNICIPIO: MANIZALES — ACTA No: 5 (Preferible no dejarla consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA: X — POR CONTRATO ADICIONAL: ____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 29112025-1756 (Indicar número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR NIETRES PUERTAS - ALTO EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+000 - K21+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 06122025-1756 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.B.I.C

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: ____ (Indique la suspensión que corresponde con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: ____ (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

| No. DE ORDEN | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR | | PRESENTES | | | | | | |
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | +/- | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| | | | | **CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1 | 210,1,1 | | | EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 24558 | $ 27.748,50 | $ 681.447.063,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | -15238,00 | $ (422.831.643,00) | 0,00 | $ - | 9.320,00 | $ 258.616.020,00 |
| 1,2 | 210,2,1 | | | EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | m3 | 6139 | $ 53.518,40 | $ 328.549.457,60 | 0,00 | $ 0,00 | - | -3809,00 | $ (203.851.585,60) | 0,00 | $ - | 2.330,00 | $ 124.697.872,00 |
| 1,3 | 220,1P | | | TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO) | m3 | 3914 | $ 46.500,00 | $ 178.087.000,00 | 0,00 | $ 0,00 | + | 5997,00 | $ 272.563.500,00 | 0,00 | $ - | 9.911,00 | $ 450.650.500,00 |
| 1,4 | 201,7 | | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | m3 | 191 | $ 287.172,60 | $ 54.849.966,60 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 191,00 | $ 54.849.966,60 |
| 1,5 | 201,8 | | | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RÍGIDOS Y FLEXIBLES | m2 | 16065 | $ 16.600,00 | $ 266.972.600,00 | | $ 0,00 | - | -10919,00 | $ (170.336.400,00) | | $ - | 5.169,00 | $ 80.636.400,00 |
| | | | | **CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | | | | | | | | |
| 2,1 | 450,2P | | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Compra de mezcla) | m3 | 2079 | $ 1.163.500,00 | $ 2.418.916.500,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | -54,00 | $ (62.829.000,00) | 0,00 | $ - | 2.025,00 | $ 2.356.087.500,00 |
| 2,2 | 420,2 | | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-1T | m2 | 20618 | $ 5.850,00 | $ 120.615.300,00 | 0,00 | $ 0,00 | + | 2379,00 | $ 13.917.150,00 | 0,00 | $ - | 22.997,00 | $ 134.532.450,00 |
| 2,3 | 330,2,1 | | | BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 5524 | $ 204.652,70 | $ 1.131.606.314,80 | 0,00 | $ 0,00 | + | 991,00 | $ 203.009.025,70 | 0,00 | $ - | 6.515,00 | $ 1.334.615.340,50 |
| 2,4 | 320,2,2 | | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 5990 | $ 175.125,60 | $ 1.049.002.344,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | -1945,00 | $ (340.619.797,00) | 0,00 | $ - | 4.045,00 | $ 708.383.052,00 |
| 2,5 | 351,1 | | | AFIRMADO | m3 | 3874 | $ 87.690,00 | $ 339.695.260,00 | 0,00 | $ 0,00 | - | -3874,00 | $ (339.695.260,00) | 0,00 | $ - | 0,00 | $ - |
| | | | | **CAPÍTULO 3. ESTRUCTURAS DE DRENAJE** | | | | | | | | | | | | | |
| 3,1 | 600,1,1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 3418 | $ 114.400,00 | $ 391.019.200,00 | 0,00 | $ 0,00 | + | 714,00 | $ 81.681.600,00 | 0,00 | $ - | 4.132,00 | $ 472.700.800,00 |
| 3,1 | 600,2,1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 855 | $ 195.979,40 | $ 166.956.192,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 855,00 | $ 166.956.192,00 |

Gobierno de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | |
| VERSIÓN | |
| PÁGINA | |
| FECHA | 11/03/2026 (Día / Mes / Año) |

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS — MUNICIPIO: MANIZALES — ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA: 1 — POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No: 2911/2025-1755 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - KD+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0612/2025-1756 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 16.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 16.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

| No. DE ORDEN | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN GR. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR VALOR | MODIFICACIONES PRESENTES +/- | MODIFICACIONES PRESENTES CANTIDAD | MODIFICACIONES PRESENTES VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3 | 610.1 | | | RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | m3 | 308 | $ 131.982,50 | $ 40.650.910,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 308,00 | $ 40.650.910,00 |
| 3,4 | 201.1b | | | REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | m | 93 | $ 215.312,50 | $ 20.024.062,50 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 93,00 | $ 20.024.062,50 |
| 3,5 | 630.1.3.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 68 | $ 1.029.442,70 | $ 70.002.103,60 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 68,00 | $ 70.002.103,60 |
| 3,6 | 630.1.4.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 377 | $ 1.109.132,70 | $ 418.143.027,90 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 377,00 | $ 418.143.027,90 |
| 3,7 | 630.1.6 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 6 | $ 640.074,50 | $ 3.840.447,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 6,00 | $ 3.840.447,00 |
| 3,8 | 640.1 | | | ACERO DE REFUERZO fy = 420MPa | kg | 29989 | $ 8.395,40 | $ 251.801.742,60 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 29.989,00 | $ 251.801.742,60 |
| 3,9 | 311.1 | | | AFIRMADO | m3 | 7 | $ 87.490,00 | $ 612.430,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 7,00 | $ 612.430,00 |
| 3,1 | 663.1 | | | TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm | m | 134 | $ 1.280.464,60 | $ 171.582.256,40 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 134,00 | $ 171.582.256,40 |
| 3,11 | 663.1.2 | | | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 2463 | $ 34.169,10 | $ 84.136.326,30 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 2.463,00 | $ 84.136.326,30 |
| 3,12 | 673.1.1 | | | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 12580 | $ 7.482,80 | $ 94.133.624,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 12.580,00 | $ 94.133.624,00 |
| 3,13 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 3507 | $ 132.600,00 | $ 465.028.200,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 3.507,00 | $ 465.028.200,00 |
| 3,14 | 801.8P | | | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 23 | $ 73.972,60 | $ 1.701.369,80 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 23,00 | $ 1.701.369,80 |
| 3,15 | 679.5 | | | DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO (Analizado para un concreto ciclopeo de 17 MPA) | m3 | 139 | $ 602.635,80 | $ 83.766.376,20 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 139,00 | $ 83.766.376,20 |
| | | | | **CAPÍTULO 4. OBRAS DE ESTABILIZACION CON MUROS EN CONCRETO REFORZADO** | | | | | | | | | | | | | |

Gobierno de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| | |
|---|---|
| Código | |
| Versión | |
| Página | |

FECHA: 11/03/2026 (D'a / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES

ACTA No: 1 (numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: 1

POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y Fecha)

CONTRATO No.: 20112025-1756 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 05122025-1756 INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión(es) que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

| No. DE ORDEN | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN GR. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD | ACTA ANTERIOR VALOR | MODIFICACIONES PRESENTES +/- | PRESENTES CANTIDAD | PRESENTES VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 1786 | $ 114.400,00 | $ 204.318.400,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 1.786,00 | $ 204.318.400,00 |
| 4,2 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 446 | $ 195.270,40 | $ 87.090.598,40 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 446,00 | $ 87.090.598,40 |
| 4,3 | 610,1 | | | RELLENOS PARA LS INUCTURAS CON SUELO | m3 | 1436 | $ 131.982,50 | $ 189.394.887,50 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 1.436,00 | $ 189.394.887,50 |
| 4,4 | 630.1.3.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 952 | $ 1.029.442,70 | $ 1.010.912.731,40 | 0,00 | $ 0,00 | + | 62,00 | $ 63.825.447,40 | 0,00 | $ - | 1.044,00 | $ 1.074.738.178,80 |
| 4,5 | 630.1.6 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 64 | $ 540.074,50 | $ 34.564.023,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 64,00 | $ 34.564.023,00 |
| 4,6 | 640.1 | | | ACERO DE REFUERZO fy = 420MPa | kg | 86530 | $ 8.399,40 | $ 726.453.962,00 | 0,00 | $ 0,00 | + | 5313,00 | $ 44.604.766,20 | 0,00 | $ - | 91.843,00 | $ 771.058.722,20 |
| 4,7 | 673,2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 287 | $ 132.600,00 | $ 38.056.200,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 287,00 | $ 38.056.200,00 |
| 4,8 | 663.1.2.1 | | | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 838 | $ 32.658,80 | $ 27.367.906,80 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 838,00 | $ 27.367.906,80 |
| 4,9 | 663.1.2 | | | TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | m | 474 | $ 34.160,10 | $ 16.191.887,40 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 474,00 | $ 16.191.887,40 |
| 4,10 | 801.6P | | | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | m | 357 | $ 73.972,60 | $ 26.408.218,20 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 357,00 | $ 26.408.218,20 |
| 4,11 | 673.1.1 | | | GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | m2 | 2349 | $ 7.482,80 | $ 17.577.097,20 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 2.349,00 | $ 17.577.097,20 |
| | | | | **CAPÍTULO 5. OBRAS DE ESTABILIZACION CON MUROS EN GAVIONES** | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1 | 600.1.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | m3 | 379 | $ 114.400,00 | $ 43.357.600,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 379,00 | $ 43.357.600,00 |
| 5,2 | 600.2.1 | | | EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | m3 | 95 | $ 195.270,40 | $ 18.556.688,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 95,00 | $ 18.556.688,00 |
| 5,3 | 610,1 | | | RELLENOS PARA LS STRUCTURAS CON SUELO | m3 | 58 | $ 131.982,50 | $ 7.654.985,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 58,00 | $ 7.654.985,00 |

Gobernación de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| | |
|---|---|
| Oficio | |
| Revisión | |
| Página | |

FECHA: 11/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES

ACTA No: 1 (Numeral de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA: 1

POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 2511202501755 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25122025-1756 INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según los prórrogas con suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

| No. DE ORDEN | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN GR. | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR VALOR | MODIFICACIONES: PRESENTES +/- | PRESENTES CANTIDAD | PRESENTES VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4 | 630.1.4.2 | | | CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 43 | $ 1.109.132,70 | $ 47.697.706,10 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 43,00 | $ 47.697.706,10 |
| 5,5 | 673.2 | | | MATERIAL GRANULAR DRENANTE | m3 | 47 | $ 132.600,00 | $ 6.232.200,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 47,00 | $ 6.232.200,00 |
| 5,6 | 663.1.2.1 | | | TUBERÍA DE PVC 3" | m | 75 | $ 32.658,60 | $ 2.449.395,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 75,00 | $ 2.449.395,00 |
| 5,7 | 673.1.2P | | | GEOTEXTIL TIPO NT 1600 | m2 | 411 | $ 8.862,10 | $ 3.642.323,10 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 411,00 | $ 3.642.323,10 |
| 5,8 | 681.1 | | | GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO \ RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (malla/tado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 m l x 1mL x 1m1) | m3 | 468 | $ 362.523,60 | $ 164.961.044,80 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 468,00 | $ 164.961.044,80 |
| 5,9 | 640.2 | | | MALLA DE REFUERZO fy = 420 Mpa | kg | 1217 | $ 9.259,90 | $ 11.269.298,30 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 1.217,00 | $ 11.269.298,30 |
| 5,10 | 311.1 | | | AFIRMADO | m3 | 90 | $ 87.490,00 | $ 7.874.100,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 90,00 | $ 7.874.100,00 |
| | | | | **CAPÍTULO 6. SEÑALIZACION Y DEMARCACION VIAL** | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1 | 700.1 | | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | m | 9760 | $ 3.616,60 | $ 35.298.016,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 9.760,00 | $ 35.298.016,00 |
| 6,2 | 700.3 | | | MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | m2 | 19 | $ 52.698,10 | $ 1.001.263,90 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 19,00 | $ 1.001.263,90 |
| 6,3 | 701.1.1 | | | TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | u | 1220 | $ 12.915,50 | $ 15.756.910,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 1.220,00 | $ 15.756.910,00 |
| 6,4 | 710.1.1 | | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 35 | $ 1.216.225,40 | $ 42.567.889,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 35,00 | $ 42.567.889,00 |
| 6,5 | 710.1.5 | | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | u | 11 | $ 968.061,90 | $ 10.648.680,90 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 11,00 | $ 10.648.680,90 |

Gobierno de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| | |
|---|---|
| código | |
| versión | |
| página | |

FECHA: 11/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS — MUNICIPIO: MANIZALES — ACTA No: 1 (numérico consecutivo) — POR CANTIDADES DE OBRA: 1 — POR CONTRATO ADICIONAL: (indique No. y fecha)

CONTRATO No : 2911/2025-1795 (indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS: K0+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0512/2025-1795 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponde con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

| No. DE ORDEN | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN GRL | ESPECIFICACIÓN PART. | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR CANTIDAD | ACTA ANTERIOR VALOR | PRESENTES +/- | PRESENTES CANTIDAD | PRESENTES VALOR | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA CANTIDAD | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VALOR | CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD | CONDICIONES ACTUALIZADAS VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **CAPÍTULO 7. URBANISMO** | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1 | 672,4 | | | BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA | m | 2440 | $ 78.175,50 | $ 190.748.220,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 2.440,00 | $ 190.748.220,00 |
| 7,2 | 500.1.1 | | | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | m3 | 609 | $ 1.048.749,00 | $ 691.125.591,00 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 609,00 | $ 691.125.591,00 |
| 7,3 | 320.2.2 | | | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 573 | $ 175.125,60 | $ 100.346.968,80 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 573,00 | $ 100.346.968,80 |
| 7,4 | 632.1.3P | | | BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO | m | 584 | $ 801.292,70 | $ 467.954.936,80 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 584,00 | $ 467.954.936,80 |
| 7,5 | 510.1P | | | LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06 | m2 | 967 | $ 114.376,60 | $ 110.602.172,20 | 0,00 | $ 0,00 | | 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | $ - | 967,00 | $ 110.602.172,20 |
| | | | | **CAPÍTULO 8. TRANSPORTES** | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1 | 900.2.1 | | | TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) | m3 - Km | 1117371 | $ 1.510,40 | $ 1.687.677.158,40 | 0,00 | $ 0,00 | - | 493294,00 | $ (1.047.151.257,60) | 0,00 | $ - | 424.077,00 | $ 640.525.900,80 |
| | | | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | | | | | | | | | | |
| NP1 | 200,7P | | | AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | GI | 0 | $ 33.972.120,00 | $ - | | | + | 1,00 | $ 33.972.120,00 | 0,00 | $ - | 1,00 | $ 33.972.120,00 |
| NP2 | 200,8P | | | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M), INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 0 | $ 572.728,00 | $ - | | | + | 36,00 | $ 20.618.208,00 | 0,00 | $ - | 36,00 | $ 20.618.208,00 |

Gobierno de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| | |
|---|---|
| FOLIO | |
| VIGENCIA | |
| PAGINA | |

FECHA: 11/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS — MUNICIPIO: MANIZALES — ACTA No: 1 (Numerar de forma consecutiva) — POR CANTIDADES DE OBRA: 1 — POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y Fecha)

CONTRATO No.: 20112026-1756 (Indique número y año)

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE APIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 05112025-1756 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S BIC

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas, en suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 23/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

| No. DE ORDEN | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR | | PRESENTES | | | | | | |
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | +/- | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| NP3 | 208,9P | | | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 0 | $ 877.728,00 | $ - | | | + | 191,00 | $ 167.646.048,00 | 0,00 | $ - | 191,00 | $ 167.646.048,00 |
| NP4 | 208,10P | | | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 0 | $ 1.299.827,00 | $ - | | | + | 194,00 | $ 252.166.438,00 | 0,00 | $ - | 194,00 | $ 252.166.438,00 |
| NP5 | 208,11P | | | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 0 | $ 1.819.712,00 | $ - | | | + | 205,00 | $ 373.040.960,00 | 0,00 | $ - | 205,00 | $ 373.040.960,00 |
| NP6 | 208,12P | | | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | m3 | 0 | $ 3.498.535,00 | $ - | | | + | 15,00 | $ 52.478.025,00 | 0,00 | $ - | 15,00 | $ 52.478.025,00 |
| NP7 | 209,1,1G | | | REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE | ml | 0 | $ 7.154,00 | $ - | | | + | 1200,00 | $ 8.584.800,00 | 0,00 | $ - | 1.200,00 | $ 8.584.800,00 |
| NP8 | 209,2,2 | | | DESMONTE Y LIMPIEZA ( N ZONA NO BOSCOSA | m2 | 0 | $ 4.842,00 | $ - | | | + | 1200,00 | $ 5.810.400,00 | 0,00 | $ - | 1.200,00 | $ 5.810.400,00 |
| NP9 | 800,1 | | | CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS) | ml | 0 | $ 31.230,00 | $ - | | | + | 508,35 | $ 15.875.907,90 | 0,00 | $ - | 508,35 | $ 15.875.907,90 |
| NP10 | 221,1P | | | MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO) | m3 | 0 | $ 169.589,00 | $ - | | | + | 2711,00 | $ 459.755.779,00 | 0,00 | $ - | 2.711,00 | $ 459.755.779,00 |
| NP11 | 233,16 | | | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizada para GLOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30) | m2 | 0 | $ 17.624,00 | $ - | | | + | 4514,00 | $ 79.554.736,00 | 0,00 | $ - | 4.514,00 | $ 79.554.736,00 |
| NP12 | 465,3P | | | CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | ml | 0 | $ 18.443,00 | $ - | | | + | 2379,00 | $ 43.875.897,00 | 0,00 | $ - | 2.379,00 | $ 43.875.897,00 |
| NP13 | 330,2,1 | | | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B | m3 | 0 | $ 237.619,00 | $ - | | | + | 714,00 | $ 169.659.966,00 | 0,00 | $ - | 714,00 | $ 169.659.966,00 |

Gobierno de CALDAS

**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS**
**ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**

| CÓDIGO | |
|---|---|
| VERSIÓN | |
| FECHA | |

FECHA: 11/03/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

MUNICIPIO: MANIZALES

ACTA No: 1 (Indicar No. de modificación consecutivo)

POR CANTIDADES DE OBRA: 1

POR CONTRATO ADICIONAL: (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No.: 20132025-1755 (Indique número y año)

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KM 100 - K21+540

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 35122025-1756 — INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S.

PLAZO INICIAL: 12 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 23/01/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo detallado)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 15.179.416.313,50 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 15.179.416.313,50

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES (En meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/01/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE TERMINACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

| No. DE ORDEN | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIÓN | | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) | | | | | MODIFICACIONES | | | | | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR | | PRESENTES | | | | | | |
| | | GR. | PART. | DESCRIPCIÓN ÍTEM | UNID | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR | +/- | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |
| INP14 | 450.10P | | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19 | m3 | 0 | $ 1.339.010,00 | $ - | | | + | 167,00 | $ 223.614.670,00 | 0,00 | $ - | 167,00 | $ 223.614.670,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $ - |
| * | VALOR TOTAL OBRA | | | | | | | $ 14.861.949.633,50 | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ 14.861.949.633,50 |
| * | VALOR PGO (Incluye PMT, PAGA) (Valor no modificable) | | | | | | | $ 317.466.680,00 | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ 317.466.680,00 |
| * | VALOR TOTAL | | | | | | | $ 15.179.416.313,50 | | $ - | | | $ - | | $ - | | $ 15.179.416.313,50 |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

**CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio)**

LA MODIFICACION No. 1 DE CANTIDADES DE OBRA, SURGE POR LA NECESIDAD DE LA INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES INICIALMENTE REQUERIDAS PARA DAR INICIO AL PROYECTO COMO LO SON AHUYENTAMIENTO, TALA DE CERCAS VIVAS Y APROVECHAMIENTO FORESATAL, ASI COMO TAMBIEN LOS ITEMS O ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DESARROLLAR LAS LABORES CORRESPONDIENTES A LA ALTERNATIVA DE MODIFICACIÓN AL DISEÑO DEL PAVIMENTO

La presente acta de modificación de cantidades de obra es suscrita por el supervisión con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: MAURICIO ANTONIO CORTES REINA
Director de Obra
Contratista
Matrícula Profesional No.: 66202-72533OND

Firma:
Nombre: DANIEL FERNANDO [illegible] DUTION
Director de Obra
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 15202-207372BYC

Firma:
Nombre: JORGE HERNÁN MEJÍA DÍAZ
Supervisor del contrato
Secretaría de Infraestructura
Matrícula Profesional No.: 17202-30696 CLD

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-SJG-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 04 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1756<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A SIC |

| No. | 5 | ITEM DE PAGO | 201.5 | DESCRIPCION | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | UNID. | m2 | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | ÁREA (M2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | |
| 7/04/2026 | CD / No. 006 | K0+146 | K0+150 | 4,20 | 1,60 | | 6,72 |
| 7/04/2026 | CD / No. 007 | K0+158 | K0+162 | 4,35 | 2,00 | | 8,70 |
| 7/04/2026 | CD / No. 009 | K0+181 | K0+190 | 8,80 | 2,70 | | 23,76 |
| 7/04/2026 | CD / No. 011 | K0+266 | K0+275 | 8,70 | 2,60 | | 22,62 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+282 | K0+288 | 6,10 | 3,17 | | 19,34 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+294 | K0+300 | 6,15 | 3,00 | | 19,05 |
| 7/04/2026 | CI / No. 012 | K0+297 | K0+299 | 1,80 | 3,00 | | 5,40 |
| 7/04/2026 | CI / No. 012 | K0+303 | K0+307 | 5,15 | 1,50 | | 7,73 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+307 | K0+312 | 5,10 | 3,00 | | 15,30 |
| 7/04/2026 | E / No. 012 | K0+311 | K0+350 | 15,50 | 3,00 | | 46,50 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+340 | K0+344 | 3,80 | 1,00 | | 3,80 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+354 | K0+356 | 2,20 | 2,30 | | 5,06 |
| 7/04/2026 | E / No. 012 | K0+340 | K0+352 | 12,62 | 2,00 | | 25,24 |
| 7/04/2026 | CD / No. 014 | K0+406 | K0+412 | 5,55 | 3,10 | | 15,59 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | K0+412 | K0+419 | 7,00 | 3,00 | | 21,00 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | K0+412 | K0+419 | 1,80 | 1,75 | | 3,15 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | K0+412 | K0+419 | 1,80 | 0,90 | | 1,62 |
| 7/04/2026 | CI / No. 017 | K0+422 | K0+426 | 3,40 | 2,00 | | 6,80 |
| 7/04/2026 | CI / No. 019 | K0+441 | K0+455 | 14,02 | 3,46 | | 48,51 |
| 7/04/2026 | CI / No. 023 | K0+462 | K0+474 | 11,36 | 3,10 | | 35,22 |
| 7/04/2026 | E / No. 024 | K0+507 | K0+510 | 3,76 | 1,83 | | 6,88 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | K0+507 | K0+517 | 9,00 | 2,80 | | 25,20 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | K0+517 | K0+525 | 10,00 | 1,50 | | 15,00 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | K0+517 | K0+525 | 8,86 | 2,80 | | 24,81 |
| 7/04/2026 | E / No. 026 | K0+500 | K0+507 | 7,38 | 1,90 | | 14,02 |
| 7/04/2026 | CI / No. 028 | K0+528 | K0+542 | 1,80 | 3,45 | | 6,21 |
| 7/04/2026 | CI / No. 028 | K0+528 | K0+542 | 9,86 | 3,20 | | 30,91 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | K0+546 | K0+557 | 10,30 | 3,00 | | 30,90 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | K0+544 | K0+557 | 1,92 | 1,90 | | 3,61 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | K0+564 | K0+557 | -1,70 | 1,50 | | -2,55 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | K0+544 | K0+557 | -1,60 | 1,60 | | -2,56 |
| 7/04/2026 | CI / No. 030 | K0+562 | K0+577 | 15,32 | 3,00 | | 45,96 |
| 7/04/2026 | CI / No. 032 | K0+584 | K0+600 | 5,83 | 2,03 | | 11,83 |
| 7/04/2026 | CD / No. 033 | K0+606 | K0+607 | 3,17 | 3,46 | | 10,97 |
| 7/04/2026 | CD / No. 033 | K0+600 | K0+607 | 3,97 | 1,00 | | 3,97 |
| 7/04/2026 | CD / No. 036 | K0+700 | K0+705 | 5,00 | 2,00 | | 10,00 |
| 7/04/2026 | CD / No. 037 | K0+676 | K0+681 | 4,80 | 1,80 | | 8,64 |
| 7/04/2026 | CD / No. 038 | K0+689 | K0+694 | 3,20 | 2,40 | | 7,68 |
| 7/04/2026 | CD / No. 038 | K0+689 | K0+694 | 2,32 | 2,00 | | 4,64 |
| 7/04/2026 | CD / No. 039 | K0+699 | K0+703 | 3,76 | 3,00 | | 11,28 |
| 7/04/2026 | CD / No. 040 | K0+703 | K0+707 | 4,37 | 1,00 | | 4,37 |
| 7/04/2026 | CI / No. 041 | K0+713 | K0+718 | 5,53 | 1,00 | | 5,53 |
| 7/04/2026 | CI / No. 042 | K0+712 | K0+716 | 3,36 | 1,37 | | 4,60 |
| 7/04/2026 | CI / No. 043 | K0+736 | K0+743 | 7,05 | 0,95 | | 6,70 |
| 7/04/2026 | CI / No. 046 | K0+749 | K0+760 | 11,17 | 2,40 | | 25,61 |
| 7/04/2026 | CD / No. 047 | K0+762 | K0+768 | 2,62 | 0,94 | | 2,46 |
| 7/04/2026 | CD / No. 047 | K0+762 | K0+768 | 2,58 | 2,60 | | 6,71 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | K0+761 | K0+771 | 1,40 | 1,55 | | 2,17 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | K0+761 | K0+771 | 4,50 | 2,10 | | 9,45 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | K0+761 | K0+771 | 5,10 | 2,25 | | 11,48 |
| 7/04/2026 | CI / No. 051 | K0+807 | K0+810 | 2,93 | 1,90 | | 5,57 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 053 | K0+891 | K0+895 | 1,80 | 0,43 | | 0,77 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 053 | K0+891 | K0+895 | 3,98 | 2,79 | | 11,10 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 053 | K0+891 | K0+895 | 0,86 | 2,18 | | 1,87 |
| 7/04/2026 | CD / No. 054 | K0+902 | K0+951 | 30,35 | 2,03 | | 60,70 |
| 7/04/2026 | CD / No. 054 | K0+902 | K0+951 | 18,25 | 1,95 | | 35,59 |
| 7/04/2026 | CD / No. 055 | K0+957 | K0+964 | 6,76 | 2,30 | | 15,55 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 056 | K0+975 | K0+982 | 5,70 | 6,55 | | 37,34 |
| 7/04/2026 | CI / No. 058 | K0+986 | K1+002 | 16,92 | 1,30 | | 21,22 |
| 7/04/2026 | CI / No. 061 | K1+003 | K1+007 | 3,65 | 1,10 | | 4,02 |
| 7/04/2026 | CI / No. 061 | K1+014 | K1+017 | 2,62 | 1,00 | | 2,62 |
| 7/04/2026 | CD / No. 62 | K1+020 | K1+024 | 4,10 | 1,30 | | 5,33 |
| 7/04/2026 | CI / No. 64 | K1+032 | K1+045 | 13,15 | 1,00 | | 13,15 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 904,16 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 904,16 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 904,20 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-406597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72539DND

DANIEL FERNANDO MORALES BOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F.EJC-12
Versión vigente: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 04 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 11 | ITEM DE PAGO | 600.1.1 | DESCRIPCION | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | UNID. | m3 | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|










| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | VOLUMEN (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | |
| 7/04/2026 | CD / No. 006 | KD+146 | KD+150 | 4,20 | 1,60 | 0,30 | 2,02 |
| 7/04/2026 | CD / No. 007 | KD+158 | KD+162 | 4,35 | 2,00 | 0,30 | 2,61 |
| 7/04/2026 | CD / No. 009 | KD+181 | KD+190 | 8,80 | 2,70 | 0,30 | 7,13 |
| 7/04/2026 | CD / No. 011 | KD+266 | KD+275 | 8,70 | 2,60 | 0,30 | 6,79 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | KD+282 | KD+288 | 6,10 | 3,17 | 0,25 | 4,83 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | KD+294 | KD+300 | 6,35 | 3,00 | 0,25 | 4,76 |
| 7/04/2026 | CI / No. 012 | KD+297 | KD+299 | 1,80 | 3,00 | 0,23 | 1,24 |
| 7/04/2026 | CI / No. 012 | KD+302 | KD+307 | 5,15 | 1,50 | 0,23 | 1,79 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | KD+307 | KD+312 | 5,10 | 3,00 | 0,28 | 4,28 |
| 7/04/2026 | E / No. 012 | KD+315 | KD+330 | 15,50 | 3,00 | 0,19 | 8,97 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | KD+340 | KD+344 | 3,30 | 1,00 | 0,30 | 0,99 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | KD+354 | KD+356 | 2,20 | 2,30 | 0,30 | 1,52 |
| 7/04/2026 | E / No. 012 | KD+340 | KD+352 | 12,62 | 2,00 | 0,26 | 6,44 |
| 7/04/2026 | CD / No. 014 | KD+406 | KD+412 | 5,35 | 3,10 | 0,30 | 4,98 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | KD+413 | KD+419 | 7,00 | 3,00 | 0,23 | 4,83 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | KD+412 | KD+419 | 1,80 | 1,75 | 0,30 | 0,95 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | KD+412 | KD+419 | 1,80 | 0,90 | 0,30 | 0,49 |
| 7/04/2026 | CI / No. 017 | KD+422 | KD+426 | 3,40 | 2,00 | 0,30 | 2,04 |
| 7/04/2026 | CI / No. 019 | KD+441 | KD+455 | 14,02 | 3,46 | 0,30 | 14,55 |
| 7/04/2026 | CI / No. 023 | KD+462 | KD+474 | 11,36 | 3,10 | 0,30 | 10,66 |
| 7/04/2026 | E / No. 024 | KD+507 | KD+510 | 3,76 | 1,83 | 0,30 | 2,06 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | KD+507 | KD+517 | 9,00 | 2,80 | 0,30 | 7,56 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | KD+517 | KD+525 | 10,00 | 1,50 | 0,30 | 4,50 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | KD+517 | KD+525 | 9,86 | 2,80 | 0,30 | 7,44 |
| 7/04/2026 | E / No. 026 | KD+500 | KD+507 | 7,38 | 1,90 | 0,30 | 4,21 |
| 7/04/2026 | CI / No. 028 | KD+528 | KD+542 | 1,80 | 3,45 | 0,30 | 1,66 |
| 7/04/2026 | CI / No. 028 | KD+528 | KD+542 | 9,66 | 3,20 | 0,30 | 9,27 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | KD+544 | KD+557 | 10,30 | 3,00 | 0,30 | 9,27 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | KD+544 | KD+557 | 1,92 | 1,90 | 0,30 | 1,09 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | KD+544 | KD+557 | -1,70 | 1,50 | 0,30 | -0,77 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | KD+544 | KD+557 | -1,60 | 1,60 | 0,30 | -0,77 |
| 7/04/2026 | CI / No. 030 | KD+562 | KD+577 | 15,32 | 3,00 | 0,30 | 13,79 |
| 7/04/2026 | CI / No. 032 | KD+594 | KD+600 | 5,83 | 2,03 | 0,30 | 3,55 |
| 7/04/2026 | CD / No. 033 | KD+600 | KD+607 | 3,17 | 3,46 | 0,30 | 3,29 |
| 7/04/2026 | CD / No. 033 | KD+600 | KD+607 | 3,97 | 1,00 | 0,30 | 1,19 |
| 7/04/2026 | CD / No. 035 | KD+700 | KD+705 | 5,00 | 2,00 | 0,30 | 3,00 |
| 7/04/2026 | CD / No. 037 | KD+676 | KD+681 | 4,80 | 1,80 | 0,30 | 2,59 |
| 7/04/2026 | CD / No. 038 | KD+689 | KD+694 | 3,20 | 2,40 | 0,30 | 2,30 |
| 7/04/2026 | CD / No. 038 | KD+689 | KD+694 | 2,32 | 2,00 | 0,30 | 1,39 |
| 7/04/2026 | CD / No. 039 | KD+699 | KD+703 | 3,76 | 3,00 | 0,30 | 3,38 |
| 7/04/2026 | CD / No. 040 | KD+703 | KD+707 | 4,37 | 1,00 | 0,30 | 1,31 |
| 7/04/2026 | CI / No. 041 | KD+713 | KD+718 | 5,53 | 1,00 | 0,30 | 1,66 |
| 7/04/2026 | CI / No. 042 | KD+712 | KD+715 | 3,36 | 1,37 | 0,30 | 1,38 |
| 7/04/2026 | CI / No. 043 | KD+736 | KD+743 | 7,05 | 0,95 | 0,30 | 2,01 |
| 7/04/2026 | CI / No. 046 | KD+749 | KD+760 | 11,17 | 2,40 | 0,30 | 8,04 |
| 7/04/2026 | CD / No. 047 | KD+762 | KD+768 | 2,62 | 0,94 | 0,30 | 0,74 |
| 7/04/2026 | CD / No. 047 | KD+762 | KD+768 | 2,58 | 2,60 | 0,30 | 2,01 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | KD+765 | KD+771 | 1,40 | 1,55 | 0,30 | 0,65 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | KD+765 | KD+771 | 4,50 | 2,10 | 0,30 | 2,84 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | KD+765 | KD+771 | 5,10 | 2,25 | 0,30 | 3,44 |
| 7/04/2026 | CI / No. 051 | KD+807 | KD+810 | 2,93 | 1,90 | 0,30 | 1,67 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 053 | KD+891 | KD+895 | 1,80 | 0,43 | 0,30 | 0,23 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 053 | KD+891 | KD+895 | 3,98 | 2,79 | 0,30 | 3,33 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 053 | KD+891 | KD+895 | 0,86 | 2,18 | 0,30 | 0,56 |
| 7/04/2026 | CD / No. 054 | KD+932 | K9+051 | 30,35 | 2,00 | 0,30 | 18,21 |
| 7/04/2026 | CD / No. 054 | KD+902 | K9+051 | 18,25 | 1,95 | 0,30 | 10,68 |
| 7/04/2026 | CD / No. 055 | KD+957 | KD+964 | 6,76 | 2,30 | 0,30 | 4,66 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 056 | KD+976 | KD+982 | 5,70 | 6,55 | 0,30 | 11,20 |
| 7/04/2026 | CI / No. 058 | KD+986 | K1+002 | 16,32 | 1,30 | 0,30 | 6,36 |
| 7/04/2026 | CI / No. 061 | K1+003 | K1+007 | 3,65 | 1,10 | 0,30 | 1,20 |
| 7/04/2026 | CI / No. 061 | K1+014 | K1+017 | 2,62 | 1,00 | 0,30 | 0,79 |
| 7/04/2026 | CD / No. 62 | K1+020 | K1+024 | 4,10 | 1,30 | 0,30 | 1,60 |
| 7/04/2026 | CI / No. 64 | K1+032 | K1+046 | 11,15 | 1,00 | 0,30 | 3,35 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 260,48 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 260,48 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 260,50 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215878 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-725330ND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

| Tipo de Documento: Formato - Registro | |
|---|---|
| Código: F-EJO-12 | |
| Versión: aprobada | 1 |
| Página 1 de 1 | |

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 58 | ITEM DE PAGO | 200,7P | DESCRIPCION | AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2.44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | UNID. | GI | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD (GL) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD (GL) | | | |
| 7/04/2026 | K0+100 AL K2+540 | 0,50 | | | 0,50 |
| | AHUYENTAMIENTO CERCAS VIVAS | | | | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 0,50 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 0,50 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 0,50 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 83202-72539QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA Nº | 1 | ELABORO | MAURICIO ANTONIO CORTES REPA | PAGINA | 1 | | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. KD+100 - KD+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 60 | ITEM DE PAGO | 200,9P | DESCRIPCION | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5.0-10.0 M ALTURA [5 < h <= 10), DAP > 0,1-0 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | UNID. | Und | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|











| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | | Cantidad (Und) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº Arbol | ID árbol | Coordenadas Datum | | CAP 1 (cm) | Altura Total (m) | Observacion | |
| 7/04/2026 | 106 | J106 | 4704854,482 | 2119909,709 | 155 | 9 | CI | 1,00 |
| 7/04/2026 | 122 | J122 | 4704854,849 | 2119914,227 | 55 | 7 | CD | 1,00 |
| 7/04/2026 | 224 | J224 | 4704870,016 | 2119929,073 | 116 | 10 | CD | 1,00 |
| 7/04/2026 | 228 | J228 | 4704879,116 | 2119930,252 | 58 | 7 | CD | 1,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 4,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 4,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 4,00 |

ING. MANUEL FERNANDO BALMZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215676 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 85202-725330/43

DANIEL FRANCISCO MORALES SOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-2073726 BYC

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 7 / 4 / 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORO | MAURICIO ANTONIO CORTES RIVERA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | |
|---|---|
| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 2611000-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUENTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KM 100 - KM 540 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL |
| INTERVENTORÍA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 01 | ITEM DE PAGO | 200,10 | DESCRIPCION | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10.0-15.0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0.10 M), INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL VEGETAL | UNID. | Und | UBICACIÓN | Tres Puertas - Samaguela, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|











| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | | Cantidad (Und) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° Arbol | ID Arbol | Coordenadas Datum | | CAP 1 (cm) | Altura Total (m) | Observación | |
| 7/04/2026 | 61 | J061 | 4705272,684 | 2120048,203 | 90 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 71 | J071 | 4705230,742 | 2120015,97 | 121 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 107 | J107 | 4704945,206 | 2119949,876 | 104 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 108 | J108 | 4704944,409 | 2119940,038 | 98 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 110 | J110 | 4704945,712 | 2119933,295 | 119 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 111 | J111 | 4704948,05 | 2119936,486 | 88 | 11 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 113 | J113 | 4704952,276 | 2119934,256 | 90 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 114 | J114 | 4704951,653 | 2119962,467 | 93 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 123 | J123 | 4704953,433 | 2119815,938 | 81 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 130 | J130 | 4704957,139 | 2119799,394 | 81 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 131 | J131 | 4704954,354 | 2119795,53 | 88 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 132 | J132 | 4704954,355 | 2119796,751 | 74 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 135 | J135 | 4704953,119 | 2119782,854 | 70 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 136 | J136 | 4704952,523 | 2119782,821 | 67 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 138 | J138 | 4704954,294 | 2119781,929 | 72 | 11 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 140 | J140 | 4704954,262 | 2119781,378 | 100 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 142 | J142 | 4704560,58 | 2119772,843 | 105 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 144 | J144 | 4704561,132 | 2119772,009 | 100 | 12 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 145 | J145 | 4704565,091 | 2119769,935 | 86 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 146 | J146 | 4704567,581 | 2119765,932 | 67 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 156 | J156 | 4704565,472 | 2119765,648 | 42 | 11 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 158 | J158 | 4704601,845 | 2119771,395 | 99 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 159 | J159 | 4704609,15 | 2119770,199 | 55 | 12 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 160 | J160 | 4704608,16 | 2119772,304 | 113 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 162 | J162 | 4704613,721 | 2119776,942 | 126 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 163 | J163 | 4704613,536 | 2119777,369 | 58 | 12 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 172 | J172 | 4704651,309 | 2119787,946 | 104 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 174 | J174 | 4704654,621 | 2119790,585 | 86 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 187 | J187 | 4704692,799 | 2119806,466 | 91 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 204 | J204 | 4704735,929 | 2119824,21 | 55 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 210 | J210 | 4704762,922 | 2119834,064 | 110 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 211 | J211 | 4704767,912 | 2119833,581 | 119 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 213 | J213 | 4704781,05 | 2119846,704 | 85 | 11 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 214 | J214 | 4704781,265 | 2119848,911 | 117 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 215 | J215 | 4704781,342 | 2119849,572 | 97 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 222 | J222 | 4704855,684 | 2119927,653 | 90 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 225 | J225 | 4704874,291 | 2119927,836 | 119 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 232 | J232 | 4704853,566 | 2119938,706 | 116 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 233 | J233 | 4704835,04 | 2119940,63 | 207 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 234 | J234 | 4704884,496 | 2119943,836 | 58 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 240 | J240 | 4704852,686 | 2119950,797 | 78 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 257 | J257 | 4704871,67 | 2120008,939 | 107 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 261 | J261 | 4704907,186 | 2120022,956 | 62 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 270 | J270 | 4704907,756 | 2120053,413 | 95 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 282 | J282 | 4704934,259 | 2120096,058 | 78 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 286 | J286 | 4704945,204 | 2120087,274 | 124 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 298 | J298 | 4704852,722 | 2120081,331 | 134 | 14 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 313 | J313 | 4704888,438 | 2120054,797 | 82 | 13 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 335 | J335 | 4705044,936 | 2120010,872 | 122 | 15 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 336 | J336 | 4705075,405 | 2120002,752 | 73 | 12 | CD | 1,0 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 50,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 50,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 50,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-216878 CLD

ING. KAREN ANDREA VILORIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-493597 BYC

ING. MAURICIO ANTONIO CORTES RIVERA
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533CAS

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | 7 / 4 / 2026 | PREACTA Nº | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 DE 1 |

| | |
|---|---|
| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1715<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL RAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+000 - KD+540 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL |
| INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 62 | ITEM DE PAGO | 300.11P | DESCRIPCION | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15.0-30.0 M ALTURA (15 < h <= 30), DAP > 0,10 M), INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | UNID. | Und | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santaguedo. Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|








| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | | Cantidad (Und) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nº Arbol | ID Arbol | Coordenadas Datum | | CAP 1 (cm) | Altura Total (m) | Observacion | |
| 7/04/2026 | 360 | J060 | 4706281,75 | 2120054,873 | 85 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 62 | J062 | 4706270,119 | 2120042,508 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 65 | J065 | 4706257,526 | 2120028,681 | 107 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 66 | J066 | 4706251,851 | 2120024,4 | 129 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 67 | J067 | 4706252,85 | 2120024,567 | 117 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 68 | J068 | 4706247,963 | 2120022,978 | 130 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 69 | J069 | 4706246,267 | 2120019,681 | 127 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 70 | J070 | 4706240,175 | 2120017,148 | 94 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 109 | J109 | 4704544,729 | 2119837,161 | 88 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 112 | J112 | 4704551,992 | 2119856,093 | 111 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 115 | J115 | 4704551,628 | 2119861,693 | 94 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 116 | J116 | 4704554,019 | 2119849,797 | 124 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 124 | J124 | 4704549,094 | 2119812,037 | 93 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 125 | J125 | 4704549,092 | 2119811,484 | 87 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 126 | J126 | 4704548,203 | 2119811,155 | 88 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 127 | J127 | 4704550,714 | 2119803,603 | 104 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 128 | J128 | 4704555,047 | 2119803,053 | 75 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 129 | J129 | 4704555,492 | 2119803,494 | 106 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 133 | J133 | 4704554,465 | 2119796,419 | 121 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 134 | J134 | 4704551,239 | 2119794,22 | 122 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 136 | J136 | 4704552,438 | 2119788,018 | 124 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 137 | J137 | 4704551,53 | 2119784,042 | 96 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 141 | J141 | 4704561,353 | 2119772,279 | 102 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 143 | J143 | 4704560,136 | 2119773,055 | 79 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 147 | J147 | 4704568,667 | 2119768,284 | 106 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 148 | J148 | 4704573,536 | 2119767,912 | 105 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 150 | J150 | 4704569,31 | 2119769,575 | 88 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 151 | J151 | 4704583,186 | 2119768,063 | 84 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 152 | J152 | 4704587,067 | 2119767,695 | 109 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 153 | J153 | 4704597,61 | 2119768,14 | 116 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 154 | J154 | 4704597,469 | 2119766,141 | 88 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 157 | J157 | 4704600,499 | 2119770,345 | 109 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 158 | J158 | 4704600,397 | 2119772,568 | 108 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 161 | J161 | 4704609,168 | 2119774,734 | 76 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 164 | J164 | 4704617,929 | 2119774,145 | 113 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 165 | J165 | 4704621,039 | 2119775,239 | 94 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 166 | J166 | 4704618,714 | 2119776,243 | 95 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 169 | J169 | 4704637,49 | 2119783,798 | 85 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 169 | J169 | 4704637,582 | 2119781,686 | 82 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 170 | J170 | 4704641,272 | 2119788,548 | 95 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 171 | J171 | 4704646,148 | 2119786,289 | 127 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 173 | J173 | 4704656,928 | 2119790,486 | 97 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 175 | J175 | 4704660,708 | 2119792,884 | 117 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 176 | J176 | 4704668,065 | 2119799,048 | 112 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 177 | J177 | 4704668,94 | 2119796,929 | 115 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 179 | J179 | 4704672,476 | 2119795,379 | 103 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 179 | J179 | 4704673,937 | 2119799,756 | 113 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 180 | J180 | 4704674,712 | 2119799,463 | 111 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 181 | J181 | 4704673,814 | 2119796,922 | 98 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 182 | J182 | 4704675,808 | 2119796,361 | 98 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 183 | J183 | 4704680,25 | 2119797,56 | 114 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 184 | J184 | 4704680,574 | 2119800,877 | 91 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 185 | J185 | 4704678,16 | 2119806,344 | 85 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 186 | J186 | 4704687,164 | 2119808,551 | 90 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 188 | J188 | 4704693,619 | 2119809,574 | 108 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 189 | J189 | 4704696,708 | 2119808,111 | 143 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 190 | J190 | 4704703,368 | 2119809,379 | 107 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 191 | J191 | 4704706,82 | 2119811,945 | 87 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 192 | J192 | 4704706,928 | 2119811,278 | 88 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 193 | J193 | 4704709,369 | 2119811,93 | 110 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 194 | J194 | 4704715,156 | 2119818,683 | 89 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 196 | J196 | 4704717,157 | 2119817,761 | 95 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 198 | J198 | 4704724,581 | 2119815,96 | 102 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 199 | J199 | 4704727,59 | 2119819,268 | 93 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 200 | J200 | 4704726,568 | 2119820,381 | 114 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 201 | J201 | 4704731,361 | 2119819,251 | 98 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 202 | J202 | 4704732,477 | 2119820,905 | 105 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 203 | J203 | 4704735,159 | 2119821,305 | 119 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 205 | J205 | 4704740,254 | 2119824,381 | 88 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 206 | J206 | 4704743,358 | 2119823,515 | 123 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 207 | J207 | 4704744,567 | 2119825,723 | 129 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 208 | J208 | 4704748,147 | 2119828,252 | 148 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 209 | J209 | 4704756,704 | 2119833,186 | 128 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 212 | J212 | 4704785,361 | 2119834,916 | 130 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 216 | J216 | 4704785,41 | 2119853,982 | 110 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 217 | J217 | 4704785,077 | 2119856,188 | 128 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 218 | J218 | 4704781,204 | 2119860,374 | 92 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 220 | J220 | 4704783,652 | 2119862,556 | 137 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 370 | J370 | 4704640,553 | 2119906,120 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 371 | J371 | 4704652,916 | 2119915,295 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 372 | J372 | 4704652,915 | 2119915,256 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 373 | J373 | 4704659,077 | 2119915,268 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 374 | J374 | 4704659,090 | 2119915,344 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 375 | J375 | 4704659,090 | 2119915,344 | 119 | 18 | CD | 1,0 |

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJC-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORÍA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 62 | ITEM DE PAGO | 200.11P | DESCRIPCION | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | UNID. | Und | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|










| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | | Cantidad (Und) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° Arbol | ID árbol | Coordenadas Datum | | CAP 1 (cm) | Altura Total (m) | Observacion | |
| 7/04/2026 | 221 | J221 | 4704861,518 | 2119824,784 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 223 | J223 | 4704866,796 | 2119825,076 | 121 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 225 | J225 | 4704874,006 | 2119828,383 | 117 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 227 | J227 | 4704877,689 | 2119828,931 | 119 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 229 | J229 | 4704880,899 | 2119832,236 | 99 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 230 | J230 | 4704881,685 | 2119831,679 | 108 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 231 | J231 | 4704883,469 | 2119938,781 | 134 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 235 | J235 | 4704885,507 | 2119948,929 | 81 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 236 | J236 | 4704885,174 | 2119948,82 | 113 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 237 | J237 | 4704886,192 | 2119951,603 | 106 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 238 | J238 | 4704885,639 | 2119952,127 | 138 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 239 | J239 | 4704885,219 | 2119957,881 | 124 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 241 | J241 | 4704881,785 | 2119962,098 | 117 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 242 | J242 | 4704880,604 | 2119966,405 | 87 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 243 | J243 | 4704880,385 | 2119968,982 | 115 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 244 | J244 | 4704877,402 | 2119971,851 | 77 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 246 | J246 | 4704880,406 | 2119974,051 | 94 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 247 | J247 | 4704880,089 | 2119977,923 | 105 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 248 | J248 | 4704878,879 | 2119980,473 | 94 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 249 | J249 | 4704878,005 | 2119984,453 | 110 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 250 | J250 | 4704877,142 | 2119988,681 | 121 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 251 | J251 | 4704878,813 | 2119990,436 | 87 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 252 | J252 | 4704875,606 | 2119993,649 | 92 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 253 | J253 | 4704872,981 | 2119997,753 | 119 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 254 | J254 | 4704872,748 | 2119999,996 | 114 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 255 | J255 | 4704872,639 | 2120000,409 | 103 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 256 | J256 | 4704872,434 | 2120004,693 | 111 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 258 | J258 | 4704870,694 | 2120012,916 | 118 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 259 | J259 | 4704870,805 | 2120013,58 | 110 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 262 | J262 | 4704867,411 | 2120023,77 | 136 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 263 | J263 | 4704866,096 | 2120025,192 | 76 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 264 | J264 | 4704868,753 | 2120028,309 | 108 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 265 | J265 | 4704868,891 | 2120032,945 | 106 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 266 | J266 | 4704868,561 | 2120033,721 | 115 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 267 | J267 | 4704885,04 | 2120040,593 | 117 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 268 | J268 | 4704864,845 | 2120044,656 | 99 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 269 | J269 | 4704864,614 | 2120044,798 | 99 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 271 | J271 | 4704884,22 | 2120056,857 | 118 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 272 | J272 | 4704865,614 | 2120064,7 | 119 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 273 | J273 | 4704869,057 | 2120072,77 | 131 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 289 | J289 | 4704924,635 | 2120102,152 | 121 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 290 | J290 | 4704927,392 | 2120095,409 | 128 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 291 | J291 | 4704928,502 | 2120096,757 | 122 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 294 | J294 | 4704944,953 | 2120080,708 | 111 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 296 | J296 | 4704950,73 | 2120082,806 | 126 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 297 | J297 | 4704953,278 | 2120081,832 | 120 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 299 | J299 | 4704954,493 | 2120080,439 | 111 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 300 | J300 | 4704957,375 | 2120080,334 | 119 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 301 | J301 | 4704961,147 | 2120080,351 | 144 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 302 | J302 | 4704962,806 | 2120079,127 | 88 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 303 | J303 | 4704906,857 | 2120073,69 | 136 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 304 | J304 | 4704964,205 | 2120068,724 | 111 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 305 | J305 | 4704970,839 | 2120068,918 | 109 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 306 | J306 | 4704972,409 | 2120067,694 | 134 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 307 | J307 | 4704973,496 | 2120063,044 | 117 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 308 | J308 | 4704974,494 | 2120062,268 | 142 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 309 | J309 | 4704976,14 | 2120056,832 | 129 | 19 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 310 | J310 | 4704980,592 | 2120059,143 | 132 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 311 | J311 | 4704981,465 | 2120058,255 | 103 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 312 | J312 | 4704983,788 | 2120056,867 | 125 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 314 | J314 | 4704991,961 | 2120051,222 | 91 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 332 | J332 | 4705036,833 | 2120014,667 | 119 | 17 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 333 | J333 | 4705037,187 | 2120014,564 | 120 | 18 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 334 | J334 | 4705043,809 | 2120010,961 | 113 | 20 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 336 | J336 | 4705045,813 | 2120010,077 | 81 | 16 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 337 | J337 | 4705058,878 | 2120007,012 | 87 | 19 | CD | 1,0 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 150,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 150,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 150,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-725332QYD

DANIEL FERNANDO MORALES SOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-SUO-12
Versión vigente: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORO | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 2911/2025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 63 | ITEM DE PAGO | 200.12P | DESCRIPCION | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20.0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | UNID. | Und | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | | Cantidad (Und) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° Arbol | ID árbol | Coordenadas Datum | | CAP 1 (cm) | Altura Total (m) | Observacion | |
| 7/04/2026 | 149 | J149 | 4704580,199 | 2119799,876 | 125 | 21 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 167 | J167 | 4704626,841 | 2119783,731 | 149 | 22 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 195 | J195 | 4704714,955 | 2119816,774 | 124 | 21 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 197 | J197 | 4704720,149 | 2119816,563 | 121 | 22 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 219 | J219 | 4704791,754 | 2119859,266 | 110 | 22 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 245 | J245 | 4704880,388 | 2119972,281 | 108 | 21 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 260 | J260 | 4704867,729 | 2120020,008 | 106 | 21 | CD | 1,0 |
| 7/04/2026 | 293 | J293 | 4704935,385 | 2120095,511 | 125 | 21 | CD | 1,0 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 8,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 8,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 8,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-402697 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DORTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-307372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-ICAO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 64 | ITEM DE PAGO | 200.1,16 | DESCRIPCION | REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE | UNID. | ml | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | LONGITUD (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | |
| 7/04/2026 | K1+600 | K1+785 | CD | 180,80 | | | 180,80 |
| 7/04/2026 | K1+800 | K2+540 | CD | 718,00 | | | 718,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 898,80 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 898,80 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 898,80 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJD-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1795<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. K0+100 - K2+540 |
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 66 | ITEM DE PAGO | 455.3P | DESCRIPCION | CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | UNID. | ml | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









| Fecha | DIMENSIONES | | | | | | LONGITUD (M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | | | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | |
| 7/04/2026 | CD / No. 006 | K0+146 | K0+150 | 7,40 | | | 7,40 |
| 7/04/2026 | CD / No. 007 | K0+158 | K0+162 | 8,35 | | | 8,35 |
| 7/04/2026 | CD / No. 009 | K0+181 | K0+190 | 14,20 | | | 14,20 |
| 7/04/2026 | CD / No. 011 | K0+266 | K0+275 | 13,90 | | | 13,90 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+282 | K0+288 | 12,44 | | | 12,44 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+294 | K0+300 | 12,35 | | | 12,35 |
| 7/04/2026 | CI / No. 012 | K0+297 | K0+299 | 7,80 | | | 7,80 |
| 7/04/2026 | CI / No. 012 | K0+302 | K0+307 | 8,15 | | | 8,15 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+307 | K0+312 | 11,10 | | | 11,10 |
| 7/04/2026 | E / No. 012 | K0+315 | K0+330 | 37,00 | | | 37,00 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+340 | K0+344 | 5,30 | | | 5,30 |
| 7/04/2026 | CD / No. 012 | K0+354 | K0+356 | 6,80 | | | 6,80 |
| 7/04/2026 | E / No. 012 | K0+340 | K0+352 | 29,24 | | | 29,24 |
| 7/04/2026 | CD / No. 014 | K0+406 | K0+412 | 11,55 | | | 11,55 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | K0+412 | K0+419 | 17,00 | | | 17,00 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | K0+412 | K0+419 | 3,55 | | | 3,55 |
| 7/04/2026 | CI / No. 016 | K0+412 | K0+419 | 2,70 | | | 3,55 |
| 7/04/2026 | CI / No. 017 | K0+422 | K0+426 | 7,40 | | | 7,40 |
| 7/04/2026 | CI / No. 019 | K0+441 | K0+455 | 20,97 | | | 20,97 |
| 7/04/2026 | CI / No. 023 | K0+462 | K0+474 | 17,56 | | | 17,56 |
| 7/04/2026 | E / No. 024 | K0+507 | K0+510 | 11,18 | | | 11,18 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | K0+507 | K0+517 | 13,00 | | | 13,00 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | K0+517 | K0+525 | 14,46 | | | 14,46 |
| 7/04/2026 | CI / No. 025 | K0+517 | K0+525 | 13,00 | | | 13,00 |
| 7/04/2026 | E / No. 026 | K0+500 | K0+507 | 18,56 | | | 18,56 |
| 7/04/2026 | CI / No. 028 | K0+528 | K0+542 | 19,41 | | | 19,41 |
| 7/04/2026 | CI / No. 029 | K0+544 | K0+557 | 17,05 | | | 17,05 |
| 7/04/2026 | CI / No. 030 | K0+562 | K0+577 | 21,32 | | | 21,32 |
| 7/04/2026 | CI / No. 032 | K0+594 | K0+600 | 5,26 | | | 5,26 |
| 7/04/2026 | CD / No. 033 | K0+600 | K0+607 | 16,77 | | | 16,77 |
| 7/04/2026 | CD / No. 036 | K0+700 | K0+705 | 9,00 | | | 9,00 |
| 7/04/2026 | CD / No. 037 | K0+676 | K0+681 | 8,62 | | | 8,62 |
| 7/04/2026 | CD / No. 038 | K0+689 | K0+694 | 10,52 | | | 10,52 |
| 7/04/2026 | CD / No. 039 | K0+699 | K0+703 | 9,76 | | | 9,76 |
| 7/04/2026 | CD / No. 040 | K0+703 | K0+707 | 6,47 | | | 6,47 |
| 7/04/2026 | CI / No. 041 | K0+713 | K0+718 | 12,82 | | | 12,82 |
| 7/04/2026 | CI / No. 042 | K0+712 | K0+715 | 9,46 | | | 9,46 |
| 7/04/2026 | CI / No. 043 | K0+736 | K0+743 | 16,00 | | | 16,00 |
| 7/04/2026 | CI / No. 046 | K0+749 | K0+760 | 15,97 | | | 15,97 |
| 7/04/2026 | CD / No. 047 | K0+762 | K0+768 | 12,86 | | | 12,86 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | K0+765 | K0+771 | 10,05 | | | 10,05 |
| 7/04/2026 | CI / No. 048 | K0+765 | K0+771 | 14,70 | | | 14,70 |
| 7/04/2026 | CI / No. 051 | K0+807 | K0+810 | 6,73 | | | 6,73 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 053 | K0+991 | K0+895 | 12,94 | | | 12,94 |
| 7/04/2026 | CD / No. 054 | K0+902 | K5+051 | 53,31 | | | 53,31 |
| 7/04/2026 | CD / No. 055 | K0+957 | K0+964 | 11,16 | | | 11,16 |
| 7/04/2026 | CD-CI / No. 056 | K0+976 | K0+982 | 13,10 | | | 13,10 |
| 7/04/2026 | CI / No. 058 | K0+986 | K1+002 | 35,24 | | | 35,24 |
| 7/04/2026 | CI / No. 061 | K1+003 | K1+007 | 5,85 | | | 5,85 |
| 7/04/2026 | CI / No. 061 | K1+014 | K1+017 | 7,24 | | | 7,24 |
| 7/04/2026 | CD / No. 62 | K1+020 | K1+024 | 6,70 | | | 6,70 |
| 7/04/2026 | CI / No. 64 | K1+032 | K1+045 | 29,00 | | | 29,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 727,12 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 727,12 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 727,10 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 68202-72933QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

PRESUPUESTO PMT " MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 "

GOBIERNO DE CALDAS

## ACTA PMT No. 1

| | |
|---|---|
| DURACIÓN | 12 Meses |
| Frentes | 2,0 |

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL
INTERVENTORÍA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
CONTRATO DE OBRA: 29122025-1755
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 05122025-1756

VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 15.179.416.313,50
VALOR DEL CONTRATO ACTUAL: $ 15.179.416.313,50
VALOR PROVISIÓN PMT INICIAL: $ 139.618.680,00
VALOR PROVISIÓN PMT ACTUAL: $ 139.618.680,00

PERÍODO: FEBRERO- MARZO 2026
VALOR PMT PRESENTE MES: $ 19.231.096,00
VALOR ACUMULADO PMT: $ 19.231.096,00

| CONDICIONES INICIALES | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | PRESENTE ACTA | | VALORES ACUMULADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL | CANTIDAD | SALARIO | FACTOR PRESTACIONAL | DEDICACION | TIEMPO MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| PALETEROS | 4,00 | $ 2.576.535,00 | | 100% | 12 | $ 123.673.680,00 | 48 | $ 123.673.680,00 | 5,60 | $ 14.428.596,00 | 5,6 | $ 14.428.596,00 |
| SEÑALES Y DISPOSITIVOS | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | | UNIDAD | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | Sectores de cierre | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| SEÑAL VERTICAL SIO-02 (INICIO DE OBRA) | | UND | $ 140.000,00 | 2,0 | | $ 280.000,00 | 2,00 | $ 280.000,00 | 2,00 | $ 280.000,00 | 2,00 | $ 280.000,00 |
| SEÑAL VERTICAL SIO-03 (FIN DE OBRA) | | UND | $ 140.000,00 | 2,0 | | $ 280.000,00 | 2,00 | $ 280.000,00 | 2,00 | $ 280.000,00 | 2,00 | $ 280.000,00 |
| SEÑAL VERTICAL SPO-01 (TRABAJOS EN LA VIA) | | UND | $ 120.000,00 | 4,0 | | $ 480.000,00 | 4,00 | $ 480.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 |
| SEÑAL VERTICAL SPO-05 ANGOSTAMIENTO LA DERECHA | | UND | $ 120.000,00 | 2,0 | | $ 240.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 | 1,00 | $ 120.000,00 | 1,00 | $ 120.000,00 |
| SEÑAL VERTICAL SPO-06 ANGOSTAMIENTO LA IZQUIERDA | | UND | $ 120.000,00 | 2,0 | | $ 240.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 | 1,00 | $ 120.000,00 | 1,00 | $ 120.000,00 |
| SEÑAL VERTICAL SPO-03 AUXILIAR DE TRÁNSITO | | UND | $ 120.000,00 | 4,0 | | $ 480.000,00 | 4,00 | $ 480.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 |
| SEÑAL VERTICAL SPO-02 (MAQUINARIA EN LA VIA | | UND | $ 120.000,00 | 4,0 | | $ 480.000,00 | 4,00 | $ 480.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 | 2,00 | $ 240.000,00 |
| SEÑAL BARRICADA | | UND | $ 400.000,00 | 4,0 | | $ 1.600.000,00 | 4,00 | $ 1.600.000,00 | 4,00 | $ 1.600.000,00 | 4,00 | $ 1.600.000,00 |
| SEÑAL BOMBONES | | UND | $ 35.000,00 | 300,0 | | $ 10.500.000,00 | 300,00 | $ 10.500.000,00 | 20,00 | $ 700.000,00 | 20,00 | $ 700.000,00 |
| SEÑALIZACION CON CINTA DE DEMARCACION | | MTS | $ 450,00 | 900,0 | | $ 405.000,00 | 900,00 | $ 405.000,00 | 50,00 | $ 22.500,00 | 50,00 | $ 22.500,00 |
| APROXIMACION OBRA EN LA VÍA | | UND | $ 160.000,00 | 2,0 | | $ 320.000,00 | 2,00 | $ 320.000,00 | 2,00 | $ 320.000,00 | 2,00 | $ 320.000,00 |
| DESVIO | | UND | $ 160.000,00 | 4,0 | | $ 640.000,00 | 4,00 | $ 640.000,00 | 4,00 | $ 640.000,00 | 4,00 | $ 640.000,00 |
| SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS SEÑALIZACIÓN FRENTE | | | | | | $ 15.945.000,00 | | $ 15.945.000,00 | | $ 4.802.500,00 | | $ 4.802.500,00 |
| TOTAL PMT | | | | | | $ 139.618.680,00 | TOTAL PMT | $ 139.618.680,00 | TOTAL PMT ACTA No. 1 | $ 19.231.096,00 | ACUMULADO PMT | $ 19.231.096,00 |

Firma
JORGE RICARDO GUTIERREZ
Secretaría de Infraestructura
Ordenador del Gasto

Firma
ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventoría

Firma
CONSORCIO HORIZONTE AZUL
Contratista

Firma
JORGE HERNAN NEIRA DIAZ
Supervisor

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: T-GDC-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 04 | 26 | PREACTA N° | 1 | ELABORO | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PAGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS: KD+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 1 | ITEM DE PAGO | | DESCRIPCION | PALETERAS | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|













| Fecha | DIMENSIONES | | | | TOTAL (UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | FRENTES | CANTIDAD | MES | |
| 23/01/2026<br>31/01/2026 | Topografia KD+100 AL K2+540 | 1,00 | 2,00 | 0,27 | 0,53 |
| 1/02/2026<br>28/02/2026 | Topografia KD+100 AL K2+540 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| 1/03/2026<br>9/03/2026 | Topografia KD+100 AL K2+540 | 1,00 | 2,00 | 0,30 | 0,30 |
| 10/03/2026 | Tala de Arboles | 1,00 | 2,00 | 0,70 | 1,40 |
| 26/03/2026 | Corte Pavimento, Demolicion Pavimento, Excavacion y Base Rachon K0+100 al K1+100 | 1,00 | 2,00 | 0,70 | 1,40 |







| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 5,63 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 5,63 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 5,63 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400807 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207572BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 2 | ITEM DE PAGO | SIO-02 | DESCRIPCION | INICIO DE OBRA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 2,00 | | | 2,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 2,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 2,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 2,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: P-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 8 | ITEM DE PAGO | SIO-33 | DESCRIPCION | FIN DE OBRA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 2,00 | | | 2,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 2,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 2,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 2,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-216878 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORO | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112026-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 4 | ITEM DE PAGO | SPO-01 | DESCRIPCION | TRABAJOS EN LA VÍA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertes - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 2,00 | | | 2,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 2,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 2,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 2,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215676 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-13
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NÚMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD=100 - KZ=540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 5 | ITEM DE PAGO | SPO-05 | DESCRIPCION | ANGOSTAMIENTO LA DERECHA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PRD+100-PR2+540 | 1,00 | | | 1,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 1,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 1,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 1,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-4L-0-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2025 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASCRCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A SIC |

| No. | 6 | ITEM DE PAGO | SPO-36 | DESCRIPCION | ANGOSTAMIENTO LA IZQUIERDA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santaguada, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UNDI |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UNDI | | | |
| 7/04/2025 | PR0+100-PR2+540 | 1,00 | | | 1,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 1,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 1,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 1,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 83202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

| | |
|---|---|
| Tipo de Documento: Formato - Registro | |
| Código: F-EJO-12 | |
| Versión aprobada: 1 | |
| Página 1 de 1 | |

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K2+540 |
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL — INTERVENTORIA: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 7 | ITEM DE PAGO | SPO-03 | DESCRIPCION | AUXILIAR DE TRÁNSITO | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Fecha | DIMENSIONES UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 2,00 | | | 2,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 2,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 2,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 2,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400567 SYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72633QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA


Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | II | ITEM DE PAGO | SPO-02 | DESCRIPCION | MAQUINARIA EN LA VÍA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 2,00 | | | 2,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 2,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 2,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 2,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215876 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 16202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

# FORMATO PREACTA

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-E-010
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES RIENA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1758<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL FAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+640 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 9 | ITEM DE PAGO | | DESCRIPCION | BARRICADA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|












| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+340 | 4,00 | | | 4,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 4,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 4,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 4,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215676 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS


**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-IUO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORO | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 10 | ITEM DE PAGO | | DESCRIPCION | DELINEADORES TUBULARES | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 40,00 | | | 40,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 40,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 40,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 40,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215676 CLO

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJ03-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KD+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 11 | ITEM DE PAGO | | DESCRIPCION | CINTA DE DEMARACION | UNID. | M | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|









| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 50,00 | | | 50,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 50,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 50,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 50,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional 15202-400597 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-EJC-12
Versión: contratos 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORÓ | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORÍA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 12 | ITEM DE PAGO | SIO-01 | DESCRIPCIÓN | APROXIMACIÓN OBRA EN LA VÍA | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|







| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD (UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD (UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 2,00 | | | 2,00 |

| | |
|---|---|
| % SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 2,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 2,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 2,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoría
Mat. Profesional 15202-400597 SYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional 63202-72533QNO

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoría
Mat. Profesional 15202-207372BYC

GOBIERNO DE CALDAS

**FORMATO PREACTA**

Tipo de Documento: Formato - Registro
Código: F-GJO-12
Versión aprobada: 1
Página 1 de 1

| FECHA | 7 | 4 | 2026 | PREACTA N° | 1 | ELABORO | MAURICIO ANTONIO CORTES REINA | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| NUMERO Y OBJETO DEL CONTRATO | CONTRATO DE OBRA No. 29112025-1755<br>OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS. K0+100 - K2+540 | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA | CONASORCO HORIZONTE AZUL | INTERVENTORIA | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| No. | 12 | ITEM DE PAGO | DESVIO | DESCRIPCION | DESVIO | UNID. | UND | UBICACIÓN | Tres Puertas - Santagueda, Caldas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|













| Fecha | DIMENSIONES | | | | CANTIDAD UND) |
|---|---|---|---|---|---|
| | UBICACIÓN | CANTIDAD UND) | | | |
| 7/04/2026 | PR0+100-PR2+540 | 4,00 | | | 4,00 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL CONSOLIDADO DE LA ACTIVIDAD | 4,00 |
| TOTAL COBROS ANTERIORES | 0,00 |
| TOTAL ACUMULADO | 4,00 |
| TOTAL COBRO PRESENTE ACTA | 4,00 |

ING. MANUEL FERNANDO SALAZAR
Residente de Obra
Mat. Profesional: 17202-215678 CLD

ING. KAREN ANDREA MURCIA GARCIA
Residente de Interventoria
Mat. Profesional: 15202-400697 BYC

ING. MAURICIO A. CORTES R.
Director de Obra
Mat. Profesional: 63202-72533CND

DANIEL FERNANDO MORALES DOTTOR
Director de Interventoria
Mat. Profesional 16202-207372BYC

| REGRESAR A INDICE | GOBERNACION DE CALDAS<br>MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540<br>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | CÓDIGO | FR-APU-1 | HORIZONTE AZUL |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2021 | |
| | | PÁGINA | | |

CONTRATO No. 2911/2025-1755 FECHA: _____

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: _____ SECTOR: _____

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. _____ FECHA: _____

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: ___ / ___ / ___ (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 208,7P | AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | | GL | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, ESCALERA, PALÍN, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, CASCOS, TRAJE APICOLA, BOTAS, GUANTES, ETC.) | | $ 21.500.000,00 | 1,5% | $ 324.000,00 |
| | DISPOSITIVOS AUDITIVOS/VISUALES (ESPANTA-PÁJAROS, CINTAS, ETC.) | GL | $ 35.700,00 | 0,082 | $ 435.011,00 |
| | ELEMENTOS DE RESCATE (JAULAS, REDES) | GL | $ 47.600,00 | 0,082 | $ 580.014,00 |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 1.339.025,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | CINTAS DE SEÑALIZACION/BALIZAMIENTO (500 ML) | RLL | 5,000 | $ 38.675,00 | $ 193.375,00 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 193.375,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE PERSONAL Y EQUIPOS | GL | 1,00 | | | $ 3.000.000,00 | $ 3.000.000,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 3.000.000,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PROFESIONAL BIOLOGO (3) / FAUNA | $ 600.000,00 | 165 | $ 980.000,00 | 0,05 | $ 19.600.000,00 |
| | TECNICO AUXILIAR DE CAMPO | $ 97.297,30 | 185 | $ 180.000,00 | 0,10 | $ 1.800.000,00 |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 21.600.000,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 26.132.400,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 6.533.100,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 1.306.620,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 7.839.720,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 33.972.120,00 |

Firma: _____
Nombre: LUIS ALBERTO MEZA CALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. 1720208167 CLC

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trata de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica oficial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma: _____
Nombre: JOHAT ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No.: 25202-193782 CND

REGRESAR A INDICE

**GOBERNACION DE CALDAS**

**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540**

**ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | FR-APU-1 |
| VERSION | 2021 |
| PAGINA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 2911 2025-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 200,SP | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | | Und | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, ESCALERA, PALÍN, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, ETC.) | | $ 131.673,00 | 5% | $ 6.583,65 |
| | MOTOSIERRA (DIA) | | $ 134.653,00 | 4,00 | $ 33.663,00 |
| C0010822 | Retroexcavadora sobre llantas, motor 82HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros | | $ 162.466,33 | 1,00 | $ 162.466,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 202.713,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| B0010791 | Disposicion de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | ton | 1,000 | $ 54.655,00 | $ 54.655,00 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 54.655,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE LA TALA | m3-km | 1,00 | 34,30 | 34,30 | $ 1.502,00 | $ 51.519,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 51.519,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILL 3 AYUDANTE | $ 94.900,00 | 185 | $ 175.565,00 | 4,00 | $ 43.891,00 |
| | CUADRILLA 2 OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 189.800,00 | 185 | $ 351.130,00 | 4,00 | $ 87.782,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 131.673,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 440.560,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 110.140,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 22.028,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 132.168,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 572.728,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA CALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, asegurando la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JONATHAN ANDRES CAVIRA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACION DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CÓDIGO | FRAPU-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2021 |
| PÁGINA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 20112025-1756 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS, B.C CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 200,9P | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | | Und | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, ESCALERA, PALA, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, ETC.) | | $ 230.429,00 | 5% | $ 11.521,45 |
| | MOTOSIERRA (DIA) | | $ 194.653,00 | 2,28 | $ 56.811,00 |
| CO010522 | Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros | | $ 182.466,33 | 0,76 | $ 218.622,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 287.054,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 90013791 | Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | ton | 1,000 | $ 54.655,00 | $ 54.655,00 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 54.655,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE LA TALA | m3-km | 2,00 | 34,30 | 68,60 | $ 1.502,00 | $ 103.037,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 103.037,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILL 2 AYUDANTE | $ 94.900,00 | 185 | $ 175.565,00 | 2,28 | $ 76.819,00 |
| | CUADRILLA 2 OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 189.800,00 | 185 | $ 351.130,00 | 2,28 | $ 153.610,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 230.429,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 575.175,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 165.794,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 33.759,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 202.663,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 877.728,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACIÓN DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL
DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CODIGO | FR-APU-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2021 |
| PÁGINA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 28112025-1755 FECHA: _____

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: _____ SECTOR: _____

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERCAL DE PROYECTOS SAS, BIC CONTRATO No. _____ FECHA: _____

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: ___/___/___ (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 200,10P | TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15). DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | | Und | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, ESCALERA, PALÍN, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, ETC.) | | $ 335.786,00 | 5% | $ 16.789,30 |
| | MOTOSIERRA (DIA) | | $ 134.663,00 | 1,57 | $ 99.841,00 |
| C0016832 | Retroexcavadora sobre llantas, motor 82HP, Profundidad de excavación de 5,41 metros | | $ 152.466,33 | 0,63 | $ 324.933,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 427.562,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 03013791 | Descarga de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | ton | 1,500 | $ 54.655,00 | $ 81.982,50 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 81.983,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE LA TALA | m3-km | 3,00 | 34,32 | 102,96 | $ 1.502,00 | $ 154.556,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 154.556,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILLA 2 AYUDANTE | $ 94.900,00 | 185 | $ 175.565,00 | 1,57 | $ 111.822,00 |
| | CUADRILLA 2 OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 189.800,00 | 185 | $ 351.130,00 | 1,57 | $ 223.644,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 335.786,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 999.867,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 249.967,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 49.993,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 299.960,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 1.299.827,00 |

Firma _____
Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma _____
Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-153762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACIÓN DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| | |
|---|---|
| CODIGO | FR-APU-1 |
| VERSIÓN | 2021 |
| PAGINA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 2811202S-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 200,11P | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | | Und | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, ESCALERA, PALÍN, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, ETC.) | | $ 395.021,00 | 5% | $ 19.751,05 |
| | MOTOSIERRA (DIA) | | $ 134.855,00 | 1,33 | $ 100.880,00 |
| C0010822 | Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5,41 metros | | $ 152.466,93 | 0,29 | $ 553.032,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 669.373,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| BC013701 | Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | ton | 2.000 | $ 54.655,00 | $ 109.310,00 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 109.310,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE LA TALA | m3-km | 4,00 | 34,30 | 137,20 | $ 1.502,00 | $ 206.074,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 206.074,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILL 2 AYUDANTE | $ 64.800,00 | 185 | $ 176.555,00 | 1,33 | $ 131.674,00 |
| | CUADRILLA 2 OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 189.800,00 | 185 | $ 351.130,00 | 1,33 | $ 263.347,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 395.021,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 1.300.778,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 349.845,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 6% | $ 69.989,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 419.834,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 1.819.712,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208187 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contempladas, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193762 CND

| REGRESAR A INDICE | GOBERNACION DE CALDAS<br>MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL<br>DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540<br>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | CODIGO | FR-APU-1 | HORIZONTE AZUL |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2021 | |
| | | PAGINA | | |

CONTRATO No. 28112025-1766 FECHA: _____

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: _____ SECTOR: _____

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. _____ FECHA: _____

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: ___/___/___ (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 200,12P | TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | | Und | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, ESCALERA, PALÍN, RASTRILLO, MANILAS, ARNÉS, LÍNEA DE VIDA, ETC.) | | $ 609.793,00 | 8% | $ 48.469,66 |
| | MOTOSIERRA (DIA) | | $ 134.653,00 | 0,55 | $ 207.329,00 |
| C0010822 | Retroexcavadora sobre llantas, motor 62HP, Profundidad de excavación de 5.41 metros | | $ 162.466,33 | 0,25 | $ 649.865,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 897.364,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| BC013781 | Derechos de conformación y/o disposición de materiales sobrantes (Incluye todos los costos inherentes a las posibles obras requeridas en los sitios de disposición de sobrantes) | ton | 6,000 | $ 54.655,00 | $ 327.930,00 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 327.930,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAL VEGETAL PRODUCTO DE LA TALA | m3-km | 12,00 | 36,40 | 436,80 | $ 1.582,00 | $ 666.074,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 666.074,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILLA 2 AYUDANTE | $ 94.900,00 | 185 | $ 175.565,00 | 0,65 | $ 269.931,00 |
| | CUADRILLA 2 OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 189.800,00 | 185 | $ 351.130,00 | 0,55 | $ 539.862,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 809.793,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 2.691.161,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 672.795,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 134.559,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 807.354,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 3.498.535,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y partes de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

MEJORAMIENTO

GOBERNACIÓN DE CALDAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CÓDIGO | FR-APU-1 | |
|---|---|---|
| VERSIÓN | 2021 | |
| PÁGINA | | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 29112025-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS KO+000 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 200,1,16 | REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE | | ML | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR | | $ 5.003,00 | 10% | $ 500,30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 500,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ - |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ - |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILL 1 OFICIAL | $ 80.565,00 | 185 | $ 149.230,25 | 100 C | $ 1.492,00 |
| | CUADRILL 4 AYUDANTE | $ 189.500,00 | 185 | $ 351.130,00 | 100 C | $ 3.511,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 5.003,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 5.503,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total | |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ | 1.376,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ | - |
| UTILIDAD | 5% | $ | 275,00 |
| | | SUBTOTAL $ | $ 1.651,00 |
| | | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 7.154,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA CALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLO

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contempladas, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193782 CND

REGRESAR A INDICE

MEJORAMIENTO

GOBERNACION DE CALDAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CÓDIGO | PR-APU-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2021 |
| PAGINA | |

CONTRATO No. 2911/2025-1755 FECHA: _____

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: _____ SECTOR: _____

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. _____ FECHA: _____

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: ___/___/___ (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 200,2,2 | DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | | M2 | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (HACHA, MACHETE, GUADAÑA, ETC.) | | $ 3.386,00 | 10% | $ 338,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 338,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ - |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ - |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILL 1 OFICIAL | $ 80.565,00 | 183 | $ 148.230,25 | 70,0 | $ 2.132,00 |
| | CUADRILL 1 AYUDANTE | $ 47.450,00 | 183 | $ 87.782,50 | 70,0 | $ 1.254,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 3.386,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 3.725,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 931,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 186,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 1.117,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 4.842,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula N°. : 1720208167 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando están contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193752 CND

REGRESAR A INDICE

MEJORAMIENTO

GOBERNACION DE CALDAS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CÓDIGO | FR-APU-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2021 |
| FECHA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 29112025-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+130 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS, BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 600,1 | CERCA DE LAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS) | | ML | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR | | $ 10.826,00 | 10% | $ 1.082,60 |
| 0001012G | Camioneta de estacas 4x4 | | $ 44.885,00 | 0,00120 | $ 53,86 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 1.136,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRAPAS | KG | 0,25 | $ 10.900,0 | $ 2.725,00 |
| | POSTES DE MADERA (GUADUA) | ML | 1,20 | $ 4.000,0 | $ 4.800,00 |
| | ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 12.5 | M | 5,35 | $ 864,0 | $ 4.536,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 12.061,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | CANTIDAD * DISTANCIA (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ - |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | CUADRILL 1 OFICIAL | $ 88.565,00 | 185 | $ 146.230,25 | 30,0 | $ 4.874,00 |
| | CUADRILL 2 AYUDANTE | $ 94.900,00 | 185 | $ 175.565,00 | 30,0 | $ 5.852,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 10.826,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 24.023,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 6.006,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 1.201,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 7.207,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 31.230,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matrícula No. : 1720208187 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contempladas, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JONATHAN ANDRES SAVIRIA CONTRERAS

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matrícula No. : 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACION DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CODIGO | FRAPU-1 | |
|---|---|---|
| VERSIÓN | 2021 | |
| PAGINA | | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 29112025-1766 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 221.1P | MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO) | | m3 | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| EQ010052 | Buldozer, potencia al volante de 140 HP, motor de 2200 RPM, longitud de hoja 4,80m | | $ 213.743,13 | 0,020 | $ 4.274,86 |
| EQ010150 | Carrotanque de agua(1000 Galones) | | $ 119.000,00 | 0,020 | $ 2.380,00 |
| EQ010923 | Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 10 ton | | $ 189.696,50 | 0,020 | $ 3.793,91 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 10.449,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80060200 | Agua | L | 20,000 | $ 105,37 | $ 2.107,40 |
| 80014270 | Material Seleccionado de cantera | m3 | 0,260 | $ 36.690,00 | $ 9.591,40 |
| | Material de Rio Seleccionado | m3 | 1,040 | $ 59.500,00 | $ 61.880,00 |
| | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 73.579,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0010030 | Transporte de material mixto | m3-km | 1,300 | 22,000 | 28,600 | $ 1.602,50 | $ 45.831,50 |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 45.832,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC040010 | Oficial | $ 80.655,00 | 185 | $ 149.230,25 | 400,000 | $ 373,08 |
| AC030010 | Obrero | $ 47.450,00 | 185 | $ 87.782,50 | 400,000 | $ 219,46 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 593,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 130.453,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 32.613,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 6.523,00 |
| | | SUBTOTAL $ $ 39.136,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 169.589,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-183762 CND

| REGRESAR A INDICE | GOBERNACIÓN DE CALDAS<br>MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540<br>ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS | CÓDIGO | FRAPU-1 | HORIZONTE AZUL |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2021 | |
| | | PÁGINA | | |

CONTRATO No. 20112025-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 233.10 | GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES<br>(Analizaco para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30) | | m2 | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | HERRAMIENTA MENOR (%) | | | 1,00% | $ 18,56 |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 18,56 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Geomalla biaxial de polipropileno FORGRID BX 30 o Similar | m2 | 1,22 | $ 9.663,59 | $ 11.789,58 |
| | Grapas CON VARILLA DE 3/8" Long 60 cm | u | 0,20 | $ 2.173,25 | $ 434,65 |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 12.224,23 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | $ | - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ - |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0040010 | Oficial | $ 80.666,00 | 185 | $ 149.230,35 | 175,00 | $ 403,74 |
| A0030020 | Obrero (2) | $ 94.900,00 | 185 | $ 175.565,00 | 175,00 | $ 1.003,23 |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 1.406,97 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 14.088,75 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 20% | $ 2.820,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 705,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 3.525,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 17.824 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO VEZA GALEANO
Representante Legal de Contratista o su Apoderado
Matrícula No.: 1720208107 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No.: 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACIÓN DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CÓDIGO | FR-APU-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2021 |
| PÁGINA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 29112025-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 465,3P | CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | | | ml | |

## I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| C0310280 | Cortadora de pavimento, profundidad de corte: 16- 19 cm, capacidad de disco: desde 12" hasta 20" de diámetro | | $ 16.362,50 | 4,400 | $ 3.718,75 |
| | HERRAMIENTA MENOR (%) | | | 5,00% | $ 481,35 |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 4.180,00 |

## II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| B0014065 | Gasolina Corriente | gl | 0,04 | $ 15.557,83 | $ 622,31 |
| B0053200 | Agua | L | 1,50 | $ 105,37 | $ 158,06 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 780,00 |

## III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ - |

## IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0040010 | Oficial | $ 80.865,00 | 185 | $ 149.230,25 | 35,20 | $ 4.239,50 |
| A0030020 | Obrero (2) | $ 94.900,00 | 185 | $ 175.565,00 | 35,20 | $ 4.987,64 |
| | | | | | | |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 9.227,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 14.187,00 |

## V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 3.547,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 709,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 4.256,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 18.443,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACION DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CÓDIGO | FRAPU-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2021 |
| PAGINA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 2911232S-1755 FECHA:

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: SECTOR:

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. FECHA:

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: / / (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 330.2.1 | BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B | | m3 | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| C0010200 | Compactador manual (saltarin) peso de operación (kg.) 52, fuerza de impacto por golpe (KN) 12 | | $ 6.927,00 | 1,00 | $ 6.927,00 |
| C0010150 | Carrotanque de agua(1000 Galones) | | $ 119.000,00 | 0,06 | $ 7.140,00 |
| | HERRAMIENTA MENOR (%) | | | 5,00% | $ 1.352,35 |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 15.419,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 83014305 | Material de base clase B (INT2) gradación fina BG 38 | m3 | 1,300 | $ 70.898,28 | $ 92.167,76 |
| 83063200 | Agua | L | 22,00 | $ 105,37 | $ 2.318,14 |
| | | | | | $ - |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 94.486,00 |

### III. TRANSPORTE

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T0010020 | Transporte de material de base | m3-km | 1,300 | 22,000 | 28,600 | $ 1.602,50 | $ 45.831,50 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 45.832,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3030040 | Obrero (4) | $ 169.800,00 | 165 | $ 351.130,00 | 19,6 | $ 18.960,00 |
| A3040010 | Oficial | $ 80.665,00 | 165 | $ 149.230,25 | 18,5 | $ 8.086,50 |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 27.047,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 182.784,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 45.696,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 9.139,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 54.835,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Peso $ | $ 237.619,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. : 1720206187 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. : 25202-193762 CND

REGRESAR A INDICE

GOBERNACION DE CALDAS

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| CÓDIGO | F3-APU-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 2021 |
| PÁGINA | |

HORIZONTE AZUL

CONTRATO No. 28112025-1755 FECHA: _____

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540

CARRETERA: _____ SECTOR: _____

CONTRATISTA: CONSORCIO HORIZONTE AZUL

INTERVENTOR: ALIANZA INTERGAL DE PROYECTOS SAS. BIC CONTRATO No. _____ FECHA: _____

FECHA DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATO: ___/___/___ (Día) (Mes) (Año)

## DATOS ESPECÍFICOS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | GRUPO DE AJUSTE | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 450.10P | MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19 | | m3 | |

### I. EQUIPO

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| C0010211 | Compactador de rodillo potencia: 99 hp, peso: 8 toneladas | | $ 173.594,00 | 1,714 | $ 101.263,17 |
| | HERRAMIENTA MENOR (%) | | | 15,00% | $ 11.771,10 |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 113.034,00 |

### II. MATERIALES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|
| S3014502 | Mezcla densa en caliente MDC-19 | m3 | 1,250 | $ 640.000,00 | $ 800.000,00 |
| | | | | SUBTOTAL $ | $ 800.000,00 |

### III. TRANSPORTES

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3810305 | Transporte de mezcla en caliente | m3-km | 1,250 | 22,000 | 27,500 | $ 1.400,00 | $ 38.500,00 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | SUBTOTAL $ | $ 38.500,00 |

### IV. MANO DE OBRA

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | JORNAL | PRESTACIONES (%) | JR. TOTAL | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A0030040 | Obrero (6) | $ 379.600,00 | 185 | $ 702.260,00 | 13,7 | $ 51.206,45 |
| A0040010 | Oficial | $ 80.685,00 | 185 | $ 149.230,25 | 13,7 | $ 10.881,37 |
| A0070020 | Ayudantes (2) | $ 121.472,00 | 185 | $ 224.723,20 | 13,7 | $ 16.386,07 |
| | | | | | SUBTOTAL $ | $ 78.474,00 |
| | | | | | TOTAL COSTO DIRECTO $ | $ 1.030.008,00 |

### V. COSTOS INDIRECTOS

| DESCRIPCIÓN | Porcentaje | Valor Total |
|---|---|---|
| ADMINISTRACION | 25% | $ 257.502,00 |
| IMPREVISTOS | 0% | $ - |
| UTILIDAD | 5% | $ 51.500,00 |
| | SUBTOTAL $ | $ 309.002,00 |
| | Precio Unitario Total Aproximado al Paso $ | $ 1.339.010,00 |

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matrícula No. : 1720208167 CLD

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contempladas, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matrícula No. : 25202-193762 CND

HORIZONTE AZUL
CONSORCIO

CONSORCIO HORIZONTE AZUL

NIT 902.006.871-2

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAIBA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

NÓMINA 1 AL 31 DE ENERO DE 2026

| | NOMBRE DEL EMPLEADO | | CEDULA | CARGO | BASICO | DIAS | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | FIRMA CONFORME | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALARIO | EXTRAS | PAGO POR HORAS EXTRA | PRESTAMO | REEMBOLSO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | PRESTAMO | SALUD | PENSION | OTROS DESCUENTOS | | | | |
| 1 | SANTIAGO | HERNANDEZ MANRIQUE | 1.094.972.687 | TOPOGRAFO | $ 3.000.000 | 16 | $ 1.800.000 | - | $ - | $ - | $ 149.457 | $ 681.000 | $ 2.630.457 | $ - | $ 72.000 | $ 72.000 | $ - | $ 144.000 | $ 2.486.457 | | |
| 2 | HARRISON | GRISALES ACOSTA | 1.088.336.807 | CADENERO | $ 2.200.000 | 16 | $ 1.320.000 | - | $ - | $ - | $ 149.457 | $ 528.000 | $ 1.997.457 | $ - | $ 52.800 | $ 52.800 | $ - | $ 105.600 | $ 1.891.857 | | |
| 3 | ALEXANDER ANTONIO | MUÑOZ VERA | 75.097.619 | MAESTRO | $ 4.000.000 | 16 | $ 2.400.000 | - | $ - | $ - | $ - | $ 532.000 | $ 2.932.000 | $ - | $ 96.000 | $ 96.000 | $ - | $ 192.000 | $ 2.740.000 | | |
| 4 | MAYRA ALEJANDRA | LOAIZA GIL | 1.089.773.858 | CONTROLADORA | $ 1.750.930 | 16 | $ 1.050.570 | - | $ - | $ - | $ 149.457 | $ - | $ 1.200.027 | $ - | $ 42.023 | $ 42.023 | $ - | $ 84.046 | $ 1.115.981 | | |
| 5 | MANUEL FERNANDO | SALAZAR GONZÁLEZ | 1.088.764.998 | ING. RESIDENTE | $ 5.000.000 | 5 | $ 833.333 | - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 833.333 | $ - | $ 33.333 | $ 33.333 | $ - | $ 66.666 | $ 766.667 | | |
| 6 | ADRIANA CAROLINA | RODRIGUEZ MORA | 1.088.758.228 | RESIDENTE AMBIENTAL | $ 1.750.930 | 5 | $ 291.825 | - | $ - | $ - | $ 41.516 | $ - | $ 333.341 | $ - | $ 11.673 | $ 11.673 | $ - | $ 33.346 | $ 309.995 | | |
| 7 | ERIKA JERALDINE | HENAO HENAO | 1.081.828.571 | RESIDENTE SOCIAL | $ 3.300.000 | 5 | $ 550.000 | - | $ - | $ - | $ 41.616 | $ - | $ 591.616 | $ - | $ 22.000 | $ 22.000 | $ - | $ 44.000 | $ 547.516 | | |
| 8 | LIZ CLEMENCIA | AGUDELO HERNANDEZ | 30.324.341 | SST | $ 3.300.000 | 5 | $ 550.000 | - | $ - | $ - | $ 41.676 | $ - | $ 591.676 | $ - | $ 22.000 | $ 22.000 | $ - | $ 44.000 | $ 547.516 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | | $ - | $ - | $ 572.719 | $ 1.741.000 | $ 11.109.647 | $ - | $ 351.829 | $ 351.829 | $ - | $ 703.658 | $ 10.405.989 | | - |
| | TOTALES | | | | APROBADO: Mauricio Cortés | | | | | | | | | | | | | | | | |

HORIZONTE AZUL
CONSORCIO

CONSORCIO HORIZONTE AZUL

NIT 901.066.571-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA RURAL SECTOR DE TRES PUERTAS ALTO EL APOA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

NÓMINA 2 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

| | NOMBRE DEL EMPLEADO | | CEDULA | CARGO | DEVENGADO | | | | | | DEDUCCIONES | | | | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | FIRMA CONFORME | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | SUELDO BASICO | DIAS | BASICO | OTROS | PAGO POR HORAS EXTRA | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | PENSIONES | SALUD | PENSION | OTROS DESCUENTOS | | | | |
| 1 | SANTIAGO | HERNANDEZ MANOR | 1.094.972.667 | TOPOGRAFO | $ 3.000.000 | 15 | $ 1.500.000 | 4,00 | $78.732 | $ 124.545 | $ 511.000 | $ 3.214.280 | $ - | $ 63.149 | $ 63.149 | $ - | $ 126.299 | $ 2.087.982 | | TOPOGRAFO INICIA EL 13-02 |
| 5 | MANUEL FERNANDO | SALAZAR GONZÁLEZ | 1.053.794.005 | ING. RESIDENTE | $ 5.000.000 | 11 | $ 1.833.333 | - | $0 | $ - | $ 470.000 | $ 2.303.333 | $ - | $ 73.333 | $ 73.333 | $ - | $ 144.666 | $ 2.158.667 | | INGENIERO RESIDENTE INICIA EL 13-02 |
| 6 | ADRIANA CAROLINA | RODRIGUEZ MORA | 1.088.786.228 | RESIDENTE AMBIENTAL | $ 1.790.950 | 15 | $ 875.673 | - | $0 | $ 124.545 | $ 231.000 | $ 1.231.022 | $ - | $ 35.019 | $ 35.019 | $ - | $ 70.038 | $ 1.160.985 | | RESIDENTE AMBIENTAL INICIA EL 13-02 |
| 7 | ERIKA JERALDINE | HENAO HENAO | 1.061.825.571 | RESIDENTE SOCIAL | $ 3.300.000 | 15 | $ 1.650.000 | - | $0 | $ 124.545 | $ 461.000 | $ 2.235.545 | $ - | $ 44.000 | $ 44.000 | $ - | $ 132.000 | $ 2.123.545 | | RESIDENTE SOC AL INICIA EL 13-02 |
| 8 | LUZ CLEMENCIA | AGUDELO HERNANDEZ | 30.324.341 | SST | $ 3.300.000 | 15 | $ 1.650.000 | - | $0 | $ 124.545 | $ 300.000 | $ 2.074.545 | $ - | $ 44.000 | $ 44.000 | $ | $ 132.000 | $ 1.942.545 | | PROFESIONAL SST INICIA EL 13-02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | $ 78.732,00 | $ 498.182 | $ 1.973.000 | $ 10.275.732 | $ - | $ 303.501 | $ 303.501 | $ - | $ 607.003 | $ 9.471.730 | | |
| | TOTALES | | | | APROBADO: Mauricio Cortés | | | | | | | | | | | | | | | |

HORIZONTE AZUL
Consorcio

CONSORCIO HORIZONTE AZUL

NIT 902.006.574-8

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL APIA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

NÓMINA 2 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2026

| CÓDIGO | NOMBRE DEL EMPLEADO | | CÉDULA | CARGO | SUELDO BÁSICO | DIAS | DEVENGADO | | | | DEDUCCIONES | | | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | BÁSICO | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE Y VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | OTROS DESCUENTOS | | | |
| 2 | HARRISON | GIRALEZ ACOSTA | 1.065.339.607 | CADENERO | $ 2.300.000 | 15 | $ 1.100.000 | $ 124.548 | $ 322.000 | $ 1.546.548 | $ 44.000 | $ 44.000 | $ - | $ 88.000 | $ 1.458.548 | |
| 3 | ALEXANDER ANTONIO | MUÑOZ VERA | 75.097.619 | MAESTRO | $ 4.000.000 | 15 | $ 2.000.000 | $ - | $ 502.000 | $ 2.502.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | $ - | $ 160.000 | $ 2.342.000 | |
| 10 | ALEJANDRO | GALVEZ BEDOYA | 1.024.461.399 | ALMACENISTA | $ 1.750.905 | 13 | $ 758.726 | $ 107.941 | $ 154.995 | $ 1.021.662 | $ 36.549 | $ 36.549 | $ - | $ 73.098 | $ 948.564 | |
| 11 | JHONFER EDILSON | ZAPATA MARIN | 9.847.657 | CELADOR | $ 1.750.905 | 13 | $ 758.726 | $ 107.941 | $ 303.490 | $ 1.170.157 | $ 50.118 | $ 50.118 | $ - | $ 100.236 | $ 1.069.921 | |
| 13 | JAIME DE JESÚS | CARMONA GIRALDO | 1.061.825.282 | AYUDANTE | $ 1.750.905 | 11 | $ 641.999 | $ 91.333 | $ - | $ 733.334 | $ 25.683 | $ 25.683 | $ - | $ 51.366 | $ 681.974 | |
| 14 | JOSÉ RENE | BUENO MARULANDA | 1.054.998.443 | AYUDANTE | $ 1.750.905 | 6 | $ 350.181 | $ 49.819 | $ - | $ 400.000 | $ 14.007 | $ 14.007 | $ - | $ 28.014 | $ 371.986 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | $ 481.684 | $ 1.282.485 | $ 7.373.701 | $ 250.364 | $ 250.364 | $ - | $ 500.728 | $ 6.872.993 | |
| | TOTALES | | | | APROBADO: Mauricio Cortés | | | | | | | | | | | |

HORIZONTE AZUL
CONSORCIO

**CONSORCIO HORIZONTE AZUL**

**NIT 903.009.571-3**

**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL APISAL MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS**

**NÓMINA 2 DEL 1 AL 15 DE FEBRERO DE 2026**

| NOMBRE DEL EMPLEADO | | | | SUELDO | Días | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CEDULA | CARGO | BASICO | | BÁSICO | EXTRAS | PAGO POR HORAS EXTRA | PRESTAMO | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACION, TRANSPORTE Y VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | PRESTAMO | SALUD | PENSION | OTROS DESCUENTOS | | | |
| MAYRA ALEJANDRA | LONDOÑO GIL | 1.053.773.655 | CONTROLADORA | $ 1.730.930 | 15 | $ 873.475 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 124.548 | $ 0 | $ 1.000.023 | $ 0 | $ 35.019 | $ 35.019 | $ 0 | $ 70.038 | $ 929.985 | |
| VALENTINA | MEJIA RAMIREZ | 1.061.625.160 | CONTROLADORA | $ 1.730.930 | 11 | $ 642.013 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 91.333 | $ 0 | $ 733.350 | $ 0 | $ 23.681 | $ 23.681 | $ 0 | $ 31.362 | $ 681.988 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | $ 0 | $ 0 | $ 215.883 | $ 0 | $ 1.733.373 | $ 0 | $ 60.700 | $ 60.700 | $ 0 | $ 131.400 | $ 1.611.973 | |
| TOTALES | | | | APROBADO Mauricio Cortés | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSORCIO HORIZONTE AZUL**
**NIT. 902.006.371-3**

**MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS**

**PERÍODO DE PAGO**

| 16/feb/26 | 28 feb 26 |
|---|---|

**FECHA DE LIQUIDACIÓN**

28 feb 26

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | | | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | NETO A PAGAR | OBSERVACIONES | FIRMA EMPLEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD | No. | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DÍAS | BÁSICO | HORAS EXTRAS | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA | AUXILIO DE ROSAMIENTO | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | TOTAL DEDUCIDO | | | |
| 3 | 1 | SANTIAGO | HERNANDEZ MANCA | 1.084.972.887 | TOPOGRAFO | $ 3.000.000 | 15,0 | $ 1.500.000 | $ 0 | $ 134.548 | $ 280.000 | $ 81.000 | $ 120.000 | $ 2.135.548 | $ 60.000 | $ 60.000 | $ 120.000 | $ 2.015.548 | | |
| 5 | 7 | MANUEL FERNANDO | SALAZAR GONZÁLEZ | 1.053.794.968 | RVB RESIDENTE | $ 5.000.000 | 17,0 | $ 2.166.667 | $ 0 | $ 0 | $ 270.000 | $ 300.000 | $ 0 | $ 2.736.667 | $ 86.667 | $ 86.667 | $ 173.334 | $ 2.563.334 | | |
| 6 | 3 | ADRIANA CAROLINA | RODRIGUEZ MORA | 1.088.758.335 | RESIDENTE AMBIENTAL | $ 1.750.950 | 15,0 | $ 875.475 | $ 0 | $ 134.548 | $ 180.000 | $ 81.000 | $ 0 | $ 1.271.023 | $ 35.019 | $ 35.019 | $ 70.038 | $ 1.200.985 | | |
| 7 | 4 | ERIKA MALTAÑE | HENAO ARNEZ | 1.061.829.571 | RESIDENTE SOCIAL | $ 1.800.000 | 15,0 | $ 1.650.000 | $ 0 | $ 134.548 | $ 330.000 | $ 81.000 | $ 200.000 | $ 2.285.548 | $ 66.000 | $ 66.000 | $ 132.000 | $ 2.153.548 | | |
| 8 | 5 | LUZ CLEMENCIA | AGUDELO HERNANDEZ | 30.324.341 | SST | $ 3.300.000 | 15,0 | $ 1.650.000 | $ 0 | $ 91.335 | $ 210.000 | $ 0 | $ 0 | $ 1.951.335 | $ 66.000 | $ 66.000 | $ 132.000 | $ 1.819.335 | INCAPACITADA 15-2-26 AL 19-2-26 | |
| 15 | 6 | GABRIELA LUCÍA | MARTÍNEZ AMAYA | 1.006.319.181 | AUX. RESIDENTE A/U | $ 2.800.000 | 8,0 | $ 750.000 | $ 0 | $ 0 | $ 180.000 | $ 0 | $ 0 | $ 948.000 | $ 30.400 | $ 30.400 | $ 60.800 | $ 879.200 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | $ 8.692.142 | $ 0 | $ 494.977 | $ 1.450.000 | $ 643.000 | $ 320.000 | $ 11.700.119 | $ 344.086 | $ 344.086 | $ 688.171 | $ 10.531.948 | | |

Observaciones

NÓMINA ADMINISTRATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: |
|---|---|
| MANUEL FERNANDO SALAZAR | MAURICIO A. CORTÉS |
| | |
| | |

| TABLA DE SALARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | 2026 | $ | 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | 2026 | $ | 249.095 |
| NÓMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVA | | | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.571-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERÍODO DE PAGO

| 16-Feb-26 | 28-Feb-26 |
|---|---|

FECHA DE LIQUIDACIÓN

28-Feb-26

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | | DEVENGADO | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | NETO A PAGAR | FIRMA CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | No. | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DÍAS | SALARIO | AUXILIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA | AUXILIO DE HERRAMIENTA | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | OTRAS DEDUCCIONES | DESCUENTOS JURÍDICOS | TOTAL DEDUCIDO | | | |
| 4 | 1 | HAURISON | GAVIRIA LEE ACOSTA | 1.088.339.807 | CASINERO | $ 2.200.000 | 15,0 | $ 1.100.000 | $ 107.941 | $ 370.000 | $ 51.000 | | $ 1.528.941 | $ 44.000 | $ 44.000 | | | $ 88.000 | $ 1.440.941 | | LICENCIA CALAMIDAD DO VISITA A EMA |
| 14 | 2 | ALEXANDER ANTONIO | MUÑOZ VERA | 75.097.618 | MAESTRO | $ 4.000.000 | 15,0 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 490.000 | $ 51.000 | | $ 2.541.000 | $ 80.000 | $ 80.000 | | | $ 160.000 | $ 3.442.000 | | |
| 15 | 3 | ALEJANDRO | GALVEZ BEDOYA | 1.024.462.399 | ALMACENISTA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 124.548 | $ 304.737 | $ 0 | | $ 1.304.737 | $ 43.208 | $ 43.208 | | | $ 86.416 | $ 3.119.321 | | |
| 16 | 4 | HOMER EDILSON | ZAPATA MARIN | 3.847.457 | CELADOR | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 124.548 | $ 150.181 | $ 0 | | $ 1.150.181 | $ 57.450 | $ 57.450 | | | $ 114.900 | $ 3.235.281 | | |
| 17 | 5 | JAIME DE JESÚS | CARMONA OSPALDO | 1.061.825.282 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 81.335 | $ 148.818 | $ 0 | | $ 1.105.606 | $ 42.571 | $ 42.571 | | | $ 85.142 | $ 3.096.464 | Jaime C. | INCAPACITADO POR INCIDENTE LABORAL 19-2 DE 16-19-2-26 |
| 21 | 7 | JOSÉ REINEL | BUENO MARULANDA | 1.054.999.448 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 99.638 | $ 0 | $ 0 | | $ 975.091 | $ 35.018 | $ 35.018 | | | $ 70.036 | $ 905.054 | Reinel. | INCAPACITADO POR AMBULA 16-2-26 AL 2-3-26 |
| | 8 | SONIA LORENA | RAMIREZ OSORIO | 30.235.785 | CONTADURÍA | $ 3.256.905 | 2,0 | $ 175.091 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 175.091 | $ 7.004 | $ 7.004 | | | $ 14.009 | $ 161.082 | Edna Lorena | INCAPACITADA 26-12-25 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | $ 8.779.905 | $ 548.009 | $ 1.468.737 | $ 102.000 | $ 0 | $ 8.902.647 | $ 308.251 | $ 308.250 | $ 0 | $ 0 | $ 616.501 | $ 8.274.146 | | |

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| MANUEL F. SALAZAR GONZÁLEZ | MAURICIO A. CORTÉS PEÑA | |
| | | |
| | | |

| TABLA DE SALARIOS | | |
|---|---|---|
| Salario Mínimo | 2026 | $ 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | 2026 | $ 249.095 |
| NOMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA | | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.573-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PLANILLA DE PAGO

| | |
|---|---|
| 13-ene-26 | 28-feb-26 |

FECHA DE LIQUIDACIÓN

23-feb-26

| No | DATOS DEL EMPLEADO | | | | | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | NETO A PAGAR | FIRMA EMPLEADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CEDULA | CARGO | SALARIO | Días | BÁSICO | HORAS EXTRAS | VIATICO DE MANUTENCIÓN | VIATICO DE ALOJAMIENTO Y VIVIENDA | AUXILIO DE RODAMIENTO | AUXILIO DE MANEJO BA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSION | TOTAL DEDUCIDO | | | |
| 1 | MAYRA ALEJANDRA | LONDOÑO GIL | 1.053.773.855 | CONTROLADORA | $ 1.750.950 | 15,0 | $ 875.475 | $ 0 | $ 124.548 | | | | $ 1.000.023 | $ 35.010 | $ 35.010 | $ 70.020 | $ 929.985 | Mayra Alejandra | |
| 2 | VALENTINA | MEJIA RAMIREZ | 1.061.826.190 | CONTROLADORA | $ 1.750.950 | 15,0 | $ 875.475 | $ 0 | $ 99.838 | | | | $ 975.313 | $ 35.010 | $ 35.013 | $ 70.023 | $ 905.373 | Valentina Mejia R. | INCAPACIDAD POR EMPLEYADO GENERAL DE 26-02-26 AL 28-02-26 |
| | | TOTALES | | | | | $ 1.750.950 | $ 0 | $ 224.386 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.975.336 | $ 70.020 | $ 70.023 | $ 140.043 | $ 1.835.360 | | |

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| SAMUEL F SALAZAR GONZALEZ | MARCO A. CORTES REINA | |
| | | |
| | | |

| TABLA DE SALARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | | 2026 | $ 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | | 2026 | $ 249.095 |
| NOMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA | | | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUR
NIT. 902.006.571 3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS AL RIO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE PAGO: 1 mar 26 | 15 mar 26
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 31 mar 26

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DE EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DÍAS | SALARIO | AUXILIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA | AUXILIO DE RODAMIENTO | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | OTROS DESCUENTOS | DESCUENTOS JUDICIALES | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A PAGAR | OBSERVACIONES | FIRMA CONFORME |
| SANTIAGO | HERNANDEZ MARMOL | 1.094.971.987 | TOPOGRAFO | $ 3.000.000 | 15,0 | $ 1.500.000 | $ 129.540 | $ 254.580 | $ 651.000 | $ 650.835 | $ 3.185.955 | $ 63.720 | $ 63.720 | | | $ 127.440 | $ 3.058.515 | | |
| SAMUEL FERNANDO | SALAZAR GONZÁLEZ | 1.053.794.998 | ING. RESIDENTE | $ 5.000.000 | 15,0 | $ 2.500.000 | $ 0 | $ 425.000 | $ 844.500 | $ 2.081.500 | $ 5.851.000 | $ 106.000 | $ 106.000 | | | $ 212.000 | $ 5.639.000 | | |
| BRIANA CAROLINA | RODRIGUEZ MORA | 1.098.756.236 | RESIDENTE AMBIENTAL | $ 3.750.000 | 15,0 | $ 875.475 | $ 129.540 | $ 375.000 | $ 780.000 | $ 205.817 | $ 2.365.832 | $ 47.318 | $ 47.318 | | | $ 94.636 | $ 2.271.196 | | |
| FABIO ARAZO | HERAS HENAO | 1.061.625.371 | RESIDENTE SOCIAL | $ 3.500.000 | 15,0 | $ 1.050.000 | $ 129.540 | $ 315.000 | $ 367.500 | $ 555.500 | $ 2.417.540 | $ 48.350 | $ 48.350 | | | $ 96.700 | $ 2.320.840 | | |
| GABRIELA VISTA | MARTINEZ AMAYA | 1.004.139.585 | ING. RESIDENTE AUX | $ 3.000.000 | 15,0 | $ 1.800.000 | $ 0 | $ 270.000 | $ 90.000 | $ 225.000 | $ 2.385.000 | $ 47.700 | $ 47.700 | | | $ 95.400 | $ 2.289.600 | | |
| YULIANA | MARMOLEJO PEÑA | 24.844.524 | RESIDENTE SST | $ 3.500.000 | 14 | $ 1.540.000 | $ 126.261 | $ 315.000 | $ 90.000 | $ 225.000 | $ 2.296.261 | $ 45.925 | $ 45.925 | | | $ 91.850 | $ 2.204.411 | | |
| TOTALES | | | | | | $ 8.865.475 | $ 3.469.542 | $ 3.185.000 | $ 10.388.280 | $ 24.896.704 | $ 54.345.879 | $ 885.153 | $ 442.556 | | | $ 11.999.987 | $ 42.758.892 | | |

TABLA DE SALARIOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | | 2026 | $ | 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | | 2026 | $ | 249.095 |

NOMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS

NOMINA ADMINISTRATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: |
|---|---|
| SAMUEL FERNANDO SALAZAR | MAURICIO A. CORTES |
| | |
| | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.571-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE PAGO: 2 mar 26 – 15 mar 26
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 15 mar 26

| | DATOS DEL EMPLEADO | | | | | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | ITEM | CARGO | SALARIO | DIAS | BASICO | AUXILIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN | AUXILIO DE RODAMIENTO | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSION | OTROS DESCUENTOS | DESCUENTOS AUXILIOS | TOTAL DEDUCCIONES | NETO A PAGAR | FIRMA COMPROMISO | OBSERVACIONES |
| 1 | HARRISON | GIRALDO ACOSTA | 1.088.559.807 | CADENERO | $ 1.200.000 | 15,0 | $ 1.100.000 | $ 124.548 | $ 191.000 | $ 76.400 | $ 114.600 | $ 1.606.548 | $ 44.000 | $ 44.000 | | | $ 88.000 | $ 1.518.548 | | |
| 2 | ALEXANDER ANTONIO | MUÑOZ VERA | 75.097.839 | MAESTRO | $ 4.000.000 | 15,0 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 521.565 | $ 118.548 | $ 192.819 | $ 2.642.730 | $ 82.727 | $ 82.727 | | | $ 165.454 | $ 2.477.275 | | |
| 3 | ALEJANDRO | GALVEZ BEDOYA | 1.014.461.599 | ALMACENISTA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 124.548 | $ 175.095 | $ 70.056 | $ 105.034 | $ 1.350.181 | $ 55.550 | $ 55.550 | | | $ 107.060 | $ 1.243.121 | | |
| 4 | JHONFER EDILSON | ZAPATA MARIN | 9.847.657 | CELADOR | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 124.548 | $ 175.095 | $ 70.056 | $ 105.034 | $ 1.350.181 | $ 57.450 | $ 57.450 | | | $ 114.860 | $ 1.235.321 | | |
| 5 | JAIME DE JESUS | CARMONA OSPALDO | 1.061.623.262 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 124.548 | $ 105.575 | $ 40.828 | $ 60.944 | $ 1.209.545 | $ 48.144 | $ 48.144 | | | $ 96.288 | $ 1.113.257 | | |
| 6 | JOSE REINEL | BUENO MARULANDA | 1.054.999.448 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 124.548 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.000.000 | $ 35.016 | $ 35.016 | | | $ 70.032 | $ 929.968 | | |
| 7 | EDNA LORENA | RAMIREZ OSORIO | 30.155.788 | CONTROLADORA | $ 1.750.950 | 15,0 | $ 875.475 | $ 124.548 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.000.023 | $ 35.018 | $ 35.019 | | | $ 70.038 | $ 929.985 | | |
| 8 | JULIO CESAR | VILLADA ZAPATA | 1.059.784.489 | OFICIAL | $ 2.091.100 | 7,0 | $ 487.923 | $ 58.333 | $ 90.000 | $ 36.000 | $ 54.000 | $ 726.846 | $ 19.517 | $ 19.517 | | | $ 39.034 | $ 687.812 | | |
| 9 | JOSE RAFAEL | ALVAREZ DONADO | 92.554.935 | AYUDANTE | $ 1.750.905 | 8,0 | $ 350.182 | $ 49.819 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400.001 | $ 14.007 | $ 14.007 | | | $ 28.014 | $ 371.987 | | |
| 10 | BRYAN STIVEN | PALACIO PEREZ | 1.053.863.504 | AYUDANTE | $ 1.750.905 | 3,0 | $ 375.095 | $ 16.950 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 200.000 | $ 7.004 | $ 7.004 | | | $ 14.008 | $ 185.992 | | |
| 11 | JHON BARON | VILLA | 1.054.863.826 | AYUDANTE | $ 1.750.905 | 4,0 | $ 333.455 | $ 33.213 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 366.667 | $ 9.338 | $ 9.338 | | | $ 18.676 | $ 347.991 | | |
| 12 | JHON WILSON | RODRIGUEZ VARGAS | 75.077.442 | CONDUCTOR | $ 1.750.905 | 4,0 | $ 333.455 | $ 33.213 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 366.667 | $ 9.338 | $ 9.338 | | | $ 18.676 | $ 347.991 | | |
| | TOTALES | | | | | | $ 8.957.290 | $ 946.561 | $ 1.054.118 | $ 421.647 | $ 652.473 | $ 12.032.188 | $ 410.872 | $ 430.872 | $ 0 | $ 0 | $ 836.144 | $ 11.193.043 | | |

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| SAMUEL F. SALAZAR GONZÁLEZ | MAURICIO A. CORTÉS REINA | |

| TABLA DE SALARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | | 2026 | $ 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | | 2026 | $ 249.095 |
| | 0 | | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 901.008.573-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE
1-mar-26 15-mar-26
FECHA DE LIQU
15-marzo-26

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | | DEVENGADOS | | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | | NETO A PAGAR | RECIBI CONFORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | NIT | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DIAS | BASICO | HORAS EXTRAS | SUBSIDIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACION Y VIVIENDA | AUXILIO DE SOSTENIMIENTO | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSION | OTROS DESCUENTOS | DESCUENTOS AUXILIOS | TOTAL DEDUCIDO | | |
| 4 | 1 | MAYRA ALEJANDRA | LONDOÑO GIL | 1.053.773.855 | CONTROLADORA | $ 1.750.950 | 15,0 | $ 875.475 | $ 0 | $ 324.548 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.200.023 | $ 35.019 | $ 35.019 | | | $ 70.038 | $ 929.985 | |
| 13 | 2 | VALENTINA | MEJIA RAMIREZ | $.061.626.160 | CONTROLADORA | $ 1.750.950 | 15,0 | $ 875.475 | $ 0 | $ 324.548 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.200.023 | $ 35.019 | $ 35.019 | | | $ 70.038 | $ 929.985 | |
| TOTALES | | | | | | | | ********** | $ 0 | $ 249.095 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.000.045 | $ 70.038 | $ 70.038 | $ 0 | $ 0 | $ 140.076 | $ 1.859.970 | |

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| SAMUEL F SALAZAR GONZALEZ | MAURICIO A. CORTES REINA | |
| | | |
| | | |

| BASE DE SALARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | | 2026 | $ 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | | 2026 | $ 249.095 |
| NOMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA | | | |

HORIZONTE AZUL
NIT. 901.727.998 0

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE PAGO: 1-may-26 al 15-may-26
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 15-may-26

| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | Días | BÁSICO | TIEMPO EXTRAS | RECARGOS DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA | AUXILIO DE RODAMIENTO | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | APORTES SOLIDARIDAD | EMBARGOS JUDICIALES | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MANUELA | MONTES MOTATO | 1.061.826.488 | CONTRATISTA | $ 1.750.905 | 8,0 | $ 350.193 | $ 0 | $ 46.835 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400.001 | $ 14.007 | $ 14.007 | | | $ 28.014 | $ 371.987 | Manuela M |
| 11 | LINDA DULFAY | ZAPATA MARIN | 1.063.826.060 | CONTRATISTA | $ 1.750.905 | 8,0 | $ 350.193 | $ 0 | $ 46.835 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 400.001 | $ 14.007 | $ 14.007 | | | $ 28.014 | $ 371.987 | Linda |
| | | TOTALES | | | | | $ 700.386 | $ 0 | $ 93.670 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 800.002 | $ 28.014 | $ 28.015 | $ 0 | $ 0 | $ 56.029 | $ 743.974 | |

Observaciones:

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| MANUEL F SALAZAR GONZALEZ | MAURICIO A. CORTES PEÑA | |

| TABLA DE SALARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | | 2026 | $ 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | | 2026 | $ 249.095 |
| NOMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA | | | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
Nit. 902.006.571-1

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

PERIODO DE PAGO: 16-mar-25 al 31-mar-25
FECHA DE LIQUIDACIÓN: 02-may-25

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DÍAS | BÁSICO | AUXILIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA | AUXILIO DE HOSPEDAJE | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | OTROS DESCUENTOS | DESCUENTOS AUXILIARES | TOTAL DEDUCIDO | NETO A PAGAR | OBSERVACIONES | RECIBI CONFORME |
| 1 | SANTIAGO | [illegible] | 1.094.971.887 | TOPOGRAFO | $ 2.800.000 | 11,0 | $ 1.508.000 | $ 224.540 | $ 201.500 | $ 62.200 | $ 122.100 | $ 2.118.240 | $ 80.000 | $ 80.000 | | | $ 176.000 | $ 1.935.540 | | |
| 2 | MANUEL FERNANDO | SALAZAR GONZÁLEZ | 1.053.794.698 | ING. RESIDENTE | $ 5.000.000 | 11,0 | $ 2.500.000 | $ 0 | $ 415.000 | $ 186.000 | $ 249.000 | $ 3.330.000 | $ 100.000 | $ 100.000 | | | $ 200.000 | $ 3.130.000 | | |
| 3 | ADRIANA CAROLINA | RODRIGUEZ MORA | 1.094.756.225 | RESIDENTE AMBIENTAL | $ 3.750.000 | 11,0 | $ 875.475 | $ 224.540 | $ 325.000 | $ 50.000 | $ 75.000 | $ 1.750.015 | $ 35.000 | $ 35.000 | | | $ 70.000 | $ 1.679.985 | | |
| 4 | ERIKA ROSALDINE | HERRO YEPAS | 1.063.625.371 | RESIDENTE SOCIAL | $ 2.000.000 | 11,0 | $ 1.650.000 | $ 224.540 | $ 340.500 | $ 86.260 | $ 144.300 | $ 2.315.540 | $ 66.000 | $ 66.000 | | | $ 132.000 | $ 2.123.540 | | |
| 5 | GABRIELA LUCÍA | MARTÍNEZ AGAMA | 1.006.118.981 | ING. RESIDENTE AUX | $ 3.000.000 | 11,0 | $ 2.500.000 | $ 0 | $ 225.000 | $ 90.000 | $ 135.000 | $ 2.330.000 | $ 76.000 | $ 76.000 | | | $ 152.000 | $ 2.178.000 | | |
| 6 | YULIANA | NARVAEZ VALENCIA | 1.094.[illegible]24 | RESIDENTE SST | $ 3.300.000 | 11 | $ 2.650.000 | $ 224.540 | $ 225.000 | $ 90.000 | $ 135.000 | $ 2.324.540 | $ 84.000 | $ 80.000 | | | $ 161.000 | $ 2.092.540 | | |
| TOTALES | | | | | | | $ 10.875.475 | $ 1.170.199 | $ 1.872.000 | $ 14.681.605 | $ 10.718.200 | $ 14.391.795 | $ 888.668 | $ 488.019 | | | $ 13.648.687 | $ 13.664.610 | | |

Observaciones: NÓMINA ADMINISTRATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: |
|---|---|
| MANUEL FERNANDO SALAZAR | MAURICIO A. CORTÉS |

| TABLA DE SALARIO | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | | 2025 | $ 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | | 2025 | $ 249.095 |
| NOMINA DE EMPLEADOS ADMINISTRATIVA | | | |

HORIZONTE AZUL
NIT. 901.727.988-0

PERÍODO DE PAGO
16-mar-26 | 31-mar-26
FECHA DE LIQUIDACIÓN
20-mar-26

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | | | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | NETO A PAGAR | FIRMA CONFORME | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓD. | No. | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DÍAS | AUXILIO | HORAS EXTRAS | AUXILIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA | AUXILIO DE RODAMIENTO | CAUSADO DE VACACIONES | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | OTROS DESCUENTOS | DESCUENTOS AUXILIO PAZ | TOTAL DEDUCCIONES | | | |
| 19 | 3 | MANUELA | MONTES AMOTATO | 1.061.826.488 | CONTROLADORA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 0 | $ 124.548 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.000.000 | $ 35.018 | $ 35.018 | | | $ 70.036 | $ 929.964 | |
| 21 | 19 | LINDA DUFAY | ZAPATA MARIN | 1.061.826.060 | CONTROLADORA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 0 | $ 124.548 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.000.000 | $ 35.018 | $ 35.018 | | | $ 70.036 | $ 929.964 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | $ 1.750.905 | $ 0 | $ 248.095 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 0 | $ 0 | $ 140.071 | $ 1.859.928 | |

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| MANUEL F SALAZAR GONZALEZ | MAURICIO A. CORTES PEÑA | |
| | | |
| | | |

| PAGO DE SALARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Salario Mínimo | | 2026 | $ 1.750.905 |
| Auxilio de Transporte | | 2026 | $ 249.095 |
| NÓMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA | | | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.571-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

| | |
|---|---|
| 14-mar-26 | 30-mar-26 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN | |
| 30-mar-26 | |

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | DEVENGADO | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | NETO A PAGAR | FIRMA CONTRATISTA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DÍAS | BÁSICO | AUXILIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA | AUXILIO DE HERRAMIENTA | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | OTROS DEDUCTIVOS | DEDUCCIÓN DE AUXILIOS | TOTAL DEDUCIDO | | | |
| MAYRA ALEJANDRA | GUTIÉRREZ GIL | $ 210.773.635 | CONTRATADORA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 96.309 | $ 324.548 | $ 47.254 | $ 58.943 | $ 28.253 | $ 1.354.309 | $ 58.758 | $ 58.758 | | | $ 77.196 | $ 1.454.913 | |
| VALENTINA | MORA RAMÍREZ | $ 863.676.348 | CONTRATADORA | $ 1.750.905 | 15,0 | $ 875.453 | $ 96.309 | $ 324.548 | $ 47.254 | $ 58.943 | $ 28.253 | $ 1.354.309 | $ 58.758 | $ 58.758 | | | $ 77.196 | $ 1.454.913 | |
| TOTALES | | | | | | $ 1.750.906 | $ 192.618 | $ 649.095 | $ 94.508 | $ 117.886 | $ 56.506 | $ 2.708.618 | $ 117.516 | $ 117.516 | $ 0 | $ 0 | $ 154.392 | $ 2.909.826 | |

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| SAMUEL T. SALAZAR GONZÁLEZ | MAURICIO A. CORTÉS FERIA | |

| TABLA DE SALARIOS | | | |
|---|---|---|---|
| Asistente Administrativo | | 2026 | $ 1.750.905 |
| Auxiliar de Transporte/a | | 2026 | $ 249.095 |
| NOMINA DE EMPLEADOS OPERATIVA | | | |

CONSORCIO HORIZONTE AZUL
NIT. 902.006.573-3

MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS-ALTO EL PAISA, MUNICIPIO DE PALESTINA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

| PERÍODO DE PAGO | |
|---|---|
| 16-mar-26 | 31-mar-26 |
| FECHA DE LIQUIDACIÓN | |
| 31-mar-26 | |

| DATOS DEL EMPLEADO | | | | | | | DEVENGADOS | | | | | | | DEDUCCIONES | | | | | APROX. A MILES | AUDIO CONCEPTO | DESFIRMA O CAMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | No. | NOMBRE DEL EMPLEADO | APELLIDO DEL EMPLEADO | CÉDULA | CARGO | SALARIO | DÍAS | BÁSICO | AUXILIO DE TRANSPORTE | AUXILIO DE ALIMENTACIÓN | AUXILIO DE ALOJAMIENTO | AUXILIO DE VIVIENDA | TOTAL DEVENGADO | SALUD | PENSIÓN | OTROS DESCUENTOS | APORTES/OTROS DESCUENTOS | TOTAL DEDUCIDO | | | |
| 1 | 1 | ALEXANDER ANTONIO | MUÑOZ VIRA | 75.097.615 | MAESTRO | $ 4.000.000 | 15,0 | $ 2.000.000 | $ 0 | $ 297.619 | $ 133.810 | $ 172.964 | $ 2.514.548 | $ 80.000 | $ 80.000 | | | $ 160.000 | $ 2.414.548 | Aaron | |
| 10 | 2 | ALEJANDRO | GALVEZ PEDOYA | 1.024.463.599 | ALBAÑIL/POSTA | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 279.095 | $ 70.000 | $ 185.954 | $ 2.534.941 | $ 50.679 | $ 50.679 | | | $ 101.358 | $ 2.433.583 | Alejandro64 | |
| 11 | 3 | JHONNIER EDISON | ZULETA RAMIREZ | 9.867.917 | CELADOR | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 279.095 | $ 99.000 | $ 185.954 | $ 2.564.041 | $ 51.281 | $ 51.281 | | | $ 102.561 | $ 2.461.480 | Jhon EFG | |
| 13 | 8 | JAIME DE JESUS | CARMONA GIRALDO | 1.061.825.782 | AYUDANTE DE OBRA | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 59.048 | $ 23.810 | $ 39.351 | $ 2.122.202 | $ 39.393 | $ 39.393 | | | $ 78.786 | $ 2.043.416 | Jaime R. | |
| 14 | 5 | JOSE MANUEL | BUENO MAZUERA | 1.054.099.448 | AYUDANTE DE OBRA | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 24.821 | $ 9.048 | $ 14.925 | $ 2.048.787 | $ 37.008 | $ 37.008 | | | $ 74.016 | $ 1.974.771 | Manuel. | |
| 16 | 6 | EDNA LORENA | RAMIREZ OSORIO | 30.235.709 | CONTROLADORA | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.000.000 | $ 19.990 | $ 19.990 | | | $ 39.980 | $ 1.960.020 | Edna Lorena R | |
| 18 | 7 | JULIO CESAR | VILLADA ZAPATA | 1.058.784.489 | OFICIAL | $ 3.891.180 | 15,0 | $ 1.945.592 | $ 124.540 | $ 209.934 | $ 81.446 | $ 121.368 | $ 2.511.524 | $ 44.913 | $ 44.913 | | | $ 89.827 | $ 2.421.697 | Julio Cesar | |
| 19 | 8 | JOSE RAFAEL | ECHAVEZ OCAMPO | 10.534.518 | AYUDANTE | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 54.810 | $ 33.810 | $ 39.865 | $ 2.068.478 | $ 37.804 | $ 37.804 | | | $ 75.608 | $ 1.992.870 | Jose Rafael | |
| 22 | 9 | JHON BAIRON | VEGA | 1.054.805.829 | AYUDANTE | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 265.542 | $ 66.667 | $ 99.095 | $ 2.330.294 | $ 46.629 | $ 46.629 | | | $ 93.258 | $ 2.237.036 | Jhon Bairon | |
| 24 | 10 | JHON WILSON | RODRIGUEZ MARIN | 75.077.443 | CONDUCTOR | $ 3.750.905 | 15,0 | $ 1.875.453 | $ 124.540 | $ 104.964 | $ 43.096 | $ 62.798 | $ 2.209.329 | $ 44.181 | $ 44.181 | | | $ 88.362 | $ 2.120.966 | | |
| 25 | 11 | DIEGO ALONSO | VILLADA CASTAÑO | 75.097.479 | AYUDANTE | $ 3.750.905 | 14,0 | $ 1.750.844 | $ 116.244 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.867.088 | $ 32.668 | $ 32.668 | | | $ 65.336 | $ 1.801.752 | Diego | |
| 26 | 12 | DOBER ADRIAN | MANANELLO MANANELLO | 1.053.773.665 | AYUDANTE | $ 3.750.905 | 14,0 | $ 1.750.844 | $ 116.244 | $ 6.971 | $ 3.990 | $ 5.594 | $ 1.883.643 | $ 33.082 | $ 33.082 | | | $ 66.163 | $ 1.817.480 | Dober | |
| 29 | 13 | JOHAN FREY | VEGA JARAMILLO | 1.053.794.988 | OFICIAL | $ 3.891.180 | 14,0 | $ 1.815.884 | $ 120.244 | $ 168.000 | $ 60.000 | $ 90.000 | $ 2.334.091 | $ 39.034 | $ 39.034 | | | $ 78.068 | $ 2.256.023 | Johan Frey | |
| TOTALES | | | | | | | | $ 37.504.105 | $ 2.490.800 | $ 1.268.239 | $ 554.000 | $ 1.051.337 | $ 44.899.533 | $ 545.586 | $ 545.587 | $ 0 | $ 0 | $ 1.091.173 | $ 43.794.343 | | |

Observaciones

NÓMINA OPERATIVA

| Elaborado Por: | Revisado Por: | Aprobado Por: |
|---|---|---|
| MANUEL F. SALAZAR GONZALEZ | MAURICIO A. CORTES PEÑA | |

| TABLA DE SALARIOS | | |
|---|---|---|
| Salario Mínimo | 2026 | $ 3.750.905 |
| Auxilio de Transporte | 2026 | $ 249.095 |

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900266571 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-01 | 2026-02 | 70134378 | 9499756593 | E | 2026/02/17 | 2026/02/17 | BANCO BAVIVIENDA | 0 | $2,833,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Identificación | | Nombre | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 30324341 | AGUDELO HERNANDEZ LUZ CLEMENCIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05-14 | 5 | $550,000 | $88,000 | EPS005 | 5 | $550,000 | $22,000 | CCF11 | 5 | $550,000 | $22,000 | 14-23 | 5 | $550,000 | $38,300 | 5 | $0 | $0 | SI | $170,300 |
| 2 | CC | 1088339667 | GRISALES ACOSTA HARRINSON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $1,320,000 | $211,200 | EPS002 | 18 | $1,320,000 | $52,800 | CCF11 | 18 | $1,320,000 | $52,800 | CCF11 | 18 | $1,320,000 | $91,900 | 18 | $0 | $0 | SI | $408,700 |
| 3 | CC | 1061625371 | HENAO HENAO ERIKA JERALDINE | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 5 | $550,000 | $88,000 | EPS005 | 5 | $550,000 | $22,000 | CCF11 | 5 | $550,000 | $22,000 | 14-23 | 5 | $550,000 | $38,300 | 5 | $0 | $0 | SI | $170,300 |
| 4 | CC | 1094972887 | HERNANDEZ MANOR SANTIAGO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $1,800,000 | $288,000 | EPS010 | 18 | $1,800,000 | $72,000 | CCF11 | 18 | $1,800,000 | $72,000 | 14-23 | 18 | $1,800,000 | $125,100 | 18 | $0 | $0 | SI | $557,100 |
| 5 | CC | 1053773635 | LONDOÑO GIL MAYRA ALEJANDRA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 18 | $1,050,543 | $168,100 | EPS005 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | CCF11 | 18 | $1,050,543 | $42,100 | 14-23 | 18 | $1,050,543 | $73,200 | 18 | $0 | $0 | SI | $325,500 |
| 6 | CC | 75097619 | MUÑOZ VERA ALEJANDRO ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05-14 | 18 | $2,400,000 | $384,000 | EPS002 | 18 | $2,400,000 | $96,000 | CCF11 | 18 | $2,400,000 | $96,000 | 14-23 | 18 | $2,400,000 | $167,100 | 18 | $0 | $0 | SI | $743,100 |
| 7 | CC | 1048758226 | RODRIGUEZ MORA ADRIANA CAROLINA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS010 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF11 | 5 | $291,818 | $11,700 | 14-23 | 5 | $291,818 | $20,400 | 5 | $0 | $0 | SI | $90,500 |
| 8 | CC | 1053784998 | SALAZAR GONZALEZ MANUEL FERNANDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 05-14 | 5 | $833,334 | $133,400 | EPS010 | 5 | $833,334 | $33,400 | CCF11 | 5 | $833,334 | $33,400 | 14-23 | 5 | $833,334 | $58,100 | 5 | $0 | $0 | SI | $258,300 |
| 9 | CC | 1058230881 | VEGA VELEZ YESICA YULIANA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | X | 230201 | 6 | $350,181 | $56,100 | EPS005 | 6 | $350,181 | $14,100 | CCF11 | 6 | $364,772 | $14,600 | 14-23 | 6 | $350,181 | $24,400 | 6 | $0 | $0 | SI | $109,300 |
| Total | Afiliados( 9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,145,076 | $1,463,500 | | | $9,145,076 | $366,100 | | | $9,160,467 | $366,600 | | | $9,145,076 | $637,000 | | $0 | $0 | | $2,833,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 902066571 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-02 | 70134378 | 94997565S3 | E | 2026/02/17 | 2026/02/17 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $2,833,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 9 | $1,463,500 | $0 | $0 | $1,463,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $605,400 | $0 | $0 | $605,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $714,000 | $0 | $0 | $714,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $144,100 | $0 | $0 | $144,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $637,000 | $0 | $0 | $637,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 9 | $637,000 | $0 | $0 | $637,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 9 | $366,600 | $0 | $0 | $366,600 |
| COMFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 9 | $366,600 | $0 | $0 | $366,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 9 | $366,100 | $0 | $0 | $366,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 3 | $117,100 | $0 | $0 | $117,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 3 | $162,900 | $0 | $0 | $162,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $86,100 | $0 | $0 | $86,100 |
| TOTAL | | | | 9 | $2,833,200 | $0 | $0 | $2,833,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900866571 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-01 | 70150371 | 94991169092 | Y | 2026/02/17 | 2026/02/17 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $94,200 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 89026222 | CORTES REINA MAURICIO ANTONIO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14.52 | 14 | $1,352,572 | $94,200 | 0 | $0 | $0 | No | $94,200 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $1,352,572 | $94,200 | | $0 | $0 | | $94,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 900065571 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-01 | 70150271 | 9499169092 | Y | 2026/02/17 | 2026/02/17 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $94,200 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $94,200 | $0 | $0 | $94,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860.011,153 | 6 | 1 | $94,200 | $0 | $0 | $94,200 |
| TOTAL | | | | 1 | $94,200 | $0 | $0 | $94,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 9805322 | | CORTES REINA MAURICIO ANTONIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-01 | 49071257 | 9499428396 | I | 2026/02/06 | 2026/02/09 | BANCOLOMBIA | 3 | $2,216,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Cor | Vsc | Sln | Lge | Lma | Vac | Avp | Vct | Irl | Vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | | $0 | $0 | | $2,212,500 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | | $0 | $0 | | $2,212,500 |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | | $0 | $0 | | $2,212,500 |
| 1 | Cc | 9805322 | CORTES REINA MAURICIO ANTONIO | | | | | | | X | | | | | | | | | | | 15-14 | 30 | $7,500,000 | $1,275,000 | EPS010 | 30 | $7,500,000 | $937,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $2,212,500 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | | $0 | $0 | | $2,212,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,275,000 | $2,500 | $0 | $1,277,500 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,275,000 | $2,500 | $0 | $1,277,500 |
| EPS ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $937,500 | $1,800 | $0 | $939,300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $937,500 | $1,800 | $0 | $939,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,212,500 | $4,300 | $0 | $2,216,800 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 902006571 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-03 | 1449834718 | 95014777289 | E | 2026/03/17 | 2026/03/16 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $10,235,500 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO Identificación | | Nombre | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Ing | Ret | Tde | Tae | Tdp | Tap | Vsp | Cor | Vst | Sln | Ige | Lma | Vac | Irp | Vct | Vt | Vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | |
| 1 | CC | 30324341 | AGUDELO HERNANDEZ LUZ CLEMENCIA | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 25-14 | 30 | $3,300,000 | $528,000 | EPS005 | 30 | $3,300,000 | $132,000 | CCF11 | 30 | $3,460,417 | $138,100 | 14-23 | 30 | $3,300,000 | $229,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,028,200 |
| 2 | CC | 1054999446 | BUENO MARULANDA JOSE RENEL | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 21 | $1,225,634 | $196,200 | EPS037 | 21 | $1,225,634 | $49,100 | CCF11 | 21 | $1,225,634 | $49,100 | 14-23 | 21 | $1,225,634 | $85,400 | 21 | $0 | $0 | SI | $379,800 |
| 3 | CC | 1061625282 | CARMONA GIRALDO JAIME DE JESUS | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 21 | $1,225,634 | $196,200 | EPS002 | 21 | $1,225,634 | $49,100 | CCF11 | 21 | $1,225,634 | $49,100 | 14-23 | 21 | $1,225,634 | $85,400 | 21 | $0 | $0 | SI | $379,800 |
| 4 | CC | 1061625282 | CARMONA GIRALDO JAIME DE JESUS | | | | | | | | | | | | | | | | X | | 230301 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS002 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF11 | 5 | $291,818 | $0 | 14-23 | 5 | $291,818 | $0 | 5 | $0 | $0 | SI | $58,400 |
| 5 | CC | 1024461339 | GALVEZ REDOYA ALEJANDRO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230221 | 28 | $1,634,178 | $261,500 | EPS010 | 28 | $1,634,178 | $65,400 | CCF11 | 28 | $1,634,178 | $65,400 | 14-23 | 28 | $1,634,178 | $113,800 | 28 | $0 | $0 | SI | $506,100 |
| 6 | CC | 1088339607 | GRISALES ACOSTA HARRISON | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,200,000 | $352,000 | EPS002 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | CCF11 | 30 | $2,200,000 | $88,000 | 14-23 | 30 | $2,200,000 | $153,200 | 30 | $0 | $0 | SI | $681,200 |
| 7 | CC | 1061625671 | HENAO HENAO ERIKA GERALDINE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | $3,300,000 | $528,000 | EPS005 | 30 | $3,300,000 | $132,000 | CCF11 | 30 | $3,300,000 | $132,000 | 14-23 | 30 | $3,300,000 | $229,700 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,021,700 |
| 8 | CC | 1094972887 | HERNANDEZ MANSO SANTIAGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $3,000,000 | $480,000 | EPS010 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | CCF11 | 30 | $3,000,000 | $120,000 | 14-23 | 30 | $3,000,000 | $208,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $928,800 |
| 9 | CC | 1053773655 | LONDOÑO GIL MAYRA ALEJANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,100 | EPS005 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF11 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $121,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,100 |
| 10 | CC | 1006119381 | MARTINEZ MAYA GABRIELA LUCIA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230221 | 8 | $1,013,334 | $162,200 | EPS041 | 8 | $1,013,334 | $40,600 | CCF11 | 8 | $1,013,334 | $40,600 | 14-23 | 8 | $1,013,334 | $70,600 | 8 | $0 | $0 | SI | $314,000 |
| 11 | CC | 1061636160 | MEJIA RAMIREZ VALENTINA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 26 | $1,517,451 | $242,800 | EPS041 | 26 | $1,517,451 | $60,700 | CCF11 | 26 | $1,517,451 | $60,700 | 14-23 | 26 | $1,517,451 | $105,700 | 26 | $0 | $0 | SI | $469,900 |
| 12 | CC | 75097619 | MUÑOZ VERA ALEXANDER ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $4,000,000 | $640,000 | EPS002 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | CCF11 | 30 | $4,000,000 | $160,000 | 14-23 | 30 | $4,000,000 | $278,400 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,238,400 |
| 13 | CC | 30239789 | RAMIREZ OSORIO EDNA LORENA | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 5 | $291,818 | $46,700 | EPS002 | 5 | $291,818 | $11,700 | CCF11 | 5 | $291,818 | $11,700 | 14-23 | 5 | $291,818 | $20,400 | 5 | $0 | $0 | SI | $90,500 |
| 14 | CC | 1088758228 | RODRIGUEZ MORA ADRIANA CAROLINA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,750,905 | $280,100 | EPS010 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | CCF11 | 30 | $1,750,905 | $70,100 | 14-23 | 30 | $1,750,905 | $121,800 | 30 | $0 | $0 | SI | $542,100 |
| 15 | CC | 1053794998 | SALAZAR GONZALEZ MANUEL FERNANDO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $5,000,000 | $800,000 | EPS010 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | CCF11 | 30 | $5,000,000 | $200,000 | 14-23 | 30 | $5,000,000 | $348,000 | 30 | $0 | $0 | SI | $1,548,000 |
| 16 | CC | 9847657 | ZAPATA MARIN JHONFER EDILSON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 28 | $1,634,178 | $261,500 | EPS002 | 28 | $1,634,178 | $65,400 | CCF11 | 28 | $1,634,178 | $65,400 | 14-23 | 28 | $1,634,178 | $113,800 | 28 | $0 | $0 | SI | $506,100 |
| Total | Afiliados( 15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $33,035,855 | $5,302,200 | | | $33,135,855 | $1,325,400 | | | $33,296,272 | $1,340,700 | | | $33,135,855 | $2,286,700 | | $0 | $0 | | $10,235,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 9020655?1 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 026-02 | 2026-03 | 146983478 | 95014772?5 | E | 2026/03/17 | 2026/03/16 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $10,235,500 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 15 | $5,302,200 | $0 | $0 | $5,302,200 |
| COLFONDOS | 23l001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $242,800 | $0 | $0 | $242,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $2,229,500 | $0 | $0 | $2,229,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | $1,878,200 | $0 | $0 | $1,878,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $951,700 | $0 | $0 | $951,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $2,286,700 | $0 | $0 | $2,286,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 15 | $2,286,700 | $0 | $0 | $2,286,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $1,320,700 | $0 | $0 | $1,320,700 |
| COMFAMILIARES | CCF11 | 890,806,490 | 5 | 15 | $1,320,700 | $0 | $0 | $1,320,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 15 | $1,325,900 | $0 | $0 | $1,325,900 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 4 | $455,500 | $0 | $0 | $455,500 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $49,100 | $0 | $0 | $49,100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $101,300 | $0 | $0 | $101,300 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 5 | $385,900 | $0 | $0 | $385,900 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 3 | $334,100 | $0 | $0 | $334,100 |
| TOTAL | | | | 15 | $10,235,500 | $0 | $0 | $10,235,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900865571 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-02 | 144994170 | 95009623327 | Y | 2026/03/17 | 2026/03/16 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $201,800 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | tra | vst | vst | sue | ige | lma | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | en | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 1000005322 | CORTES REINA MAURICIO ANTONIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 14 33 | 30 | $2,898,368 | $201,800 | 0 | $0 | $0 | No | $201,800 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | | $2,898,368 | $201,800 | | $0 | $0 | | $201,800 |



2026/03/16 12:33 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 902055371 | 3 | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | CARRERA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-02 | 2026-02 | 144994170 | 9500902337 | Y | 2026/03/17 | 2026/03/16 | BANCO DAVIVIENDA | 0 | $201,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $201,800 | $0 | $0 | $201,800 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $201,800 | $0 | $0 | $201,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $201,800 | $0 | $0 | $201,800 |



2026/03/16 12:33 PM

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 89005322 | | CORTES REINA MAURICIO ANTONIO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CRA 24 20 08 | MANIZALES-CALDAS | 8849348 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-02 | 2026-02 | 111487861 | 9500971636 | | 2026/03/06 | 2026/03/04 | BANCOLOMBIA | 0 | $2,212,500 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | Total Aportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | |
| SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $2,212,500 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $2,212,500 |
| Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados) | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $2,212,500 |
| 1 | CC 89005322 | CORTES REINA MAURICIO ANTONIO | | 03-14 | 30 | $7,500,000 | $1,275,000 | EPS019 | 30 | $7,500,000 | $937,500 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Ale | $2,212,500 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | $7,500,000 | $1,275,000 | | | $7,500,000 | $937,500 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $2,212,500 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $1,275,000 | $0 | $0 | $1,275,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $1,275,000 | $0 | $0 | $1,275,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $937,500 | $0 | $0 | $937,500 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $937,500 | $0 | $0 | $937,500 |
| TOTAL | | | | 1 | $2,212,500 | $0 | $0 | $2,212,500 |

HORIZONTE AZUL
CONSORCIO

Manizales 7 de abril de 2026

CHA-097-2026

Ingeniero
**Jorge Hernan Neira Diaz**
Supervisor
**GOBERNACIÓN DE CALDAS**
**L.C.**

**REF.: CONTRATO No. 29112025-1755 "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS"**

**ASUNTO: ACTA DE OBRA NRO 1**

Cordial saludo,

Por medio de la presente se remite los documentos requeridos para su revisión, trámite y pago del acta de obra No. 001 correspondiente a las actividades realizadas entre el 23 de enero al 30 de marzo de 2026.

Se entregan los siguientes anexos:

1. FACTURA No. 002
2. ACTA DE RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO PARCIAL No.1 (original y Copia)
3. ACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755. (original)
4. ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA Y OBRA ADICIONAL NO PREVISTA AL ACTA DE OBRA NRO UNO (01). (original)
5. RESUMEN DE ACTIVIDADES 01 PARCIAL. (original)
6. PREACTA NRO UNO (01) PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA NRO. 29112025-1755. (original)
7. INFORME DE PROGRAMACIÓN. (original)
8. INFORME AMBIENTAL. (original)
9. PREACTAS DEL ACTA NRO UNO (1). (original)

HORIZONTE AZUL
CONSORCIO

10. ACTA Y PREACTAS DEL PMT No.1. (original)
11. CARTA DE PARAFISCALES CONSORCIO HORIZONTE AZUL. (original y Copia)
12. CARTA DE PARAFISCALES DE ANGULO AZUL. (original y Copia)
13. CARTA DE PARAFISCALES DE LUIS ALBERTO MEZA GALEANO. (original y Copia)
14. CERTIFICADO BANCARIO. (original y Copia)
15. RUT CONSORCIO HORIZONTE AZUL. (original y Copia)
16. PLANILLA PAGO NÓMINA DE TRABAJADORES DEL 15 DE ENERO AL 30 DE MARZO DEL 2026. (original y Copia)
17. PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE TRABAJADORES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026. (original y Copia)

Agradeciendo de antemano la atención prestada.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por LUIS ALBERTO MEZA GALEANO
Fecha: 2026.04.07 16:36:15 -05'00'

Ing. Luis Alberto Meza Galeano
Representante Legal
CONSÓRCIO HORIZONTE AZUL

| GOBIERNO DE CALDAS | INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO | Código: FO-FT-02-005<br>Versión: 07<br>Fecha de modificación: 19/01/2016 |
|---|---|---|

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 01 PARCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | 29112025-1755 | RADICADO JURID. NRO: | | 29112025-1755 | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC | | | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | MODIFICATORIO 0 | - |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%) | $ 15.179.416.313,5 | PORCENTAJE AU % | 30 | | |
| VALOR TOTAL | $ 15.179.416.313,5 | | | | |

| OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | DIFER. | OBRA EJECUTADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **CANT.** | **VALOR** | **PESO %** | **%** | **CANT.** | **VALOR** | **PESO %** |
| EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 9320,00 | $ 258.616.020,00 | 1,70% | -1,70% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES | 2330,00 | $ 124.697.872,00 | 0,82% | -0,82% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TERRAPLENES CONFORMADOS CON SUELO (MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO) | 9911,00 | $ 450.950.500,00 | 2,97% | -2,97% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS | 191,00 | $ 54.849.966,60 | 0,36% | -0,36% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS RIGIDOS Y FLEXIBLES | 5169,00 | $ 80.636.400,00 | 0,53% | -0,44% | 904,20 | 14.105.520,00 | 0,09% |
| MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | 2025,00 | $ 2.356.087.500,00 | 15,52% | -15,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 | 22997,00 | $ 134.532.450,00 | 0,89% | -0,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| BASE GRANULAR CLASE B | 6515,00 | $ 1.334.615.340,50 | 8,79% | -8,79% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SUB-BASE GRANULAR CLASE B | 4045,00 | $ 708.383.052,00 | 4,67% | -4,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| AFIRMADO | 0,00 | $ 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 4132,00 | $ 472.700.800,00 | 3,11% | -2,91% | 260,50 | 29.801.200,00 | 0,20% |
| EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 855,00 | $ 166.956.192,00 | 1,10% | -1,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 308,00 | $ 40.650.610,00 | 0,27% | -0,27% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS | 93,00 | $ 20.024.062,50 | 0,13% | -0,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | 68,00 | $ 70.002.103,60 | 0,46% | -0,46% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | 377,00 | $ 418.143.027,90 | 2,75% | -2,75% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | 6,00 | $ 3.840.447,00 | 0,03% | -0,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | 29968,00 | $ 251.601.742,60 | 1,66% | -1,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| AFIRMADO | 7,00 | $ 612.430,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TUBERÍA DE PLÁSTICO TIPO PVC NORMA NTC-5055, DE DIÁMETRO INTERNO 900 mm | 134,00 | $ 171.582.256,40 | 1,13% | -1,13% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | 2463,00 | $ 84.136.326,30 | 0,55% | -0,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | 12580,00 | $ 94.133.624,00 | 0,62% | -0,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 3507,00 | $ 465.028.200,00 | 3,06% | -3,06% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | 23,00 | $ 1.701.369,80 | 0,01% | -0,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| DISIPADORES DE ENERGIA Y SEDIMENTADORES DE CONCRETO CICLOPEO | 139,00 | $ 83.766.376,20 | 0,55% | -0,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| GOBIERNO DE CALDAS | INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO | Código: FO-FT-02-005<br>Versión: 07<br>Fecha de modificación: 19/01/2016 |
|---|---|---|

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 01 PARCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | 29112025-1755 | RADICADO JURID. NRO: | | 29112025-1755 | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC | | | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | MODIFICATORIO 0 | - |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%) | $ 15.179.416.313,5 | PORCENTAJE AU % | 30 | | |
| VALOR TOTAL | $ 15.179.416.313,5 | | | | |

| OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | DIFER. | OBRA EJECUTADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CANT. | VALOR | PESO % | % | CANT. | VALOR | PESO % |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 1786,00 | $ 204.318.400,00 | 1,35% | -1,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 446,00 | $ 87.090.598,40 | 0,57% | -0,57% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 1435,00 | $ 189.394.887,50 | 1,25% | -1,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONCRETO DE RESISTENCIA 28MPa - COMPRA DE MEZCLA | 1044,00 | $ 1.074.738.178,80 | 7,08% | -7,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONCRETO DE RESISTENCIA14MPa - MEZCLA IN SITU | 54,00 | $ 34.564.023,00 | 0,23% | -0,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| ACERO DE REFUERZO fy = 4200MPa | 91843,00 | $ 771.058.722,20 | 5,08% | -5,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 267,00 | $ 38.056.200,00 | 0,25% | -0,25% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TUBERÍA DE PVC 3" | 838,00 | $ 27.367.906,80 | 0,18% | -0,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TUBERÍA DE PVC 4" PARA FILTROS | 474,00 | $ 16.191.887,40 | 0,11% | -0,11% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CINTA PVC | 357,00 | $ 26.408.218,20 | 0,17% | -0,17% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GEOTEXTIL TIPO NT 2500 | 2349,00 | $ 17.577.097,20 | 0,12% | -0,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR | 379,00 | $ 43.357.600,00 | 0,29% | -0,29% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO | 95,00 | $ 18.550.688,00 | 0,12% | -0,12% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO | 58,00 | $ 7.654.985,00 | 0,05% | -0,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CONCRETO DE RESISTENCIA 21MPa - COMPRA DE MEZCLA | 43,00 | $ 47.692.706,10 | 0,31% | -0,31% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MATERIAL GRANULAR DRENANTE | 47,00 | $ 6.232.200,00 | 0,04% | -0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TUBERÍA DE PVC 3" | 75,00 | $ 2.449.395,00 | 0,02% | -0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GEOTEXTIL TIPO NT 1600 | 411,00 | $ 3.642.323,10 | 0,02% | -0,02% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) | 468,00 | $ 164.981.044,80 | 1,09% | -1,09% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MALLA DE REFUERZO fy = 420 MPa | 1217,00 | $ 11.269.298,30 | 0,07% | -0,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| AFIRMADO | 90,00 | $ 7.874.100,00 | 0,05% | -0,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | 9760,00 | $ 35.298.016,00 | 0,23% | -0,23% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO | 19,00 | $ 1.001.263,90 | 0,01% | -0,01% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TACHA REFLECTIVA CON ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | 1220,00 | $ 15.756.910,00 | 0,10% | -0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| GOBIERNO DE CALDAS | INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO | Código: FO-FT-02-005<br>Versión: 07<br>Fecha de modificación: 19/01/2016 |
|---|---|---|

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 01 PARCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | 29112025-1755 | RADICADO JURID. NRO: | | 29112025-1755 | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S A BIC | | | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | MODIFICATORIO 0 | - |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%) | $ 15.179.416.313,5 | PORCENTAJE AU % | 30 | | |
| VALOR TOTAL | $ 15.179.416.313,5 | | | | |

| OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | DIFER. | OBRA EJECUTADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCION** | **CANT.** | **VALOR** | **PESO %** | **%** | **CANT.** | **VALOR** | **PESO %** |
| SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, DIIMENSIONES 75x75CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | 35,00 | $ 42.567.689,00 | 0,28% | -0,28% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SP-75 DIMENSIONES 75x60CM CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV | 11,00 | $ 10.648.680,90 | 0,07% | -0,07% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO. BORDILLO DE 0.15Mx0.4M DE ÁREA | 2440,00 | $ 190.748.220,00 | 1,26% | -1,26% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO | 659,00 | $ 691.125.591,00 | 4,55% | -4,55% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| SUB-BASE GRANULAR CLASE B | 573,00 | $ 100.346.968,80 | 0,66% | -0,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| BARANDA PEATONAL SEGÚN DISEÑO | 584,00 | $ 467.954.936,80 | 3,08% | -3,08% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| LOSETA TÁCTIL GUÍA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.40x0.40x0.06 | 967,00 | $ 110.602.172,20 | 0,73% | -0,73% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 m) MEDIDOS A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) | 424077,00 | $ 640.525.900,80 | 4,22% | -4,22% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **ITEM NO PREVISTOS** | | | | | | | |
| AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE EN 2,44 KILÓMETROS DE LA VÍA TRES PUERTAS - LA ROCHELA | 0,00 | $ 33.972.120,00 | 0,22% | -0,11% | 0,50 | 16.986.060,00 | 0,11% |
| TALA DE ARBOL (ARBOL DE 1,0-5,00 M ALTURA (1 < h <= 5) , DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | 0,00 | $ 20.618.208,00 | 0,14% | -0,14% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 5,0-10,0 M ALTURA (5 < h <= 10), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | 0,00 | $ 167.646.048,00 | 1,10% | -1,08% | 4,00 | 3.510.912,00 | 0,02% |
| TALA DE ARBOL (ARBOL DE 10,0-15,0 M ALTURA (10 < h <= 15), DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | 0,00 | $ 252.166.438,00 | 1,66% | -1,22% | 50,00 | 64.991.350,00 | 0,44% |
| TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE 15,0-20,0 M ALTURA (15 < h <= 20). DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | 0,00 | $ 373.040.960,00 | 2,46% | -0,62% | 150,00 | 272.956.800,00 | 1,84% |
| TALA DE ÁRBOL (ÁRBOL DE > 20,0 M ALTURA, DAP > 0,10 M). INCLUYE CORTE PARTE AÉREA Y RADICULAR, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL VEGETAL | 0,00 | $ 52.478.025,00 | 0,35% | -0,16% | 8,00 | 27.988.280,00 | 0,19% |

| GOBIERNO DE CALDAS | INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO | Código: FO-FT-02-005<br>Versión: 07<br>Fecha de modificación: 19/01/2016 |
|---|---|---|

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
INFORME DE SUPERVISION 01 PARCIAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | 29112025-1755 | RADICADO JURID. NRO: | | 29112025-1755 | |
| OBJETO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL | | | | |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC | | | | |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO | | | MODIFICATORIO 0 | - |
| VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO A.U (34%) | $ 15.179.416.313,5 | PORCENTAJE AU % | 30 | | |
| VALOR TOTAL | $ 15.179.416.313,5 | | | | |

| OBRA CIVIL CONTRATADA CONTRATO INICIAL | | | | DIFER. | OBRA EJECUTADA | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CANT. | VALOR | PESO % | % | CANT. | VALOR | PESO % |
| REMOCION DE CERCAS DE ALAMBRE | 0,00 | $ 8.584.800,00 | 0,06% | -0,01% | 898,80 | 6.430.015,00 | 0,04% |
| DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA | 0,00 | $ 5.810.400,00 | 0,04% | -0,04% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CERCA DE ALAMBRE DE PUAS CON POSTES DE MADERA (GUADUA, 5 HILOS) | 0,00 | $ 15.875.907,90 | 0,10% | -0,10% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| MATERIAL MIXTO - (MATERIAL DE CANTERA + MATERIAL DE RIO SELECCIONADO) | 0,00 | $ 459.755.779,00 | 3,03% | -3,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| GEOMALLA PARA REFUERZO DE CAPAS GRANULARES (Analizado para GEOMALLA BIAXIAL EN POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD - FORGRID BX 30) | 0,00 | $ 79.554.736,00 | 0,52% | -0,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| CORTE PARA REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | 0,00 | $ 43.875.897,00 | 0,29% | -0,20% | 727,10 | 13.409.905,00 | 0,09% |
| BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B | 0,00 | $ 169.659.966,00 | 1,12% | -0,70% | 260,50 | 61.899.750,00 | 0,42% |
| MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO TIPO MDC-19 | 0,00 | $ 223.614.670,00 | 1,47% | -1,47% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| VALOR COSTO DIRECTO | | $ 14.861.949.633,50 | | | | $ 512.079.792,00 | 3,37% |
| VALOR PGIO (Incluye PMT - PAGA) (INMODIFICABLE) | | $ 317.466.680,00 | | | | $ 19.231.096,00 | 0,13% |
| VALOR TOTAL | | $ 15.179.416.313,50 | | | | $ 531.310.888,00 | 3,50% |

| INFORMACIÓN DE CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATISTA | CONSORCIO HORIZONTE AZUL |
| VALOR DEL CONTRATO | $ 15.179.416.313,50 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0 |
| VALOR TOTAL | $ 15.179.416.313,50 |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO |
| FECHA INICIACION | 23/01/2026 |
| FECHA TERMINACION | 22/01/2027 |

| INTERVENTORIA/SUPERVISION |
|---|
| LA INTERVENTORIA EXTERNA ES EJECUTADA POR ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC. LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL ING. JORGE HERNAN NEIRA DIAZ, PROFESIONAL UNIVERSITARIO, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES TALES COMO; DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDOS Y FLEXIBLE; EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR PARA CAJEOS; ADEMAS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS COMO; AHUYENTAMIENTO Y RESCATE DE FAUNA COMO ACTIVIDAD PREVIA Y DURANTE LA EJECUCION DE TALA DE ARBOLES, RETIRO DE CARCAS, CORTES DE PAVIMENTO, BASE PARA BACHEOS, CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 531,310,888 EQUIVALNETES AL 3,50% DE JECUCION DEL CONTRATO INCLUIDA UN AU DEL 30% (ADMINISTRACION: 25% - U: 5%)

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventor Externo

| GOBIERNO DE CALDAS | INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 29112025-1755 | Código: FO-FT-02-005<br>Versión: 07<br>Fecha de Modificación: 19/01/2016 |
|---|---|---|

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

| FECHA |
|---|
| martes, 7 de abril de 2026 |

| ACTA NRO. | 01 PARCIAL | INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA/SUPERVISION | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO | 29112025-1755 | CONSULTORIA | OBRA: X |
| Nro. CONTRATO RADICADO: | 29112025-1755 | | |

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA EN EL SECTOR DE TRES PUERTAS - ALTO EL PAISA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS K0+100 - K2+540 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO HORIZONTE AZUL |
| SUPERVISOR | JORGE HERNAN NEIRA DIAZ |
| INTERVENTOR EXTERNO | ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC |

| PREGUNTAS | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal | X | | | |
| Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora | X | | | |
| La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros | X | | | |
| Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas. | X | | | |
| Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas | X | | | |
| Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable | X | | | |
| Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra | X | | | |
| Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios | X | | | |
| Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva | X | | | |
| La obra cuenta con valla publicitaria | X | | | |
| Se instalaron vallas informativas al tránsito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra | X | | | |
| La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas | | | X | |
| En la obra se realizan quemas a cielo abierto | | X | | |
| Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil | | | X | |
| Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado | X | | | |
| El cambio de aceites se realiza en la obra | | X | | |
| Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra | | X | | |
| El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas | | X | | |
| Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados | X | | | |
| Se usan baños portátiles | | | X | |
| Se entrega volantes informativos para la comunidad | | | X | |
| Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra | | | X | |
| Se afectan corredores de fauna nativa | | X | | |
| Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región | | X | | |
| Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra | | | X | |
| Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra | X | | | |
| Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento) | | | X | |
| Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire | | | X | |
| Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición | | | X | |
| se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra | | X | | |
| Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región | | X | | |

**OBSERVACIONES:**

ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A BIC
Interventor Externo