2026 -07 -02 **364,776,022.00**

CONSORCIO CMD CULTURAL SAI

540

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CALLE 20 NRO 13 22
NIT. 892400038-2

SAN ANDRES

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16974**

Beneficiario: CONSORCIO CMD CULTURAL SAI
Cuenta No: 82900022792 **Banco:** BANCOLOMBIA Cuenta DE AHORROS

Concepto : CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPTO - ACTA PARCIAL RECIBO DE OBRA N° 2 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2026

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.04§CPC:0§PROD:3301093§VALOR:2.605.385.368

Valor Egreso: 364,776,022.00 **Orden:** 15808

Banco: BANCO BOGOTA **Cuenta N° :** 540-210655

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060130	No. 540-21065-5 Fondo Subsidio Sobretasa a la Gasolina	0.00	364,776,022.00
24010101	Adquisicion de Bienes	364,776,022.00	0.00
	TOTALES	**364,776,022.00**	**364,776,022.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
03 - 2.3.23.6.1 - 540	2024002880066 - CONSTRUCCION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LAS INFR

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15808

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCION Y URBANIZACION ($524.000)	-2,00	439,489,184.00	-8.789.784,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Contrato por obras)	-5,00	439,489,184.00	-21.974.459,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION (Ord. 007-2024)	-2,00	439,489,184.00	-8.789.784,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OBRA (Ord, 024/2014)	-4,00	439,489,184.00	-17.579.567,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003-2023) >96uvt 2026 $5.027.904	-2,00	439,489,184.00	-8.789.784,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec.043/07-Ordenanza 020/06)	-2,00	439,489,184.00	-8.789.784,00
		-$	**74,713,162.00**
		VALOR NETO **$**	**364.776.022,00**

IRIS LEVER STEELE
TESORERA GENERAL

PAGADOR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,974

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	902014356	CONSORCIO CMD CULTURAL SAI	364,776,022.00		82900022792	DE AHORROS	BANCOLOMBIA	
		TOTAL	**364,776,022.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: EGARCIA

GOBERNACION DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NIT. 892400038-2

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 15808**

Lugar y Fecha: SAN ANDRES 25-jun.-2026
Tipo de Orden: OBRAS CIVILES PAGO PARCIAL O FINAL
Pagado a: CONSORCIO CMD CULTURAL SAI **Nit/C.C. :** 902014356 1 RESPONSABLE D
Documento_: 15 Contrato de Obra 8611782
Facturas: 2 del 16/06/2026-25/06/2026;
Concepto: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPTO - ACTA PARCIAL RECIBO DE OBRA N° 2 DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO 2026

¥1§CCPET:2.3.2.01.01.001.02.04§CPC:0§PROD:3301093§VALOR:2.605.385.368
Programa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Registro Presupuestal: **8028** Vigencia Registro: **2025** 15 Contrato de Obra : 8611782

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
03 - 2.3.23.6.1 - 540	439.489.184,00
	$ 439.489.184,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
(RFTE.) CONTRATO CONSTRUCCI(	-2,000	439,489,184.00	-8.789.784,00
FONSET - LEY 418/97 - Art.120 (Co	-5,000	439,489,184.00	-21.974.459,00
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACI(	-2,000	439,489,184.00	-8.789.784,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR OB	-4,000	439,489,184.00	-17.579.567,00
ESTAMPILLA PRO-UNAL (Ord. 003	-2,000	439,489,184.00	-8.789.784,00
ESTAMPILLA PROCULTURA (Dec	-2,000	439,489,184.00	-8.789.784,00
			$-74.713.162,00
			$ 364.776.022,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
17050801	439.489.184.00	0.00	Casas de Cultura
24010101	0.00	364.776.022.00	Adquisicion de Bienes
24362601	0.00	8.789.784.00	Contratos de construccion o urbanizacion 2%
24402401	0.00	8.789.784.00	Tasa Prodeporte y recreacion
24403501	0.00	8.789.784.00	Estampilla Procultura 2%
2440350201	0.00	17.579.567.00	E.A.M. Obras 4%
24403504	0.00	8.789.784.00	Estampilla pro-UNAL 2%
24408002	0.00	21.974.459.00	FONSET 5%
	439.489.184,00	439.489.184,00	

CHARLES LIVINGSTON LIVINGSTON
SECRETARIO DE HACIENDA

ADRY CRISTINA REEVES POMARE
CONTADOR DEPARTAMENTAL

IMPRIMIO : Adry Reeves

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Actuando de conformidad con las disposiciones del Decreto Departamental No. 0166 de 2026, autoriza el pago de las obligaciones suscritas, acorde con la documentación presentada por el supervisor del contrato descrita a continuación:

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Proceso No.	LP-SIN-0001-2025
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8611782
Objeto	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Nombre del Contratista	CONSORCIO CMD CULTURAL SAI
Tipo de Identificación del Contratista	NIT ☒ CC ☐ CE ☐ PA ☐
Número de Identificación del Contratista	902.014.356-1
Fecha de Suscripción del Contrato	05 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Inicio del Contrato	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Fecha de Terminación del Contrato	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
Valor Total del Contrato (Incluye Adiciones)	$ 9.451.999.790
Forma y Condiciones de Pago	1. Mediante actas parciales de obra mensuales 2. Un saldo final 10% a recibo a satisfacción del departamento
Nombre del Supervisor	ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEROA

2. INFORMACIÓN DE LA CUENTA

Valor a Pagar	**$ 439.489.184**
Factura de Fecha	16 DE JUNIO DE 2026
Factura No.	No. 2
Fecha del Certificado de Ingreso a Almacen (Si Aplica)	
Número del Certificado de Ingreso a Almacen (Si Aplica)	
Fecha del Recibido a Satisfacción	23 DE JUNIO DE 2026
Nombre y Cargo de quien firma el Recibido a satisfacción	ANGELA MARIA DEL RIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Periodo Certificado	MARZO 01 AL 31 DE MAYO DE 2026
Fecha del Informe del Contratista	JUNIO DE 2026
Número del Informe del Contratista	No. 3 y No. 4
Fecha del Informe del Supervisor	
Número del Informe del Supervisor	

3. ANEXOS

ANEXO	No. FOLIOS
RECIBIDO A SATISFACCIÓN FACTURA PARAFISCALES CERTIFICADO DE INGRESO A ALMACÉN (Si Aplica)	4 2 2

Para constancia se firma en San Andrés Isla, a los veinticuatro (24) días del mes de junio de 2026.

JOSE NORRELL MITCHELL NELSON
Secretario General

EL SUSCRITO SECRETARIO INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

CERTIFICA

Que recibió a satisfacción por parte de la interventoría **CONSORCIO INTERCULTURAL CI** identificado con NIT **N° 902.018.966-0,** el informe de obra, soportes técnicos y certificaciones correspondientes, mediante los cuales dicha interventoría, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento integral, verificó y certificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del **CONSORCIO CMD CULTURAL SAI**, identificado con NIT No. **902.014.356-1**, en el marco del Contrato de Obra No. **CO1.PCCNTR.8611782 de 2025**, derivado del Proceso de Licitación No. **LP-SIN-0001-2025**. Para efectos del pago correspondiente al acta parcial de obra No. 002, se suministra la siguiente información:

1. Información del Contrato

Objeto	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Periodo Certificado	01 de marzo del 2026 al 31 de mayo de 2026
Informe Número	2
Fecha de Suscripción del contrato	05 de diciembre de 2025
Fecha de Inicio	31 de diciembre 2025
Plazo inicial del Contrato	11 meses
Valor Inicial del Contrato	$ 9.451.999.790
Forma y Condiciones de Pago	La forma de pago del contrato derivado del presente proceso de contratación será por precios unitarios. La cancelación del valor del contrato se hará de la siguiente forma: a) Mediante actas parciales de obra mensuales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor de la etapa de obra, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por la Interventoría del Contrato del Departamento. b) Un saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizará una vez se haya recibido la obra a satisfacción por parte del Departamento y suscrita el acta de liquidación.
CDP 1 (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	CDP 3485 DE 06 DE MAYO 2025

CDP 2 (Certificado De Disponibilidad Presupuestal) No.	CDP No. 80 DE ENERO 02 DE 2026
Rp (Registro Presupuestal) No.	RP 8028 30 DE DICIEMBRE DE 2025 RP 076 30 DE DICIEMBRE DE 2025 RP No. 34 DE ENERO 02 DE 2026
VALOR A PAGAR	**$ 439.489.184**
Dirección del Contratista	Cl 16 A # 121A – 214 edf Paloalto Of 304
Correo Electrónico del Contratista	consorciocmdculturalsai@gmail.com
Nombre del Supervisor	**ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEROA**

MODIFICACIONES AL CONTRATO	
Modificatorio No:	
Tipo de Modificatorio	
Fecha	
Cláusula Modificada	
Resumen del Modificatorio	
Valor final (+ Modificatorio)	
Plazo de Ejecución Final (+ Modificatorio)	

2. Garantías

¿Al contrato se le exigió pólizas? SI **_X__** NO **__** (Si la respuesta es No pase al numeral 3)

2.1. Las obligaciones contractuales se respaldan con la siguiente póliza:

Póliza No. C-100029949 de fecha 05 de diciembre de 2025, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 008745 de fecha 31 de diciembre de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Extracontractual	05/12/2025	05/11/2026	$ 711.750.000

Póliza No. C-100108816 de fecha 05 de diciembre de 2025, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 008745 de fecha 31 de diciembre de 2025 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	05/12/2025	05/05/2027	$ 945.199.979
Pago de salarios y prestaciones	05/12/2025	05/11/2029	$ 1.890.399.958
Estabilidad de la obra	05/11/2026	05/11/2031	$ 2.835.599.937

2.2. Modificaciones de Póliza: APLICA __X__ NO APLICA _____

Póliza No. C-100029949 anexo 01 de fecha 12 de marzo de 2026, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 002788 de fecha 21 de abril de 2026 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Extracontractual	05/12/2025	30/11/2026	$ 711.750.000

Póliza No. C-100108816 anexo 01 de fecha 05 de diciembre de 2025, expedida por SEGUROS MUNDIAL S.A. y aprobada mediante Resolución No. 002788 de fecha 21 de abril de 2026 que cubre los siguientes amparos, así:

RIESGO ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	31/12/2025	30/05/2027	$ 945.199.979
Pago de salarios y prestaciones	31/12/2025	30/11/2029	$ 1.890.399.958
Estabilidad de la obra	30/11/2026	30/11/2031	$ 2.835.599.937

3. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

El contratista manifiesta bajo la gravedad de juramento que se encuentra dando estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, el parágrafo 2 del artículo 1 de la ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, Decreto 0723 de 2013, Decreto 2353 de 2015, Decreto 780 de 2016, Decreto 1273 de 2018 y demás normas reglamentarias y complementarias vigentes durante la ejecución del presente contrato, se verificó y certifico que el Contratista cumple con las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- cuando aplique) y se anexa para tal fin, las planillas soportes del cumplimiento por parte del contratista

FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	HONORARIOS MENSUALES	APORTE	SISTEMA DE SALUD (12,5%)	SISTEMA DE PENSIÓN (16%)	ARL
17/06/2026	9505982355	$16.246.533	$2.599.800	$650.100	$1.373.300	$719.400

4. Cumplimiento de Ejecución Presupuestal

Valor Total de los pagos realizados a la fecha ($)	%
$370.732.621	**3,92%**

5. Observaciones

6. Anexos

ANEXO	No. FOLIOS
Oficio de Entrega de Acta de cobro parcial No. 2 Obra	01
Acta de avance parcial de obra No. 2	22
Factura Electrónica No.	01
Certificación Bancaria	01
Resolución aprobación de Pólizas No. 00874503	03
Contrato del SECOP	18
Acta de Inicio del Contrato	01
CDP	01
RP	01
Acta consorcial	03
Registro único Tributario RUT	04
Cedula Representante Legal	01
Planilla de seguridad Social|	02
Certificación de parafiscales	02
Póliza extracontractual No.C-100109909	03
Certificación bancaria	01
Póliza de Cumplimiento, pago de salarios y prestaciones, estabilidad de la obra No. C-100030399	03
Informe técnico mensual	27
Informe social	18
Informe SST	32

De conformidad a lo antes expuesto y para constancia se firma en San Andrés Isla, a los veintitrés (23) días de junio de 2026

ANGELA MARIA DEL RIO FIGUEROA
Secretaria de Infraestructura

San Andrés, 11 de junio de 2026

OFC - INTCI - 017

Señores
GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
ATT: Ing. Jose Norrell Mitchell Nelson
Secretario General
E.S.M.

REF: ***"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"***

ASUNTO: ***ACTA DE COBRO No. 2***

Respetuoso saludo,

Adjunto al presente adjunto la siguiente información correspondiente al ACTA DE COBRO No. 2 del proyecto de la referencia

1. Acta Parcial No 2.
2. Memoria de cantidades de obra.
3. Factura Electrónica.
4. Pólizas SECOP.
5. Contrato SECOP.
6. Acta de Inicio del Contrato.
7. CDP
8. RP
9. Acta Consorcial.
10. RUT.
11. Cedula Representante Legal.
12. Planilla de Seguridad Social.
13. Certificación Parafiscales.
14. Certificación Bancaria.
15. Póliza Extracontractual.
16. Póliza Cumplimiento.
17. Informe técnico mensual
18. Informe social
19. Informe sst

Agradecemos su atención y quedamos atentos a la remisión de la información solicitada

Cordialmente,

JUAN JOSE OLIVELLA LOPEZ

Representante Legal
Consorcio Inter Cultural CI

CONSORCIO CMD CULTURAL SAI

San Andrés Islas junio 11 de 2026

CMD CULT-08

Señores
GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
ATT: Ing. Jose Norrell Mitchell Nelson
Secretario General
E.S.M.

REF: ***"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"***


ASUNTO: ***ACTA DE COBRO No. 2***

Respetuoso saludo,

Adjunto al presente adjunto la siguiente información correspondiente al ACTA DE COBRO No. 2 del proyecto de la referencia

1. Acta Parcial No 2
2. Memoria de cantidades de obra.
3. Factura Electrónica.
4. Pólizas SECOP.
5. Contrato SECOP.
6. Acta de Inicio del Contrato.
7. CDP
8. RP
9. Acta Consorcial.
10. RUT.
11. Cedula Representante Legal.
12. Planilla de Seguridad Social.
13. Certificación Parafiscales.
14. Certificación Bancaria.
15. Póliza Extracontractual.
16. Póliza Cumplimiento.
17. Informe técnico mensual
18. Informe social
19. Informe sst

Agradezco la atención a la presente



Atentamente,
Ing. Héctor Hernando Castellanos Zuluaga
Representante Legal
consorciocmdculturalsai@gmail.com

c.c. secretaria de Infraestructura

CONSORCIO CMD CULTURAL SAI

San Andrés Islas junio 11 de 2026

CMD CULT-08

Señores
GOBERNACION ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES
ATT: Ing. Jose Norrell Mitchell Nelson
Secretario General
E.S.M.

REF: ***"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA"***


ASUNTO: ***ACTA DE COBRO No. 2***

Respetuoso saludo,

Adjunto al presente adjunto la siguiente información correspondiente al ACTA DE COBRO No. 2 del proyecto de la referencia

1. Acta Parcial No 2
2. Memoria de cantidades de obra.
3. Factura Electrónica.
4. Pólizas SECOP.
5. Contrato SECOP.
6. Acta de Inicio del Contrato.
7. CDP
8. RP
9. Acta Consorcial.
10. RUT.
11. Cedula Representante Legal.
12. Planilla de Seguridad Social.
13. Certificación Parafiscales.
14. Certificación Bancaria.
15. Póliza Extracontractual.
16. Póliza Cumplimiento.
17. Informe técnico mensual
18. Informe social
19. Informe sst

Agradezco la atención a la presente



Atentamente,
Ing. Héctor Hernando Castellanos Zuluaga
Representante Legal
consorciocmdculturalsai@gmail.com

c.c. secretaria de Infraestructura

San Andrés Islas, 23 de junio de 2026.

OFC - INTCI - 022

Señores
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Atn. Angela del rio Secretaría de Infraestructura
Av. Francisco Newball, Edificio CORAL PALACE - Tel: (8) 5130801 Ext. 101
infraestructura@sanandres.gov.co - administrativo@sanandres.gov.co

Asunto: Radicación de cuenta de cobro del Contratista de Obra N°2 y Aval de la Interventoría

Respetada ingeniera:
En mi calidad de Interventor me permito informar que, una vez realizada la revisión técnica, administrativa y financiera de los soportes presentados por el contratista, esta Interventoría procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente para la radicación de la correspondiente cuenta de cobro.

En este sentido, se deja constancia de que la documentación allegada por el contratista fue objeto de revisión detallada, verificándose que las cantidades de obra ejecutadas corresponden con las actividades desarrolladas en campo, las cuales han sido previamente inspeccionadas y verificadas por la Interventoría, encontrándose conformes con los diseños, especificaciones técnicas, actas y demás documentos contractuales aplicables.

De igual manera, se constató que el contratista anexó los soportes requeridos para el trámite correspondiente, tales como actas de obra, registros fotográficos, relación de cantidades ejecutadas, soportes de seguridad social y demás documentos exigidos para el trámite de pago, los cuales hacen parte integral de la cuenta presentada.

En virtud de lo anterior, esta Interventoría otorga su aval técnico y administrativo para el trámite de la cuenta de cobro presentada por el contratista, y procede mediante el presente oficio a radicar formalmente la misma ante la entidad contratante, con el fin de que se adelanten los trámites administrativos y financieros correspondientes para su revisión y pago, de conformidad con lo establecido en el contrato y la normatividad vigente.

Sin otro particular, quedo atento a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere necesario.

Cordialmente,

JUAN JOSE OLIVELLA LOPEZ
Representante Legal
Consorcio Inter Cultural CI

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 002

CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8611782
OBJETO:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMD CULTURAL SAI NIT.: 902.014.356-1
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTER CULTURAL CI NIT.:901.018.966-0
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO:	NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($ 9.451.999.790,00).
PLAZO DE EJECUCIÓN:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE FINALIZACION:	30 DE NOVIEMBRE DEL 2026
ESTADO:	EN EJECUCIÓN

En la isla de San Andrés, a los once (11) días del mes de junio de 2026, se reunieron los suscritos: **HECTOR HERNANDO CASTELLANOS** , en representación del **CONSORCIO CMD CULTURAL SAI**, en calidad de **CONTRATISTA**, el señor **JUAN JOSE OLIVELLA LOPEZ** como representante del **CONSORCIO INTERCULTURAL CI**, en calidad de **INTERVENTOR**;, con el fin de dejar constancia del avance de obra ejecutado por el contratista en desarrollo del contrato de la referencia, correspondiente a las actividades realizadas durante los meses de 01 de marzo al 31 de mayo de 2026, como soporte para la presentación de la respectiva acta parcial y trámite de pago.

El presente registro se suscribe en cumplimiento de las obligaciones contractuales, una vez la interventoría, en ejercicio de sus funciones de control y seguimiento integral, realizó la verificación, medición y validación de las cantidades de obra ejecutadas, así como la revisión de las condiciones técnicas, administrativas y financieras de las actividades desarrolladas,

diseños, estudios y demás documentos contractuales, sin perjuicio de las observaciones, ajustes o recomendaciones a que haya lugar en el marco del seguimiento del contrato.

En consecuencia, la interventoría certifica el avance de obra ejecutado para efectos de la correspondiente acta parcial de obra, la cual constituye soporte para el trámite de pago conforme a las condiciones contractuales. Por su parte, la supervisión, en ejercicio de sus funciones de seguimiento y control institucional, y con fundamento en los informes y certificaciones emitidos por la interventoría, imparte el visto bueno para la continuidad del trámite administrativo de pago, dejando constancia que dicha actuación se realiza con base en la verificación efectuada por la interventoría.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Preliminares

1.10 Poda Tecnica de especies existentes

2. ESTRUCTURA

2.1. Excavación en roca
2.2. Solado E= cm concreto pobre
2.3. Concreto de zapatas
2.13. Acero de refuerzo 60.000 psi

INFORMACION CONTRACTUAL	
Valor del Contrato	$ 9.451.999.790,00
Valor contrato más adición	
Valor Anticipo 00%	$00,00

Valor Acta Parcial No. 1	$ 370.732.621
Porcentaje Acta Parcial No. 1	3.92 %

Valor Acta Parcial No. 2	$ 439.489.184
Porcentaje Acta Parcial No. 2	4.65 %

VALOR ACTA PARCIAL No. 02 (Presente Acta)	
Valor del Acta – Costo Directo (No incluye IVA)	$ 439.489.184
Administración (25%)	
Imprevistos (1%)	

Utilidad (4%)	
Valor a Facturar	$ 439.489.184
Porcentaje Avance Presente Acta	4.65 %

Valor Cobrado Acumulado Actualizado	$ 810.221.805
Porcentaje Cobrado Acumulado Actual	8.57 %

Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS Y CERO CENTAVOS MC/TE.

Como constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los once (11) días del mes de junio de 2026.

HECTOR HERNANDO CASTELLANOS
CONSORCIO CMD CULTURAL SAI
Representante Legal
Contratista

JUAN JOSE OLIVELLA LOPEZ
CONSORCIO INTERCULTURAL CI
Representante Legal
Interventoría

ACTA DE COBRO No. 2

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DE SAN ANDRES

CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.8611782**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CMD CULTURAL SAI**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**$ 9,451,999,790.00**
ENTIDAD CONTRATANTE:	**GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**$ 9,451,999,790.00**
OBJETO:	**CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA**	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 439,489,184.00**
FECHA DE INICIO:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**		
PLAZO:	**11 MESES**	**VALOR EN LETRAS ACTA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE NOVIEMBRE DE 2026**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**JUNIO DE 2026**		

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE COBRO No. 2		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	AVANCE %
1	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	4,346.00	$ 6,000.00	$ 26,076,000.00		$ -	2,606.79	$ 15,640,740.00	1,739.21	$ 10,435,260.00	59.98%
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2 M	ML	300.00	$ 70,000.00	$ 21,000,000.00		$ -	51.64	$ 3,614,800.00	248.36	$ 17,385,200.00	17.21%
1.3	DEMOLICIÓN PLACA EXISTENTE	M2	280.00	$ 130,000.00	$ 36,400,000.00		$ -	280.00	$ 36,400,000.00	0.00	$ -	100.00%
1.4	DESCAPOTE DEL TERRENO	M2	4,346.00	$ 5,500.00	$ 23,903,000.00		$ -	2,279.15	$ 12,535,325.00	2,066.85	$ 11,367,675.00	52.44%
1.5	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO INCLUYE COMPACTACION	M3	3,226.91	$ 510,000.00	$ 1,645,724,100.00		$ -	0.00	$ -	3,226.91	$ 1,645,724,100.00	0.00%
1.6	RETIRO DE MATERIAL	M3	1,112.97	$ 150,000.00	$ 166,945,500.00		$ -	588.00	$ 88,200,000.00	524.97	$ 78,745,500.00	52.83%
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPAMENTO 24 M2 (INCLUYE BAÑO)	M2	24.00	$ 390,000.00	$ 9,360,000.00		$ -	24.00	$ 9,360,000.00	0.00	$ -	100.00%
1.8	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	M2	280.00	$ 180,000.00	$ 50,400,000.00		$ -	280.00	$ 50,400,000.00	0.00	$ -	100.00%
1.9	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA	M2	408.00	$ 75,000.00	$ 30,600,000.00		$ -	0.00	$ -	408.00	$ 30,600,000.00	0.00%
1.10	PODA TÉCNICA DE ESPECIES EXISTENTES	UND	10.00	$ 260,000.00	$ 2,600,000.00	6.00	$ 1,560,000.00	6.00	$ 1,560,000.00	4.00	$ 1,040,000.00	60.00%
Subtotal					$ 2,013,008,600.00		$ 1,560,000.00		$ 217,710,865.00		$ 1,795,297,735.00	
2	ESTRUCTURA											
2.1	EXCAVACION EN ROCA	M3	176.20	$ 700,000.00	$ 123,340,000.00	11.36	$ 7,952,000.00	70.43	$ 49,301,000.00	105.77	$ 74,039,000.00	39.97%
2.2	SOLADO E=0,05 CONCRETO POBRE	M2	114.32	$ 130,000.00	$ 14,861,600.00	36.64	$ 4,763,200.00	98.45	$ 12,798,500.00	15.87	$ 2,063,100.00	86.12%
2.3	CONCRETO 3500PSI PARA ZAPATAS	M3	73.09	$ 3,640,000.00	$ 266,047,600.00	48.86	$ 177,850,400.00	48.86	$ 177,850,400.00	24.23	$ 88,197,200.00	66.85%
2.4	CONCRETO 3500PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	82.26	$ 3,640,000.00	$ 299,426,400.00		$ -	0.00	$ -	82.26	$ 299,426,400.00	0.00%
2.5	CONCRETO 4000PSI PARA COLUMNAS	M3	32.36	$ 3,900,000.00	$ 126,204,000.00		$ -	0.00	$ -	32.36	$ 126,204,000.00	0.00%
2.6	CONCRETO 4000PSI PARA PEDESTALES	M3	28.00	$ 3,900,000.00	$ 109,200,000.00		$ -	0.00	$ -	28.00	$ 109,200,000.00	0.00%
2.7	CONCRETO 4000PSI PARA PLACAS DE CONTRAPISO E=12 CM	M3	442.75	$ 3,250,000.00	$ 1,438,937,500.00		$ -	0.00	$ -	442.75	$ 1,438,937,500.00	0.00%
2.8	CONCRETO 4000PSI PARA VIGAS AEREAS	M3	46.05	$ 3,900,000.00	$ 179,595,000.00		$ -	0.00	$ -	46.05	$ 179,595,000.00	0.00%
2.9	CONCRETO 4000PSI PLACAS AEREAS	M3	4.79	$ 4,550,000.00	$ 21,794,500.00		$ -	0.00	$ -	4.79	$ 21,794,500.00	0.00%
2.10	BORDES DE CUBIERTA EN LÁMINA SUPERBOARD 10 MM	ML	50.00	$ 130,000.00	$ 6,500,000.00		$ -	0.00	$ -	50.00	$ 6,500,000.00	0.00%
2.11	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO BAJO CIMENTACION	M3	34.27	$ 1,170,000.00	$ 40,095,900.00		$ -	0.00	$ -	34.27	$ 40,095,900.00	0.00%
2.12	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO SOBRE CIMENTACION	M3	57.36	$ 390,000.00	$ 22,370,400.00		$ -	0.00	$ -	57.36	$ 22,370,400.00	0.00%
2.13	ACERO DE REFUERZO 6000PSI	KG	59,603.55	$ 20,800.00	$ 1,239,753,840.00	11,892.48	$ 247,363,584.00	16,950.05	$ 352,561,040.00	42,653.50	$ 887,192,800.00	28.44%
2.14	PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05 M CONCRETO 3000PSI	M2	578.60	$ 260,000.00	$ 150,436,000.00		$ -	0.00	$ -	578.60	$ 150,436,000.00	0.00%
2.15	CONCRETO 4000 PSI VIGA DE CONFINAMIENTO 0,15X0,20	M3	5.40	$ 3,900,000.00	$ 21,060,000.00		$ -	0.00	$ -	5.40	$ 21,060,000.00	0.00%
2.16	CUBIERTA EN LAMINA UPVC 2.5MM FORTE O SIMILAR	M2	1,209.72	$ 234,000.00	$ 283,074,480.00		$ -	0.00	$ -	1,209.72	$ 283,074,480.00	0.00%
2.17	ESTRUCTURA METALICA PARA PORTICOS DE LA CUBIERTA A572	KG	10,621.88	$ 52,000.00	$ 552,337,760.00		$ -	0.00	$ -	10,621.88	$ 552,337,760.00	0.00%
2.18	CONCRETO 3000 PSI COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 0,15X0,20	ML	233.60	$ 143,000.00	$ 33,404,800.00			0.00	$ -	233.60	$ 33,404,800.00	0.00%

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DE SAN ANDRES

CONTRATO:	**CO1.PCCNTR.8611782**		
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CMD CULTURAL SAI**	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:**	**$ 9,451,999,790.00**
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	**VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:**	**$ 9,451,999,790.00**
OBJETO:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 439,489,184.00**
FECHA DE INICIO:	**31 DE DICIEMBRE DE 2025**		
PLAZO:	**11 MESES**	**VALOR EN LETRAS ACTA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE NOVIEMBRE DE 2026**		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	**JUNIO DE 2026**		

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE COBRO No. 2		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	AVANCE %
Subtotal					$ 4,928,439,780.00		$ 437,929,184.00		$ 592,510,940.00		$ 4,335,928,840.00	
3	**ACABADOS**											
3.1	MAMPOSTERIA EN BLOCK #6	M2	376.16	$ 221,000.00	$ 83,131,360.00		$ -	0.00	$ -	376.16	$ 83,131,360.00	0.00%
3.2	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=2.5CM	M2	376.16	$ 78,000.00	$ 29,340,480.00		$ -	0.00	$ -	376.16	$ 29,340,480.00	0.00%
3.3	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO e=2.5cm ancho<0,50m	ML	450.00	$ 52,000.00	$ 23,400,000.00		$ -	0.00	$ -	450.00	$ 23,400,000.00	0.00%
3.4	ESTUCO PLASTICO	M2	557.38	$ 39,000.00	$ 21,737,820.00		$ -	0.00	$ -	557.38	$ 21,737,820.00	0.00%
3.5	ESTUCO PLASTICO ANCHO<0,50 M	ML	450.00	$ 26,000.00	$ 11,700,000.00		$ -	0.00	$ -	450.00	$ 11,700,000.00	0.00%
3.6	PINTURA TIPO 1 INTERIORES 2 MANOS	M2	277.02	$ 39,000.00	$ 10,803,780.00		$ -	0.00	$ -	277.02	$ 10,803,780.00	0.00%
3.7	PINTURA TIPO 1 INTERIORES 2 MANOS ANCHO < 0,50 M	ML	450.00	$ 26,000.00	$ 11,700,000.00		$ -	0.00	$ -	450.00	$ 11,700,000.00	0.00%
3.8	PINTURA EXTERIOR 2 MANOS (TIPO CORAZA O SIMILAR)	M2	174.96	$ 52,000.00	$ 9,097,920.00		$ -	0.00	$ -	174.96	$ 9,097,920.00	0.00%
3.9	CALADOS DE CONCRETO SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	M2	9.40	$ 260,000.00	$ 2,444,000.00		$ -	0.00	$ -	9.40	$ 2,444,000.00	0.00%
3.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 COMERCIAL BLANCO 30X30 PARA BAÑOS	M2	62.00	$ 234,000.00	$ 14,508,000.00		$ -	0.00	$ -	62.00	$ 14,508,000.00	0.00%
3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TRAFICO 5 COMERCIAL BLANCO O BEIGE 60.5X60.5	M2	1,735.60	$ 234,000.00	$ 406,130,400.00		$ -	0.00	$ -	1,735.60	$ 406,130,400.00	0.00%
3.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICO 20.5X20.5	M2	57.83	$ 195,000.00	$ 11,276,850.00		$ -	0.00	$ -	57.83	$ 11,276,850.00	0.00%
3.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCALO EN CERAMICA	ML	176.43	$ 78,000.00	$ 13,761,540.00		$ -	0.00	$ -	176.43	$ 13,761,540.00	0.00%
3.14	WING METALICO	ML	9.40	$ 65,000.00	$ 611,000.00		$ -	0.00	$ -	9.40	$ 611,000.00	0.00%
3.15	CIELO RASO DRYWALL	M2	182.70	$ 195,000.00	$ 35,626,500.00		$ -	0.00	$ -	182.70	$ 35,626,500.00	0.00%
3.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS 6MM (SEGUN DISEÑO)	M2	11.64	$ 130,000.00	$ 1,513,200.00		$ -	0.00	$ -	11.64	$ 1,513,200.00	0.00%
3.17	DINTEL PARA PUERTAS Y VENTANAS (0,20X0,15)	ML	80.10	$ 78,000.00	$ 6,247,800.00		$ -	0.00	$ -	80.10	$ 6,247,800.00	0.00%
3.18	MESON EN GRANITO PULIDO BAÑOS, BAR	M2	6.30	$ 910,000.00	$ 5,733,000.00		$ -	0.00	$ -	6.30	$ 5,733,000.00	0.00%
3.19	IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA MACIZA CON MANTO EDIL O SIMILAR	M2	32.00	$ 91,000.00	$ 2,912,000.00		$ -	0.00	$ -	32.00	$ 2,912,000.00	0.00%
3.20	PERGOLAS CUBIERTA PARASOLES SEGÚN DISEÑO	M2	180.00	$ 455,000.00	$ 81,900,000.00		$ -	0.00	$ -	180.00	$ 81,900,000.00	0.00%
3.21	FACHADA MADERA SEGÚN DISEÑO	M2	82.16	$ 715,000.00	$ 58,744,400.00		$ -	0.00	$ -	82.16	$ 58,744,400.00	0.00%
3.22	ANTEPECHO EN MADERA SEGÚN DISEÑO	M2	23.05	$ 390,000.00	$ 8,989,500.00		$ -	0.00	$ -	23.05	$ 8,989,500.00	0.00%
3.23	PASAMANO MADERA SEGÚN DISEÑO	M2	80.64	$ 455,000.00	$ 36,691,200.00		$ -	0.00	$ -	80.64	$ 36,691,200.00	0.00%
Subtotal					$ 888,000,750.00		$ -		$ -		$ 888,000,750.00	
4	**INSTALACIONES HIDRAULICOS SANITARIAS**											
4.1	**PRELIMINARES INSTALACIONES SANITARIAS**											
4.1.1	EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL	M3	25.60	$ 156,000.00	$ 3,993,600.00		$ -	0.00	$ -	25.60	$ 3,993,600.00	0.00%

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DE SAN ANDRES

CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8611782	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 9,451,999,790.00
CONTRATISTA:	CONSORCIO CMD CULTURAL SAI		
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 9,451,999,790.00
OBJETO:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y DOTACION DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 439,489,184.00
FECHA DE INICIO:	31 DE DICIEMBRE DE 2025	VALOR EN LETRAS ACTA: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS	
PLAZO:	11 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2026		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	JUNIO DE 2026		

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE COBRO No. 2		ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR		
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	Cantidad	Valor Total	AVANCE %
4.1.2	RELLENO EN ARENA	M3	6.40	$ 1,170,000.00	$ 7,488,000.00		$ -	0.00	$ -	6.40	$ 7,488,000.00	0.00%
4.1.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO	M3	19.20	$ 390,000.00	$ 7,488,000.00		$ -	0.00	$ -	19.20	$ 7,488,000.00	0.00%
4.1.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	6.40	$ 150,000.00	$ 960,000.00		$ -	0.00	$ -	6.40	$ 960,000.00	0.00%
							$ -					
4.2	INSTALACIONES SANITARIAS						$ -					
4.2.1	TUBERÍA PVC-SANITARIA DE 2"	ML	30.00	$ 65,000.00	$ 1,950,000.00		$ -	0.00	$ -	30.00	$ 1,950,000.00	0.00%
4.2.2	TUBERÍA PVC-SANITARIA DE 4"	ML	50.00	$ 78,000.00	$ 3,900,000.00		$ -	0.00	$ -	50.00	$ 3,900,000.00	0.00%
4.2.3	TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC-S DE 2"	ML	16.00	$ 50,000.00	$ 800,000.00		$ -	0.00	$ -	16.00	$ 800,000.00	0.00%
4.2.4	ACCESORIO PVC-S DE 2"	UND	57.00	$ 39,000.00	$ 2,223,000.00		$ -	0.00	$ -	57.00	$ 2,223,000.00	0.00%
4.2.5	ACCESORIO PVC-S DE 4"	UND	64.00	$ 65,000.00	$ 4,160,000.00		$ -	0.00	$ -	64.00	$ 4,160,000.00	0.00%
4.2.6	SALIDA SANITARIA DE 2"	UND	18.00	$ 130,000.00	$ 2,340,000.00		$ -	0.00	$ -	18.00	$ 2,340,000.00	0.00%
4.2.7	SALIDA SANITARIA DE 4"	UND	9.00	$ 156,000.00	$ 1,404,000.00		$ -	0.00	$ -	9.00	$ 1,404,000.00	0.00%
4.2.8	CÁMARA DE INSPECCIÓN: 60 CM X 60 CM	UND	3.00	$ 1,300,000.00	$ 3,900,000.00		$ -	0.00	$ -	3.00	$ 3,900,000.00	0.00%
							$ -					
4.3	APARATOS SANITARIOS						$ -					
4.3.1	SUM E INST LAVAMANOS (INCLUYE GRIFERÍA)	UND	8.00	$ 650,000.00	$ 5,200,000.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 5,200,000.00	0.00%
4.3.2	SUM E INST SANITARIO	UND	9.00	$ 910,000.00	$ 8,190,000.00		$ -	0.00	$ -	9.00	$ 8,190,000.00	0.00%
4.3.3	SUM E INST ORINAL INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH	UND	3.00	$ 1,430,000.00	$ 4,290,000.00		$ -	0.00	$ -	3.00	$ 4,290,000.00	0.00%
							$ -					
4.4	PRELIMINARES INSTALACIONES HIDRAULICAS						$ -					
4.4.1	EXCAVACIÓN TIERRA GENERAL MANUAL	M3	16.56	$ 156,000.00	$ 2,583,360.00		$ -	0.00	$ -	16.56	$ 2,583,360.00	0.00%
4.4.2	RELLENO EN ARENA	M3	5.52	$ 1,170,000.00	$ 6,458,400.00		$ -	0.00	$ -	5.52	$ 6,458,400.00	0.00%
4.4.3	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO DEL SITIO	M3	11.04	$ 390,000.00	$ 4,305,600.00		$ -	0.00	$ -	11.04	$ 4,305,600.00	0.00%
4.4.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE EXCAVACION	M3	5.52	$ 150,000.00	$ 828,000.00		$ -	0.00	$ -	5.52	$ 828,000.00	0.00%
							$ -					
4.5	INSTALACIONES HIDRAULICAS						$ -					
4.5.1	TUBERÍA PVC-P DE 1/2"	ML	30.00	$ 39,000.00	$ 1,170,000.00		$ -	0.00	$ -	30.00	$ 1,170,000.00	0.00%
4.5.2	TUBERÍA PVC-P DE 3/4"	ML	40.00	$ 45,500.00	$ 1,820,000.00		$ -	0.00	$ -	40.00	$ 1,820,000.00	0.00%
4.5.3	TUBERÍA PVC-P DE 1"	ML	12.00	$ 75,000.00	$ 900,000.00		$ -	0.00	$ -	12.00	$ 900,000.00	0.00%
4.5.4	TUBERÍA PVC-P DE 1 1/2"	ML	10.00	$ 91,000.00	$ 910,000.00		$ -	0.00	$ -	10.00	$ 910,000.00	0.00%
4.5.5	ACCESORIO PVC-P DE 1/2"	UND	60.00	$ 39,000.00	$ 2,340,000.00		$ -	0.00	$ -	60.00	$ 2,340,000.00	0.00%
4.5.6	ACCESORIO PVC-P DE 3/4"	UND	8.00	$ 45,500.00	$ 364,000.00		$ -	0.00	$ -	8.00	$ 364,000.00	0.00%
4.5.7	ACCESORIO PVC-P DE 1"	UND	3.00	$ 75,000.00	$ 225,000.00		$ -	0.00	$ -	3.00	$ 225,000.00	0.00%
4.5.8	ACCESORIO PVC-P DE 1 1/2"	UND	2.00	$ 91,000.00	$ 182,000.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 182,000.00	0.00%
4.5.9	VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 1/2"	UND	2.00	$ 130,000.00	$ 260,000.00		$ -	0.00	$ -	2.00	$ 260,000.00	0.00%
4.5.10	PUNTO HIDRAULICO DE 1/2"	UND	20.00	$ 130,000.00	$ 2,600,000.00		$ -	0.00	$ -	20.00	$ 2,600,000.00	0.00%