PROGRAMACIÓN FISICO - FINANCIERA

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PUENTES PEATONALES EN MADERA FINA EXISTENTES EN LAS ZONAS BAJAS E INUNDABLE DEL MUNICIPIO DE QUIBDO - CHOCO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 469 DE 2026

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ESTIMADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2
1	Guayacanes de 4"x4" madera fina: Tipo Cuarton 4"x4" Largo 4,0 m Seccion o Canto B = 4" = 10,16 Cm H= 4" = 10,16 Cm	UND	275	$ 62.745	$ 17.254.875	$ 8.627.438	$ 8.627.438
2	Guayacanes de 4"x4" madera fina: Tipo Cuarton 4"x4" Largo 3,50 m Seccion o Canto B = 4" = 10,16 Cm H= 4" = 10,16 Cm	UND	275	$ 67.227	$ 18.487.425	$ 9.243.713	$ 9.243.713
3	Guayacanes de 4"x4" madera fina: Tipo Cuarton 4"x4" Largo 3,0 m Seccion o Canto B = 4" = 10,16 Cm H= 4" = 10,16 Cm	UND	400	$ 50.420	$ 20.168.000	$ 10.084.000	$ 10.084.000
4	Guayacanes de 4"x4" madera fina: Tipo Cuarton 4"x4" Largo 2,50 m Seccion o Canto B = 4" = 10,16 Cm H= 4" = 10,16 Cm	UND	275	$ 50.420	$ 13.865.500	$ 6.932.750	$ 6.932.750
5	Vigas en madera fila: Tipo Solera 2"x5" Largo 6,0 m Seccion o Canto B = 2" = 5,08 Cm H= 5" = 12,7 Cm	UND	275	$ 56.303	$ 15.483.325	$ 7.741.663	$ 7.741.663
6	Solera de 2"x4" madera fina: Tipo Solera 2"x 4" Largo 1,20 m Seccion o Canto B = 2" = 5,08 Cm H= 4" = 10,16 Cm	UND	1.900	$ 10.084	$ 19.159.600	$ 9.579.800	$ 9.579.800
7	Solera de 2"x4" madera fina:: Tipo Solera 2"x 4" Largo 2,0 m Seccion o Canto B = 2" = 5,08 Cm H= 4" = 10,16 Cm	UND	200	$ 16.807	$ 3.361.400	$ 1.680.700	$ 1.680.700
8	Tablones de 2"x8" madera fina: Tipo Tablon 2"x 8" Largo 3,0 m Seccion o Canto B = 8" = 20,32 Cm H= 2" = 5,08 Cm	DOCENA	175	$ 347.899	$ 60.882.325	$ 30.441.163	$ 30.441.163
9	tornillo diametro 3/8" de 6,0" de longitud	UND	3.000	$ 2.068	$ 6.204.000	$ 3.102.000	$ 3.102.000
10	Clavos surtidos de 5",4" y 3"	KG	196	$ 12.532	$ 2.456.272	$ 1.228.136	$ 1.228.136
				SUBTOTAL	**$ 177.322.722**	**$ 88.661.361**	**$ 88.661.361**
				IVA (19%)	**$ 33.691.317**	**$ 16.845.659**	**$ 16.845.659**
				TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 211.014.039**	**$ 105.507.020**	**$ 105.507.020**

VALOR EJECUCIÓN MENSUAL	$ 105.507.020	$ 105.507.020
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MENSUAL	50,00%	50,00%
VALOR DE EJECUCIÓN ACUMULALA	$ 105.507.020	$ 211.014.040
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUMULADA	50,00%	100,00%

ODIN ANTONIO DE JESUS SALINAS PAZ
COMERCIALIZADORA DE MADERAS CHOCO S.A.S
Contratista

Vo.Bo. ING. CARLOS YESID QUINTO JUSTO
Secretario de Infraestructura Municipal
Supervisor