Tema o Asunto:	**Comité de seguimiento N° 1**				**Reunión Número:**	1
Fecha:	04/11/2025	**Hora:**	09:00 am	**Lugar:**	Virtual	
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Dairo Salamanca, Director de interventoría					
Archivada en:						

1. ORDEN DEL DÍA

Seguimiento a las actividades realizadas a los siguientes componentes:
Componente social
Componente SST
Componente Ambiental
Componente Técnico

2. DESARROLLO

2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores

Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)

2.2 Desarrollo de la reunión

Componente social

La residente social de la interventoría indica que las actividades realizadas posterior a la firma del acta de inicio del componente social inicialmente fue la coordinación de la reunión de inicio, en la cual la profesional social del contratista se contactó con la presidenta de la Junta de Acción Comunal, con el fin de coordinar la fecha y hora de dicha reunión, posterior a esto, la interventoría recibió las piezas de comunicación enviadas por el Contratista, las cuales serán distribuidas a la comunidad a partir del día 5 de noviembre del 2025. Por otro lado, el día 30 de octubre del 2025 la interventoría realizó visita al Punto de Atención de la Comunidad (PAC) del Contratista donde se realizó la respectiva verificación, sin embargo a la fecha no se encuentra adecuado de acuerdo a los lineamientos del anexo social, Adicional a lo anterior, el Contratista está elaborando la presentación realizar la reunión de inicio, la cual será enviada a esta interventoría para su respectiva aprobación.

El apoyo a la supervisión del componente social indica que se programará una visita a Punto de Atención a la Comunidad el día 07 de noviembre del 2025, para realizar la respectiva verificación del punto. Adicional a esto la profesional social de la supervisión pregunta por la gestión de los refrigerios que se darán en la reunión de inicio.

El líder social de la CVP pregunta para cuándo estará en funcionamiento el Punto de Atención a la Comunidad e indica que el funcionamiento de este punto se debe mencionar en la reunión de inicio.

El director de obra indica que está a la espera de la carta de aprobación del PAC y que será entregado en horas de la tarde.

El director de Interventoría menciona que ya se había indicado la aprobación del PAC el día de la visita de la residente social, sin embargo, se enviará la carta con la aprobación respectiva.

Componente SST y Ambiental

La residente SST-MA de la interventoría indica que el contratista el pasado 31 de octubre del 2025 no cuenta con el certificado de la EPS, cuenta con la radicación de la afiliación, la interventoría les recomendó que una vez se tenga con el certificado se haga un alcance al radicado, pregunta al contratista la fecha de radicación de la documentación.

La residente SST del contratista indica que cuenta con la documentación del personal contractual, sin embargo, hace falta la documentación de los especialistas, pregunta si puede radicar esta información y transcurso de la semana radica la documentación de los especialistas.

La residente SST-MA de interventoría indica que se debe dar el alcance al radicado.

La residente SST-MA de interventoría indica que del componente ambiental tiene obligaciones pendientes y debe dar celeridad, al Anexo 1 y Tramites Ambientales.
Se establece el comité de seguimiento SSTMA los viernes a las 10:00 a.m. que pueden ser virtual o presencial.

El apoyo a la supervisión del componente SST-MA indica que se deben cumplir con los tiempos de entrega de la documentación, el registro a la EPS, se debe radicar la documentación y dar alcance a la carta una vez se tenga la documentación completa, esto con el fin de evitar incumplimientos, con respecto al tema ambiental para el día 05 de noviembre debe estar radicado el pin ambiental, tramites ambientales, teniendo en cuenta que esto es de gran importancia para la etapa de construcción, adicional a esto es importante definir el día de los comités SST. Con respecto al competente ambiental.

La resiente SST-MA indica que se programan los comités SST-MA los días viernes 10:00 am
La residente SST del contratista indica que hará entrega de la documentación actual y una vez tenga la documentación faltante dará alcance

La residente ambiental del contratista indica que de acuerdo a lo conversado anteriormente para el chip catastral se tomó la dirección kr 152 calle 43
El director de interventoría indica que los documentos a entregar posterior a la firma del acta de inicio están el programa ambiental de residuos, plan de manejo ambiental, documentos de seguridad y salud en el trabajo.

El apoyo a la supervisión del componente SST-MA indica que en el anexo se establecen los tiempos y el contenido de esos productos, aplica para el contratista y la interventoría, la idea es que en el comité 1 de SST-MA se informara los avances de esos productos

El director de obra indica que el componente ambiental está gestionando el tema de los RCD T el programa ambiental para radicar el día 05 de noviembre del 2025, el sistema de seguridad y salud en el trabajo esta adecuando bajo los requerimientos de los anexos.

El director de interventoría indica otro los documentos a entregar es el organigrama y el programa de gerencia

El director de obra indica que esos documentos se radican el día 05 de noviembre del 2025

Componente técnico

- Tema hidráulico

El director de interventoría indica que para el día de mañana se tiene programada con el acueducto a las 9:00 am

El especialista hidráulico del contratista indica que de acuerdo lo solicitado al acueducto la información y la mesa de trabajo del día de mañana

El director de obra indica que de acuerdo a lo conversado la semana pasada se debía actualizar el link de los diseños, teniendo en cuenta con información de las redes de acueducto.

El apoyo técnico de la supervisión indica que se cuenta con una carpeta que esta la información completa, solicita revisar la información que esta compartida desde el inicio del proyecto. Es importante consultar con el acueducto para la entrega de la información pendiente.

- Tema Geotecnia

El director de obra indica que se han realizado reuniones internamente, se están revisando realizar siete apiques, de acuerdo a las longitudes de los segmentos viales

Especialista en geotecnia del contratista indica que el día viernes se realizó un recorrido, y se propone realizar siete apiques, dando cumplimiento a la exploración mínima recomendada.

El director de obra indica que se cuenta con los 12 segmentos viales, y teniendo en cuenta la guía de pavimentos de Bogotá, los sondeos hablan de unas longitudes, con esto se clasifico 5 tramos y de acuerdo a la longitud se planteó en número de apiques.

La especialista en geotecnia de la interventoría manifiesta que está de acuerdo, sin embargo, pregunta por la bolsa y el presupuesto asignado por esos ensayos

El director de obra indica que el valor es global, no se define el número de ensayos y que ensayos se deben realizar, se tiene un valor en la etapa de apropiación.

El director de interventoría indica que se debe presentar el informe respectivo con la programación de los apiques para la revisión por parte de la interventoría

El apoyo técnico de la supervisión indica que el informe no solo debe estar soportado por el área técnica, debe incluir el tema jurídico. Adicional a lo anterior manifiesta que la reunión con el acueducto se reprograma para el día jueves a las 9:00 am

La arquitecta de urbanismo del contratista indica que hará visita al proyecto el día 10 de noviembre del 2025, con el fin de realizar una inspección conforme a lo que indica el anexo, durante la visita verifica los posibles cambios del terreno, número de viviendas y accesos.

Apoyo a la supervisión de topografía la Ingeniera Angela Marcela Tovar pregunta cómo van las labores de topografía

El topógrafo del contratista indica que en el transcurso de la semana se hará la visita de los puntos de amarre, reconocimiento de puntos y verificación de áreas.

La Ingeniera Angela Marcela Tovar Apoyo a la supervisión de topografía, pregunta a la interventoría por el profesional de topografía, teniendo en cuenta que no asistió a la reunión del día 30 de octubre del 2025 y tampoco en el presente comité.

El director de interventoría indica que el profesional se presentara en las siguientes reuniones

3. COMPROMISOS

	Responsable	Fecha Comprometida
Visita al punto de atención a la comunidad	Apoyo a la supervisión del área social e interventoría	07 de noviembre del 2025
Entrega de la documentación del área SST y Ambiental	Contratista	05 de noviembre del 2025

Radicación de organigrama y programa de gerencia	Contratista	05 de noviembre del 2025
Reunión con el acueducto	Contratista e interventoría	06 de noviembre del 2025
Próximo comité	Supervisión CVP, contratista e interventoría	10 de noviembre del 2025

Observaciones:

4. REGISTRO DE ASISTENTES		
Nombre	**Dependencia**	**Firma**
Darío Fernando Alba Rodríguez	Apoyo Supervisión Técnico Líder CVP	
Valeria Benavidez Pedraza	Apoyo Supervisión Social CVP	
Lisseth Amaya	Apoyo Supervisión Social CVP	
Iván Perdomo Londoño	Apoyo Social Transversal CVP	
Cristian Alejandro Payan Martínez	Apoyo a la Supervisión SSTMA CVP	
Roberto Prins Zayas	Apoyo Supervisión Técnico CVP	
Angela Tovar		
Luis Ramírez	Contratista	
Andrés Fernando Hernández	Contratista	
Marlon	Contratista	

Luz Dary Riaño Sánchez	Profesional SST Contratista	
Paola Astrid Fernández Rodríguez	Profesional Ambiental Contratista	
Dairo Salamanca Olarte	Director de Interventoría	
María Constanza Pardo Prada	Profesional Social Interventoría	
Viviana Alexandra Charris Santacruz	Profesional SSTMA Interventoría	
Karol Delgado	Interventoría	