BITACORA MANTENIMIENTO INSTALACIONES

CIUDAD: BOGOTA - CUNDINAMARCA

EC BOGOTÁ

CONTRATO: USPEC CTO-303-2022

"ATENCION PRIMARIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION DEL ORDEN NACIONAL - ERON A CARGO INPEC, GRUPO 1"

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca.
Fecha: 11 de diciembre del 2023
Actividad: Mediante oficio OFI 135-2023, se relaciona el personal que realizará la visita el martes 12 de diciembre con el fin de realizar la inspección y medición de la carpintería metálica de la puerta del rancho.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 22 de diciembre del 2023
Actividad: Mediante oficio OFI 142-2023, se comunica que por motivos de seguridad se necesitan mínimo 5 técnicos para llevar a cabo el desmonte del portó. Con base en lo mencionado anteriormente, es necesario realizar la reprogramación de dicha intervención para el jueves 28 de diciembre.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 27 de diciembre del 2023
Actividad: Mediante oficio OFI 145-2023, se relaciona el personal de obra que estará realizando el cambio de los motores en el establecimiento Penitenciario el jueves 28 de diciembre.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogota - Cundinamarca
Fecha: 28 de diciembre del 2023
Actividad: Se llevan a cabo las actividades de desmonte de la puerta del rancho, con el cambio de rodamientos motor y cremallera. Debido a la complejidad en los trabajos, es necesario reprogramar la instalación del motor de la puerta de acceso vehicular principal.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 29 de diciembre del 2023
Actividad: Se llevan a cabo las actividades de instalación de motor.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 10 de enero del 2023
Actividad: Mediante oficio OFI 149-2023, se relaciona el personal de obra que estará realizando el cambio de los motores en el establecimiento Penitenciario el jueves 11 de enero, con el fin de realizar la inspección de las actividades desarrolladas en el establecimiento Penitenciario

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 11 de enero del 2023
Actividad: Se realiza ajuste de puerta principal y debido al buen estado de la cremallera, se toma la deci-

Marden

Powered by CamScanner

sión de no realizar el cambio. Se realiza visita para entrega de actividades a interventoría.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá – Cundinamarca
Fecha: 12 de enero del 2024
Actividad: Se contacta con el subcontratista para programar el cambio de cremallera ya que no reciben actividades sin el cambio de cremallera de la puerta principal.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 14 de febrero del 2024
Actividad: Se hace presencia en el establecimiento para entrega de la cremallera de acuerdo a lo solicitado por el director del establecimiento penitenciario. Sin embargo, el director cambia de opinión y pide que dicha cremallera sea instalada.
No se puede realizar la instalación puesto que no se cuenta con el personal ni la herramienta idónea para

Powered by CamScanner

la actividad por ende se debe reprogramar.

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla
RESIDENTE DE OBRA

Lugar: Bogotá - Cundinamarca
Fecha: 23 de febrero del 2024
Actividad: Se realiza instalación de 6m de cremallera en portón principal y se realiza entrega al establecimiento y a interventoría de dichas actividades.
Se hace entrego al establecimiento de la cremallera retirada

Daniela Pinilla

Ing. Daniela Pinilla T.
RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner