CONSORCIO PAVIMENTACION LC

OFICIO-CPLC-027

Montería, 31 de julio de 2025

Señores
ING. URIEL GARCÍA PEREIRA
GERENTE GENERAL DE VEOLIA
Montería

REFERENCIA: Contrato de obra No. LP – SIM - 002 - 2025, que tiene como objeto: "PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA".

ASUNTO: SOLICITUD ACOMPAÑAMIENTO PARA REUBICACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO – FRENTE DE OBRA FLORESTA.

Cordial Saludo,

Dando alcance a la ejecución del proyecto citado en la referencia y en atención a las actividades que como contratistas nos encontramos desarrollando en el frente de obra de la comuna 8, específicamente, en el barrio floresta en la carrera 14B entre calles 34A y 34, nos permitimos informar que a lo largo de la carrera 14B entre las abscisas K0+012 y K0+080 se encuentra una tubería de alcantarillado de 6" instalada por los habitantes de esta misma comunidad que corresponde a un sistema de alcantarillado artesanal conectado a un manhol ubicado en la intersección con la 34ª; sistema al cual se encuentran conectadas todas las viviendas de esta misma acera y que actualmente nos esta dificultando las actividades contempladas en este tramo de vía.

Es preciso resaltar, que la tubería se encuentra dentro del área de intervención de la vía a 70cm medidos desde el andén y a una profundidad de 45cm y que en de las actividades programadas a ejecutar por el contratista en este tramo contempla la realización de la excavación para la pavimentación de la vía a una profundidad aproximada de 70cm, por lo cual la tubería quedaría totalmente expuesta y embebida en la estructura de pavimento. A continuación, se evidencia lo mencionado:

Cl 59 #12-45 MONTERIA – CORDOBA
Celular: 6047838295
Correo: consorciopavimentacionlc@gmail.com

CONSORCIO PAVIMENTACION LC

OFICIO-CPLC-027









Cl 59 #12-45 MONTERIA – CORDOBA
Celular: 6047838295
Correo: consorciopavimentacionlc@gmail.com

CONSORCIO PAVIMENTACION LC

OFICIO-CPLC-027



En consideración a lo expuesto anteriormente, requerimos el acompañamiento para la reubicación de la tubería del sistema de alcantarillado en mención en el menor tiempo posible, en aras no generar atrasos para el desarrollo de las actividades que se tienen programadas en este tramo de vía.

Atentamente,

Carmen Sofia Valverde

CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES
Rep. legal Consorcio Pavimentación LC
C.C. 1.071.350.914 de San Carlos

CC. ING ANDRES SIERRA PAYARES – APOYO A LA SUPERVISION
CC. JORGE ANDRES NARVAEZ BÁRON – REP. LEGAL. CONSORCIO INTERCOMUNAS
CC. IRIS SPATH CAMAÑO - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA