ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 8

CONTRATO 4151.010.26.1.0832-2025			FECHA DE INICIO: 26/08/2025
CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES			
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0539-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI			FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11/12/2025
VALOR INICAL DEL CONTRATO:	$ 788.772.226	PLAZO: 3,5 MESES	FECHA DE TERMINACION: 16/06/2026
ADICIÓN No 1	$ 71.889.500	PRORROGA 1: 19 DÍAS	
ADICIÓN No 2	$ 71.889.500	PRORROGA 2: 70 DÍAS	FECHA DE ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 18/06/2026
ADICIÓN No 3	$ 352.016.187	PRORROGA 3: 89 DÍAS	
ADICIÓN No 4	$ 39.328.395	PRORROGA 4: 60 DÍAS	
ADICIÓN No 5	$ 239.988.880		PERIODO DEL 06/04/2026 AL 05/05/2026
ADICIÓN No 6	$ 102.023.649	PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 1 4,18%	
VALOR ACTUAL	$ 1.675.880.248	PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 2 37,04%	

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA DE MODIFICACION No 1		ACTA DE MODIFICACION No 2		ACTA DE MODIFICACION No 3		ACTA DE MODIFICACION No 4		ACTA DE MODIFICACION No 5		ACTA DE MODIFICACION No 6		VALOR TOTAL MODIFICACIONES 1 A LA 6		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 1																						
	I PERSONAL PROFESIONAL CLAVE																					
1	Director de Interventoria	mes	3,50	$ 7.487.990	50%	$ 13.103.983		$ -	50%	$ 3.743.995	50%	$ 3.743.995		$ -		$ -	50%	$ 3.743.995	50%	$ 18.570.215	50%	$ 31.674.197
2	Ingeniero residente 1	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908		$ -	100%	$ 3.290.545	100%	$ 3.290.545		$ -		$ -	100%	$ 3.290.545	100%	$ 16.321.103	100%	$ 27.838.011
3	Ingeniero residente 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908		$ -	100%	$ 3.290.545	100%	$ 3.290.545		$ -		$ -		$ -	100%	$ 9.740.013	100%	$ 21.256.921
6	Ingeniero especialista en pavimentos	mes	3,50	$ 5.948.001	50%	$ 10.409.002		$ -	50%	$ 2.974.001	50%	$ 2.974.001		$ -		$ -		$ -	50%	$ 8.803.041	50%	$ 19.212.043
	II PERSONAL PROFESIONAL LOTE 1																					
1	Ingeniero residente ambiental 1	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908		$ -	100%	$ 3.290.545	100%	$ 3.290.545		$ -		$ -		$ -	100%	$ 9.740.013	100%	$ 21.256.921
2	Residente Social 1	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908		$ -	100%	$ 3.290.545	100%	$ 3.290.545		$ -		$ -		$ -	100%	$ 9.740.013	100%	$ 21.256.921
3	Residente SG-SST 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908		$ -	100%	$ 3.290.545	100%	$ 3.290.545		$ -		$ -	50%	$ 1.645.273	100%	$ 13.030.558	100%	$ 24.547.466
	III PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR LOTE 1									$ -												
1	Inspector de obra 1	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497		$ -	100%	$ 2.170.142	100%	$ 2.170.142		$ -		$ -	100%	$ 2.170.142	100%	$ 10.763.904	100%	$ 18.359.401
2	Inspector de obra 2	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497		$ -	100%	$ 2.170.142	100%	$ 2.170.142		$ -		$ -		$ -	100%	$ 6.423.620	100%	$ 14.019.117
3	Inspector de obra 3	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497		$ -	100%	$ 2.170.142									100%	$ 1.367.189	100%	$ 8.962.686
7	Conductor- Motorista 1	mes	3,50	$ 1.470.358	100%	$ 5.146.253		$ -	100%	$ 1.470.358	100%	$ 1.470.358		$ -		$ -	100%	$ 1.470.358	100%	$ 7.292.976	100%	$ 12.439.229
PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 2																						
	I PERSONAL PROFESIONAL CLAVE																					
1	Director de Interventoria	mes	3,50	$ 7.487.990	50%	$ 13.103.983	50%	$ 3.743.995			50%	$ 3.743.995	50%	$ 3.743.995	50%	$ 3.743.995		$ -	50%	$ 21.191.012	50%	$ 34.294.995
4	Ingeniero residente 3	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 3.290.545			100%	$ 3.290.545	100%	$ 3.290.545	100%	$ 3.290.545		$ -	100%	$ 18.624.484	100%	$ 30.141.392
5	Ingeniero residente 4	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 3.290.545						$ -		$ -		$ -	100%	$ 2.073.043	100%	$ 13.589.951
6	Ingeniero especialista en pavimentos	mes	3,50	$ 5.948.001	50%	$ 10.409.002	50%	$ 2.974.001			50%	$ 2.974.001	50%	$ -	50%	$ 2.974.001		$ -	50%	$ 13.858.843	50%	$ 24.267.845
	II PERSONAL PROFESIONAL LOTE 2											$ -		$ -								$ -
1	Ingeniero residente ambiental 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 3.290.545			100%	$ 3.290.545	100%	$ -	100%	$ 3.290.545		$ -	100%	$ 15.333.940	100%	$ 26.850.849
2	Residente Social 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 3.290.545			100%	$ 3.290.545	100%	$ -	100%	$ 3.290.545		$ -	100%	$ 15.333.940	100%	$ 26.850.848
3	Residente SG-SST 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 3.290.545			100%	$ 3.290.545	100%	$ -	100%	$ 1.645.273		$ -	100%	$ 10.398.122	100%	$ 21.915.030
	III PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR LOTE 2											$ -		$ -								$ -
4	Inspector de obra 4	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 2.170.142			100%	$ 2.170.142	100%	$ 2.170.142	100%	$ 2.170.142		$ -	100%	$ 12.283.003	100%	$ 19.878.500
5	Inspector de obra 5	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 2.170.142			100%	$ 2.170.142	100%	$ -	100%	$ -		$ -	100%	$ 3.602.435	100%	$ 11.197.933
6	Inspector de obra 6	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 2.170.142						$ -		$ -		$ -	100%	$ 1.367.189	100%	$ 8.962.686
8	Conductor- Motorista 2	mes	3,50	$ 1.470.358	100%	$ 5.146.253	100%	$ 1.470.358			100%	$ 1.470.358	100%	$ 1.470.358	100%	$ 1.470.358		$ -	100%	$ 8.322.227	100%	$ 13.468.480
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA						$ 218.060.535,50		$ 31.151.505,00		$ 31.151.505,00		$ 54.672.181		$ 10.675.040		$ 21.875.404		$ 12.320.313		$ 234.180.888		$ 452.241.422
FACTOR MULTIPLICADOR						2,47		2,47		2,47		2,47		2,47		2,47		2,47		2,47		2,47
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 538.609.523		$ 76.944.217		$ 76.944.217		$ 135.049.287		$ 26.367.349		$ 54.032.248		$ 30.431.173		$ 578.426.793		$ 1.117.036.312
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 1																						
	IV OTROS COSTOS DIRECTOS																					
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Mín 2000cc, Modelo 2017 en adelante) 1	Und	3,50	$ 6.200.000	100%	$ 21.700.000		$ -	100%	$ 6.200.000	100%	$ 6.200.000		$ -		$ -		$ 6.200.000	100%	$ 30.752.000	100%	$ 52.452.001
4	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales 2	Und	3,50	$ 1.500.000	50%	$ 2.625.000		$ -	50%	$ 750.000	50%	$ 750.000		$ -		$ -		$ -	50%	$ 2.220.000	50%	$ 4.845.001
5	Cuadrilla topográfica y equipo completo de topografía (Estacion Total-Nivel Automatico) 1	Und	3,50	$ 11.521.806	100%	$ 40.326.321		$ -	100%	$ 11.521.806	100%	$ 11.521.806		$ -		$ -		$ 5.760.903	100%	$ 45.626.354	100%	$ 85.952.676
7	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) 1	Und	3,50	$ 300.000	50%	$ 525.000		$ -	50%	$ 150.000	50%	$ 150.000		$ -		$ -		$ 150.000	50%	$ 744.000	50%	$ 1.269.001
10	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) 2	Und	3,50	$ 650.000	50%	$ 1.137.500		$ -	50%	$ 325.000	50%	$ 325.000		$ -		$ -		$ 325.000	50%	$ 1.612.001	50%	$ 2.749.503

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 8

CONTRATO 4151.010.26.1.0832-2025	FECHA DE INICIO: 26/08/2025
CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES	
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0539-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 11/12/2025

VALOR INICAL DEL CONTRATO:	$ 798.772.226	PLAZO: 3,5 MESES		FECHA DE TERMINACION: 18/06/2026
ADICIÓN No 1	$ 71.889.500	PRORROGA 1: 19 DÍAS		FECHA DE ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 18/06/2026
ADICIÓN No 2	$ 71.889.500	PRORROGA 2: 70 DÍAS		
ADICIÓN No 3	$ 352.016.187	PRORROGA 3: 89 DÍAS		
ADICIÓN No 4	$ 39.328.395	PRORROGA 4: 60 DÍAS		PERIODO DEL 06/04/2026 AL 05/05/2026
ADICIÓN No 5	$ 239.988.800			
ADICIÓN No 6	$ 102.023.640	PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 1	4,18%	
VALOR ACTUAL	$ 1.675.888.248	PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 2	37,04%	

CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTA DE MODIFICACION No 1		ACTA DE MODIFICACION No 2		ACTA DE MODIFICACION No 3		ACTA DE MODIFICACION No 4		ACTA DE MODIFICACION No 5		ACTA DE MODIFICACION No 6		VALOR TOTAL MODIFICACIONES 1 A LA 6		VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR
COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORÍA PARA EL LOTE 2																						
	IV OTROS COSTOS DIRECTOS																					
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2017 en adelante) 1	Und	3,50	$ 6.200.000	100%	$ 21.700.000	100%	$ 6.200.000			100%	$ 6.200.000	100%	$ 6.200.000	100%	$ 6.200.000	100%	$ -	100%	$ 35.092.000	100%	$ 56.792.001
4	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales 2	Und	3,50	$ 1.500.000	50%	$ 2.625.000	50%	$ 750.000			50%	$ 750.000		$ -	50%	$ 750.000	50%	$ -	50%	$ 3.495.000	50%	$ 6.120.001
5	Comisión topográfica y equipo completo de topografía (Estacion Total-Nivel Automatico) 1	Und	3,50	$ 11.521.806	100%	$ 40.326.321	100%	$ 11.521.000			100%	$ 11.521.806		$ -	50%	$ 5.760.903	50%	$ -	100%	$ 36.408.907	100%	$ 76.735.230
8	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) 2	Und	3,50	$ 300.000	50%	$ 525.000	50%	$ 150.000			50%	$ 150.000	50%	$ 150.000	50%	$ 150.000	50%	$ -	50%	$ 849.000	50%	$ 1.374.001
10	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) 2	Und	3,50	$ 650.000	50%	$ 1.137.500	50%	$ 325.000			50%	$ 325.000	50%	$ 325.000	50%	$ 325.000	50%	$ -	50%	$ 1.839.501	50%	$ 2.977.002
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 132.627.642,00		$ 18.946.806,00		$ 18.946.806,00		$ 37.893.612,00		$ 6.675.000,00		$ 13.195.903,00		$ 12.435.903,00		$ 158.638.763		$ 291.266.417,00
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 671.237.185,00		$ 95.891.023,00		$ 95.891.023,00		$ 172.833.999,00		$ 33.042.349,00		$ 67.218.151,00		$ 42.867.076,00		$ 737.065.556,00		$ 1.408.302.729,00
VALOR DEL IVA 19%						$ 127.535.861,00		$ 18.219.294,00		$ 18.219.294,00		$ 32.857.441,00		$ 6.278.046,00		$ 12.771.449,00		$ 8.144.784,00		$ 149.042.456,00		$ 267.577.519,00
CANTIDAD MESES								0,63		0,63		1,71		1,00		3,00		2,00				
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 798.772.226,00		$ 71.889.500,00		$ 71.889.500,00		$ 352.016.187,00		$ 39.328.395,00		$ 239.988.800,00		$ 102.023.640,00		$ 877.108.012,00		$ 1.675.888.248,00

ESTADO DEL CONTRATO	Vr. ACTA	SALDO DEL CONTRATO
ACTA PARCIAL No.1 del 26 de agosto al 25 de septiembre de 2025	$ 78.180.004	$ 720.592.222
ACTA PARCIAL No.2 del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2025	$ 241.893.089	$ 478.699.133
ACTA PARCIAL No.3 del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025	$ 248.404.851	$ 374.073.282
ACTA PARCIAL No.4 del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2025	$ 200.643.171	$ 173.430.111
ACTA PARCIAL No.5 del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	$ 200.948.353	$ 324.497.945
ACTA PARCIAL No.6 del 26 de enero al 25 de febrero de 2026	$ 259.080.533	$ 104.737.807
ACTA PARCIAL No.7 LOTE 1 DEL 26/02/2026 AL 09/03/2026: LOTE 2 DEL 17/03/2026 AL 05/04/2026	$ 72.975.386	$ 271.731.227
ACTA PARCIAL No.8 del 06 de abril al 05 de mayo de 2026	$ 86.560.792	$ 287.194.076
ACUMULADO	**1.388.686.172**	**287.194.076**

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 8

CONTRATO 4151.010.26.1.0832-2025	FECHA DE INICIO: 26/08/2025
CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES	
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0539-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	FECHA DE TERMINACION INICIAL: 11/12/2025
VALOR INICAL DEL CONTRATO: $ 798.772.226 — PLAZO: 3,5 MESES	FECHA DE TERMINACION: 16/06/2026
ADICIÓN No 1 $ 71.889.500 — PRORROGA 1: 19 DÍAS	
ADICIÓN No 2 $ 71.889.500 — PRORROGA 2: 70 DÍAS	FECHA DE ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 18/06/2026
ADICIÓN No 3 $ 352.016.187 — PRORROGA 3: 89 DÍAS	
ADICIÓN No 4 $ 39.320.395 — PRORROGA 4: 60 DÍAS	
ADICIÓN No 5 $ 239.968.800	PERIODO DEL 06/04/2026 AL 05/05/2026
ADICIÓN No 6 $ 102.023.640 — PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 1: 4,18%	
VALOR ACTUAL $ 1.675.880.248 — PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 2: 37,04%	

CONDICIONES CONTRACTUALES							VALOR TOTAL DEL CONTRATO		SALDO POR EJECUTAR		ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	PORCENTAJE AVANCE DE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE AVANCE DE	PERIODO DE OBRA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 1																			
	I PERSONAL PROFESIONAL CLAVE																			
1	Director de interventoria	mes	3,50	$ 7.487.990	50%	$ 13.103.983	50%	$ 31.674.197	50%	$ 7.824.949	100,00%	6,37	$ 23.849.248	100,00%	1,00	$ 3.743.995	7,37	$ 27.593.243,0	1,09	$ 4.080.954,0
2	Ingeniero residente 1	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 27.838.011	100%	$ 6.877.239	100,00%	6,37	$ 20.960.772	100,00%	1,00	$ 3.290.545	7,37	$ 24.251.317,0	1,09	$ 3.586.694,0
3	Ingeniero residente 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 21.256.921	100%	$ 296.149	100,00%	6,37	$ 20.960.772	100,00%	0,01	$ 296.149	6,38	$ 21.256.921,0	0,00	$ 0,0
6	Ingeniero especialista en pavimentos	mes	3,50	$ 5.948.001	50%	$ 10.409.002	50%	$ 19.212.043	50%	$ 267.657	100,00%	6,37	$ 18.944.386	100,00%	0,01	$ 267.657	6,38	$ 19.212.043,0	0,00	$ 0,0
	II PERSONAL PROFESIONAL LOTE 1																			
1	Ingeniero residente ambiental 1	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 21.256.921	100%	$ 1.983.833	95,82%		$ 19.273.088	1,41%	5,00	$ 669.188	97,23%	$ 19.942.276,0	2,77%	$ 1.314.645,0
2	Residente Social 1	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 21.256.921	100%	$ 1.983.833	95,82%		$ 19.273.088	1,41%	5,00	$ 669.188	97,23%	$ 19.942.276,0	2,77%	$ 1.314.645,0
3	Residente SG-SST 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 24.547.466	100%	$ 5.274.378	95,82%		$ 19.273.088	1,41%	5,00	$ 1.779.156	97,23%	$ 21.052.244,0	2,77%	$ 3.495.222,0
	III PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR LOTE 1																			
1	Inspector de obra 1	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 18.359.401	100%	$ 5.648.638	95,82%		$ 12.710.763	1,41%	5,00	$ 1.905.402	97,23%	$ 14.616.165,0	2,77%	$ 3.743.236,0
2	Inspector de obra 2	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 14.019.117	100%	$ 1.308.354	95,82%		$ 12.710.763	1,41%	5,00	$ 441.335	97,23%	$ 13.152.098,0	2,77%	$ 867.019,0
3	Inspector de obra 3	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 8.962.686	100%	$ 387.367	95,82%		$ 8.575.319	1,41%	5,00	$ 130.667	97,23%	$ 8.705.986,0	2,77%	$ 256.700,0
7	Conductor- Motorista 1	mes	3,50	$ 1.470.358	100%	$ 5.146.253	100%	$ 12.439.229	100%	$ 3.827.179	95,82%		$ 8.612.050	1,41%	5,00	$ 1.290.986	97,23%	$ 9.903.036,0	2,77%	$ 2.536.193,0
	PERSONAL DE INTERVENTORIA DEDICADO AL LOTE 2																			
	I PERSONAL PROFESIONAL CLAVE																			
1	Director de interventoria	mes	3,50	$ 7.487.990	50%	$ 13.103.983	50%	$ 34.294.995	50%	$ 9.472.308	100,00%	6,63	$ 24.822.687	100,00%	1,00	$ 3.743.995	7,63	$ 28.566.682,0	1,53	$ 5.728.313,0
4	Ingeniero residente 3	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 30.141.392	100%	$ 8.325.079	100,00%	6,63	$ 21.816.313	100,00%	1,00	$ 3.290.545	7,63	$ 25.106.858,0	1,53	$ 5.034.534,0
5	Ingeniero residente 4	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 13.589.951	100%	$ -	100,00%	0,00	$ 13.589.951	100,00%	0,00	$ 0	0,00	$ 13.589.951,0	0,00	$ 0,0
6	Ingeniero especialista en pavimentos	mes	3,50	$ 5.948.001	50%	$ 10.409.002	50%	$ 24.267.845	50%	$ 7.048.382	50,00%	5,79	$ 17.219.463	100,00%	1,00	$ 2.974.001	6,79	$ 20.193.464,0	2,37	$ 4.074.381,0
	II PERSONAL PROFESIONAL LOTE 2							$ -												
1	Ingeniero residente ambiental 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 26.850.849	100%	$ 9.907.047	62,96%		$ 16.943.802	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 16.943.802,0	37,04%	$ 9.907.047,0
2	Residente Social 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 26.850.848	100%	$ 9.907.046	62,96%		$ 16.943.802	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 16.943.802,0	37,04%	$ 9.907.046,0
3	Residente SG-SST 2	mes	3,50	$ 3.290.545	100%	$ 11.516.908	100%	$ 21.915.030	100%	$ 4.971.229	62,96%		$ 16.943.801	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 16.943.801,0	37,04%	$ 4.971.229,0
	III PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, Y AUXILIAR LOTE 2							$ -												
4	Inspector de obra 4	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 19.878.500	100%	$ 6.553.805	62,96%		$ 13.324.695	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 13.324.695,0	37,04%	$ 6.553.805,0
5	Inspector de obra 5	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 11.197.933	100%	$ 23.355	62,96%		$ 11.174.578	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 11.174.578,0	37,04%	$ 23.355,0
6	Inspector de obra 6	mes	3,50	$ 2.170.142	100%	$ 7.595.497	100%	$ 8.962.686	100%	$ 12.549	62,96%		$ 8.950.137	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 8.950.137,0	37,04%	$ 12.549,0
8	Conductor- Motorista 2	mes	3,50	$ 1.470.358	100%	$ 5.146.253	100%	$ 13.468.480	100%	$ 4.440.465	62,96%		$ 9.028.015	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 9.028.015,0	37,04%	$ 4.440.465,0
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA					$ 218.060.535,50		$ 452.241.422		$ 26.553.452			$ 355.900.580			$ 24.492.809		$ 380.393.389		$ 71.848.036
	FACTOR MULTIPLICADOR					2,47		2,47		2,47			2,47			2,47		2,47		2,47
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL					$ 538.609.523		$ 1.117.036.312		$ 65.587.026			$ 879.074.431			$ 60.497.238		$ 939.571.669		$ 177.464.649
	COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 1																			
	IV OTROS COSTOS DIRECTOS																			
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min. 2000cc, Modelo 2017 en adelante) 1	Und	3,50	$ 6.200.000	100%	$ 21.700.000	100%	$ 52.452.001	100%	$ 16.137.911	95,82%	0,00	$ 36.314.090	1,41%	5,00	$ 5.443.649	97,23%	$ 41.757.739,0	2,77%	$ 10.694.262,0
4	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales 2	Und	3,50	$ 1.500.000	50%	$ 2.625.000	50%	$ 4.845.001	50%	$ 452.167	95,82%	0,00	$ 4.392.834	1,41%	5,00	$ 152.525	97,23%	$ 4.545.359,0	2,77%	$ 299.642,0
5	Comisión topográfica y equipo completo de topografía (Estacion Total-Nivel Automatico) 1	Und	3,50	$ 11.521.806	100%	$ 40.326.321	100%	$ 85.952.676	100%	$ 18.468.175	95,82%	0,00	$ 67.484.501	1,41%	5,00	$ 6.229.695	97,23%	$ 73.714.196,0	2,77%	$ 12.238.480,0
7	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) 1	Und	3,50	$ 300.000	50%	$ 525.000	50%	$ 1.269.001	50%	$ 390.434	95,82%	0,00	$ 878.567	1,41%	5,00	$ 131.701	97,23%	$ 1.010.268,0	2,77%	$ 258.733,0
10	Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) 2	Und	3,50	$ 650.000	50%	$ 1.137.500	50%	$ 2.749.503	50%	$ 845.941	95,82%	0,00	$ 1.903.562	1,41%	5,00	$ 285.353	97,23%	$ 2.188.915,0	2,77%	$ 560.588,0

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No. 8

CONTRATO 4151.010.26.1.0832-2025 — FECHA DE INICIO: 26/08/2025

CONTRATISTA: ELSA TORRES ARENALES

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN ADJUDICADOS EN EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 4151.010.32.1.0538-2025, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 11/12/2025

VALOR INICAL DEL CONTRATO:	$ 798.772.226	PLAZO: 3,5 MESES	FECHA DE TERMINACION: 16/06/2026
ADICIÓN No 1	$ 71.889.500	PRORROGA 1: 19 DÍAS	
ADICIÓN No 2	$ 71.889.500	PRORROGA 2: 70 DÍAS	FECHA DE ELABORACIÓN PRESENTE ACTA: 18/06/2026
ADICIÓN No 3	$ 352.016.187	PRORROGA 3: 89 DÍAS	
ADICIÓN No 4	$ 39.320.395	PRORROGA 4: 60 DÍAS	
ADICIÓN No 5	$ 239.968.800		PERIODO DEL 06/04/2026 AL 05/05/2026
ADICIÓN No 6	$ 102.023.640	PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 1: 4,18%	
VALOR ACTUAL	$ 1.675.880.248	PORCENTAJE POR EJECUTAR LOTE 2: 37,04%	

	CONDICIONES CONTRACTUALES						VALOR TOTAL DEL CONTRATO		SALDO POR EJECUTAR		ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	DEDICACION	VALOR	PORCENTAJE AVANCE DE	CANTIDAD	VALOR	PORCENTAJE AVANCE DE	PERIODO DE OBRA	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	COSTOS DIRECTOS DE INTERVENTORIA PARA EL LOTE 2																			
	IV OTROS COSTOS DIRECTOS																			
1	Alquiler de Vehiculo (Campero, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Min 2000cc, Modelo 2017 en adelante) 1	Und	3,50	$ 6.200.000	100%	$ 21.700.000	100%	$ 56.792.001	100%	$ 18.723.932	62,96%	0,00	$ 38.068.069	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 38.068.069,0	37,04%	$ 18.723.932,0
4	Equipo Completo de Laboratorio y Campo - Control de Calidad de Procesos y Materiales 2	Und	3,50	$ 1.500.000	50%	$ 2.625.000	50%	$ 6.120.001	50%	$ 2.258.072	62,96%	0,00	$ 3.861.929	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 3.861.929,0	37,04%	$ 2.258.072,0
5	Comisión topográfica y equipo completo de topografía (Estacion Total-Nivel Automatico) 1	Und	3,50	$ 11.521.806	100%	$ 40.326.321	100%	$ 76.735.230	100%	$ 17.406.704	62,96%	0,00	$ 59.328.526	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 59.328.526,0	37,04%	$ 17.406.704,0
8	Alquiler Equipo de Cómputo (Con Software y banda ancha min velocidad 10 Mbs) 2	Und	3,50	$ 300.000	50%	$ 525.000	50%	$ 1.374.001	50%	$ 452.999	62,96%	0,00	$ 921.002	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 921.002,0	37,04%	$ 452.999,0
10	Reproducción de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos (Plotter) 2	Und	3,50	$ 650.000	50%	$ 1.137.500	50%	$ 2.977.002	50%	$ 981.499	62,96%	0,00	$ 1.995.503	0,00%	5,00	$ 0	62,96%	$ 1.995.503,0	37,04%	$ 981.499,0
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 132.627.642,00		$ 291.266.417,00		$ 76.117.834,00			$ 215.148.583,00			$ 12.242.923,00		$ 227.391.506,00		$ 63.874.911,00
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 671.237.185,00		$ 1.408.302.729,00		$ 141.704.860,00			$ 1.094.223.014,00			$ 72.740.161,00		$ 1.166.963.175,00		$ 241.339.560,00
VALOR DEL IVA 19%						$ 127.535.061,00		$ 267.577.519,00		$ 26.923.923,00			$ 207.902.373,00			$ 13.820.631,00		$ 221.723.004,00		$ 45.854.516,00
CANTIDAD MESES																				
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 798.772.226,00		$ 1.675.880.248,00		$ 168.628.783,00			$ 1.302.125.387,00			$ 86.560.792,00		$ 1.388.686.179,00		$ 287.194.076,00
														Porcentaje avance Lote 1	1,41%		Porcentaje avance Lote 2	0,00%		
														Porcentaje acumulado Lote 1	97,23%		Porcentaje acumulado Lote 2	62,96%		

ESTADO DEL CONTRATO	Vr. ACTA	SALDO DEL CONTRATO
ACTA PARCIAL No.1 del 26 de agosto al 25 de septiembre de 2025	$ 78.180.004	$ 720.592.222
ACTA PARCIAL No.2 del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2025	$ 241.893.089	$ 478.699.133
ACTA PARCIAL No.3 del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2025	$ 248.404.851	$ 374.073.282
ACTA PARCIAL No.4 del 26 de noviembre al 25 de diciembre de 2025	$ 200.643.171	$ 173.430.111
ACTA PARCIAL No.5 del 26 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026	$ 200.946.353	$ 324.497.945
ACTA PARCIAL No.6 del 26 de enero al 25 de febrero de 2026	$ 259.080.533	$ 104.737.807
ACTA PARCIAL No.7 LOTE 1 DEL 26/02/2026 AL 09/03/2026; LOTE 2 DEL 17/03/2026 AL 05/04/2026	$ 72.975.386	$ 271.731.227
ACTA PARCIAL No.8 del 06 de abril al 05 de mayo de 2026	$ 86.560.792	$ 287.194.076
ACUMULADO	1.388.686.172	287.194.076

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

Nota: LOS COSTOS Y SU LIQUIDACION, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME DE SUPERVISION CONTRATO DE INTERVENTORIA No 4151.010.26.1.0832-2025

ELSA TORRES ARENALES
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

SEBASTIAN TAPAPUEZ MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR PROYECTO

HAROLD GALVIS DIAZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION