Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO

CONTRATO No. :	086 de 2025
OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 1: UBATÉ - CUNDINAMARCA.
VALOR:	$ 13.030.645.078,00
CONTRATISTA:	CONSORCIO RAMA EMSAF
INTERVENTOR:	CONSORCIO SEDES A&G
PLAZO:	30 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR ANTICIPO :	$ 5.212.258.031,20

DATOS ESPECÍFICOS

ORDEN DE PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	BENEFICIARIO	VALOR	DESCRIPCIÓN
00-1	8-abr-26	ALAMBRES Y MALLAS ALMASA	$ 389.762.075,00	Anticipo Compra acero Recto y Figurado
00-2	26-abr-26	SERBAL ELEVADORESS.A.S	$ 44.893.230,00	CONCEPTO - PRIMER ABONO correspondiente a la compra del ascensor de Capacidad 10 personas -800 Kg-3 paradas
00-3	27-abr-26	CONSTRUCONCRETO YyY SAS	$ 175.177.068,00	CONCRETO 4000 GRAVA COMUN A 28 DIAS TR 103 (PROFORMA 870)
00-3	27-abr-26	CONSTRUCONCRETO YyY SAS	$ 10.590.925,00	AUTOBOMBRA CONCRETO (proforma 871)

RESUMEN

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Adquisición de Acerosde Refuerzo fy=6000 psi Y Mallas Electrosoldadas	$ 981.649.103,45		389.762.075,00	389.762.075,00	591.887.028,45
2	Adquisición de Morteros y concretos	$ 728.619.267,65		185.767.993,00	185.767.993,00	542.851.274,65
3	Alquiler de Maquinaria para Movimiento de Tierras y Demoliciones	$ 60.431.843,40			-	60.431.843,40
4	Adquisición de sistema Transformación y Red de Media tensión 13.2 KV	$ 128.710.617,00			-	128.710.617,00
5	Adquisición de Planta Eléctrica	$ 64.602.902,00			-	64.602.902,00
6	Adquisición de Sistema Eléctrico Interno	$ 237.142.112,00			-	237.142.112,00
7	Adquisición de Sistema de Comunicaciones y Automatización	$ 581.498.347,80			-	581.498.347,80
8	Adquisición de Sistema de Extracciòn Mecánica y Aire Acondicionado	$ 43.547.236,40			-	43.547.236,40
9	Adquisición de Sistema de Red Contra Incendios	$ 13.074.569,60			-	13.074.569,60
10	Adquisición de Cubiertas	$ 125.814.833,00			-	125.814.833,00
11	Adquisición de Carpintería Metálica	$ 419.633.344,40			-	419.633.344,40
12	Adquisición de Mamposteria y Muros Livianos	$ 282.281.567,60			-	282.281.567,60
13	Adquisición de Elementos No Estructurales	$ 113.266.177,80			-	113.266.177,80
14	Adquisición de Pañetes	$ 86.698.148,80			-	86.698.148,80
15	Adquisición de Acabados de Pintura, Cielorasos y paredes	$ 279.674.308,20			-	279.674.308,20
16	Adquisición de Acabados de Enchapes de Pisos	$ 386.204.470,40			-	386.204.470,40
17	Adquisición del Componenete Hidrosanitario	$ 337.952.828,40			-	337.952.828,40
18	Anticipo adquisición de Ascensor	$ 151.456.353,30		44.893.230,00	44.893.230,00	106.563.123,30
19	adquisisón de materiales de lleno y nivelación	$ 190.000.000,00			-	190.000.000,00
					-	-
					-	-
	TOTALES	$ 5.212.258.031,20	-	620.423.298,00	620.423.298,00	$ 4.591.834.733,20

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Ubaté, Cundinamarca, a los treinta (30) días del mes de junio de 2026, bajo la responsabilidad expresa de quienes intervienen en ella.
Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo de 2026, no se presentaron ni fueron autorizadas órdenes de pago con cargo a los recursos del anticipo

Firma
Nombre: :HECTOR OSVALDO PEDRAZA
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS SILVA PARDO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTOR